форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Карагашского сельского округа Аягозского района области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "УК ПроектТехНадзор"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Устройство уличного освещения ул.Жастар с.Карагаш Аягозского района области Абай

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №07 от 06.03.2023г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2022г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2022 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Устройство уличного освещения ул.Жастар с.Карагаш Аягозского района области Абай	4 662 033,04	4 162 530	4 295 696,00	4 295 696,00		0	0	0	499 504	4 662 033,04
Всего к оплате										4 662 033,04

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Карагашского сельского округа Аягозского района области Абай"

Аким _____ Байжуманов М.А.

Технический надзор:
ТОО "УК ПроектТехНадзор"

Директор _____ Калиев М.Ж.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Директор _____ Парманов Б.Б.

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Аягозский район Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карагашского сельского округа Аягозского района области Абай"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Устройство уличного освещения ул.Жастар с.Карагаш Аягозского района области Абай
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор №7 от 06.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Устройство уличного освещения 510 м											
1	1133-0304-0402	Опоры стальные с воздушным вводом. Установка НР=80%	опора	15	16 101,05	6 153,86	241 516	92 308	62 687	101 937,00	370 929,00
					5 768,08	2 726,64	86 521,00	40 900	-	27 476,00	
2	1109-0701-0103	Опоры стальные Н=7 м, L=9 м. Изготовление /прим. НР=69%	т конструкций	1,67487	232 099,83	49 788,22	388 737	83 389	12 867	223 797,00	661 537,00
					174 629,00	19 023,46	292 481,00	31 862	-	49 003,00	
3	241-102-0202	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	1 м	90	5 287,00	-	475 830	-	475 830	-	513 896,00
					-	-	-	-	-	38 066,00	
4	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	53,25	3 836,00	-	204 267	-	204 267	-	220 608,00
					-	-	-	-	-	16 341,00	
5	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	25,5	1 810,00	-	46 155	-	46 155	-	49 847,00
					-	-	-	-	-	3 692,00	

6	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	1 м	5,1	1 480,00	-	7 548	-	7 548	-	8 152,00
					-	-	-	-	-	604,00	
7	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,018	578 162,00	-	10 407	-	10 407	-	11 240,00
					-	-	-	-	-	833,00	
8	1115-0403-1003	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска НР=80%	м2 окрашиваем	58,79764	1 241,11	1,20	72 974	71	35 998	29 552,00	110 728,00
					627,67	0,58	36 906,00	34	-	8 202,00	
9	1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам НР=80%	подкос	7	47 172,33	4 190,32	330 206	29 332	233 604	63 058,00	424 725,00
					9 610,02	1 650,34	67 270,00	11 552	-	31 461,00	
10	1133-0203-0201	Плиты анкерные для опор ВЛ. Установка НР=80%	шт.	7	18 284,49	1 826,25	127 991	12 784	103 971	13 366,00	152 666,00
					1 605,24	781,45	11 237,00	5 470	-	11 309,00	
11	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,23-0,38 кВ изолированные. Подвеска НР=80%	км линии	0,51	100 053,03	38 955,00	51 027	19 867	-	30 751,00	88 320,00
					61 098,03	14 273,34	31 160,00	7 279	-	6 542,00	
12	243-701-0302	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 Коб =1,02	1 км	0,5202	332 639,00	-	173 039	-	173 039	-	186 882,00
					-	-	-	-	-	13 843,00	
13	1133-0205-0101	Переходы ВЛ 0,23-0,38 кВ через автодороги с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ. Подвеска /прим. НР=80%	переход	3	15 050,83	1 443,60	45 152	4 331	1 996	32 719,00	84 101,00
					12 941,95	690,84	38 826,00	2 073	-	6 230,00	
14	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка НР=72%	м	68	118,13	1,05	8 033	71	1 644	4 571,00	13 612,00
					92,90	0,46	6 317,00	31	-	1 008,00	

15	243-801-0104	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х2,5 мм2	1 км	0,068	358 134,00	-	24 353	-	24 353	-	26 301,00
					-	-	-	-	-	1 948,00	
16	1133-0207-0101	Светильники. Установка НР=80%	светильник	17	4 398,27	1 896,56	74 771	32 242	445	43 454,00	127 683,00
					2 475,51	719,63	42 084,00	12 234	-	9 458,00	
17	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W,световой поток 12197 Лм, мощность 90 Вт, IP67	1 шт.	17	39 209,00	-	666 553	-	666 553	-	719 877,00
					-	-	-	-	-	53 324,00	
18	1308-0202-0501	Монтаж на опоре НР=72%	шт.	18	1 692,48	1 261,68	30 465	22 710	-	11 552,00	45 378,00
					430,80	460,56	7 754,00	8 290	-	3 361,00	
19	252-207-2320	Крюк типа SOT29	1 шт.	27	2 873,00	-	77 571	-	77 571	-	83 777,00
					-	-	-	-	-	6 206,00	
20	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	39	175,00	-	6 825	-	6 825	-	7 371,00
					-	-	-	-	-	546,00	
21	252-202-0525	Зажим поддерживающий типа SO265	1 шт.	9	1 762,00	-	15 858	-	15 858	-	17 127,00
					-	-	-	-	-	1 269,00	
22	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	40	647,00	-	25 880	-	25 880	-	27 950,00
					-	-	-	-	-	2 070,00	
23	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	1 шт.	34	1 562,00	-	53 108	-	53 108	-	57 357,00
					-	-	-	-	-	4 249,00	
24	252-207-1133	Зажим анкерный типа SO243	1 шт.	18	928,00	-	16 704	-	16 704	-	18 040,00
					-	-	-	-	-	1 336,00	
25	247-207-0804	Держатель герметичный предохранителя на проводе S1058 предназначен для установки плавких предохранителей с номинальными токами до 10А и рабочим напряжением до 250В.	1 шт.	17	946,00	-	16 082	-	16 082	-	17 369,00
					-	-	-	-	-	1 287,00	
26	247-207-0705	Вставка плавкая цилиндрическая ГОСТ 31196.2-2012, типа керамическая S1014 6х30 0,5А	1 шт.	17	102,00	-	1 734	-	1 734	-	1 873,00
					-	-	-	-	-	139,00	

27	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода (СИП) стяжной хомут	1 шт.	39	51,00	-	1 989	-	1 989	-	2 148,00
					-	-	-	-	-	159,00	
28	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	2	2 954,00	-	5 908	-	5 908	-	6 381,00
					-	-	-	-	-	473,00	
29	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РКК553 концевой	1 шт.	2	410,00	-	820	-	820	-	886,00
					-	-	-	-	-	66,00	
30	252-207-1203	Зажим плашечный типа SM2.21 соединительный	1 шт.	4	575,00	-	2 300	-	2 300	-	2 484,00
					-	-	-	-	-	184,00	
31	252-207-2901	Кожух защитный типа SP14 для зажима	1 шт.	4	293,00	-	1 172	-	1 172	-	1 266,00
					-	-	-	-	-	94,00	
32	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	4	2 097,00	-	8 388	-	8 388	-	9 059,00
					-	-	-	-	-	671,00	
33	411-102-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	1 т·км	957,9492	42,00	-	40 234	-	-	-	43 453,00
					-	-	-	-	-	3 219,00	
34	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	2,52837	917,00	-	2 319	-	-	-	2 504,00
					-	-	-	-	-	185,00	

Итого по разделу 1 **4 115 527**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 620 556
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 297 105
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 119 725
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 295 703
- накладные расходы, тенге 554 757

в т.ч. зарплата, тенге 49 928
перевозка грузов, тенге 42 552
- сметная прибыль (8 %), тенге 304 854

Раздел 2 Установка шкафа учета

35	1308-0304-0203	Щит учетно-распределительный. Установка НР=72%	шт.	1	4 118,30	49,72	4 118	50	83	2 887,00	7 565,00
					3 986,00	23,80	3 986,00	24	-	560,00	
36	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	1 шт.	1	21 394,00	-	21 394	-	21 394	-	23 106,00
					-	-	-	-	-	1 712,00	

37	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	822,23	107,35	822	107	37	522,00	1 452,00
					677,62	46,61	678,00	47	-	108,00	
38	247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	1 шт.	1	26 551,00	-	26 551	-	26 551	-	28 675,00
					-	-	-	-	-	2 124,00	
39	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	7	1 023,91	-	7 167	-	192	5 232,00	13 391,00
					996,50	-	6 976,00	-	-	992,00	
40	247-204-0635	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	1 413,00	-	1 413	-	1 413	-	1 526,00
					-	-	-	-	-	113,00	
41	247-204-3402	Выключатель автоматический в РУ-0,4 кВ типа ВА88 32 3Р 16А	1 шт.	1	15 282,00	-	15 282	-	15 282	-	16 505,00
					-	-	-	-	-	1 223,00	
42	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	700,00	-	1 400	-	1 400	-	1 512,00
					-	-	-	-	-	112,00	
43	247-208-1208	Контактор модульный типа КМ20-40	1 шт.	1	9 529,00	-	9 529	-	9 529	-	10 291,00
					-	-	-	-	-	762,00	
44	247-211-0601	Тепловые реле перегрузки РТ-03 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	1 шт.	1	4 085,00	-	4 085	-	4 085	-	4 412,00
					-	-	-	-	-	327,00	
45	248-303-0701	Реле времени программируемое	1 шт.	1	12 236,00	-	12 236	-	12 236	-	13 215,00
					-	-	-	-	-	979,00	
46	1308-0303-0115	Рубильник на ток до 250 А. Установка НР=72%	шт.	1	5 021,89	41,76	5 022	42	622	3 138,00	8 813,00
					4 358,00	-	4 358,00	-	-	653,00	
47	247-205-0124	Выключатель-разъединитель рубильник РПС 250А	1 шт.	1	26 363,00	-	26 363	-	26 363	-	28 472,00
					-	-	-	-	-	2 109,00	

48	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	5	641,99	40,58	3 210	203	313	1 995,00	5 621,00
					538,82	15,38	2 694,00	77	-	416,00	
49	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	1 м	5	143,00	-	715	-	715	-	772,00
					-	-	-	-	-	57,00	
50	1308-0301-1403	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. НР=72%	шт.	4	1 421,74	21,64	5 687	87	179	3 908,00	10 363,00
					1 355,24	1,87	5 421,00	7	-	768,00	
51	243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,04	7 102,00	-	284	-	284	-	307,00
					-	-	-	-	-	23,00	
52	243-105-0103	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,001	254 331,00	-	254	-	254	-	274,00
					-	-	-	-	-	20,00	
53	243-105-0305	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	1 км	0,005	721 647,00	-	3 608	-	3 608	-	3 897,00
					-	-	-	-	-	289,00	

Итого по разделу 2	**180 169**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 113
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155
- материалы, изделия и конструкции, тенге	124 541
- накладные расходы, тенге	17 682
в т.ч. зарплата, тенге	1 591
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 347
Итого по смете	**4 295 696**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	644 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	297 594

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 880
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 420 243
- накладные расходы, тенге	572 439
в т.ч. зарплата, тенге	51 520
перевозка грузов, тенге	42 552
- сметная прибыль (8 %), тенге	318 201
Всего по акту СМР:	**4 295 696**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**85 914**
Итого:	4 381 610
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	4 162 530
НДС (12 %)	499 503
Всего с НДС:	**4 662 033,04**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоКурылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Аппарат акима Карагашского сельского округа Аягозского района области Абай", БИН 980740002192

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким _____ **Байжуманов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "УК ПроектТехНадзор",
БИН 181040024738

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестаты № KZ37VJE00068013 от 12.08.2021 г.

Эксперт _____ **Қалиев М.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "ТурМерСтрой company"
БИН 081040018405

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестаты № KZ79VJE00069003 от 16.09.2021 г.

Директор _____ **Тураров М.Е.**