Заказчик: Абилкасимов Кенжебек Бабаевич
Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование объекта -«Реконструкция жилых домов под размещение детского сада по адресу: ул.Коркыт Ата, 222 г.Кызылорда»

А К Т №1
приемки выполненных работ за Ноябрь месяц 2023 года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**216,0000**		**162,57**	**35115**
		Накладные расходы	%	72		41,12	8882
		Сметная прибыль	%	8		16,29	3519
		Сметная стоимость:				**219,98**	**47516**
2	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**9,5000**		**2457,68**	**23348**
		Накладные расходы	%	72		1769,53	16811
		Сметная прибыль	%	8		338,18	3213
		Сметная стоимость:				**4565,39**	**43371**
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**195,0000**		**30,63**	**5973**
		Накладные расходы	%	72		7,54	1470
		Сметная прибыль	%	8		3,05	595
		Сметная стоимость:				**41,22**	**8038**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**9,5700**		**706,64**	**6763**

		Накладные расходы	%	72	508,78	4869
		Сметная прибыль	%	8	97,23	930
		Сметная стоимость:			**1312,65**	**12562**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**195,0000**	**131,75**	**25691**
		Накладные расходы	%	72	70,17	13683
		Сметная прибыль	%	8	16,15	3149
		Сметная стоимость:			**218,07**	**42524**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**96890**
		Накладные расходы -	Тенге			**45715**
		Сметная прибыль -	Тенге			**11406**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**154010**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты				
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**9,5800**	**23280,66**	**223029**
		Накладные расходы	%	91	1115,62	10688
		Сметная прибыль	%	8	1951,70	18697
		Сметная стоимость:			**26347,98**	**252414**
		ФЛ				
7	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**	**1455,17**	**10186**
		Накладные расходы	%	118	1052,94	7371
		Сметная прибыль	%	8	200,65	1405
		Сметная стоимость:			**2708,76**	**18961**
8	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт**	**39,0000**	**1930,81**	**75302**
		Накладные расходы	%	118	1382,30	53910
		Сметная прибыль	%	8	265,05	10337
		Сметная стоимость:			**3578,16**	**139548**

9	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые**	**м3**	**15,0000**	**31979,00**	**479685**
		Сметная прибыль	%	8	2558,32	38375
		Сметная стоимость:			**34537,32**	**518060**
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,4900**	**29562,28**	**14486**
		Накладные расходы	%	91	3466,73	1699
		Сметная прибыль	%	8	2642,32	1295
		Сметная стоимость:			**35671,33**	**17479**
11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0120**	**217107,00**	**2605**
		Сметная прибыль	%	8	17368,56	208
		Сметная стоимость:			**234475,56**	**2814**
12	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0019**	**205312,00**	**390**
		Сметная прибыль	%	8	16424,96	31
		Сметная стоимость:			**221736,96**	**421**
		Фундаменты ФБС				
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**36,0000**	**1463,30**	**52679**
		Накладные расходы	%	118	834,31	30035
		Сметная прибыль	%	8	183,81	6617
		Сметная стоимость:			**2481,42**	**89331**
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**15,0000**	**2074,15**	**31112**
		Накладные расходы	%	118	1172,36	17585
		Сметная прибыль	%	8	259,72	3896
		Сметная стоимость:			**3506,23**	**52593**
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**28,0000**	**4425,35**	**123910**
		Накладные расходы	%	118	2415,97	67647

		Сметная прибыль	%	8	547,31	15325
		Сметная стоимость:			**7388,63**	**206882**
17	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	**м3**	**17,4000**	**20382,00**	**354647**
		Сметная прибыль	%	8	1630,56	28372
		Сметная стоимость:			**22012,56**	**383019**
18	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,3310**	**19783,00**	**6548**
		Сметная прибыль	%	8	1582,64	524
		Сметная стоимость:			**21365,64**	**7072**
		СЕТКА С-1 -4 шт; С-2 -6 шт				
21	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0560**	**56459,47**	**3162**
		Накладные расходы	%	93	51110,12	2862
		Сметная прибыль	%	8	8605,57	482
		Сметная стоимость:			**116175,16**	**6506**
22	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0560**	**232206,00**	**13004**
		Сметная прибыль	%	8	18576,48	1040
		Сметная стоимость:			**250782,48**	**14044**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1390743**
		Накладные расходы -				**191797**
		Сметная прибыль -	Тенге			**126603**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1709143**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ				
55	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**56,4000**	**12645,18**	**713188**
		Накладные расходы	%	93	5748,96	324241
		Сметная прибыль	%	8	1471,53	82994
		Сметная стоимость:			**19865,68**	**1120424**
56	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**20,7400**	**28541,00**	**591940**

		Сметная прибыль	%	8	2283,28	47355
		Сметная стоимость:			**30824,28**	**639296**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1305128**
		Накладные расходы -	Тенге			**324241**
		Сметная прибыль -	Тенге			**130350**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1759719**
		РАЗДЕЛ 4. Кровля				
128	**1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**12,6500**	**494,77**	**6259**
		Накладные расходы	%	92	136,81	1731
		Сметная прибыль	%	8	50,53	639
		Сметная стоимость:			**682,10**	**8629**
129	**1112-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике**	**м2 кровли**	**12,6500**	**595,91**	**7538**
		Накладные расходы	%	92	101,21	1280
		Сметная прибыль	%	8	55,77	705
		Сметная стоимость:			**752,90**	**9524**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**13797**
		Накладные расходы -				**3011**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1345**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**18153**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы				
		Окна				
101	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**11,2200**	**2372,51**	**26620**
		Накладные расходы	%	90	755,68	8479
		Сметная прибыль	%	8	250,26	2808
		Сметная стоимость:			**3378,44**	**37906**
102	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**5,6000**	**3147,66**	**17627**
		Накладные расходы	%	90	1007,35	5641

		Сметная прибыль	%	8	332,40	1861
		Сметная стоимость:			**4487,42**	**25129**
105	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,2000**	**12627,00**	**40406**
		Сметная прибыль	%	8	1010,16	3233
		Сметная стоимость:			**13637,16**	**43639**
		Двери				
108	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**7,4500**	**2193,80**	**16344**
		Накладные расходы	%	69	1233,69	9191
		Сметная прибыль	%	8	274,20	2043
		Сметная стоимость:			**3701,69**	**27578**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**100997**
		Накладные расходы -				**23311**
		Сметная прибыль -	Тенге			**9945**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**134252**
		РАЗДЕЛ 6.Полы				
125	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**16,5200**	**23317,42**	**385204**
		Накладные расходы	%	94	2872,73	47457
		Сметная прибыль	%	8	2095,21	34613
		Сметная стоимость:			**28285,37**	**467274**
126	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**64,5000**	**2977,25**	**192033**
		Накладные расходы	%	94	968,81	62488
		Сметная прибыль	%	8	315,69	20362
		Сметная стоимость:			**4261,75**	**274883**
127	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**32,8000**	**518,03**	**16991**
		Накладные расходы	%	94	238,20	7813
		Сметная прибыль	%	8	60,50	1984

		Сметная стоимость:				816,73	26789
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				594228
		Накладные расходы -					117759
		Сметная прибыль -	Тенге				56959
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				768946
		Итого по акту	**Тенге**				**4544224**
		Итого со скидкой	**Тенге**				**3180957**

Заказчик: Абилкасимов Кенжебек Бабаевич

Абилкасимов К.

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор Уткельбаев М.