Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
БИН/ИИН 051240012775
Адрес:010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.
Подрядчик:ТОО "Сарыарка ЛТД"
БИН 920840000743
Адрес:РК,Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Байкена Ашимова, д.101

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 6 (без инженерных сетей и благоустройства).

СПРАВКА № 1 от 30 мая 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		Договор № 14	02.02.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 440 500,00									
Акт № 1	3 440 500,00	3 071 875,00				-			368 625,00	
За отчетный период	3 440 500,00	3 071 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 625,00	3 440 500,00
Удержание 30 %										1 032 150,00
Удержание 5 %										172 025,00
Всего к оплате										2 236 325,00

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ Ескендиров Д.Б.

м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Сарыарка ЛТД", БИН 920840000743

Директор _____ Таушев Б.К.

м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775,010000 РК,г. Астана,район Есиль,пр. Кабанбай батыра,д.40 ВП 3.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД", БИН 920840000743, РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Байкена Ашимова, д.101
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № № 26 от 05.02.2021 Дополнительное соглашение № 1 от 04.10.2022 год. Дополнительное соглашение № 2 от 21.11.2022, Дополнительное соглашение № 3 от 2022год, Дополнительное соглашение № 4 от 18.01. 2023год.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 30 мая 2023 года
Локальная смета № 02-01-01
Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Стены													
3	43	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	5,00000	3 554,17	2 077,61	17 771	10 388	253	10 983,68	31 055	
						1 425,94	435,70	7 130	2 179	-	2 300,36		
4	44	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	7,00000	893,92	383,78	6 257	2 686	1 756	2 806,09	9 789	
						259,24	80,48	1 815	563	-	725,08		
2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000													
6	60	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	25,32000	16 152,13	3 366,50	408 972	85 240	1 321	316 466,79	783 474	
						12 733,46	705,99	322 411	17 876	-	58 035,10		
9	69	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380	м3 кладки	16,83000	14 853,67	3 558,87	249 987	59 896	878	187 650,00	472 648	

			мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР=93%	м3 кладки	[illegible]	11 242,63	746,33	189 213	12 561	-	35 010,98	[illegible]
12	79	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	5,53000	13 703,25	4 475,01	75 779	24 747	8	53 013,06	139 095
						9 226,83	1 081,18	51 024	5 979	-	10 303,36	
15	89	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР=93%	м3 кладки	10,20000	18 985,41	4 475,01	193 651	45 645	53 892	97 781,78	314 748
						9 226,83	1 081,18	94 114	11 028	-	23 314,64	
16	91	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96,50000	3 525,74	411,84	340 234	39 743	45 687	245 711,94	632 822
						2 640,46	97,43	254 804	9 402	-	46 875,67	
18	93	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	16,56000	20 885,53	3 366,50	345 864	55 749	79 249	206 978,28	597 070
						12 733,46	705,99	210 866	11 691	-	44 227,41	
20	111	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов - с двух сторон стен лоджий НР=93%т.ч.п.3.2:К1трр=0,75;	м2 стен (без вычета проемов)	23,56000	331,31		7 806	0	0	7 259,27	16 270
						331,31		7 806	0	-	1 205,19	
21	112	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1 (см АС-44, 45) НР=91%	т	0,00800	368 992,01	1 979,21	2 952	16	0	2 678,08	6 080
						367 012,80	855,70	2 936	7	-	450,40	

2.4 Элементы многослойных стен

22	114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - закладная петля ЗП1 (см.АР-21) НР=91%	т	0,03400	368 992,01	1 979,21	12 546	67	0	11 381,85	25 842
						367 012,80	855,70	12 478	29	-	1 914,21	
23	117	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - л.АР-21 НР=91%	т	0,01200	519 981,34	3 388,06	6 240	41	0	5 657,21	12 849
						516 593,28	1 466,49	6 199	18	-	951,76	

2.8 Балка-пояс БП1-БП17а

34	135	1106-0701-0102	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91%	м3	2,50000	55 352,23	9 706,85	138 381	24 267	52 142	60 824,92	215 142
						24 788,74	1 947,49	61 972	4 869	-	15 936,44	
37	138	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,00120	368 992,01	1 979,21	443	2	0	401,71	912
						367 012,80	855,70	440	1	-	67,56	
39	140	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,03200	368 992,01	1 979,21	11 808	63	0	10 712,33	24 322
						367 012,80	855,70	11 744	27	-	1 801,61	
42	143	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - соединительных изделий МС13 НР=118%	т стальных элементов	0,08000	113 060,30	9 291,46	9 045	743	879	8 954,42	19 439
						92 778,56	2 077,63	7 422	166	-	1 439,94	
44	145	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - металлические изделия НР=118%	т стальных элементов	0,08600	85 512,42	9 043,79	7 354	778	709	7 132,36	15 645
						68 225,92	2 057,46	5 867	177	-	1 158,91	

Итого по разделу 2 **3 317 201,45**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 248 243,28
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 350 071,48
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 76 572,23
- материалы, изделия и конструкции, тенге 236 774,27
- накладные расходы, тенге 1 236 393,79
- сметная прибыль (8 %), тенге 245 718,63

Раздел 5 Разные работы

5.9 Вход в подвал (1шт)

8	429	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,90000	3 934,65	2 613,23	3 541	2 352	4	2 040,00	6 027
						1 316,62	1 120,70	1 185	1 009	-	426,00	

5.10 Крыльцо входа (2шт)

10	474	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% Коб =2	м3 грунта	51,20000	261,54	261,54	13 391	13 391		2 251,00	16 893
						-	61,07	-	3 127	-	1 251,00	
11	475	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	51,60000	37,35	37,35	1 927	1 927		407,00	2 521

			мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =2	м3 грунта	51,60000	-	10,95	-	565	-	187,00	2 921
12	476	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =2	м3 уплотненного грунта	51,60000	244,51 127,61	116,90 52,95	12 617 6 585	6 032 2 732	- -	6 708,00 1 546,00	20 871
13	477	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =2	м3 основания	15,80000	3 934,65 1 316,62	2 613,23 1 120,70	62 167 20 803	41 289 17 707	76 -	35 814,00 7 839,00	105 820
15	479	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство - ФМ-1 - ФМ-4 НР=91% Коб =2	м3	2,36000	18 386,00 10 700,91	3 045,96 657,21	43 391 25 254	7 188 1 551	10 948 -	24 393,00 5 423,00	73 207
18	482	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91% Коб =2	т	0,20176	113 521,77 85 727,60	25 841,18 10 346,15	22 904 17 296	5 214 2 087	394 -	17 639,00 3 243,00	43 786

Итого по разделу 5	**269 125,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	71 123,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 393,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 778,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 422,00
- накладные расходы, тенге	89 252,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 915,00
Итого	**3 586 326,45**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1319366,28
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	427464,48
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105350,23
- материалы, изделия и конструкции, тенге	248196,27
- накладные расходы, тенге	1325645,79
- сметная прибыль (8 %), тенге	265633,63
Всего	**3 586 326,45**
Временные здания и сооружения 0,9%	32 277
Итого	**3 618 603**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	36 910

Итого:	**3 655 513**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	73 110
Итого:	3 728 623
ИТОГО ПО АКТУ	**3 728 623,40**
Всего с коэф. скидки К=0,82386304	**3 071 875,00**
Налог на добавочную стоимость (12%)	368 625,00
Всего:	**3 440 500,00**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Сарыарка ЛТД", БИН 920840000743,

Директор _____ **Таушев Б.К.**
м.п.