Приложение 3 к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **БИН 081240018254, ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**
Подрядчик: **БИН 111040019283, ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»**
Наименование строительства и его адрес : **"РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА И ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЕ ИВАНОВКА РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ"**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно правовая форма: наименование	организационно правовая форма: код
		19С-1	26.05.2023			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**576 998**	**515 177**								
по акту № 1	576 998	515 177	**0**						61 821	
Итого за месяц	**576 998**	**515 177**							**61 821**	**576 998**
Итого к оплате	**Пятьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок шесть тенге 00 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

_____ **Кабдрахманова А.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»

_____ **Жуман М.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 081240018254, ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 111040019283, ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА И ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЕ ИВАНОВКА РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ"**
(наименование, адрес)

Объект : **ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19С-1 от 26.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-04 СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В1										
1	1	Е11-010101-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	54,773	125,63 4,58	121,05 19,73	6881 251	6630 1081	0	0 550	7432	
2	5	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,285	484778 330733	154045,36 46878,56	138162 94259	43903 13360	0	0 11053	149215	
3	7	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,232	539894 423900	115994,37 44501,53	125255 98345	26911 10324	0	0 10020	135276	
4	8	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,232	322485 284130	38354,72 257,76	74816 65918	8898 60	0	0 5985	80802	
5	9	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,168	1826165 965550	860615,05 289117,52	306796 162212	144583 48572	0	0 24544	331339	
6	10	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,168	1196596 426619	769977,31 211414,31	201028 71672	129356 35518	0	0 16082	217110	
7	11	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,68	1294 1284,5	9,02 2,72	2173 2158	15 5	0	0 174	2347	
8	12	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	5409,67 4129,23	1280,44 28,64	16229 12388	3841 86	0	0 1298	17527	
9	19	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,285	74036,40 74036,4	0 0	21100 21100	0 0	0	0 1688	22788	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1									963837	
			Раздел: 3. МОНТАЖ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ										
10	31	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтахмокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,5558	28832,23 18945,7	9886,53 4052,99	73689 48421	25268 10359	0	0 5895	79585	
11	32	Е11-230101-0102	Основание под колодцыщебеночное. Устройство	м3 основания	0,2254	1379,45 1120,98	258,47 73,03	311 253	58 16	0	0 25	336	
12	33	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство//Отмостка вокруг горловины колодцев	м3	0,2254	2472,64 1354,05	1118,59 259,62	557 305	252 59	0	0 45	602	
13	34	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1869,60 1776,6	93 42,96	7478 7106	372 172	0	0 598	8077	
14	35	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	599,26 568,26	31 14,32	1199 1137	62 29	0	0 96	1294	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	36	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1088,88	62,28	4356	249	0	0	4704	
						1026,6	0	4106	0		348		
16	37	E11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1659,13	119,23	3318	238	0	0	3584	
						1539,9	14,32	3080	29		265		
17	38	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2376,26	195,9	2376	196	0	0	2566	
						2180,36	83,86	2180	84		190		
			Итого по разделу: 3. МОНТАЖ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ					985726	390834	0	0	1064584	
								594892	119752		78858		
			ИТОГО:							0			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,32 %		24698				1089282	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			3,63 %		39541				1128823	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		22576				1151400	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1088126	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514 (90%)									126350	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603 (10%)									1214476	
			Итого в текущих ценах									515177	
			Итого в текущих ценах с коэф.субподр			12 %		61821				576998	
			НДС										
			Итого с НДС										

ЗАКАЗЧИК:
Директор

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

Кабдрахманова А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»

Жуман М.Б.