Приложение 3 к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **БИН 081240018254, ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**
Подрядчик: **БИН 111040019283, ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»**
Наименование строительства и его адрес : **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды до дождевальных машин на орошаемый массив площадью 1626,149 га в районе с. Достык, г. Аксу Павлодарской области для ТОО "Бастаушы - AGRO"**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь 2023 года**

| код заказчика | код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | организационно правовая форма: наименование | организационно правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26С-1 | 30.05.2023 | | | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | **481 433** | **429 851** | | | | | | | | |
| по акту № 1 | 481 433 | 429 851 | | | | | | | 51 582 | |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого за месяц** | **481 433** | **429 851** | | | | | | | **51 582** | **481 433** |
| **Итого к оплате** | **Четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать три тенге 00 тиын** | | | | | | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
**Директор**
**ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**
_____ **Кабдрахманова А.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
**Директор**
**ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»**
_____ **Жуман М.Б.**

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
38-20

Заказчик: **БИН 081240018254, ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 111040019283, ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды до дождевальных машин на орошаемый массив площадью 1626,149 га в районе с. Достык, г. Аксу Павлодарской области для ТОО "Бастаушы - AGRO"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружный водопровод.**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) №26С-1 от 30.05.2023**

**Акт приемки выполненных работ №1**

за декабрь

на Водопровод L=5775,30 м

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1 Водопровод L=5775,30 м.** | | | | | | | | | | |
| | | | **1.1 Земляные работы.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 | Срезка растительного грунта толщиной слоя 15 см бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал НР = 72 % | м3 грунта | 203,58 | 26,35 | 26,35 | 5364 | 5364 | – | 1491 | 7403 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | 10,17 | – | 2071 | – | 548 | |
| 2 | 2 1101-0102-0379 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (лишний грунт) НР = 72 % | м3 грунта | 651,99 | 212,57 | 212,57 | 138593 | 138593 | – | 24594 | 176242 |
| | | | | | – | 52,39 | – | 34159 | – | 13055 | |
| 3 | 3 4102-0103-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 1219,23 | 42 | | 51208 | | – | – | 55305 |
| | | | | | – | | – | | – | 4097 | |
| 4 | 4 1101-0102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 % кмат1=0; | м3 грунта | 651,99 | 16,88 | 14,41 | 11006 | 9398 | – | 3771 | 15959 |
| | | | | | 2,47 | 5,57 | 1608 | 3629 | – | 1182 | |
| 5 | 5 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 326,96 | 121,22 | 114,84 | 39634 | 37549 | – | 8165 | 51623 |
| | | | | | 6,38 | 28,31 | 2085 | 9255 | – | 3824 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки в отвал НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 30,28 | 1482,56 | – | 44892 | – | – | 32322 | 83391 |
| | | | | | | 1482,56 | – | 44892 | – | – | 6177 | |
| 7 | 7 | 1122-1501-0101 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 % кмат1=0; | м короба | 0,385 | 2576,62 | 1309,09 | 992 | 504 | – | 635 | 1757 |
| | | | | | | 1267,53 | 397,4 | 488 | 153 | – | 130 | |
| 8 | 9 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 35,72 | 765,54 | – | 27345 | – | – | 19688 | 50796 |
| | | | | | | 765,54 | – | 27345 | – | – | 3763 | |
| 9 | 10 | 1101-0104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 321,52 | 15,23 | 15,23 | 4898 | 4898 | – | 1362 | 6761 |
| | | | | | | – | 5,88 | – | 1892 | – | 501 | |
| 10 | 11 | 1101-0104-0410 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 (перемещение до 10 м) НР = 72 % | м3 грунта | 321,52 | 7,52 | 7,52 | 2418 | 2418 | – | 672 | 3337 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | 2,9 | – | 934 | – | 247 | |
| 11 | 12 | 1101-0201-0406 | Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 321,52 | 59,88 | 59,88 | 19254 | 19254 | – | 3029 | 24066 |
| | | | | | | – | 13,08 | – | 4207 | – | 1783 | |
| 12 | 13 | 1101-0104-0404 | Возврат растительного грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 203,58 | 15,24 | 15,24 | 3102 | 3102 | – | 863 | 4282 |
| | | | | | | – | 5,88 | – | 1198 | – | 317 | |
| 13 | 14 | 1101-0104-0410 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 (перемещение до 10 м) НР = 72 % | м3 грунта | 203,58 | 7,52 | 7,52 | 1531 | 1531 | – | 426 | 2114 |
| | | | | | | – | 2,9 | – | 591 | – | 157 | |
| 14 | 15 | 1101-0102-0601 | Разравнивание растительного грунта бульдозером с перемещением вдоль трассы НР = 72 % kмат1=0; | м3 грунта | 203,58 | 16,88 | 14,41 | 3436 | 2934 | – | 1177 | 4982 |
| | | | | | | 2,47 | 5,57 | 502 | 1133 | – | 369 | |

**1.2 Трубопроводы.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 1122-0601-0113 | Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % kмат1=0; | км трубопровода | 0,00569 | 1257469,24 | 888752,2 | 7155 | 5057 | – | 3275 | 11264 |
| | | | | | | 368717,05 | 212653,78 | 2098 | 1210 | – | 834 | |
| 16 | 19 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % kмат1=0; | м3 основания | 6,64 | 1171,59 | 157,7 | 7779 | 1047 | – | 6963 | 15921 |
| | | | | | | 1013,88 | 45,32 | 6732 | 301 | – | 1179 | |
| 17 | 22 | 1122-0501-0108 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % kмат1=0; | км трубопровода | 0,1152 | 614600,69 | 244036,46 | 70802 | 28113 | – | 50334 | 130827 |
| | | | | | | 370564,24 | 70772,57 | 42689 | 8153 | – | 9691 | |
| 18 | 23 | 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка в колодце НР = 99 % kмат1=0; | км трубопровода | 0,0002 | 490000 | 105000 | 98 | 21 | – | 84 | 197 |
| | | | | | | 385000 | 40000 | 77 | 8 | – | 15 | |
| 19 | 24 | 1122-0301-0111 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка в колодце НР = 99 % kмат1=0; | км трубопровода | 0,0009 | 2384444,44 | 1167777,78 | 2146 | 1051 | – | 1402 | 3832 |
| | | | | | | 1216666,67 | 356666,67 | 1095 | 321 | – | 284 | |
| 20 | 25 | 1122-0301-0107 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка в колодце НР = 99 % kмат1=0; | км трубопровода | 0,0024 | 1160833,33 | 534583,33 | 2786 | 1283 | – | 1899 | 5060 |
| | | | | | | 626250 | 172916,67 | 1503 | 415 | – | 375 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 26 | 1122-0301-0108 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка в колодце НР = 99 % кмат1=0; | км трубопровода | 0,0002 | 1390000 | 675000 | 278 | 135 | – | 185 | 500 |
| | | | | | | 715000 | 220000 | 143 | 44 | – | 37 | |
| 22 | 27 | 1122-0301-0109 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка в колодце НР = 99 % кмат1=0; | км трубопровода | 0,0002 | 1690000 | 815000 | 338 | 163 | – | 225 | 608 |
| | | | | | | 875000 | 260000 | 175 | 52 | – | 45 | |
| 23 | 28 | 1113-0301-0601 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 % кмат1=0; | м2 | 4,1 | 46,59 | 14,63 | 191 | 60 | – | 95 | 309 |
| | | | | | | 31,95 | 1,46 | 131 | 6 | – | 23 | |
| 24 | 29 | 1113-0301-1411 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % К=2,000; кмат1=0; | м2 | 8,2 | 18,29 | 1,95 | 150 | 16 | – | 95 | 265 |
| | | | | | | 16,34 | 0,37 | 134 | 3 | – | 20 | |
| 25 | 30 | 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0; | задвижка или клапан | 1 | 1688 | 81 | 1688 | 81 | – | 1630 | 3583 |
| | | | | | | 1607 | 39 | 1607 | 39 | – | 265 | |
| 26 | 31 | 1122-0901-0107 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0; | задвижка или клапан | 1 | 9662 | 4988 | 9662 | 4988 | – | 6115 | 17039 |
| | | | | | | 4674 | 1503 | 4674 | 1503 | – | 1262 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 33 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % кмат1=0; | фланец | 1 | 988 | 59 | 988 | 59 | – | 920 | 2061 |
| | | | | | | 929 | – | 929 | – | – | 153 | |
| 28 | 34 | 1122-1201-0107 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 % кмат1=0; | фланец | 2 | 2891 | 213 | 5782 | 426 | – | 5328 | 11999 |
| | | | | | | 2678 | 13 | 5356 | 26 | – | 889 | |
| 29 | 35 | 1122-1201-0108 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 % кмат1=0; | фланец | 1 | 4122 | 329 | 4122 | 329 | – | 3781 | 8535 |
| | | | | | | 3793 | 26 | 3793 | 26 | – | 632 | |
| 30 | 36 | 1122-1201-0109 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка НР = 99 % кмат1=0; | фланец | 1 | 4509 | 329 | 4509 | 329 | – | 4164 | 9367 |
| | | | | | | 4180 | 26 | 4180 | 26 | – | 694 | |
| 31 | 38 | 1122-0801-0106 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка заглушек НР = 99 % кмат1=0; | т фасонных частей | 0,00641 | 670202,81 | 441497,66 | 4296 | 2830 | – | 2209 | 7025 |
| | | | | | | 228705,15 | 119344,77 | 1466 | 765 | – | 520 | |

**Раздел 2 Колодцы д=2000 мм - 11 шт. .**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 39 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % кмат1=0; | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,56 | 19127,34 | 9151,17 | 48966 | 23427 | – | 34532 | 90178 |
| | | | | | | 9976,17 | 3649,22 | 25539 | 9342 | – | 6680 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 40 | 1312-0901-0106 | Закладное устройство в стенках колодцев. Монтаж гильз НР = 61 % кмат1=0; | шт. | 2 | 1296 | 1 | 2592 | 2 | – | 1581 | 4507 |
| | | | | | | 1295 | 0,5 | 2590 | 1 | – | 334 | |
| 34 | 41 | 1116-1201-0104 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм НР = 98 % кмат1=0; | сальник | 2 | 4263,5 | 27 | 8527 | 54 | – | 8329 | 18204 |
| | | | | | | 4236,5 | 13 | 8473 | 26 | – | 1348 | |
| 35 | 42 | 1122-0601-1010 | Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % кмат1=0; | км трубопровода | 0,00004 | 1225000 | 1100000 | 49 | 44 | – | 18 | 72 |
| | | | | | | 125000 | 325000 | 5 | 13 | – | 5 | |
| 36 | 43 | 1122-0601-1011 | Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % кмат1=0; | км трубопровода | 0,00004 | 1400000 | 1250000 | 56 | 50 | – | 19 | 81 |
| | | | | | | 150000 | 325000 | 6 | 13 | – | 6 | |
| 37 | 44 | 1122-0601-1012 | Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % кмат1=0; | км трубопровода | 0,00032 | 1993750 | 1812500 | 638 | 580 | – | 220 | 927 |
| | | | | | | 181250 | 512500 | 58 | 164 | – | 69 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 45 | 1108-0101-0202 | Основание под отмостку щебеночное, толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 % К=0,100; кмат1=0; | м3 основания | 0,583 | 2562,61 | 1716,98 | 1494 | 1001 | – | 848 | 2529 |
| | | | | | | 845,63 | 718,7 | 493 | 419 | – | 187 | |
| 39 | 46 | 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная, толщиной 100 мм, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 % К=0,100; кмат1=0; | м3 | 0,583 | 2310,46 | 1085,76 | 1347 | 633 | – | 774 | 2291 |
| | | | | | | 1224,7 | 234,99 | 714 | 137 | – | 170 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **835 199** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 191 580 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 297 324 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 82 235 |
| - перевозка грузов, тенге | 51 208 |
| - накладные расходы, тенге | 233 220 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 20 990 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 61 867 |
| **Всего** | **835 199** |
| **Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.** | **835 199** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах (К=1,05)** | **876 959** |
| **Итого с коэф.субподряда** | **429 851** |
| НДС (12 %) | 51 582 |
| **Итого** | **481 433** |

ЗАКАЗЧИК:
**Директор**
**ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**
_____ **Кабдрахманова А.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
**Директор**
**ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»**
_____ **Жуман М.Б.**