Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресо[illegible]"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) № 1806097

№ ЗНУ 723820

Акт приемки выполненных работ

за период 01.10.2019г. по 31.10.2019г.

Проект 16-02 "Система водонагнетания на м/р Арыскум.Нагнетательные колекторы к ВРП-6 и ВРП-7." Электроснабжение ВРП-6 и ВРП-7.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	С начало строительство		За отчетный период	
									%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ до ВРП-6											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,043	4 368 250,00	187 834,75	0,043	4 368 250,00	187 834,75	100,00%	187 834,75	100,00%	187 834,75
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%	400 000,00
	ИТОГО				587 834,75			587 834,75		587 834,75		587 834,75
Б	Строительство ВЛ-6кВ до ВРП-7											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,065	4 368 250,00	283 936,25	-	4 368 250,00	-	0,00%	-	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	ИТОГО				683 936,25			-		-		-
	ВСЕГО по проекту				1 271 771,00			587 834,75		587 834,75		587 834,75

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ #1362 *Байтасов Г.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Досмаханов Р.А.*

#8643 Бит.

Н. Мирхиев