Заказчик: Акционерная общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) №1902069 от 19.02.2019г.

№ ЗНУ 721369

Акт приемки выполненных работ

за период 05.06.2019г. по 05.07.2019г.

Проект 18-27"Установка печи 2Мвт на м/р Кызылкия для обогрева нефтепровода Арыскум-Кумколь".

| № | Наименование затрат | Ед. изм. | По проекту | | | По факту | | | Выполнение | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | С начало строительство | | За отчетный период | |
| | | | К-во по проекту | Един. тариф тенге за ед. | Итого: сумма тенге по ед. тарифом | К-во по факту | Един. тариф тенге за ед. | Итого: сумма тенге по ед. тарифом | % | сумма | % | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Устройство строй. площадки | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Земляные работы, устройство площадки ,в.тч(срезка,завоз,планировка) . | м3 | 1 851,00 | 2 850,00 | 5 275 350,00 | 1 851,00 | 2 850,00 | 5 275 350,00 | 100,00% | 5 275 350,00 | 5,00% | 263 767,50 |
| 1.2 | Устройство внутриплощадочных дорог | м2 | 1 044,00 | 2 250,00 | 2 349 000,00 | 1 044,00 | 2 250,00 | 2 349 000,00 | 100,00% | 2 349 000,00 | 70,00% | 1 644 300,00 |
| 1.3 | Устройство тротуаров с бордюрами с материалом | м2 | 34,50 | 24 500,00 | 845 250,00 | 34,50 | 24 500,00 | 845 250,00 | 100,00% | 845 250,00 | 100,00% | 845 250,00 |
| 1.4 | Устройство переходного мостика ПМ-1 | шт | 1,00 | 284 900,00 | 284 900,00 | 1,00 | 284 900,00 | 284 900,00 | 100,00% | 284 900,00 | 100,00% | 284 900,00 |
| 1.5 | Устройство ограждения | м | 194,35 | 24 000,00 | 4 664 400,00 | 194,35 | 24 000,00 | 4 664 400,00 | 100,00% | 4 664 400,00 | 30,00% | 1 399 320,00 |
| 1.6 | Установка ворот | шт | 1,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 1,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00% | 145 000,00 | 100,00% | 145 000,00 |
| 1.7 | Установка калитки | шт | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 |
| | Итого: | | | | 13 593 900,00 | | | 13 593 900,00 | | 13 593 900,00 | | 4 612 537,50 |
| 2 | Площадка операторной | к-т | 1,00 | 522 459,00 | 522 459,00 | 1,00 | 522 459,00 | 522 459,00 | 100,00% | 522 459,00 | 0,00% | - |
| 2.1 | Изготовление и монтаж здания операторной с материалом | к-т | 1,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 1,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 100,00% | 2 350 000,00 | 100,00% | 2 350 000,00 |
| 2.2 | Устройство кровли здания операторной | к-т | 1,00 | 344 500,00 | 344 500,00 | 1,00 | 344 500,00 | 344 500,00 | 100,00% | 344 500,00 | 100,00% | 344 500,00 |
| | Итого: | | | | 3 216 959,00 | | | 3 216 959,00 | | 3 216 959,00 | | 2 694 500,00 |
| 3 | Площадка производственной печей -2ед. | к-т | 1,00 | 4 406 550,40 | 4 406 550,40 | 1,00 | 4 406 550,40 | 4 406 550,40 | 100,00% | 4 406 550,40 | 0,00% | - |
| 4 | Площадка скруббера | к-т | 1,00 | 1 358 314,00 | 1 358 314,00 | 1,00 | 1 358 314,00 | 1 358 314,00 | 100,00% | 1 358 314,00 | 0,00% | - |
| 5 | Дренажная емкость V-2,0 м3 | к-т | 1,00 | 1 900 835,00 | 1 900 835,00 | 1,00 | 1 900 835,00 | 1 900 835,00 | 100,00% | 1 900 835,00 | 80,00% | 1 520 668,00 |
| 6 | Колодец К-01 | к-т | 1,00 | 4 201 487,60 | 4 201 487,60 | 1,00 | 4 201 487,60 | 4 201 487,60 | 100,00% | 4 201 487,60 | 80,00% | 3 361 190,08 |
| 7 | Дворовая уборная | к-т | 1,00 | 597 991,80 | 597 991,80 | 1,00 | 597 991,80 | 597 991,80 | 100,00% | 597 991,80 | 30,00% | 179 397,54 |
| 8 | Тенологическая обвязка | к-т | 1,00 | 7 127 291,00 | 7 127 291,00 | 1,00 | 7 127 291,00 | 7 127 291,00 | 100,00% | 7 127 291,00 | 80,00% | 5 701 832,80 |
| 8.1 | Теплоизоляция трубопровод над зем.часть | к-т | 1,00 | 1 652 500,00 | 1 652 500,00 | 1,00 | 1 652 500,00 | 1 652 500,00 | 100,00% | 1 652 500,00 | 100,00% | 1 652 500,00 |
| 8.2 | Холодная врезка | шт | 2,00 | 450 000,00 | 900 000,00 | 2,00 | 450 000,00 | 900 000,00 | 100,00% | 900 000,00 | 100,00% | 900 000,00 |
| 8.3 | Опоры под межплощадочные трубопроводы с материалом | кг | 3 068,00 | 640,00 | 1 963 520,00 | 3 068,00 | 640,00 | 1 963 520,00 | 100,00% | 1 963 520,00 | 50,00% | 981 760,00 |
| | Итого: | | | | 11 643 311,00 | | | 11 643 311,00 | | 11 643 311,00 | | 9 236 092,80 |
| 9 | Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Монтаж шкафа ШС-0,4кВ | шт | 1,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 1,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% | 105 000,00 | 100,00% | 105 000,00 |
| 9.2 | Укладка силового кабеля | м | 255,00 | 4 250,00 | 1 083 750,00 | 255,00 | 4 250,00 | 1 083 750,00 | 100,00% | 1 083 750,00 | 30,00% | 325 125,00 |
| 9.3 | Заземляющий штырь ф16мм L=3м | шт | 29,00 | 7 500,00 | 217 500,00 | 29,00 | 7 500,00 | 217 500,00 | 100,00% | 217 500,00 | 10,00% | 21 750,00 |
| 9.4 | горизонтальный заземлитель 40*4мм | м | 300,00 | 5 250,00 | 1 575 000,00 | 300,00 | 5 250,00 | 1 575 000,00 | 100,00% | 1 575 000,00 | 10,00% | 157 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | Монтаж прожекторной мачты СВ 164 с 2 прожекторами молниеприемником | шт | 3,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 | 3,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00% | 1 800 000,00 | 100,00% | 1 800 000,00 |
| 9.6 | калибровка приборов | шт | 10,00 | 12 500,00 | 125 000,00 | 10,00 | 12 500,00 | 125 000,00 | 100,00% | 125 000,00 | 100,00% | 125 000,00 |
| | Итого | | | | 4 906 250,00 | | | 4 906 250,00 | | 4 906 250,00 | | 2 534 375,00 |
| 10 | Пожарная сигнализация | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Монтаж кабеля | м | 20,00 | 3 500,00 | 70 000,00 | 20,00 | 3 500,00 | 70 000,00 | 100,00% | 70 000,00 | 100,00% | 70 000,00 |
| 10.2 | Монтаж контрольной панели Гранит -8 | шт | 1,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% | 55 000,00 | 100,00% | 55 000,00 |
| 10.3 | Оповещатель свето звуковой | шт | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 |
| 10.4 | Извещатель ручной | шт | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% | 3 800,00 | 100,00% | 3 800,00 |
| 10.5 | Извещатель пожарный дымовой | шт | 2,00 | 3 600,00 | 7 200,00 | 2,00 | 3 600,00 | 7 200,00 | 100,00% | 7 200,00 | 100,00% | 7 200,00 |
| 10.6 | Пусконаладка объекта | к-т | 1,00 | 1 329 779,20 | 1 329 779,20 | 1,00 | 1 329 779,20 | 1 329 779,20 | 100,00% | 1 329 779,20 | 100,00% | 1 329 779,20 |
| | Итого: | | | | 1 480 779,20 | | | 1 480 779,20 | | 1 480 779,20 | | 1 480 779,20 |
| | Всего: | | | | 47 306 378,00 | | | 47 306 378,00 | | 47 306 378,00 | | 25 619 540,12 |

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ Байтасов Г.Н.

#1362

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ Саркобен Е.А.

#8643

Н. Маркиев.

*Заказчик: Акционерная общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"*

*Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"*

*Договор на работы (контракт) №1902069 от 19.02.2019г.*

*№ ЗНУ 721369*

## Акт приемки выполненных работ
## за период 01.05.2019г. по 05.06.2019г.

### Проект 18-27"Установка печи 2Мвт на м/р Кызылкия для обогрева нефтепровода Арыскум-Кумколь".

| № | Наименование затрат | Ед. изм. | По проекту | | | По факту | | | Выполнение | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | С начало строительство | | За отчетный период | |
| | | | К-во по проекту | Един. тариф тенге за ед. | Итого: сумма тенге по ед. тарифом | К-во по факту | Един. тариф тенге за ед. | Итого: сумма тенге по ед. тарифом | % | сумма | % | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Устройство строй. площадки | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Земляные работы, устройство площадки ,в.тч(срезка,завоз,планировка) . | м3 | 1 851,00 | 2 850,00 | 5 275 350,00 | 1 851,00 | 2 850,00 | 5 275 350,00 | 95,00% | 5 011 582,50 | 15,00% | 791 302,50 |
| 1.2 | Устройство внутриплощадочных дорог | м2 | 1 044,00 | 2 250,00 | 2 349 000,00 | 1 044,00 | 2 250,00 | 2 349 000,00 | 30,00% | 704 700,00 | 30,00% | 704 700,00 |
| 1.3 | Устройство тротуаров с бордюрами с материалом | м2 | 34,50 | 24 500,00 | 845 250,00 | 34,50 | 24 500,00 | 845 250,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 1.4 | Устройство переходного мостика ПМ-1 | шт | 1,00 | 284 900,00 | 284 900,00 | 1,00 | 284 900,00 | 284 900,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 1.5 | Устройство ограждения | м | 194,35 | 24 000,00 | 4 664 400,00 | 194,35 | 24 000,00 | 4 664 400,00 | 70,00% | 3 265 080,00 | 50,00% | 2 332 200,00 |
| 1.6 | Установка ворот | шт | 1,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 1,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 1.7 | Установка калитки | шт | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | Итого: | | | | 13 593 900,00 | | | 13 593 900,00 | | 8 981 362,50 | | 3 828 202,50 |
| 2 | Площадка операторной | к-т | 1,00 | 522 459,00 | 522 459,00 | 1,00 | 522 459,00 | 522 459,00 | 100,00% | 522 459,00 | 100,00% | 522 459,00 |
| 2.1 | Изготовление и монтаж здания операторной с материалом | к-т | 1,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 1,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 2.2 | Устройство кровли здания операторной | к-т | 1,00 | 344 500,00 | 344 500,00 | 1,00 | 344 500,00 | 344 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | Итого: | | | | 3 216 959,00 | | | 3 216 959,00 | | 522 459,00 | | 522 459,00 |
| 3 | Площадка производственной печей -2ед. | к-т | 1,00 | 4 406 550,40 | 4 406 550,40 | 1,00 | 4 406 550,40 | 4 406 550,40 | 100,00% | 4 406 550,40 | 25,00% | 1 101 637,60 |
| 4 | Площадка скруббера | к-т | 1,00 | 1 358 314,00 | 1 358 314,00 | 1,00 | 1 358 314,00 | 1 358 314,00 | 100,00% | 1 358 314,00 | 80,00% | 1 086 651,20 |
| 5 | Дренажная емкость V-2,0 м3 | к-т | 1,00 | 1 900 835,00 | 1 900 835,00 | 1,00 | 1 900 835,00 | 1 900 835,00 | 20,00% | 380 167,00 | 20,00% | 380 167,00 |
| 6 | Колодец К-01 | к-т | 1,00 | 4 201 487,60 | 4 201 487,60 | 1,00 | 4 201 487,60 | 4 201 487,60 | 20,00% | 840 297,52 | 20,00% | 840 297,52 |
| 7 | Дворовая уборная | к-т | 1,00 | 597 991,80 | 597 991,80 | 1,00 | 597 991,80 | 597 991,80 | 70,00% | 418 594,26 | 70,00% | 418 594,26 |
| 8 | Тенологическая обвязка | к-т | 1,00 | 7 127 291,00 | 7 127 291,00 | 1,00 | 7 127 291,00 | 7 127 291,00 | 20,00% | 1 425 458,20 | 20,00% | 1 425 458,20 |
| 8.1 | Теплоизоляция трубопровод над зем.часть | к-т | 1,00 | 1 652 500,00 | 1 652 500,00 | 1,00 | 1 652 500,00 | 1 652 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 8.2 | Холодная врезка | шт | 2,00 | 450 000,00 | 900 000,00 | 2,00 | 450 000,00 | 900 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 8.3 | Опоры под межплощадочные трубопроводы с материалом | кг | 3 068,00 | 640,00 | 1 963 520,00 | 3 068,00 | 640,00 | 1 963 520,00 | 50,00% | 981 760,00 | 50,00% | 981 760,00 |
| | Итого: | | | | 11 643 311,00 | | | 11 643 311,00 | | 2 407 218,20 | | 2 407 218,20 |
| 9 | Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Монтаж шкафа ЩС-0,4кВ | шт | 1,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 1,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 9.2 | Укладка силового кабеля | м | 255,00 | 4 250,00 | 1 083 750,00 | 255,00 | 4 250,00 | 1 083 750,00 | 70,00% | 758 625,00 | 70,00% | 758 625,00 |
| 9.3 | Заземляющий штырь ф16мм L=3м | шт | 29,00 | 7 500,00 | 217 500,00 | 29,00 | 7 500,00 | 217 500,00 | 90,00% | 195 750,00 | 90,00% | 195 750,00 |
| 9.4 | горизонтальный заземлитель 40*4мм | м | 300,00 | 5 250,00 | 1 575 000,00 | 300,00 | 5 250,00 | 1 575 000,00 | 90,00% | 1 417 500,00 | 90,00% | 1 417 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | Монтаж прожекторной мачты СВ 164 с 2 прожекторами молниеприемником | шт | 3,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 | 3,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 9.6 | калибровка приборов | шт | 10,00 | 12 500,00 | 125 000,00 | 10,00 | 12 500,00 | 125 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | Итого | | | | 4 906 250,00 | | | 4 906 250,00 | | 2 371 875,00 | | 2 371 875,00 |
| 10 | Пожарная сигнализация | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Монтаж кабеля | м | 20,00 | 3 500,00 | 70 000,00 | 20,00 | 3 500,00 | 70 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 10.2 | Монтаж контрольной панели Гранит -8 | шт | 1,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 10.3 | Оповещатель свето звуковой | шт | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 10.4 | Извещатель ручной | шт | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 10.5 | Извещатель пожарный дымовой | шт | 2,00 | 3 600,00 | 7 200,00 | 2,00 | 3 600,00 | 7 200,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 10.6 | Пусконаладка обьекта | к-т | 1,00 | 1 329 779,20 | 1 329 779,20 | 1,00 | 1 329 779,20 | 1 329 779,20 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | Итого: | | | | 1 480 779,20 | | | 1 480 779,20 | | - | | - |
| | Всего: | | | | 47 306 378,00 | | | 47 306 378,00 | | 21 686 837,88 | | 12 957 102,28 |

*Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"*

*Начальник ОКС* _____ *Байтасов Г.Н.*

*Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"*

*Директор* _____ *Саркобен Е.А.*

#8643

Н. Мирхиев

Заказчик: Акционерная общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) №1902069 от 19.02.2019г.

№ ЗНУ 721369

Акт приемки выполненных работ

за период 01.04.2019г. по 30.04.2019г.

Проект 18-27"Установка печи 2Мвт на м/р Кызылкия для обогрева нефтепровода Арыскум-Кумколь".

| № | Наименование затрат | Ед. изм. | По проекту | | | По факту | | | Выполнение | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | С начало строительство | | За отчетный период | |
| | | | К-во по проекту | Един. тариф тенге за ед. | Итого: сумма тенге по ед. тарифом | К-во по факту | Един. тариф тенге за ед. | Итого: сумма тенге по ед. тарифом | % | сумма | % | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Устройство строй. площадки | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Земляные работы, устройство площадки ,в.тч(срезка,завоз,планировка) . | м3 | 1 851,00 | 2 850,00 | 5 275 350,00 | 1 851,00 | 2 850,00 | 5 275 350,00 | 80,00% | 4 220 280,00 | 80,00% | 4 220 280,00 |
| 1.2 | Устройство внутриплощадочных дорог | м2 | 1 044,00 | 2 250,00 | 2 349 000,00 | 1 044,00 | 2 250,00 | 2 349 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 1.3 | Устройство тротуаров с бордюрами с материалом | м2 | 34,50 | 24 500,00 | 845 250,00 | 34,50 | 24 500,00 | 845 250,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 1.4 | Устройство переходного мостика ПМ-1 | шт | 1,00 | 284 900,00 | 284 900,00 | 1,00 | 284 900,00 | 284 900,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 1.5 | Устройство ограждения | м | 194,35 | 24 000,00 | 4 664 400,00 | 194,35 | 24 000,00 | 4 664 400,00 | 20,00% | 932 880,00 | 20,00% | 932 880,00 |
| 1.6 | Установка ворот | шт | 1,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 1,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 1.7 | Установка калитки | шт | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | Итого: | | | | 13 593 900,00 | | | 13 593 900,00 | | 5 153 160,00 | | 5 153 160,00 |
| 2 | Площадка операторной | к-т | 1,00 | 522 459,00 | 522 459,00 | 1,00 | 522 459,00 | 522 459,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 2.1 | Изготовление и монтаж здания операторной с материалом | к-т | 1,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 1,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 2.2 | Устройство кровли здания операторной | к-т | 1,00 | 344 500,00 | 344 500,00 | 1,00 | 344 500,00 | 344 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | Итого: | | | | 3 216 959,00 | | | 3 216 959,00 | | - | | - |
| 3 | Площадка производственной печей -2ед. | к-т | 1,00 | 4 406 550,40 | 4 406 550,40 | 1,00 | 4 406 550,40 | 4 406 550,40 | 75,00% | 3 304 912,80 | 75,00% | 3 304 912,80 |
| 4 | Площадка скруббера | к-т | 1,00 | 1 358 314,00 | 1 358 314,00 | 1,00 | 1 358 314,00 | 1 358 314,00 | 20,00% | 271 662,80 | 20,00% | 271 662,80 |
| 5 | Дренажная емкость V-2,0 м3 | к-т | 1,00 | 1 900 835,00 | 1 900 835,00 | 1,00 | 1 900 835,00 | 1 900 835,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 6 | Колодец К-01 | к-т | 1,00 | 4 201 487,60 | 4 201 487,60 | 1,00 | 4 201 487,60 | 4 201 487,60 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 7 | Дворовая уборная | к-т | 1,00 | 597 991,80 | 597 991,80 | 1,00 | 597 991,80 | 597 991,80 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 8 | Тенологическая обвязка | к-т | 1,00 | 7 127 291,00 | 7 127 291,00 | 1,00 | 7 127 291,00 | 7 127 291,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 8.1 | Теплоизоляция трубопровод над зем.часть | к-т | 1,00 | 1 652 500,00 | 1 652 500,00 | 1,00 | 1 652 500,00 | 1 652 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 8.2 | Холодная врезка | шт | 2,00 | 450 000,00 | 900 000,00 | 2,00 | 450 000,00 | 900 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 8.3 | Опоры под межплощадочные трубопроводы с материалом | кг | 3 068,00 | 640,00 | 1 963 520,00 | 3 068,00 | 640,00 | 1 963 520,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | Итого: | | | | 11 643 311,00 | | | 11 643 311,00 | | - | | - |
| 9 | Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Монтаж шкафа ЩС-0,4кВ | шт | 1,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 1,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 9.2 | Укладка силового кабеля | м | 255,00 | 4 250,00 | 1 083 750,00 | 255,00 | 4 250,00 | 1 083 750,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 9.3 | Заземляющий штырь ф16мм L=3м | шт | 29,00 | 7 500,00 | 217 500,00 | 29,00 | 7 500,00 | 217 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 9.4 | горизонтальный заземлитель 40*4мм | м | 300,00 | 5 250,00 | 1 575 000,00 | 300,00 | 5 250,00 | 1 575 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | Монтаж прожекторной мачты СВ 164 с 2 прожекторами молниеприемником | шт | 3,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 | 3,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 9.6 | калибровка приборов | шт | 10,00 | 12 500,00 | 125 000,00 | 10,00 | 12 500,00 | 125 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | Итого | | | | 4 906 250,00 | | | 4 906 250,00 | | - | | - |
| 10 | Пожарная сигнализация | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Монтаж кабеля | м | 20,00 | 3 500,00 | 70 000,00 | 20,00 | 3 500,00 | 70 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 10.2 | Монтаж контрольной панели Гранит -8 | шт | 1,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 10.3 | Оповещатель свето звуковой | шт | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 10.4 | Извещатель ручной | шт | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 10.5 | Извещатель пожарный дымовой | шт | 2,00 | 3 600,00 | 7 200,00 | 2,00 | 3 600,00 | 7 200,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 10.6 | Пусконаладка обьекта | к-т | 1,00 | 1 329 779,20 | 1 329 779,20 | 1,00 | 1 329 779,20 | 1 329 779,20 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | Итого: | | | | 1 480 779,20 | | | 1 480 779,20 | | - | | - |
| | Всего: | | | | 47 306 378,00 | | | 47 306 378,00 | | 8 729 735,60 | | 8 729 735,60 |

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ Байтасов Г.Н.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ Саркобен Е.А.

#1362

#8643 Бит.
Н. Мухаметов