"ПЕТРОҚАЗАҚСТАН
КҰМКӨЛ РЕСОРСИЗ"
АҚ

АО
"ПЕТРОКАЗАХСТАН
КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"

Бұйрық №
Приказ № 194-Л
Order #

"25" 12 2019 г.

Қызылорда қ.
г. Кызылорда
Kyzylorda

Об утверждении Акта приемки объекта в эксплуатацию

В соответствии со статьей 73, 75 главы 11 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, Декларации подрядчика ТОО «Нурлы Тау ЛТД» от 20 декабря 2019 года о соответствии выполненных строительно-монтажных работ утвержденному проекту, государственным нормативам в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, положительного Заключения технического надзора от 20 декабря 2019 года о качестве строительно-монтажных работ, Заключения авторского надзора от 20 декабря 2019 года о соответствии выполненных работ проекту по объекту строительства:

- Строительство нефтяного коллектора от ГУ-1 на месторождение Кызылкия до 16″ коллектора НС Арыскум-Кумколь,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства:

- - Строительство нефтяного коллектора от ГУ-1 на месторождение Кызылкия до 16″ коллектора НС Арыскум-Кумколь.

2. Андерсон Брюсу Уэйн/ Пань Синьцзюнь – заместителю директора (директор, вице-президент) по производству ввести объект строительства в эксплуатацию.

Қазақстан Республикасы, 467001, Қызылорда қ., Қазыбек би көшесі, 13
тел.: 8(324 22) 610 53 факс: 8(324 22) 772 71

Республика Казахстан, 467001, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13
тел.: 8(324 22) 610 53 факс: 8(324 22) 772 71

13 Kazybek Bi St., 467001, Kyzylorda, Republic of Kazakhst
tel: 7(324 22) 610 53 fax: 7(324 22) 772 71

www.petrokazakhstan.com

3. Шаутай Т. К. – директору по капитальному строительству обеспечить:

- передачу утвержденного Акта приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта, декларации о соответствии, и заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту в государственную корпорацию «Правительство для граждан» по месту нахождения объекта;
- внесение в базу правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель правления **Чжао Сяомин**

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234.
(с изменениями от 09.08.2019 г.)

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

«25» декабря 2019 года.

Заказчик АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», 120001, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Казыбек би 13.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц.
Наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарное помещение)

На основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от «20» 12 2019 года.
ТОО «Нурлы Тау ЛТД», Досмаханов Руслан Аманаевич – директор.
120014, город Кызылорда, ул. К. Байсеитовой 97/99.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от «20» 12 2019 года.
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», в лице:
Байдуисенов Серикбай Утешович – ведущий инженер, капитальное строительство:
-аттестат KZ21VJE00045603 от 27.03.2019 года.
-аттестат KZ49VJE00049755 от 03.10.2019 года.
-аттестат KZ28VJE00032479 от 21.11.2017 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от «20» 12 2019 г.
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» в лице:
Оразбахов Нурлан – главный инженер проекта (начальник отдела), отдел проектов.
Лицензия на проектные работы 12-ГСЛ №005019 от 01.06.2001 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
- Строительство нефтяного коллектора от ГУ-1 на месторождение Кызылкия до 16″ коллектора НС Арыскум-Кумколь.
Новое строительство. Технический сложный I (повышенный) уровень ответственности

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, месторождение Кызылкия.

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

- постановление Акимата Кызылординской области от 08.10.2018 года №1236,

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Государственное учреждение «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области»:

Уведомительный талон № KZ56REA00130229 от 17.05.2019 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией), разработанной АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:

- проект 18-40. Строительство нефтяного коллектора от ГУ-1 на месторождение Кызылкия до 16″ коллектора НС Арыскум-Кумколь,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ №145-П от 23.11.2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2019 года.

месяц, год

окончание работ: ноябрь 2019 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 6.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность 3" нефтяного коллектора от ГУ-1 м/р Юго-Восточный Кызылкия до 16″коллектора НС Арыскум-Кумколь	метр	13650		13650,7	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- по проекту выполнено строительство 3" нефтяного коллектора от ГУ-1 на месторождение Кызылкия до 16″ коллектора НС Арыскум-Кумколь с установкой камер запуска и приема скребка. Нефтяная эмульсия по коллектору диаметром 3" подается от ГУ-1 на месторождении Кызылкия к существующим печам подогрева нефти к точке подключения, где нефть подогревается и далее подается на коллектор НС Арыскум-Кумколь диаметром 16". Подземная часть нефтяного коллектора выполнена из стальных бесшовных труб с заводским полиуретановым покрытием, глубина заложения до низа трубы 2,1м. На пересечениях с автомобильными дорогами уложены дорожные плиты.

Надземная часть трубопровода выполнена из стальных бесшовных труб по ANSI и проложены на опорах. Антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов выполнено бесцветным лаком БТ-177 и по грунту ГФ-021. Произведена теплоизоляция надземной части трубопровода минераловатой толщиной 50мм, с покрытием из оцинкованной стали. Арматуру и фланцевые соединения изолированы теплоизоляционными кожухами съемного типа. Сварные соединения подземного трубопровода подвергались 100% радиографическому контролю. В местах

соединения надземной и подземной частей трубопровода установлены изолирующие фланцы.
По окончании строительства трубопровода произведены гидравлические испытание подземного трубопровода: Рисп.=1,25хРраб. а также испытание надземной части трубопровода произведено: Рисп.=1,5хРраб. По трассе трубопровода установлены указательные знаки через каждый 1км, на углах поворота трассы и на пересечениях с автодорогой.
На площадке ГУ-1 м/р Кызылкия установлена камера запуска скребка, а на площадке подогрева нефти нефтяного 16" коллектора установлена камера приема скребка 4"х3" и выполнена трубная технологическая обвязка. Под КЗС и КПС выполнены монолитные ж/б площадки из Кл В15 толщиной 150мм с армированием арматурой диаметром 8мм.Габариты площадок 4,5м х 2,5м.Под площадку выполнена щебеночная подготовка 100мм, пропитанный битумом до полного насыщения а так же боковые поверхности соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим битумом за 2 раза.
Режим работы - круглогодичный, круглосуточный.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
- Камера запуска скребка – 1 ед.
- Камера приема скребка – 1 ед.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:
-не требуется.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации), №AFE FD18015 от 05.06.2018 года и FD18022 от 19.09.2018 года:
- Всего: 239 698 117 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 214 847 838 тенге, оборудование – 609 622 тенге, прочие затраты – 24 240 657 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
- Всего: 239 698 117 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 214 847 838 тенге, оборудование – 609 622 тенге, прочие затраты – 24 240 657 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект строительства:
- Строительство нефтяного коллектора от ГУ-1 на месторождение Кызылкия до 16″ коллектора НС Арыскум-Кумколь,

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Андерсон Брюс Уэйн/Пань Синьцзюнь – заместитель директора (директор, вице-президент) по производству:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
Байдуисенов Серикбай Утешович – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», капитальное строительство, ведущий инженер:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:
Оразбахов Нурлан – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», отдел проектов, главный инженер проекта (начальник отдела):

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Досмаханов Руслан Аманаевич – директор ТОО «Нурлы Тау ЛТД»:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта:

Проект 18-40. Строительство нефтяного коллектора от ГУ-1 на месторождение Кызылкия до 16″коллектора НС Арыскум-Кумколь.

Нефтяной коллектор от ГУ-1

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	13650,7	Кадастровый номер: 10-153-020-1186
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	13650,7	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
Горизонтальный разрез скважины (колодца)			Вертикальный разрез скважины (колодца)	
Масштаб _____			Масштаб _____	

Заказчик:
Заместитель директора (директор, вице-президент)
по производству АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:

Брюс Андерсон / Пань Синьцзюнь
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
менеджер проекта (начальник отдела), отдел проектов
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:

Оразбахов Нурлан
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.