Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) № 1806098

№ ЗНУ 723331

Акт приемки выполненных работ

за период с 06.06.2020г. по 25.07.2020г.

Проект №18-19 "Электрораспределительные сети 6кВ на м/р Карабулак" Электроснабжения скв. № 11,23,24,27,35,37,53,54 и СП-3.(кольцо-1) скв. № 36, 49, 62, 69, С-4 (кольцо-2)

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	**Строительство ВЛ-6кВ до Спутник №3.**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,075	3 538 250,00	265 368,75	0,075	3 538 250,00	265 368,75	100,00%	265 368,75	10,00%	26 536,88
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
	ИТОГО				**567 368,75**			**567 368,75**		**567 368,75**		**56 736,88**
Б	**Строительство ВЛ-6кВ до скв.11.**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,365	3 538 250,00	1 291 461,25	0,368	3 538 250,00	1 302 076,00	100,00%	1 302 076,00	10,00%	130 207,60
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
	ИТОГО				**1 593 461,25**			**1 604 076,00**		**1 604 076,00**		**160 407,60**
В	**Строительство ВЛ-6кВ до скв.23.**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,975	3 538 250,00	3 449 793,75	0,970	3 538 250,00	3 432 102,50	100,00%	3 432 102,50	50,00%	1 716 051,25
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	50,00%	151 000,00
3	Ответветвительная анкерная опора ОАР 10-1	шт	1,00	240 737,00	240 737,00	1,00	240 737,00	240 737,00	100,00%	240 737,00	50,00%	120 368,50
4	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ164-12 с изоляторами ШФ20-В	шт	3,00	202 878,00	608 634,00	3,00	202 878,00	608 634,00	100,00%	608 634,00	0,00%	-
	ИТОГО				**4 601 164,75**			**4 583 473,50**		**4 583 473,50**		**1 987 419,75**
С	**Строительство ВЛ-6кВ до скв.24.**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,145	3 538 250,00	513 046,25	0,145	3 538 250,00	513 046,25	100,00%	513 046,25	50,00%	256 523,13
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	50,00%	151 000,00
	ИТОГО				**815 046,25**			**815 046,25**		**815 046,25**		**407 523,13**
Д	**Строительство ВЛ-6кВ до скв.35.**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	1,185	3 538 250,00	4 192 826,25	1,189	3 538 250,00	4 206 979,25	100,00%	4 206 979,25	50,00%	2 103 489,63
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	70,00%	211 400,00
3	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ164-12 с изоляторами ШФ20-В	шт	1,00	202 878,00	202 878,00	1,00	202 878,00	202 878,00	100,00%	202 878,00	0,00%	-
	ИТОГО				**4 494 826,25**			**4 508 979,25**		**4 508 979,25**		**2 314 889,63**
Е	**Строительство ВЛ-6кВ до скв.37.**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	1,075	3 538 250,00	3 803 618,75	1,075	3 538 250,00	3 803 618,75	100,00%	3 803 618,75	10,00%	380 361,88
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
3	Установка разъединителя РЛНД-10 кВ.	шт	1,00	125 000,00	125 000,00	1,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	125 000,00	0,00%	-
	ИТОГО				**4 230 618,75**			**4 230 618,75**		**4 230 618,75**		**410 561,88**
Ж	**Строительство ВЛ-6кВ до скв.53.**											

1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,085	3 538 250,00	300 751,25	0,085	3 538 250,00	300 751,25	100,00%	300 751,25	50,00%	150 375,62
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	70,00%	211 400,00
	ИТОГО				602 751,25			602 751,25		602 751,25		361 775,62
3	Строительство ВЛ-6кВ до скв.54.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,170	3 538 250,00	601 502,50	0,170	3 538 250,00	601 502,50	100,00%	601 502,50	10,00%	60 150,25
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
	ИТОГО				903 502,50			903 502,50		903 502,50		90 350,250
И	Строительство ВЛ-6кВ до скв.27.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,155	3 538 250,00	548 428,75	0,155	3 538 250,00	548 428,75	100,00%	548 428,75	10,00%	54 842,88
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
3	Ответветвительная анкерная опора ОА 10-1	шт	1,00	190 737,00	190 737,00	1,00	190 737,00	190 737,00	100,00%	190 737,00	10,00%	19 073,70
	ИТОГО				1 041 165,75			1 041 165,75		1 041 165,75		104 116,58
	Всего по Кольцу -1				18 849 905,50			18 856 982,00		18 856 982,00		5 893 781,32
А	Строительство ВЛ-6кВ Спутника -4											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,420	3 538 250,00	1 486 065,00	0,420	3 538 250,00	1 486 065,00	100,00%	1 486 065,00	10,00%	148 606,50
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
3	Ответветвительная анкерная опора ОАР 10-1	шт	1,00	240 737,00	240 737,00	1,00	240 737,00	240 737,00	0,00%	-	0,00%	-
	ИТОГО				2 028 802,00			2 028 802,00		1 788 065,00		178 806,50
Б	Строительство ВЛ-6кВ до скв.36.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,105	3 538 250,00	371 516,25	0,106	3 538 250,00	375 054,50	100,00%	375 054,50	10,00%	37 505,45
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
	ИТОГО				673 516,25			677 054,50		677 054,50		67 705,45
В	Строительство ВЛ-6кВ до скв.49.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,040	3 939 250,00	157 570,00	0,275	3 939 250,00	1 083 293,75	100,00%	1 083 293,75	10,00%	108 329,38
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
	ИТОГО				459 570,00			1 385 293,75		1 385 293,75		138 529,38
С	Строительство ВЛ-6кВ до скв.62.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,410	3 538 250,00	1 450 682,50	0,410	3 538 250,00	1 450 682,50	100,00%	1 450 682,50	10,00%	145 068,25
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	10,00%	30 200,00	10,00%	30 200,00
	ИТОГО				1 752 682,50			1 752 682,50		1 480 882,50		175 268,25
Д	Строительство ВЛ-6кВ до скв.69.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,245	3 538 250,00	866 871,25	0,260	3 538 250,00	919 945,00	100,00%	919 945,00	10,00%	91 994,50
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
	ИТОГО				1 168 871,25			1 221 945,00		1 221 945,00		122 194,50
	Всего по Кольцу -2				6 083 442,00			7 065 777,75		6 553 240,75		682 504,08
	ВСЕГО по проекту				24 933 347,50			25 922 759,75		25 410 222,75		6 576 285,40

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Досмаханов Р.А.*

1643 fm
М. Мирхиб