Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы[illegible]у ЛТД"
Договор на работы (контракт) № 1806098
№ ЗНУ 727460

Акт приемки выполненных работ
за период 06.11.2019г. По 05.12.2019г.
Дополнительная работа
Проект 15-12 "Электрораспределительные сети 6кВ на м/р Карабулак".Кольцо – 1, скв. 2,6,7,12, 13, 14, 15, 25, 34, С-1, С-2, М-2.Кольцо – 2, скв 8, 9, 10,16, М-1.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	**Строительство ВЛ-6кВ Кольцо -1**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-95/16	к-м	0,376	3 939 250,00	1 481 158,00	0,376	3 939 250,00	1 481 158,00	100,00%	1 481 158,00	100,00%	1 481 158,00
2	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ164-12 с и изоляторами ШФ20-В	шт	5,00	202 878,00	1 014 390,00	5,00	202 878,00	1 014 390,00	100,00%	1 014 390,00	100,00%	1 014 390,00
	ИТОГО				**2 495 548,00**			**2 495 548,00**		**2 495 548,00**		**2 495 548,00**
Б	**Строительство ВЛ-6кВ от опоры 1.2/89 кольцо №1 до опоры 1.2/89/25 ВЛ 6кВ скв. № 14**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	1,245	3 538 250,00	4 405 121,25	1,233	3 538 250,00	4 362 662,25	81,10%	3 538 119,08	81,10%	3 538 119,08
2	Опора переходная промежуточная ПП10-5	шт	1,00	202 878,00	202 878,00	1,00	202 878,00	202 878,00	100,00%	202 878,00	100,00%	202 878,00
3	Анкерная опора А10-1	шт	3,00	129 582,00	388 746,00	3,00	129 582,00	388 746,00	66,67%	259 176,96	66,67%	259 176,96
4	Ответвительная анкерная опора с разъеденителем ОАР10-1	шт	1,00	240 737,00	240 737,00	1,00	240 737,00	240 737,00	100,00%	240 737,00	100,00%	240 737,00
	ИТОГО				**5 237 482,25**			**5 195 023,25**		**4 240 911,04**		**4 240 911,04**
	ВСЕГО по проекту				**7 733 030,25**			**7 690 571,25**		**6 736 459,04**		**6 736 459,04**

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Досмаханов Р.А.*

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «НурлыТау Лтд» Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) № 1806098

№ ЗНУ 723331

Акт приемки выполненных работ

за период 06.11.2019г. По 05.12.2019г.

Проект №15-12 "Электрораспределительные сети 6кВ на м/р Карабулак".Кольцо – 1, скв. 2,6,7,12, 13, 14, 15, 25, 34, С-1, С-2, М-2.Кольцо – 2, скв 8, 9, 10,16, М-1.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ Кольцо -1											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-95/16	км	10,345	3 939 250,00	40 751 541,25	10,345	3 939 250,00	40 751 541,25	95,00%	38 713 964,19	0,00%	-
2	Устройство основания и установка ЯКНО 6	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	90,00%	360 000,00	20,00%	80 000,00
3	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ164-12с и изоляторами ШФ20-В	шт	7,00	202 878,00	1 420 146,00	7,00	202 878,00	1 420 146,00	100,00%	1 420 146,00	0,00%	-
4	Ответветвительная анкерная опора ОАР 10-1	шт	21,00	240 737,00	5 055 477,00	21,00	240 737,00	5 055 477,00	100,00%	5 055 477,00	0,00%	-
5	Установка КРМ-1	шт	2,00	66 500,00	133 000,00	2,00	66 500,00	133 000,00	100,00%	133 000,00	100,00%	133 000,00
6	Установка высоковольтного кабеля 3х95мм2	м	200,00	2 420,00	484 000,00	200,00	2 420,00	484 000,00	0,00%	-	0,00%	-
7	Установка концевой муфты 10кВ	шт	2,00	29 484,00	58 968,00	2,00	29 484,00	58 968,00	0,00%	-	0,00%	-
	ИТОГО				48 303 132,25			48 303 132,25		45 682 587,19		213 000,00
Б	Строительство ВЛ-6кВ до скв.2.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,055	3 538 250,00	194 603,75	0,053	3 538 250,00	187 527,25	84,91%	159 229,39	84,91%	159 229,39
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
	ИТОГО				496 603,75			489 527,25		370 629,39		159 229,39
В	Строительство ВЛ-6кВ до скв.6.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,830	3 538 250,00	2 936 747,50	0,770	3 538 250,00	2 724 452,50	72,92%	1 986 670,76	72,92%	1 986 670,76
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
3	Ответветвительная анкерная опора ОАР 10-1	шт	1,00	240 737,00	240 737,00	1,00	240 737,00	240 737,00	100,00%	240 737,00	100,00%	240 737,00
	ИТОГО				3 479 484,50			3 267 189,50		2 438 807,76		2 227 407,76
С	Строительство ВЛ-6кВ до скв.7.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,515	3 538 250,00	1 822 198,75	0,513	3 538 250,00	1 815 122,25	81,87%	1 486 040,59	81,87%	1 486 040,59
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
	ИТОГО				2 124 198,75			2 117 122,25		1 697 440,59		1 486 040,59
Д	Строительство ВЛ-6кВ до скв.14.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,355	3 538 250,00	1 256 078,75	0,355	3 538 250,00	1 256 078,75	90,14%	1 132 229,39	90,14%	1 132 229,39
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
3	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ164-12 с изоляторами ШФ20-В	шт	1,00	202 878,00	202 878,00	1,00	202 878,00	202 878,00	100,00%	202 878,00	100,00%	202 878,00
	ИТОГО				1 760 956,75			1 760 956,75		1 546 507,39		1 335 107,39

Е	Строительство ВЛ-6кВ до скв.15.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,730	3 538 250,00	2 582 922,50	0,726	3 538 250,00	2 568 769,50	81,27%	2 087 638,97	81,27%	2 087 638,97
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
3	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ164-12 с изоляторами ШФ20-В	шт	1,00	202 878,00	202 878,00	1,00	202 878,00	202 878,00	100,00%	202 878,00	100,00%	202 878,00
	ИТОГО				3 087 800,50			3 073 647,50		2 501 916,97		2 290 516,97
Ж	Строительство ВЛ-6кВ до скв.25.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,275	3 538 250,00	973 018,75	0,275	3 538 250,00	973 018,75	60,00%	583 811,25	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
	ИТОГО				1 275 018,75			1 275 018,75		795 211,25		-
З	Строительство ВЛ-6кВ до скв.34.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,560	3 538 250,00	1 981 420,00	0,560	3 538 250,00	1 981 420,00	60,00%	1 188 852,00	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
3	Ответветительная анкерная опора ОАР 10-1	шт	1,00	240 737,00	240 737,00	1,00	240 737,00	240 737,00	100,00%	240 737,00	100,00%	240 737,00
	ИТОГО				2 524 157,00			2 524 157,00		1 640 989,00		240 737,00
И	Строительство ВЛ-6кВ до скв.12.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,225	3 538 250,00	796 106,25	0,225	3 538 250,00	796 106,25	60,00%	477 663,75	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
	ИТОГО				1 098 106,25			1 098 106,25		689 063,75		-
К	Строительство ВЛ-6кВ до скв.13.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,085	3 538 250,00	300 751,25	0,080	3 538 250,00	283 060,00	87,60%	247 960,56	87,60%	247 960,56
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
	ИТОГО				602 751,25			585 060,00		459 360,56		247 960,56
Л	Строительство ВЛ-6кВ до С-1.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-95/16	км	0,080	3 538 250,00	283 060,00	0,080	3 538 250,00	283 060,00	76,92%	217 729,75	76,92%	217 729,75
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
	ИТОГО				585 060,00			585 060,00		429 129,75		217 729,75
М	Строительство ВЛ-6кВ до С-2.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-95/16	км	0,290	3 538 250,00	1 026 092,50	0,637	3 538 250,00	2 253 865,25	0,00%	-	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
	ИТОГО				1 328 092,50			2 555 865,25		211 400,00		-
Н	Строительство кабельной линии 0,4кВ до М-2											
1	Установка кабеля ВБбШв 0,4кВ 5х10мм2	м	350,000	2 000,00	700 000,00	250,000	2 000,00	500 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	ИТОГО				700 000,00			500 000,00		-		-
	Всего по Кольцу -1				67 365 362,25			68 134 842,75		58 463 043,60		8 417 729,41

А	Строительство ВЛ-6кВ Кольцо -2.												
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-95/16	к-м	9,595	3 939 250,00	37 797 103,75	9,582	3 939 250,00	37 745 893,50	95,00%	35 894 446,01	25,00%	9 436 473,38
2	Устройство основания и установка ЯКНО 6	шт	1,000	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	70,00%	280 000,00	0,00%	-
3	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ164-12с и изоляторами ШФ20-В	шт	16,000	202 878,00	3 246 048,00	16,00	202 878,00	3 246 048,00	100,00%	3 246 048,00	0,00%	-
4	Ответветвительная анкерная опора ОАР 10-1	шт	14,000	240 737,00	3 370 318,00	14,00	240 737,00	3 370 318,00	100,00%	3 370 318,00	0,00%	-
5	Укладка высоковольтного кабеля 10кВ сечением 3х95мм2	м	200,000	2 420,00	484 000,00	200,00	2 420,00	484 000,00	0,00%	-	0,00%	-
6	Установка КРМ-1	шт	2,000	136 500,00	273 000,00	2,00	136 500,00	273 000,00	100,00%	273 000,00	100,00%	273 000,00
7	Установка концевой муфты 10кВ	шт	2,000	29 484,00	58 968,00	2,00	29 484,00	58 968,00	0,00%	-	0,00%	-
	ИТОГО				45 629 437,75			45 578 227,50		43 063 812,01		9 709 473,38
Б	Строительство ВЛ-6кВ до М1.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,465	3 538 250,00	1 645 286,25	0,365	3 538 250,00	1 291 461,25	84,93%	1 096 838,04	84,93%	1 096 838,04
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
	ИТОГО				1 947 286,25			1 593 461,25		1 308 238,04		1 096 838,04
В	Строительство ВЛ-6кВ до скв.8.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,035	3 538 250,00	123 838,75	0,0350	3 538 250,00	123 838,75	48,57%	60 148,48	48,57%	60 148,48
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
	ИТОГО				425 838,75			425 838,75		271 548,48		60 148,48
С	Строительство ВЛ-6кВ до скв.9.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,425	3 538 250,00	1 503 756,25	0,423	3 538 250,00	1 496 679,75	82,74%	1 238 352,83	82,74%	1 238 352,83
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
	ИТОГО				1 805 756,25			1 798 679,75		1 449 752,83		1 238 352,83
Д	Строительство ВЛ-6кВ до скв.10.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-95/16	к-м	0,755	3 939 250,00	2 974 133,75	0,755	3 939 250,00	2 974 133,75	50,33%	1 496 881,52	50,33%	1 496 881,52
2	Устройство основания и установка КТПН 250кВа	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
3	Ответветвительная анкерная опора ОАР 10-1	шт	1,00	240 737,00	240 737,00	1,00	240 737,00	240 737,00	100,00%	240 737,00	100,00%	240 737,00
	ИТОГО				3 516 870,75			3 516 870,75		1 949 018,52		1 737 618,52
Д	Строительство ВЛ-6кВ до скв.16.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,575	3 538 250,00	2 034 493,75	0,355	3 538 250,00	1 256 078,75	81,69%	1 026 090,73	81,69%	1 026 090,73
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	0,00%	-
	ИТОГО				2 336 493,75			1 558 078,75		1 237 490,73		1 026 090,73
	Всего по Кольцу -2				55 661 683,50			54 471 156,75		49 279 860,61		14 868 521,98
	ВСЕГО по проекту				123 027 045,75			122 605 999,50		107 742 904,21		23 286 251,39

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ **Байтасов Г.Н.**

Petro Kazakhstan

№ 8643 вит.
М. Мирхиев

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ **Досмаханов Р.А.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «НурлыТау Лтд» Товарищество с ограниченной ответственностью