Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» АВГУСТА 2022 года

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак», 010000, город Нур-Султан, ул. Әлихан Бокейхан, 12**
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **«6» августа 2022г., ТОО «ГазСтройХолдинг», директор Кулболдинов О.А., ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Каныша Сатпаева, д.92 кв.52.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«8» августа 2022г., ТОО «СтройСервисГарант» эксперт технического надзора Дерягин М.В., аттестат № KZ43VJE00041618 от 15 октября 2018 года.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **«11» августа 2022г., ТОО «Юг Газ Проект» авторский надзор Исаходжаев Ф.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительно-монтажные работы «Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан ул.Жанибек, д.57, ул.Жанибек, д.59, ул. Айтыкова, д.31».**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Восточно-Казахстанская область, г.Зайсан, ул.Жанибек, д.57, ул.Жанибек, д.59, ул. Айтыкова, д.31.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: **Инвестиционная программа Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2017-2022 г.г.**

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
распоряжение №113 от 10 июня 2017 года акима г.Зайсан, Зайсанского района
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» № KZ76REA00286136 от 21.07.2022г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Юг Газ Проект», рабочий проект №260-2021.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Восточно-Казахстанским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак», приказом №2-П от 10.01.2022 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **21 июля 2022г.;**
месяц, год

окончание работ **5 августа 2022г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**1**;

фактически, месяц: **0,5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Надземный стальной газопровод низкого давления Ду57мм***(Р=0,003 МПа)***	м	167		167	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число кв	площадь кв, $м^2$		число кв	площадь кв, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления (0,003 МПа) общей протяженность 167 м, труба стальная 57х3.0 мм.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **4 168,937 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ**3 253,152тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря**тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 113,732 тысяч тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных **3 253,152 тысяч тенге**;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **тысяч тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **не классифицируется**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: объект **«Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан ул.Жанибек, д.57, ул.Жанибек, д.59, ул. Айтыкова, д.31»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Директор ВКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Оразбеков С.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор:
Эксперт ТОО «СтройСервисГарант» **Дерягин М.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «ЮгГазПроект» **Исаходжаев Ф.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «ГазСтройХолдинг» **Кулболдинов О.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	167	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	167	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	167	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	34	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =50мм	шт		
	d = 32мм.	шт		
	Шаровый кран ПЭ 63мм	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =25	шт		
	d = 32мм.	шт		
	d = 50мм.	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип ____, марка ____)	шт		
	-//- (тип ____, марка ____)	шт		

Заказчик:
Директор ВКПФ
«КазТрансГаз Аймак» _____ **Оразбеков С.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «Юг Газ Проект» _____ **Исаходжаев Ф.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П