ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района» область Жетiсу, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 40 БИН 111240021500 , БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ10070103KSN7006010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №8 от 30.03.2023г

Акт №1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 12 июля 2023г

Наименование стройки: "Строительство здания аппарата акима Айнабулакского сельского округа на станции Айнабулак Коксуского района области Жетiсу"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2-1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (лист 2)

Разработка котлована

1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	448,06703	281,55	281,55	126153	126153	--	18082	155774
					--	56,05	--	25114		11539	
2	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,582475	2556,36	--	60285	--	--	43405	111986
					2556,36	--	60285	--		8295	
		Передвижка во временный отвал для ГП									
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта во временный отвал для дальнейшей планировки территории	м3 грунта	59,942	57,82	57,82	3466	3466	--	883	4696
					--	20,45	--	1226		348	
		Обратная засыпка									
4	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	370,53675	35,28	35,28	13073	13072	--	3329	17715
					--	12,48	--	4624		1312	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	41,17075	962,00	--	39606	--	--	28517	73572
					962,00	--	39606	--		5450	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	370,53675	186,35	83,32	69050	30873	--	38881	116566

					103,03	42,71	38176	15826		8634	
		Уплотнение дна котлована, согласно п.4, лист 2									
7	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	112	55,53	55,53	6219	6220	--	1954	8827
					--	24,23	--	2714		654	
8	1101-0201-0109 РСНБ РК 2015 к=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	112	51,24	51,24	5739	5739	--	1425	7737
					--	17,67	--	1979		573	
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты (лист 7)									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,1	20251,88	1168,03	123536	7125	107023	10180	144414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,00	294,98	9388	1799		10697	
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	20,9	26948,94	2162,59	563233	45198	409539	108378	725340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5191,20	507,23	108496	10601		53729	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83032	392348,00	--	325774	--	325774	--	351836
					--	--	--	--		26062	
12	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2626	375501,00	--	849609	--	849609	--	917578

					--	--	--	--		67969	
13	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (шайба)	т	0,0912	892474,00	--	81394	--	81394	--	87905
					--	--	--	--		6511	
		Фундамент котла									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,14	20251,88	1168,03	2835	163	2457	234	3314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,00	294,98	215	41		246	
15	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,77	25602,91	692,35	19714	533	15012	3991	25602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5414,85	281,48	4169	217		1896	
		Гидроизоляция фундаментов									
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	154,02	937,30	20,49	144363	3156	88899	49112	208953
					339,62	3,25	52308	501		15478	
		РАЗДЕЛ 3. Стены монолитные (лист 8)									
		Ст1 (лист 12)									
17	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	1931,94	1009,36	23183	12112	--	18898	45447
					922,58	412,02	11071	4944		3366	

18	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	24	2565,36	1375,71	61569	33018	--	49620	120084
					1189,65	562,48	28552	13500		8895	
19	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	15,312	39656,00	--	607213	--	607213	--	655790
					--	--	--	--		48577	
20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,5	36875,34	5052,46	55313	7579	29568	18145	79335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12111,00	1182,34	18166	1774		5877	
21	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05444	447247,00	--	24348	--	24348	--	26296
					--	--	--	--		1948	
22	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /А500/	т	0,08332	419679,00	--	34968	--	34968	--	37765
					--	--	--	--		2797	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,68	937,30	20,49	89681	1961	55225	30509	129806
					339,62	3,25	32495	311		9615	
		Ст2 (лист 12)									

24	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**1931,94**	**1009,36**	**15456**	**8075**	**--**	**12599**	**30299**
					922,58	**412,02**	**7381**	**3296**		**2244**	
25	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**16**	**2565,36**	**1375,71**	**41046**	**22012**	**--**	**33080**	**80056**
					1189,65	**562,48**	**19034**	**9000**		**5930**	
26	**221-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**10,208**	**39656,00**	**--**	**404808**	**--**	**404808**	**--**	**437193**
					--	**--**	**--**	**--**		**32385**	
27	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,02**	**36875,34**	**5052,46**	**37613**	**5154**	**20106**	**12339**	**53948**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12111,00**	**1182,34**	**12353**	**1206**		**3996**	
28	**261-102-0251 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03628**	**447247,00**	**--**	**16226**	**--**	**16226**	**--**	**17524**
					--	**--**	**--**	**--**		**1298**	
29	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /А500/**	**т**	**0,05556**	**419679,00**	**--**	**23317**	**--**	**23317**	**--**	**25182**
					--	**--**	**--**	**--**		**1865**	

30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,48	937,30	20,49	60437	1322	37216	20561	87478
					339,62	3,25	21899	210		6480	
РАЗДЕЛ 4. Колонны (лист 8)											
		Колонна К-1 (лист 13)									
31	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	8,88	35956,17	5522,45	319291	49039	184180	89029	440985
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9692,75	1324,58	86072	11762		32666	
32	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,126	447247,00	--	56353	--	56353	--	60861
					--	--	--	--		4508	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23064	392348,00	--	90491	--	90491	--	97730
					--	--	--	--		7239	
34	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,82056	375501,00	--	308121	--	308121	--	332771
					--	--	--	--		24650	
РАЗДЕЛ 9. Усиление наружных стен (лист 22-24, прим. п.6)											

64	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,24	14012,32	3087,53	535831	118068	114371	313284	917044
					7933,88	875,33	303392	33473		67929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	9,1776	12457,00				114325		
65	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,5312	60751,97	--	882799	--	882799	--	953423
					--	--	--	--		70624	
66	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,32681	450224,00	--	147138	--	147138	--	158909
					--	--	--	--		11771	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01518	392348,00	--	5956	--	5956	--	6432
					--	--	--	--		476	
69	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,13478	375501,00	--	50610	--	50610	--	54659
					--	--	--	--		4049	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,93798	392348,00	--	368015	--	368015	--	397456
					--	--	--	--		29441	

72	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01758	375501,00	--	6601	--	6601	--	7129
					--	--	--	--		528	
74	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008715	392348,00	--	3419	--	3419	--	3693
					--	--	--	--		274	
75	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,066483	375501,00	--	24964	--	24964	--	26961
					--	--	--	--		1997	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 6. Полы (лист 12)

40	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	63,6	1791,61	88,37	113946	5620	55887	50184	177260
					824,51	14,91	52439	948		13130	
		Тип 1									
39	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	54,6	296,14	35,63	16169	1946	9334	5331	23220
					89,55	14,32	4889	782		1720	

41	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	54,6	415,53	36,79	22688	2009	--	20383	46516
					378,74	18,40	20679	1005		3446	
42	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	2,73	34761,00	--	94898	--	94898	--	102490
					--	--	--	--		7592	
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,46	25374,87	8,16	138547	45	113542	23462	174970
					4571,34	--	24960	--		12961	
44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,084084	468570,22	1587,66	39399	133	37860	1336	43994
					16727,20	729,78	1406	61		3259	
45	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,6	1103,52	34,01	60252	1857	28788	28718	96088
					542,25	17,30	29607	945		7118	
46	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (до 53 мм)	м2 стяжки	54,6	941,31	37,97	51396	2073	47413	2764	58493
					34,98	18,88	1910	1031		4333	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,6	786,29	33,95	42931	1854	18082	22503	70669
					421,15	17,30	22995	945		5235	

48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 30 мм)	м2 стяжки	54,6	187,04	11,51	10212	628	9015	828	11924
					10,42	5,72	569	312		883	
		Тип 2									
53	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	14	296,14	35,63	4146	498	2394	1367	5954
					89,55	14,32	1254	200		441	
54	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14	1791,61	88,37	25083	1237	12303	11047	39020
					824,51	14,91	11543	209		2890	
55	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14	415,53	36,79	5817	515	--	5226	11927
					378,74	18,40	5302	258		884	
56	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,7	34761,00	--	24333	--	24333	--	26280
					--	--	--	--		1947	
57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,4	25374,87	8,16	35525	11	29114	6016	44864
					4571,34	--	6400	--		3323	

58	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02156	468570,22	1587,66	10102	34	9707	342	11280
					16727,20	729,78	361	16		836	
59	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	1103,52	34,01	15449	476	7381	7364	24638
					542,25	17,30	7592	242		1825	
60	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (до 53 мм)	м2 стяжки	14	941,31	37,97	13178	531	12157	709	14998
					34,98	18,88	490	264		1111	
61	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,62	1791,61	88,37	33360	1646	16362	14692	51896
					824,51	14,91	15352	278		3844	
62	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,62	1098,14	44,16	20447	822	10362	8856	31647
					497,48	8,50	9263	158		2344	
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	786,29	33,95	11008	475	4637	5770	18120
					421,15	17,30	5896	242		1342	
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 30 мм)	м2 стяжки	14	187,04	11,51	2619	161	2312	212	3058
					10,42	5,72	146	80		226	
		Тип 3									

68	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	96,1	296,14	35,63	28459	3424	16429	9383	40869
					89,55	14,32	8606	1376		3027	
69	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	114,1	1791,61	88,37	204423	10083	100263	90031	318010
					824,51	14,91	94077	1701		23556	
71	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	4,805	34761,00	--	167027	--	167027	--	180389
					--	--	--	--		13362	
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,61	25374,87	8,16	243853	78	199844	41295	307960
					4571,34	--	43931	--		22812	
73	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,147994	468570,22	1587,66	69346	235	66635	2351	77433
					16727,20	729,78	2476	108		5736	
74	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	96,1	1103,52	34,01	106048	3269	50669	50546	169122
					542,25	17,30	52110	1663		12528	
75	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (до 53 мм)	м2 стяжки	96,1	941,31	37,97	90460	3649	83449	4865	102951
					34,98	18,88	3362	1814		7626	

76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	96,1	786,29	33,95	75562	3263	31826	39607	124382
					421,15	17,30	40473	1663		9214	
77	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 30 мм)	м2 стяжки	96,1	187,04	11,51	17975	1106	15868	1458	20988
					10,42	5,72	1001	550		1555	
		Тип 4									
82	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30,8	296,14	35,63	9121	1097	5266	3007	13099
					89,55	14,32	2758	441		970	
83	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,7	1791,61	88,37	78293	3862	38400	34482	121797
					824,51	14,91	36031	652		9022	
84	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	30,8	415,53	36,79	12798	1133	--	11498	26240
					378,74	18,40	11665	567		1944	
85	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1,5862	34761,00	--	55138	--	55138	--	59549
					--	--	--	--		4411	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,08	25374,87	8,16	78155	25	64050	13235	98701

	Изм. и доп. вып. 14										
					4571,34	--	14080	--		7311	
87	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,047432	468570,22	1587,66	22225	76	21356	753	24817
					16727,20	729,78	793	35		1838	
88	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,8	1103,52	34,01	33988	1048	16239	16200	54203
					542,25	17,30	16701	533		4015	
89	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (до 53 мм)	м2 стяжки	30,8	941,31	37,97	28992	1170	26745	1559	32995
					34,98	18,88	1077	582		2444	
90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,8	786,29	33,95	24218	1046	10201	12694	39865
					421,15	17,30	12971	533		2953	
91	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 30 мм)	м2 стяжки	30,8	187,04	11,51	5761	354	5086	467	6727
					10,42	5,72	321	176		498	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,175	11058,48	1916,89	57228	9920	26366	24038	87768
					4046,76	894,85	20942	4631		6501	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,45	23623,53	8,16	81501	28	65702	14825	104032

					4571,34	--	15771	--		7706	
98	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (А1 д.6 150х150)	т	0,107226	410694,22	1587,66	44037	170	42073	1703	49400
					16727,20	729,78	1794	78		3659	
99	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,5	1791,61	88,37	61811	3048	30317	27222	96156
					824,51	14,91	28446	514		7123	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,5	786,29	33,95	27127	1171	11426	14219	44654
					421,15	17,30	14530	597		3308	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 30 мм)	м2 стяжки	34,5	187,04	11,51	6453	397	5697	523	7535
					10,42	5,72	359	197		558	
РАЗДЕЛ 8. Стены и перегородки (лист 14,15)											
113	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,952	60751,97	--	665356	--	665356	--	718584
					--	--	--	--		53228	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**12 263 603**
в.ч. Стоимость оборудования,всего	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**183 954**
Всего затрат	**12 447 557**
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(1,35%)	**168 042**
Всего затрат	**12 615 599**
Непредвидленные работы и затраты (2%)	**252 312**
Всего затрат	**12 867 911**
в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	**13 511 307**
итого по смете	**13 511 307**
скидка 5%	**675 565**

ИТОГО со скидкой	**12 835 741**
НДС 12%	**1 540 289**
Итого к оплате	**14 376 030**

Заказчик : Руководитель ГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Коксуского района" БИН 111240021500 Егинбаев Б.Т

Подрядчик: Директор ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Найзабеков Г.И

Технадзор: Эксперт ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ" БИН110140004127 Слоновский Е.О

Авторский надзор: Инженер ТОО "Компания Стройтекс" БИН020540002186 Болсамбеков Н.К

расценки подтверждаю.