Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района»,область Жетiсу, Коксуский район,с.Балпык би, Мырзабекова, 40, тел.: 87283820655 87787444556** — **111240021500**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898** — **980540002859**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о госзакупках работ в сфере строительства №8 от 30.03.2023г

Номер документа	Дата составления
12	05.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство здания аппарата акима Айнабулакского сельского округа на станции Айнабулак Коксуского района области Жетiсу"			работа	1	29 993 092,00	29 993 092,00	3 213 546,00
				Итого	1	x	29 993 092,00	3 213 546,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Найзабеков Г.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Есенбаев Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.09.2023

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района " область Жетiсу, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 40 БИН 111240021500 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070103KSN7006010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК " ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank" ", БИК IRTYKZKA, юридический адрес : РК, Область Абай, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование строительства и его адрес "Строительство здания аппарата акима Айнабулакского сельского округа на станции Айнабулак. Коксуского района области Жетiсу" Республика Казахстан,область Жетiсу,Коксуский р/н, станция Айнабулак

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименова н.	код	наименование	код
		8	30.03.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство здания аппарата акима Айнабулакского сельского округа на станции Айнабулак, Коксуского района области Жетiсу"	44 369 122	26 779 547							3 213 546	29 993 092
Аванс	32 934 852,4									-8 997 927
Всего к оплате										20 995 165

Заказчик
ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района "
БИН 111240021500

Руководитель _____ Егинбаев Б.Т

Подрядчик :
ТОО "АЛАУ"
БИН980540002859

Директор
- _____ Найзабеков Г.И

Технадзор:
ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"
БИН 110140004127

Эксперт
_____ Слоновский Е.О
Аттестат KZ75VJE00070821

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района» область Жетiсу, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 40 БИН 111240021500 , БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ10070103KSN7006010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №8 от 30.03.2023г

Акт №2

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 5 сентября 2023г

Наименование стройки: "Строительство здания аппарата акима Айнабулакского сельского округа на станции Айнабулак Коксуского района области Жетiсу"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1												
РАЗДЕЛ 5. Ригели (лист 9)												
		Р1 (лист 14)										
35	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**8,85**		**44932,43**	**6056,45**	**397652**	**53600**	**184148**	**158178**	**600296**
						18068,26	**1572,65**	**159904**	**13918**		**44466**	

36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48384	392348,00	--	189834	--	189834	--	205021
					--	--	--	--		15187	
37	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,76341	375501,00	--	286661	--	286661	--	309594
					--	--	--	--		22933	
		Р2 (лист 15)									
38	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,84	44932,43	6056,45	352270	47483	163132	140126	531788
					18068,26	1572,65	141655	12330		39392	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43008	392348,00	--	168741	--	168741	--	182240
					--	--	--	--		13499	

40	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,66396	375501,00	--	249318	--	249318	--	269263
					--	--	--	--		19945	
РАЗДЕЛ 6. Плита покрытия (лист 17)											
41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	39,9	54336,40	1952,68	2168022	77912	1226163	804843	3210694
					21652,80	513,69	863947	20496		237829	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29121	392348,00	--	114256	--	114256	--	123396
					--	--	--	--		9140	
43	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,86128	392319,00	--	1122535	--	1122535	--	1212338
					--	--	--	--		89803	

44	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,44688	375501,00	--	167804	--	167804	--	181228
					--	--	--	--		13424	
45	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,27048	773306,75	1500,75	209164	406	185305	21512	249131
					86710,00	690,27	23453	187		18454	
		РАЗДЕЛ 7. Кровельные конструкции									
		Прогоны и связи (лист 19)									
48	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	4,6301	499908,00	--	2314624	--	2314624	--	2499794
					--	--	--	--		185170	
49	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,4633	479274,00	--	1180596	--	1180596	--	1275044
					--	--	--	--		94448	

53	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,35029	499908,00	--	175113	--	175113	--	189122
					--	--	--	--		14009	
54	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,82697	479274,00	--	396345	--	396345	--	428053
					--	--	--	--		31708	
55	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,32189	495528,00	--	159506	--	159506	--	172266
					--	--	--	--		12760	
		РАЗДЕЛ 8. Крыльцо с пандусом по оси А (лист 20)									
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	20251,88	1168,03	24302	1402	21053	2003	28409
					1539,00	294,98	1847	354		2104	
59	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,62	22025,79	1802,55	145811	11933	117739	17549	176429
					2437,98	475,08	16139	3145		13069	

60	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0052	392348,00	--	2040	--	2040	--	2203
					--	--	--	--		163	
61	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12917	386515,00	--	49926	--	49926	--	53920
					--	--	--	--		3994	
62	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0924	450224,00	--	41601	--	41601	--	44929
					--	--	--	--		3328	
63	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03136	1143104,75	1500,75	35848	47	26518	8467	47860
					296010,00	690,27	9283	22		3545	
		РАЗДЕЛ 9. Усиление наружных стен (лист 22-24, прим. п.6)									
		Монолитный сердечник Мс-1									
67	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	3,22	30942,77	4987,87	99636	16061	60566	24545	134116
					7145,75	1230,98	23009	3964		9934	
		Монолитный сердечник Мс-2									

70	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,42	30942,77	4987,87	12996	2095	7900	3202	17493
					7145,75	1230,98	3001	517		1296	
		Монолитная перемычка Мп-1									
73	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,494	48400,67	4669,85	72311	6977	38169	26213	106406
					18182,80	1098,29	27165	1641		7882	
		РАЗДЕЛ 2. Фасад (лист 6,20)									
6	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	25,7	20235,00	--	520040	--	520040	--	561643
					--	--	--	--		41603	
7	231-101-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м	м2	257	15276,00	--	3925932	--	3925932	--	4240007
					--	--	--	--		314075	
		Цоколь									

9	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,111	419679,00	--	46584	--	46584	--	50311
					--	--	--	--		3727	
10	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,300479	392319,00	--	117884	--	117884	--	127315
					--	--	--	--		9431	
		Карниз входной группы									
12	231-102-0104 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	25	4978,00	--	124450	--	124450	--	134406
					--	--	--	--		9956	
13	ТОО "Специальная Металлургия"	Стальные фасадные панели	м2	25	2000,00	--	50000	--	50000	--	54000
					--	--	--	--		4000	

49	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	54,6	1093,68	17,61	59715	962	34525	23038	89374
					443,74	5,14	24228	281		6620	
50	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 (до 2 мм)	м2 стяжки	54,6	-420,22	-9,30	-22944	-508	-18056	-4274	-29396
					-80,22	-3,06	-4380	-167		-2177	
51	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	54,6	5123,16	156,03	279725	8520	200471	70239	377961
					1295,49	73,05	70734	3989		27997	
52	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	30	1577,97	14,58	47339	437	36773	9677	61577
					337,64	5,50	10129	165		4561	

65	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	14	1093,68	17,61	15312	247	8853	5907	22917
					443,74	5,14	6212	72		1698	
66	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 (до 2 мм)	м2 стяжки	14	-420,22	-9,30	-5883	-130	-4630	-1096	-7537
					-80,22	-3,06	-1123	-43		-558	
67	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14	4044,11	23,34	56618	326	29172	25617	88814
					1937,14	9,45	27120	132		6579	
70	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	96,1	415,53	36,79	39932	3535	--	35875	81872
					378,74	18,40	36397	1768		6065	

78	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	96,1	1093,68	17,61	105103	1692	60768	40549	157304
					443,74	5,14	42643	494		11652	
79	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 (до 2 мм)	м2 стяжки	96,1	-420,22	-9,30	-40383	-894	-31780	-7523	-51739
					-80,22	-3,06	-7709	-294		-3832	
80	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	96,1	3373,26	49,15	324170	4724	288991	30536	383082
					316,91	21,12	30455	2030		28376	
81	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	60	300,52	2,60	18031	156	11581	5976	25928
					104,90	1,06	6294	64		1921	

92	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	30,8	1093,68	17,61	33685	542	19476	12996	50415
					443,74	5,14	13667	158		3735	
93	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 (до 2 мм)	м2 стяжки	30,8	-420,22	-9,30	-12943	-286	-10186	-2411	-16582
					-80,22	-3,06	-2471	-94		-1228	
94	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30,8	5123,16	156,03	157793	4806	113086	39622	213208
					1295,49	73,05	39901	2250		15793	
95	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	43	1577,97	14,58	67853	626	52708	13870	88261
					337,64	5,50	14519	236		6538	

102	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	34,5	16365,15	312,46	564598	10780	441384	108865	727340
					3258,96	97,96	112434	3380		53877	
РАЗДЕЛ 8. Стены и перегородки (лист 14,15)											
111	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	112,5	2748,74	282,76	309233	31810	37824	231049	583504
					2129,77	78,58	239599	8840		43223	
112	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,9	14029,42	3077,51	195009	42778	48769	107493	326702
					7443,32	872,07	103462	12122		24200	
114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,33387	534047,75	2494,95	178303	833	150317	25525	220135
					81328,80	878,58	27153	293		16306	
115	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечник монолитный. Устройство	м3	1,788	30682,93	4987,87	54861	8918	33166	13630	73970
					7145,75	1230,98	12777	2201		5479	

116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002008	392348,00	--	788	--	788	--	851
					--	--	--	--		63	
117	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1602	375501,00	--	60155	--	60155	--	64967
					--	--	--	--		4812	
118	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,5769	90578,25	19952,25	52255	11511	853	40682	100372
					69147,50	8346,01	39891	4815		7435	
119	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,5769	540172,00	--	311625	--	311625	--	336555
					--	--	--	--		24930	
120	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза /общ.указания л.3/	м2	25,9605	202,24	5,43	5250	141	2280	1964	7791
					108,98	0,65	2829	17		577	

121	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,201	48400,67	4669,85	9729	939	5135	3527	14316
					18182,80	1098,29	3655	221		1060	
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002582	392348,00	--	1013	--	1013	--	1094
					--	--	--	--		81	
123	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,036922	375501,00	--	13864	--	13864	--	14973
					--	--	--	--		1109	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 3)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА

1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	65,151821	271,98	271,98	17720	17720	--	2540	21881
					--	54,15	--	3528		1621	

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,0150048	2430,12	--	4897	--	--	3526	9096
					2430,12	--	4897	--		674	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	40,9562232	32,21	32,21	1319	1319	--	396	1852
					--	13,43	--	550		137	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	13,6520744	962,00	--	13133	--	--	9456	24396
					962,00	--	13133	--		1807	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,9562232	186,35	83,32	7632	3412	--	4298	12884
					103,03	42,71	4220	1749		954	

6	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта во временный отвал для дальнейшей планировки территории	м3 грунта	12,5585281	57,82	57,82	726	726	--	185	984
					--	20,45	--	257		73	

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

7	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	1001450,49	76198,67	13019	990	6161	6203	20760
					451352,00	30628,63	5868	398		1538	
8	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	8589,48	139,95	34358	560	26800	6993	44659
					1749,60	16,27	6998	65		3308	
9	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1582,00	37,80	6328	151	3689	2463	9495
					622,08	--	2488	--		703	
10	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1456,40	32,85	2913	66	309	2545	5894
					1268,96	16,27	2538	33		437	

11	242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3335,00	--	3335	--	3335	--	3602
					--	--	--	--		267	
12	242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч6рГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3335,00	--	3335	--	3335	--	3602
					--	--	--	--		267	
13	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	5224,09	2512,83	5224	2513	310	3266	9170
					2401,10	898,25	2401	898		679	
14	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм(ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР)	шт.	2	3013,00	--	6026	--	6026	--	6508
					--	--	--	--		482	
15	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	5246,89	2512,83	5247	2513	333	3266	9194
					2401,10	898,25	2401	898		681	
		КОЛОДЕЦ									

16	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,685	26379,08	10295,21	44449	17348	5976	28561	78851
					12536,90	4584,49	21125	7725		5841	
17	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22051,00	--	22051	--	22051	--	23815
					--	--	--	--		1764	
18	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25224,00	--	50448	--	50448	--	54484
					--	--	--	--		4036	
19	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17107,00	--	17107	--	17107	--	18476
					--	--	--	--		1369	
20	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20060,00	--	20060	--	20060	--	21665
					--	--	--	--		1605	
21	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4187,81	--	4188	--	4188	--	4523
					--	--	--	--		335	
22	244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	1	44785,00	--	44785	--	44785	--	48368
					--	--	--	--		3583	

23	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0237	919993,00	--	21804	--	21804	--	23548
					--	--	--	--		1744	
24	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04862	892474,00	--	43392	--	43392	--	46863
					--	--	--	--		3471	
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
25	1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,004	440109,03	19765,15	1760	79	19	1674	3709
					415610,00	7186,12	1662	29		275	
26	241-501-0102 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом	м	4	25372,00	--	101488	--	101488	--	109607
					--	--	--	--		8119	

27	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	678241,23	4046,49	16278	97	3228	12867	31477
					539695,00	1866,29	12953	45		2332	
28	241-701-0102 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	24,192	2700,00	--	65318	--	65318	--	70543
					--	--	--	--		5225	
		КОЛОДЕЦ									
29	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,14	35305,45	7972,06	75554	17060	27605	38121	122769
					14434,22	3559,11	30889	7616		9094	
30	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25224,00	--	50448	--	50448	--	54484
					--	--	--	--		4036	
31	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	20060,00	--	40120	--	40120	--	43330
					--	--	--	--		3210	
32	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	22051,00	--	44102	--	44102	--	47630

					--	--	--	--		3528	
33	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4187,81	--	8376	--	8376	--	9046
					--	--	--	--		670	
34	244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	2	44785,00	--	89570	--	89570	--	96736
					--	--	--	--		7166	
35	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0194	919993,00	--	17848	--	17848	--	19276
					--	--	--	--		1428	
36	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0792	892474,00	--	70684	--	70684	--	76339
					--	--	--	--		5655	
					РАЗДЕЛ 4. ВЫГРЕБ на 15м3						
37	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	155,3552	292,99	292,99	45518	45518	--	6525	56206
					--	58,33	--	9062		4163	

38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,8048	2430,12	--	11676	--	--	8407	21690
					2430,12	--	11676	--		1607	
39	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	92,499	32,21	32,21	2979	2979	--	894	4183
					--	13,43	--	1242		310	
40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	30,833	962,00	--	29661	--	--	21356	55099
					962,00	--	29661	--		4081	
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	92,499	186,35	83,32	17237	7707	--	9706	29099
					103,03	42,71	9530	3951		2155	

42	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ 50 метров)	м3 грунта	36,828	45,86	45,86	1689	1689	--	507	2372
					--	19,13	--	705		176	
43	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	36,828	169,85	169,85	6255	6255	--	1878	8784
					--	70,84	--	2609		651	
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	20251,88	1168,03	30378	1752	26318	2503	35512
					1539,00	294,98	2308	442		2630	
45	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	14,85	32908,05	1276,03	488685	18949	300139	206738	751056
					11420,64	377,43	169597	5605		55634	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03237	392348,00	--	12700	--	12700	--	13716

					--	--	--	--		1016	
47	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,44911	386515,00	--	560103	--	560103	--	604911
					--	--	--	--		44808	
48	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4187,81	--	25127	--	25127	--	27137
					--	--	--	--		2010	
49	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
					--	--	--	--		4844	
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,88	937,30	20,49	40191	878	24750	13673	58173
					339,62	3,25	14563	139		4309	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,5	750,21	33,95	5627	255	2213	3091	9415
					421,15	17,30	3159	130		697	

1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,32	2025,10	--	20899	--	--	15047	38822
					2025,10	--	20899	--		2876	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,62	1056,56	--	6994	--	--	5036	12992
					1056,56	--	6994	--		962	
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта во временный отвал для дальнейшей планировки территории	м3 грунта	3,7	57,82	57,82	214	214	--	54	290
					--	20,45	--	76		21	
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты (лист 5)									
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20251,88	1168,03	16202	934	14037	1335	18940
					1539,00	294,98	1231	236		1403	
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,9	26948,94	2162,59	78152	6272	56826	15038	100645
					5191,20	507,23	15054	1471		7455	

6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03238	392348,00	--	12704	--	12704	--	13720
					--	--	--	--		1016	
7	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,10768	375501,00	--	40434	--	40434	--	43669
					--	--	--	--		3235	
					РАЗДЕЛ 3. Колонны (лист 5)						
8	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,476	32712,93	4987,87	48284	7362	30375	11251	64298
					7145,75	1230,98	10547	1817		4763	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02128	392348,00	--	8349	--	8349	--	9017
					--	--	--	--		668	

10	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11632	375501,00	--	43678	--	43678	--	47172
					--	--	--	--		3494	
РАЗДЕЛ 4. Обрамления (лист 5)											
11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,11	38481,07	5052,46	42714	5608	23663	13428	60633
					12111,00	1182,34	13443	1312		4491	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01854	392348,00	--	7274	--	7274	--	7856
					--	--	--	--		582	
13	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,10768	375501,00	--	40434	--	40434	--	43669
					--	--	--	--		3235	
РАЗДЕЛ 7. Полы (лист 4)											
		Тип 1									

23	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,1	296,14	35,63	4768	574	2752	1572	6847
					89,55	14,32	1442	231		507	
24	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,1	1791,61	88,37	28845	1423	14147	12704	44873
					824,51	14,91	13275	240		3324	
25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,61	25374,87	8,16	40854	13	33481	6918	51594
					4571,34	--	7360	--		3822	
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,024794	468570,22	1587,66	11618	39	11164	394	12973
					16727,20	729,78	415	18		961	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,1	786,29	33,95	12659	547	5331	6636	20838
					421,15	17,30	6781	279		1544	
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 30 мм)	м2 стяжки	16,1	187,04	11,51	3011	185	2658	244	3516
					10,42	5,72	168	92		260	

29	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	16,1	1220,50	109,99	19650	1771	11003	7129	28922
					427,06	44,01	6876	709		2142	
30	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до 15 мм)	м2 покрытия	16,1	-315,31	-14,96	-5076	-241	-4241	-676	-6212
					-36,90	-7,76	-594	-125		-460	
31	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Железнение	м2 покрытия	16,1	180,80	4,17	2911	67	265	2447	5787
					160,20	1,52	2579	24		429	
32	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса бетонные. Устройство	м плинтусов	13	198,07	1,31	2575	17	358	2076	5023
					169,21	0,65	2200	8		372	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (лист 6)

1	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	418,2	63,98	63,98	26756	26756	--	8609	38194
					--	28,59	--	11956		2829	
2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	61,078	249,64	240,42	15248	14685	24	2626	19304

					8,82	50,90	539	3109		1430	
3	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км /завоз не достающего грунта/	т·км	93,44934	195,00	--	18223	--		--	19681
					--	--	--	--		1458	
		Плодородный грунт									
4	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	53,9	57,82	57,82	3116	3116	--	794	4222
					--	20,45	--	1102		313	
5	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до временного отвала для дальнейшего использования в озеленении/	м3 грунта	53,9	48,62	48,62	2621	2621	--	667	3552
					--	17,20	--	927		263	
37	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	10,98	42568,00	--	467397	--	467397	--	504789
					--	--	--	--		37392	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**25 584 627**
в.ч. Стоимость оборудования,всего	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**383 769**
Всего затрат	**25 968 396**
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(1,35%)	**350 573**
Всего затрат	**26 318 970**
Непредвидленные работы и затраты (2%)	**526 379**
Всего затрат	**26 845 349**
в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	**28 188 996**
итого по смете	**28 188 996**
скидка 5%	**1 409 450**
ИТОГО со скидкой	**26 779 547**
НДС 12%	**3 213 546**
Итого к оплате	**29 993 092**

Заказчик : Руководитель ГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Коксуского района" БИН 111240021500 Егинбаев Б.Т

Подрядчик: Директор ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Найзабеков Г.И

Технадзор: Эксперт ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ" БИН110140004127 Слоновский Е.О

Авторский надзор: Инженер ТОО "Компания Стройтехэкс" БИН020540002186 Базилов Б.