Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"
Договор на работы (контракт) № 1806098
№ ЗНУ 723332

Акт приемки выполненных работ
за период 06.11.2019г. По 05.12.2019г.

Проект № 15-13 "Обустройство м/р Карабулак при пробной эксплуатации.2-очередь. Электроснабжение скв. № 18,23,29,СП-,СП4."

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ. Скважины №29											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,115	3 538 250,00	406 898,75	0,115	3 538 250,00	406 898,75	52,17%	212 279,08	52,17%	212 279,08
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	70,00%	211 400,00	70,00%	211 400,00
	ИТОГО				708 898,75			708 898,75		423 679,08		423 679,08
	ВСЕГО по проекту				708 898,75			708 898,75		423 679,08		423 679,08

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС #1362 *Байтасов Г.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор *Досмаханов Р.А.*

#8643
М. Мархиев