Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ.

«30» 03 2020 года.

Технический надзор: АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,
Байтасов Гани Нагыметбаевич - начальник отдела, капитальное строительство.
120001, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Казыбек би 13.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, юридический адрес

в лице:
Байдуисенов Серикбай Утешович – ведущий инженер, капитальное строительство:
-аттестат KZ21VJE00045603 от 27.03.2019 года.
-аттестат KZ49VJE00049755 от 03.10.2019 года.
-аттестат KZ28VJE00032479 от 21.11.2017 года.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании

№ договора и дата

по объекту: Обустройство месторождении Карабулак при пробной эксплуатации 2 очередь. Электроснабжение скв.18, 23, 29, Спутников 3 и 4. (**Электроснабжение скважины 29**)
По адресу: Карагандинская область. Улытауский район, месторождение Карабулак

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,
Чжао Сяомин – председатель правления,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось:
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «Нурлы Тау Лтд»,
лицензия ГСЛ №17015087 выдана 25.08.2017 года.

наименование организации, № лицензии, и дата получения

в лице: Досманов Руслан Аманаевич – директор ТОО «Нурлы Тау ЛТД»,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии, и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: январь 2019 года;

месяц, год

окончание работ: март 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
- по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1.
- фактически, месяц: 14.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): №AFE FD19008 от 05.02.2019 года:

№ п/п	Объект строительства	Стоимость, тенге	В том числе, тенге:		
			СМР	Оборудование	прочие
1,1	Электроснабжение скважины КБ-29	4 414 009	708 899	2 345 000	1 360 110

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

№ п/п	Объект строительства	Стоимость, тенге	В том числе, тенге:		
			СМР	Оборудование	прочие
1,1	Электроснабжение скважины КБ-29	4 414 009	708 899	2 345 000	1 360 110

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией), разработанной отделом проектов АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:
- Проект 15-13-02. Обустройство месторождении Карабулак при пробной эксплуатации 2 очередь. Электроснабжение скв.18, 23, 29, Спутников 3 и 4,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденный АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ №31-П от 24.02.2016 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация:
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,
Байтасов Гани Нагыметбаевич - начальник отдела, капитальное строительство;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:
Байдуисенов Серикбай Утешович – ведущий инженер, капитальное строительство;
-аттестат KZ21VJE00045603 от 27.03.2019 года.
-аттестат KZ49VJE00049755 от 03.10.2019 года.
-аттестат KZ28VJE00032479 от 21.11.2017 года:

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту.

«30» 03 2020 года.

Авторский надзор АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,
Хэ Янмин - Начальник бригады.
120001, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Казыбек би 13.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

в лице: Токшылыкова Гульнар – главный инженер проекта (начальник отдела), отдел проектов АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», лицензия 12-ГСЛ №005019.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора

№ договора и дата

по объекту: - Обустройство месторождении Карабулак при пробной эксплуатации. 2 очередь. Электроснабжение скв.18, 23, 29, Спутников 3 и 4. **(Электроснабжение скважины 29)**
По адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Улытауский район, месторождение Карабулак.

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,
Чжао Сяомин – председатель правления,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «Нурлы Тау Лтд»,
лицензия ГСЛ №17015087 выдана 25.08.2017 года.

наименование организации, № лицензии, и дата получения

в лице: Досмаханов Руслан Аманаевич – директор ТОО «Нурлы Тау ЛТД»,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями:

наименование организации, № лицензии, и дата получения

в лице:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: январь 2019 года;

месяц, год

окончание работ: март 2020 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
-по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
-фактически, месяц: 14.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены.

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией), разработанной отделом проектов АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
- Проект 15-13-02. Обустройство месторождении Карабулак при пробной эксплуатации. 2 очередь. Электроснабжение скв.18, 23, 29, Спутников 3 и 4.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ №31-П от 24.02.2016 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация:
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,
Хэ Янмин - Начальник бригады:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору:
Токшылыкова Гульнар – главный инженер проекта (начальник отдела), отдел проектов АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», лицензия 12-ГСЛ №005019:

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов подпись, дата