Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "B-grass"

Договор № 371 от 09.09.2020г.; Доп.согл. №371/1 от 12.10.2020г., доп.согл. №371/2 от 02.03.2021г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г.Тараз. Участок №6, пятно 1"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г.Тараз. Участок №6, пятно 1"	9 263 520	9 263 520			2 224 504	2 224 504		
2	В том числе НДС	992 520	992 520			238 340	238 340		
3	Удержания 5%	463 176	463 176			111 225	111 225		
4	**Итого к оплате с НДС:**	**8 800 344**	**8 800 344**			**2 113 279**	**2 113 279**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.Д.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО "B-Grass"
Договор: № 371 от 09.09.2020г.; Доп.согл. №371/1 от 12.10.2020г., доп.согл. №371/2 от 02.03.2021г.

Акт

выполненных работ по объекту "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г.Тараз. Участок №6, пятно 1"

за май 2021г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01		**Благоустройство территории**		1 922 614			**1 922 614**	100	1 922 614	-	-	1 922 614	100	1 922 614			1 922 614
02-02		**Электроснабжение**		975 754			**975 754**	100	975 754	-	-	975 754	0				-
02-03		**Телефонизация**		566 386			**566 386**	100	566 386	-	-	566 386	0				-
02-04		**Теплотрасса**		1 971 120			**1 971 120**	100	1 971 120	-	-	1 971 120	0				-
02-05		**Наружный водопровод**		1 597 262			**1 597 262**	100	1 597 262	-	-	1 597 262	0				-
02-06		**Наружная канализация**		444 118			**444 118**	100	444 118	-	-	444 118	0				-
02-07		**Газаснабжение**		539 225			**539 225**	100	539 225	-	-	539 225	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		**8 016 480**	-		**8 016 480**		**8 016 479**			**8 016 479**		**1 922 614**			**1 922 614**
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	**1,00%**	**80 164,798**			**80 164,798**		80 165			*80 165*		19 226			19 226
		Итого по главе 8		**80 164,798**	-	-	**80 164,798**										-
		Итого по главам 1-8		**8 096 644,598**			**8 096 644,598**		*8 096 644*			*8 096 644*		*1 941 840*			1 941 840
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	**1,17%**	**94 730,742**			**94 730,742**		94 731			*94 731*		22 720			22 720
		Итого		**8 191 375,340**			**8 191 375**		8 191 375			**8 191 375**		1 964 560			1 964 560
		Непредвиденные расходы	**2%**	**163 827,507**			**163 828**		163 827			**163 827**		39 291			39 291
		Итого сметная стоимость		**8 355 202,847**			**8 355 203**		8 355 202			**8 355 202**		2 003 851			2 003 851
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**1 002 624,342**			**1 002 624**		1 002 624			**1 002 624**		240 462			240 462
									9 357 827			*9 357 827*		*2 244 313*			2 244 313
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		9 357 827			9 357 827					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					**9 263 520**		**9 263 520**			**9 263 520**		**2 224 504**			**2 224 504**
		в том числе НДС							992 520								238 340

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.Д.

Авторский надзор:
ТОО "Курылыс Инвест Жоба"

ГИП _____ Ли С.А.

Технадзор:
ТОО "БЕКСЕЙ КУРЫЛЫС"

ЖШС _____ А.Жолшыбеков