Стройка : 1072-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА мкр.КУНГЕЙ. УЧАСТОК 1

(наименование, адрес)

Объект : С2-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04-07/133** от **04.12.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 4кв.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		84	467,0	467,0	39 228,0	39 228,0			39 228,0
				м^3 грунта		0,0	97,0	0,0	8 148,0			
2	2	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*		68,7148	513,0	513,0	35 251,0	35 250,0			35 251,0
				м^3 грунта		0,0	107,0	0,0	7 352,0			
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		2,1252	10 403,0	0,0	22 108,0	0,0			22 108,0
				м^3 грунта		10 403,0	0,0	22 108,0	0,0			
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		42	3 933,0	0,0	165 186,0	0,0			165 186,0
				м^3 грунта		3 933,0	0,0	165 186,0	0,0			
5	5	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		496,1	95,0	95,0	47 130,0	47 129,0			47 130,0
				м^3 грунта		0,0	24,0	0,0	11 906,0			
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		496,1	626,0	243,0	310 559,0	120 553,0			310 559,0
				м^3 уплотненного грунта		383,0	77,0	190 006,0	38 200,0			
7	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-уширения для колодцев		11,9153	7 539,0	0,0	89 829,0	0,0			89 829,0
				м^3 грунта		7 539,0	0,0	89 829,0	0,0			
8	8	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 уширения для колодцев*		22,76458	8 670,0	0,0	197 369,0	0,0			197 369,0
				м^3 грунта		8 670,0	0,0	197 369,0	0,0			
9	9	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	Траншеи. Водоотлив		93,60458	4 545,0	4 545,0	425 433,0	425 433,0			425 433,0
				м^3 мокрого грунта		0,0	1 752,0	0,0	163 995,0			
10	10	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		26,82988	3 933,0	0,0	105 522,0	0,0			105 522,0
				м^3 грунта		3 933,0	0,0	105 522,0	0,0			
11	11	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3 для устройство обваловки трубы грунтом		375,41	1 330,0		499 295,0		499 295,0		499 295,0
				м^3								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км		5 255,74	75,0		394 180,0				394 180,0
				т·км								
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2 331 090,0	667 593,0	499 295,0	0,0	2 331 090,0
								770 020,0	229 601,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ									
13	13	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		18	8 154,0	455,0	146 772,0	8 190,0	54 108,0		146 772,0
				$м^3$		4 693,0	102,0	84 474,0	1 836,0			
14	14	6121-0105-0420 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 800 мм		0,1	10 542 286,0	7 228 196,0	1 054 229,0	722 820,0			1 054 229,0
				км		3 314 090,0	1 668 476,0	331 409,0	166 848,0			
15	15	241-201-0927 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х30,6 мм		101	101 696,0		10 271 296,0		10 271 296,0		10 271 296,0
				м								
16	16	6122-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах		1	96 513,0	0,0	96 513,0	0,0	2 838,0		96 513,0
				шт.		93 675,0	0,0	93 675,0	0,0			
17	17	1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$ бетоном кл.В7,5 в колодце		0,05	345 010,0	3 641,0	17 250,0	182,0	3 545,0		17 250,0
				$м^3$ заделки		270 478,0	1 167,0	13 524,0	58,0			
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					11 586 060,0	731 192,0	10 331 787,0	0,0	11 586 060,0
								523 082,0	168 742,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: КОЛОДЦЫ									
18	18	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах		3,03	94 778,0	22 152,0	287 177,0	67 121,0	33 836,0		287 177,0
				$м^3$		61 459,0	6 664,0	186 221,0	20 192,0			
19	19	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,69	21 490,0		36 318,0		36 318,0		36 318,0
				$м^3$								
20	20	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	34 283,0		34 283,0		34 283,0		34 283,0
				шт.								
21	21	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	31 243,0		31 243,0		31 243,0		31 243,0
				шт.								
22	22	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	22 036,0		22 036,0		22 036,0		22 036,0
				шт.								
23	23	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	28 040,0		28 040,0		28 040,0		28 040,0
				шт.								
24	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	7 809,0		7 809,0		7 809,0		7 809,0
				шт.								
25	25	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-03		0,0152	1 145 627,0		17 414,0		17 414,0		17 414,0
				т								
26	26	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,456	403,0	7,0	184,0	3,0	83,0		184,0
				$м^2$		214,0	2,0	98,0	1,0			
27	27	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
				комплект								
			Итого по разделу 3: КОЛОДЦЫ					483 853,0	67 124,0	230 411,0	0,0	483 853,0
								186 319,0	20 193,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					14 401 003,0	1 465 909,0	11 061 493,0	0,0	14 401 003,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1 479 421,0	418 536,0	0,0	0,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)									14401003*6,5/100	936 065,19
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									14401003+936065,19	**15 337 068,19**
		Сметная прибыль (5%)									15337068,19*5/100	766 853,41
		Непредвиденные работы и затраты (3%)									15337068,19*3/100	460 112,05
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**16 564 033,65**
		Итого с учетом скидки подрядчика										16 232 720,82
		Итого по акту с НДС										**18 180 647,32**

СДАЛ (Подрядчик) ТОО "НС Система"

Генеральный директор Мукаев А.М.

Технический надзор: ТОО «КазАрт-Құрылысы»

Директор Омаров Т.Ж.

Авторский надзор: ТОО «Казтехнология»

Главный инженер Космынин О.Б.

ПРИНЯЛ (Заказчик) ТОО "Карагандысу"

Первый зам. ген. директора Дауылбаев К.А.

Главный инженер Кудашбаев К.

Начальник СКСиП Жумабеков К.И.

Начальник ПТС Ролич А.С.

Начальник ОС СКСиП Сулейменов Н.

Начальник Юго-Восточного цеха водоотведения Омаров А.А.

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП Гнездилова М.А.