Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорс
*Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы*у ЛТД"*
Договор на работы (контракт) № 1806098
№ ЗНУ 723320

Акт приемки выполненных работ
за период 06.11.2019г. По 05.12.2019г.

Проект №16-24/02 "Электроснабжение скв.№ 31 на м/р Карабулак"

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ. Скважины №31											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-95/16.	к-м	0,645	3 939 250,0	2 540 816,25	0,645	3 939 250,0	2 540 816,25	62,02%	1 575 814,24	62,02%	1 575 814,24
2	Устройство основания и установка КТПН 250кВа	шт	1,000	302 000,0	302 000,00	1,000	302 000,0	302 000,00	70,00%	211 400,00	70,00%	211 400,00
	ИТОГО				2 842 816,25			2 842 816,25		1 787 214,24		1 787 214,24
	ВСЕГО по проекту				2 842 816,25			2 842 816,25		1 787 214,24		1 787 214,24

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Досмаханов Р.А.*

#1362

#8643 Бек.
М. Мирхиев