ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района" область Жетiсу, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5Д БИН 120140003399 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ49070103KSN7002010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Баршатас, БАЛГА, 40 БИН/ИИН 980540002859 БИК TSESKZKA ИИК KZ39998VTB0000679846 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Договор №9 от 14.04.2023г

Акт №1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 12 июля 2023г

Наименование стройки:Строительство административного здания Капальского сельского округа Аксуского района Алматинской области" Корректировка

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

РАЗДЕЛ 1,Земляные работы

1	1101-0102-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	378,675	322,06	300,46	121956	113777	443	31388	165613
		НР - 72%; СП - 8%			20,43	94,69	7736	35857		12269	

2	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	154,1595	199,17	190,71	30704	29400	--	7694	41470
		НР - 72%; СП - 8%			8,46	60,86	1304	9382		3072	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28,05	3043,66	--	85375	--	--	61470	158593
		НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	85375	--		11748	
4	411-103-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	855,8055	135,00	--	115534	--		--	124777
		СП - 8%			--	--	--	--		9243	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2805	181525,38	3059,34	50918	858	50060	428	55454
		НР - 108%; СП - 8%			--	1413,16	--	396		4108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1108-0101-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	поверхности	98,55	1208,66	28,22	119113	2781	74408	39364	171155

		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	41924	402		12678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	28,05	1205,26	--	33808	--	--	24342	62801
		НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	33808	--		4652	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	154,1595	54,62	54,62	8420	8420	--	1824	11064
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	2533		820	
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты											
Ленточные фундаменты ФЛ1											
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,4	38940,49	1651,33	327100	13872	297037	17558	372231
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	16191	3104		27573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	17,1	48153,76	2983,17	823429	51012	661188	111105	1009297
		НР - 91%; СП - 8%			6504,62	635,35	111229	10864		74763	
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44556	30087,77	1709,20	13406	761	172	11587	26992
		НР - 91%; СП - 8%			27994,57	582,34	12473	259		1999	
12	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,16432	422773,00	--	69470	--	69470	--	75028
		СП - 8%			--	--	--	--		5558	
13	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,28124	400129,00	--	112532	--	112532	--	121535
		СП - 8%			--	--	--	--		9003	
		Ленточные фундаменты ФЛ2									

14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,4	38940,49 1927,48	1651,33 369,48	327100 16191	13872 3104	297037	17558 27573	372231
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,11	48153,76 6504,62	2983,17 635,35	101604 13725	6295 1341	81584	13709 9225	124539
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,22435	30087,77 27994,57	1709,20 582,34	6750 6281	384 131	85	5834 1007	13591
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,06688	434300,00 --	--	29046 --	--	29046	-- 2324	31370

18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15747	400129,00	--	63008	--	63008	--	68049
		СП - 8%			--	--	--	--		5041	
		Фундамент столбчатый Фс-3шт									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3	38940,49	1651,33	116821	4954	106085	6271	132939
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	5782	1108		9847	
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	8,7	50299,92	1729,62	437609	15048	349817	69427	547598
		НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	72744	3549		40563	
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,183	30087,77	1709,20	5506	313	70	4759	11086
		НР - 91%; СП - 8%			27994,57	582,34	5123	107		821	

22	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	0,00614	400129,00 --	--	2457 --	--	2457	-- 197	2654
РАЗДЕЛ 3.Монолитная ж/б стена цоколя												
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	14,35	48153,76 6504,62	2983,17 635,35	691006 93341	42808 9117	554857	93237 62739	846983
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,88066	30087,77 27994,57	1709,20 582,34	26497 24654	1505 513	338	22902 3952	53350
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,3475	434300,00 --	--	150919 --	--	150919	-- 12074	162993

26	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,53316	400129,00	--	213333	--	213333	--	230400
		СП - 8%			--	--	--	--		17067	
		Монолитная ж/б балка Б1									
27	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки фундаментные. Устройство	м3	32,5	78762,08	5838,37	2559768	189747	1748014	603039	3415832
		НР - 91%; СП - 8%			19138,68	1251,48	622007	40673		253025	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,67517	30087,77	1709,20	20314	1154	259	17558	40902
		НР - 91%; СП - 8%			27994,57	582,34	18901	393		3030	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29425	434300,00	--	127793	--	127793	--	138016
		СП - 8%			--	--	--	--		10223	
30	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,38092	400129,00	--	152417	--	152417	--	164610

		СП - 8%			--	--	--	--		12193	
		Выпуск Вп1-15шт									
31	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,8	43730,38	2531,21	78715	4556	68661	5978	91468
		НР - 91%; СП - 8%			3054,46	595,09	5498	1071		6775	
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование**	т	0,2058	23076,30	2074,96	4749	427	9	4096	9553
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	4313	188		708	
33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2058	400129,00	--	82347	--	82347	--	88935
		СП - 8%			--	--	--	--		6588	
		Выпуск Вп2-21шт									
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование**	т	0,08085	23076,30	2074,96	1866	168	3	1609	3753
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	1695	74		278	

35	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08085	400129,00	--	32350	--	32350	--	34938
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
		Выпуск Вп3-5шт									
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование	т	0,01925	23076,30	2074,96	444	40	1	383	893
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	403	18		66	
37	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01925	400129,00	--	7702	--	7702	--	8318
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
		РАЗДЕЛ 4. Колонны К-1 КЖ-10									
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37758	434300,00	--	163983	--	163983	--	177102
		СП - 8%			--	--	--	--		13119	
41	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,57159	400129,00	--	228710	--	228710	--	247007

		СП - 8%			--	--	--	--		18297	
		Монолитный сердечник Мс1-20шт									
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0526	434300,00	--	22844	--	22844	--	24672
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
44	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,111	400129,00	--	44414	--	44414	--	47967
		СП - 8%			--	--	--	--		3553	
		Монолитный сердечник Мс2-4шт									
46	214-210-	Сталь арматурная гладкого	т	0,01052	434300,00	--	4569	--	4569	--	4935
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
47	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для	т	0,0222	400129,00	--	8883	--	8883	--	9594
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
		РАЗДЕЛ 5.Монолитный ж/б сейсмопояс и деревянные элементы									
53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42221	434300,00	--	183366	--	183366	--	198035
		СП - 8%			--	--	--	--		14669	
54	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,67624	400129,00	--	270583	--	270583	--	292230
		СП - 8%			--	--	--	--		21647	
		РАЗДЕЛ 6.Монолитная фундаментная плита под ТП									

57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22612	434300,00	--	98204	--	98204	--	106060
		СП - 8%			--	--	--	--		7856	
58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,306707	409726,00	--	535392	--	535392	--	578223
		СП - 8%			--	--	--	--		42831	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 4.Полы

Тип 2

34	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	14,6	650,02	44,14	9490	644	7269	1719	12106
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	1577	252		897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,65	22530,63	2094,02	82237	7644	53961	22227	112821
		НР - 94%; СП - 8%			5652,61	825,65	20632	3014		8357	

36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,438	46196,64	11,48	20234	5	17813	2271	24305
		НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	2416	--		1800	
38	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	14,6	1402,74	56,55	20480	826	10888	8381	31169
		НР - 94%; СП - 8%			600,39	10,26	8766	150		2309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Тип 2							
46	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	135,2	650,02	44,14	87883	5968	67313	15920	112107
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	14602	2335		8304	
47	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	33,8	22530,63	2094,02	761535	70778	499699	205827	1044751
		НР - 94%; СП - 8%			5652,61	825,65	191058	27907		77389	

48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,056	46196,64	11,48	187374	47	164956	21028	225075
		НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	22371	--		16672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	135,2	2319,58	114,16	313607	15434	163640	128748	477744
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	134533	2432		35389	
50	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	135,2	1402,74	56,55	189650	7645	100832	77606	288637
		НР - 94%; СП - 8%			600,39	10,26	81173	1387		21381	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	135,2	1204,78	35,52	162886	4803	89355	67257	248554
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	68728	2822		18412	

54	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,402896	567060,00	--	228466	--	228466	--	246743
		СП - 8%			--	--	--	--		18277	
		Тип 3									
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,23	650,02	44,14	10550	716	8081	1911	13458
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	1753	280		997	
58	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,0575	22530,63	2094,02	91418	8496	59987	24708	125417
		НР - 94%; СП - 8%			5652,61	825,65	22935	3350		9290	
		Тип 4									
69	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,4375	22530,63	2094,02	145041	13480	95172	39202	198982
		НР - 94%; СП - 8%			5652,61	825,65	36389	5315		14739	

74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,09	709,25	24,28	17791	625	16991	942	20270
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	647	355		1537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**13 858 975**
в.ч. Стоимость оборудования,всего	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	207 885
Всего затрат	14 066 860
Дополнительные затраты на строительство:	
время(1,35%)	189 903
Всего затрат	14 256 762
Непредвидленные работы и затраты (2%)	285 135
Всего затрат	14 541 897
скидка 5%	727 095
ИТОГО со скидкой	13 814 803
НДС 12%	1 657 776
Итого к оплате	15 472 579

Заказчик
ГУ«Отдел строительства, архитектуры и
Руководитель
Мырзеков Н.К

Подрядчик :
ТОО "АЛАУ"
Директор
Найзабеков Т.И

Технадзор:
ТОО "Акбозат LTD"
Эксперт
Сопновский Е.О

Авторский надзор:
БИН ТОО "Architectural Design
Инженер
Нуралиев Е.А