Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорс
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы[illegible]у ЛТД"
Договор на работы (контракт) № 1806098
№ ЗНУ 727686

Акт приемки выполненных работ
за период 06.11.2019г. По 05.12.2019г.

Проект №18-47 "Система водонагнетания на м/р Карабулак".Электроснабжение БКНС (мобильная установка)

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,070	3 538 250,00	247 677,50	0,107	3 538 250,00	378 592,75	84,11%	318 434,36	84,11%	318 434,36
2	Устройство основания и установка КТПН 400 кВА	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	70,00%	280 000,00	70,00%	280 000,00
	ИТОГО				647 677,50			778 592,75		598 434,36		598 434,36
	ВСЕГО по проекту				647 677,50			778 592,75		598 434,36		598 434,36

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Досмаханов Р.А.*

#8643 [illegible]
Н. Мырхиев