Заказчик: Сабиева Улболсын Нурбайкызы

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест" БИН 080140014433

Наименование строительства : Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресу село Кенбидаиык, ул. К.Ракымжанов 9

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года.

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		Договор № 2	10.07.2016						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	636 168,00									
в том числе за отчетный месяц		636 168,00							68 161,00	636 168,00
Итого к оплате:										

Заказчик :
Сабиева Улболсын Нурбайкызы

Подрядчик:
ТОО "Абсолют Строй Инвест"
Закаряинов Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
Сабдин Е.К.

ҚОРҒАЛЖЫН АУДАНЫ
"КЕНБИДАЙЫҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«25» 09 2021 ж.
Кіріс № 472

Заказчик **Сабиева Улболсын Нурбайкызы**

Подрядчик **ТОО "Абсолют Строй Инвест" БИН 080140014433**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресу село Кенбиданык, ул. К.Ракымжанов 9**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресу село Кенбиданык, ул. К.Ракымжанов 9**
наименование, адрес

АКТ
о приемке выполненных работ
за август 2016 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Трубопровод								
1	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,1	47611,09	17877,09	4761	1788	4472	173	17
				29700	4698,68	2970	470	130	18,1	2
2	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	км Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x1,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	101	36	-	3636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0122-34-1	м Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
4	С130804-2730 Изм. и	шт Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN	1	195	-	195	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
					2				100	
5	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	шт. 0,1	8097,13	-	810	-	1044	51,5	5
			км	8032,5	-	803	-	130	-	-
6	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в железобетонных колодцах стенах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	Работы в 1	315,46	149,23	315	149	223	0,95	1
				166,23	56,36	166	56	100	0,28	-
7	Е0146-33-5	-Заделка отверстий в бетонных стенах	отверст. 0,01	24491,37	332,71	245	3	114	75,22	1
			м3	11245,5	126	112	1	100	0,61	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10263	2166			25
			Тенге			4121	586			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6432	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4708	-		-
		Местные материалы -	Тенге			92	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	903	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5611	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3831	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3831	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4061	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5611	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фасонные части								
8	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
			шт	69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
9	Е0116-15-1 прим	-Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
10	С130904-988 Изм. и	-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни,	1шт 1	1226	-	1226	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	никелированный, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам.15 мм и 32 мм шт.	1	75,82 67,5	1,57 -	76 68	2 -	86 128	0,41 -	- -
12	СПрайс-лист	-Счетчик диам. 15 мм со штуцерами 1счетчик	1	1650,25 -	- -	1650 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0122-33-5 прим	-Установка фильтров сетчатых и муфт угловых шт	0,000139	121294,13 62775	49389,75 18657	17 9	7 3	15 130	312,7 91,12	- -
14	СПрайс-лист	-Фильтр сетчатый с внутренней резьбой Dy 15 мм т	1	289,87 -	- -	290 -	- -	- -	- -	- -
15	СПрайс-лист	-Муфта /разборное соединение/ угловая с наружной и внутренней резьбой Dy 15 мм шт	1	291,34 -	- -	291 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0122-33-5 прим	-Установка стальных резьб Ду=15 мм, сгонов с контрогайкой и муфтой шт	0,000134	121294,13 62775	49389,75 18657	16 8	7 3	14 130	312,7 91,12	- -
17	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм т	2	84 -	- -	168 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0116-27-1	-Врезка в стальную трубу резьбы диам. 15 мм шт	1	889,34 814,5	23,09 9	889 815	23 9	1054 128	4,46 0,04	4 -
19	СПрайс-лист ТОО	-Резьба стальная короткая Ду 15 мм 1врезка шт	1	21,44 -	- -	21 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге ---- Тенге		5856 1362	754 207			8 1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		4319	-	-		-
	Материалы -			Тенге		93	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1569	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2110	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		2016	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	302	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1871	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1226	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1226	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1300	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			311	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			330	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1871	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы								
20	Е0101-25-1	-Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	9	9,85	9,85	89	89	24	-	-
				-	2,69	-	24	97	0,01	-
		м3								
21	Е0101-25-9 к=4	-при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 40 м	9	33,12	33,12	298	298	79	-	-
				-	9,06	-	82	97	0,03	-
		м3								
22	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную	180	262,72	-	47289	-	53436	1,85	333
				262,72	-	47289	-	113	-	-
		т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 м3								
23	Е0123-1-1	-Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	10	306,2	152,52	3062	1525	2741	1,02	10
				153,68	57,15	1537	572	130	0,28	3
		м3								
24	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	153	134,1	-	20517	-	23185	0,97	149
				134,1	-	20517	-	113	-	-
		м3								
25	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	10	45	45	450	450	90	-	-
				-	9	-	90	100	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
26	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	т 153	21,55	4,52	3297	691	2527	0,11	17
				17,03	-	2606	-	97	-	-
27	Е0101-25-1	-Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3 9	9,85	9,85	89	89	24	-	-
				-	2,69	-	24	97	0,01	-
28	Е0101-25-9 к=4	-при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 40 м	м3 9	33,12	33,12	298	298	79	-	-
				-	9,06	-	82	97	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	м3 Тенге			75388	3440			508
			---- Тенге			71949	873			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72822	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		555
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85149	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			167027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		555
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85149	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			91507	6360			540
			---- Тенге			77432	1666			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86139	-	-		-
		Материалы -	Тенге			145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79098	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2110	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			92	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13533	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186940	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -				-	-	-		594
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	92631	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5057	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5057	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5360	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			311	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			330	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			192631	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		594
			Тенге			-	92631	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	192 631
Итого с временными, 2,48 %	197 080
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	200 886
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	201 621
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	203 460
Итого в текущих ценах на 2016 год-100%, к = 2,737	556 870
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11 137
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	568 008
Налог на добавленную стоимость, 12 %	68 161
Итого с НДС	636 168

ЗАКАЗЧИК:
Сабиева Улболсын Нурбайкызы

Технический надзор:

ТОО "Кокшетау-2015"

Сабдин Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Закариянов Е.М.