ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района" область Жетiсу, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5Д БИН 120140003399 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ49070103KSN7002010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" Область Абай, Аягозский район, с.Баршатас, БАЛГА, 40 БИН/ИИН 980540002859 БИК TSESKZKA ИИК KZ39998VTB0000679846 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Договор №9 от 14.04.2023г

Акт №4

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 30 ноября 2023г

Наименование стройки:Строительство административного здания Капальского сельского округа Аксуского района Алматинской области" Корректировка

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1.Фасад наружной отделки

		ТИП-1,Цоколь									
1	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	31,6	5941,95	24,27	187766	767	70923	93222	303467
		НР - 80%; СП - 8%			3673,28	14,29	116076	452		22479	
		ТИП-2,Стены									
2	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	м2	178,62	1385,28	7,11	247439	1270	51084	156523	436280
		НР - 80%; СП - 8%			1092,18	3,18	195085	568		32318	

3	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	178,62	405,14	0,88	72366	158	32052	32180	112909
		НР - 80%; СП - 8%			224,81	0,39	40156	70		8363	
		ТИП-4,Карниз,фронтон козырька									
6	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	14,26	3339,05	11,00	47615	157	19952	22032	75219
		НР - 80%; СП - 8%			1928,90	2,38	27506	34		5572	
7	КП ТОО "Universal Sapa"	Металлосайдинг	м2	14,26	4098,21	--	58440	--	58440	--	63115
		СП - 8%			--	--	--	--		4675	
		ТИП-6,ВИТРАЖ									
8	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	32,2	2524,49	4,04	81289	130	24641	50866	142727
		НР - 90%; СП - 8%			1755,21	--	56518	--		10572	
		ТИП-7,Колоны и верх.часть									
10	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	28,14	3339,05	11,00	93961	310	39372	43477	148433
		НР - 80%; СП - 8%			1928,90	2,38	54279	67		10995	
11	КП ТОО "Universal Sapa"	Алюминевый сайдинг	м2	28,14	15937,50	--	448481	--	448481	--	484360
		СП - 8%			--	--	--	--		35879	
		ТИП-9,Поверхн.пандуса и									

12	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	12,8	9392,37 5061,43	44,74 15,10	120222 64786	572 193	54864	51984 13777	185982

РАЗДЕЛ 3.Проемы

Дверные

18	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	17,22	2486,48 1729,56	120,16 52,64	42817 29783	2069 906	10965	27621 5635	76073
19	223-201-0401 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П *СП - 8%*	м2	5,04	38072,00 --	-- --	191883 --	-- --	191883	-- 15351	207234
20	223-201-0402 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	12,18	27879,00 --	-- --	339566 --	-- --	339566	-- 27165	366731
21	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	3924,21	71,70	14834	271	2017	8742	25462

		НР - 69%; СП - 8%			3319,02	32,65	12546	123		1886	
22	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	27378,00	--	103489	--	103489	--	111768
		СП - 8%			--	--	--	--		8279	
23	223-502-0105 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	1	8432,00	--	8432	--	8432	--	9107
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
24	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,94	2486,48	120,16	7310	354	1871	4716	12988
		НР - 90%; СП - 8%			1729,56	52,64	5085	155		962	
25	223-201-0403 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2	2,94	35608,00	--	104688	--	104688	--	113063
		СП - 8%			--	--	--	--		8375	
		ВИТРАЖ									
26	1109-0403-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж	т конструкций	0,07644	802858,57	14296,08	61371	1093	614	41204	110781
		НР - 69%; СП - 8%			780538,68	679,59	59664	52		8206	

27	223-301-0106 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,94	106539,68	--	313227	--	313227	--	338285
		СН - 8%			--	--	--	--		25058	
31	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	18,8	1532,87	7,63	28818	143	21877	6181	37799
		НР - 90%; СН - 8%			361,58	3,74	6798	70		2800	
32	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	18,8	2802,00	--	52678	--	52678	--	56892
		СН - 8%			--	--	--	--		4214	
33	223-501-0205 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 150 мм	м	18	415,00	--	7470	--	7470	--	8068
		СН - 8%			--	--	--	--		598	
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		Тип 1									
43	1111-0101-3407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	14,6	1205,18	18,79	17596	274	4579	12104	32076
		НР - 94%; СН - 8%			872,82	9,11	12743	133		2376	

44	233-201-0101 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	14,6	3335,00	--	48691	--	48691	--	52586
		СП - 8%			--	--	--	--		3895	
45	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	14	305,16	3,05	4272	43	2457	1682	6431
		НР - 94%; СП - 8%			126,55	1,28	1772	18		476	
55	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	135,2	2191,03	60,39	296227	8165	236386	51813	375883
		НР - 94%; СП - 8%			382,22	25,47	51676	3444		27843	
56	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	136	305,16	3,05	41502	415	23876	16342	62472
		НР - 94%; СП - 8%			126,55	1,28	17211	174		4628	
66	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,23	6555,21	193,82	106391	3146	77875	25192	142109
		НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	25370	1430		10527	
67	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	17	2442,83	17,13	41528	291	34308	6620	51999
		НР - 94%; СП – 8%			407,60	6,64	6929	113		3852	

77	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26	6555,21	193,82	170435	5039	124754	40357	227655
		НР - 94% СП - 8%			1563,14	88,12	40642	2291		16863	
78	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	27	2442,83	17,13	65956	462	54489	10514	82587
		НР - 94% СП - 8%			407,60	6,64	11005	179		6118	
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы									
		Потолки левкас									
79	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,32	942,33	7,88	140709	1176	22621	94118	253613
		НР - 80% СП - 8%			782,96	4,93	116912	736		18786	
80	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	149,32	1089,71	6,13	162715	915	45492	93316	276513
		НР - 80% СП - 8%			778,92	2,25	116308	336		20482	
81	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	149,32	1158,30	7,24	172957	1081	42212	104145	299270
		НР - 80% СП - 8%			868,36	3,47	129664	518		22168	
		Подвесной потолок									

82	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	18,63	2160,66	213,08	40253	3970	--	30552	76470
		НР - 80% СП - 8%			1947,58	102,37	36283	1907		5664	
83	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	18,63	4122,00	--	76793	--	76793	--	82936
		СП - 8%			--	--	--	--		6143	
		ГКЛ потолки									
84	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	18,68	4053,08	20,18	75712	377	40494	31498	115787
		НР - 90% СП - 8%			1865,13	8,41	34841	157		8577	
85	232-101-0401 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	19,2404	910,00	--	17509	--	17509	--	18910
		СП - 8%			--	--	--	--		1401	
86	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	18,68	943,41	2,37	17623	44	3225	11495	31448
		НР - 80% СП - 8%			768,42	0,81	14354	15		2329	

87	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,68	1158,30	7,24	21637	135	5281	13029	37439
		НР - 80%, СП - 8%			868,36	3,47	16221	65		2773	
		Потолки									
88	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2,11	1089,71	6,13	2299	13	642	1319	3907
		НР - 80%, СП - 8%			778,92	2,25	1644	5		289	
89	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,11	147,88	1,10	312	2	17	235	591
		НР - 80%, СП - 8%			138,64	0,56	293	1		44	
91	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	436,67	1005,38	6,13	439019	2677	190667	197327	687253
		НР - 80%, СП - 8%			562,61	2,25	245675	983		50907	
92	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	416,57	957,18	6,82	398732	2841	107983	231417	680562
		НР - 80%, СП - 8%			691,14	3,27	287908	1362		50413	
93	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	20,1	147,88	1,10	2972	22	163	2238	5627

		НР - 80%; СП - 8%			138,64	0,56	2787	11		417		
		Плитки керамические										
94	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,46	1411,76	83,18	273119	16092	59448	169074	477569
		НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	197579	13765		35376		
95	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	193,46	5941,95	24,27	1149530	4696	434201	570719	1857868
		НР - 80%; СП - 8%			3673,28	14,29	710633	2765		137620		
		Гардероб										
96	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	4,2	3196,70	21,02	13426	88	9313	3657	18449
		НР - 90%; СП - 8%			958,45	8,91	4025	37		1367		
97	232-101-0401 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	8,652	910,00	--	7873	--	7873	--	8503
		СП - 8%			--	--	--	--		630		
98	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2,163	19969,00	--	43193	--	43193	--	46648

		СП - 8%			--	--	--	--		3455	
Окно выдачи гардероба											
99	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,325	4812,06	21,49	1564	7	1123	394	2114
		НР - 90%; СП - 8%			1335,34	9,99	434	3		157	
100	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,42	1797,58	24,02	755	10	328	336	1178
		НР - 80%; СП - 8%			991,88	8,68	417	4		87	
101	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	0,42	1527,59	9,18	642	4	123	414	1140
		НР - 80%; СП - 8%			1226,56	4,42	515	2		84	
105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	270,68	1247,01	35,52	337541	9614	190330	134652	509970
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	137597	5649		37776	
106	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	270,68	751,48	24,28	203411	6572	190037	9904	230382
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	6802	3735		17066	

121	1115-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности и или покрытия	2,73637	1253,63	3,62	3430	10	598	2262	6147
		НР - 80%; СП - 8%			1031,40	1,73	2822	5		455	
		Решетка Р-1									
122	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01134	88967,69	3637,05	1009	41	66	628	1768
		НР - 69%; СП - 8%			79518,24	736,61	902	8		131	
123	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01157	521841,00	--	6038	--	6038	--	6521
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
124	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00162	409726,00	--	664	--	664	--	717
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	116,56	3,06	58	1	24	23	87
		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	33	--		6	

126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5	193,15	4,41	97	2	57	27	134
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	38	--		10	
132	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	64,3431635	150,70	34,89	9697	2245	592	6886	17910
		НР - 92%; СП - 8%			106,61	9,72	6860	625		1327	
133	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,3431635	1331,00	--	85641	--	85641	--	92492
		СП - 8%			--	--	--	--		6851	
		Лестница Лн-1									
165	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,3	1247,01	35,52	19079	543	10758	7611	28825
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	7778	319		2135	
166	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	0,1054944	354,62	12,14	37	2	34	2	42
		НР - 94%; СП - 8%			12,56	6,90	1	1		3	
167	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,045594	23076,30	2074,96	1052	95	1	908	2116
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	956	42		157	

168	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,018054	567060,00	--	10238	--	10238	--	11057
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
		Лестница Лн-1									
169	1111-0101-3108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2 покрытия	10,1	23940,89	431,38	241803	4357	185360	50082	315236
		НР - 94%; СП - 8%			5156,99	118,17	52086	1194		23351	
170	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	10,1	17098,00	--	172690	--	172690	--	186505
		СП - 8%			--	--	--	--		13815	
171	1111-0101-3108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2 покрытия	12,8	23940,89	431,38	306443	5522	234912	63471	399507
		НР - 94%; СП - 8%			5156,99	118,17	66009	1513		29593	
172	231-201-0111 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 50 мм	м2	28,14	24231,00	--	681860	--	681860	--	736409
		СП - 8%			--	--	--	--		54549	
173	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	12,8	14255,00	--	182464	--	182464	--	197061
		СП - 8%			--	--	--	--		14597	

РАЗДЕЛ 7.Ограждение ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3

ОГ-1											
174	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,74	1035,65	121,38	5945	697	548	5895	12787
		НР - 118%, СП - 8%			818,86	51,52	4700	296		947	
175	КП ТОО "БВБ Альянс"	Алюминиевая труба дм-50мм, L-1000	шт	1	3825,00	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
176	КП ТОО "БВБ Альянс"	Алюминиевая стойка дм-30мм, L-900	шт	2	2458,93	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
177	КП ТОО "БВБ Альянс"	Алюминиевая труба дм-20мм, L-980	шт	3	1698,48	--	5095	--	5095	--	5503
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
ОГ-2											
178	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	49,26	1035,65	121,38	51016	5979	4700	50592	109737
		НР - 115%, СП - 8%			818,86	51,52	40337	2538		8129	
179	КП ТОО "БВБ Альянс"	Алюминиевая труба дм-50мм, L-5070	шт	2	19392,75	--	38786	--	38786	--	41889
		СП - 8%			--	--	--	--		3103	
180	КП ТОО "БВБ Альянс"	Алюминиевая стойка дм-30мм, L-900	шт	10	2458,93	--	24589	--	24589	--	26556
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
181	КП ТОО "БВБ Альянс"	Алюминиевая труба дм-20мм, L-5020	шт	6	8701,88	--	52211	--	52211	--	56388
		СП - 8%			--	--	--	--		4177	
ОГ-3											

182	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	21,68	1035,65	121,38	22453	2632	2068	22266	48297
		НР - 118%; СП - 8%			818,86	51,52	17753	1117		3578	
183	КП ТОО "БВБ Альянс"	Алюминиевая труба дм-50мм, L-2050	шт	2	7841,25	--	15683	--	15683	--	16938
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
184	КП ТОО "БВБ Альянс"	Алюминиевая стойка дм-30мм, L-900	шт	6	2458,93	--	14754	--	14754	--	15934
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
185	КП ТОО "БВБ Альянс"	Алюминиевая труба дм-20мм, L-2030	шт	6	3519,91	--	21119	--	21119	--	22809
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
		Тактильная плитка									
193	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	121,2	1381,95	7,66	167492	928	48173	111454	301262
		НР - 94%; СП - 8%			976,82	1,47	118391	178		22315	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	15,75	5101,71	217,41	80352	3424	57892	20382	108792
		НР - 98%; СП - 8%			1208,62	111,87	19036	1762		8059	
2	245-101-0102 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм глубиной секции от 100 мм до 160 мм	секция	2,3625	3442,00	--	8132	--	8132	--	8783
		СП - 8%			--	--	--	--		651	

182	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	21,68	1035,65	121,38	22453	2632	2068	22266	48297
		НР - 118%; СП - 8%			818,86	51,52	17753	1117		3578	
183	КП ТОО "БВБ Альянс"	Алюминиевая труба дм-50мм, L-2050	шт	2	7841,25	--	15683	--	15683	--	16938
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
184	КП ТОО "БВБ Альянс"	Алюминиевая стойка дм-30мм, L-900	шт	6	2458,93	--	14754	--	14754	--	15934
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
185	КП ТОО "БВБ Альянс"	Алюминиевая труба дм-20мм, L-2030	шт	6	3519,91	--	21119	--	21119	--	22809
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
		Тактильная плитка									
193	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	121,2	1381,95	7,66	167492	928	48173	111454	301262
		НР - 94%; СП - 8%			976,82	1,47	118391	178		22315	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	15,75	5101,71	217,41	80352	3424	57892	20382	108792
		НР - 98%; СП - 8%			1208,62	111,87	19036	1762		8059	
2	245-101-0102 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм глубиной секции от 100 мм до 160 мм	секция	2,3625	3442,00	--	8132	--	8132	--	8783
		СП - 8%			--	--	--	--		651	

3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	15,75	22889,71	217,41	360513	3424	338053	20382	411366
		НР - 98% СН - 8%			1208,62	111,87	19036	1762		30472	
4	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления	кг	44	790,00	--	34760	--	34760	--	37541
		СН - 8%			--	--	--	--		2781	
5	245-106-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	28	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
6	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	14	408,61	0,84	5721	11	138	5466	12082
		НР - 98% СН - 8%			398,02	0,39	5572	5		895	
7	245-510-0102 РСНБ РК 2022	Элемент термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	14	10323,00	--	144522	--	144522	--	156084
		СН - 8%			--	--	--	--		11562	
8	245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	14	7362,00	--	103068	--	103068	--	111313
		СН - 8%			--	--	--	--		8245	
9	1118-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	14	6635,28	361,83	92894	5066	57800	31697	134558

		НР - 95%; СП - 8%			2144,88	165,41	30028	2316		9967	
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2901,24	127,16	40617	1781	1701	36661	83460
		НР - 98%; СП - 8%			2652,47	19,62	37135	275		6182	
11	242-303-0403 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	8014,00	--	112196	--	112196	--	121172
		СП - 8%			--	--	--	--		8976	
12	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	78	2189,34	27,33	170769	2132	123174	45348	233407
		НР - 95%; СП - 8%			582,86	10,40	45463	811		17289	
13	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	78	769,00	--	59982	--	59982	--	64781
		СП - 8%			--	--	--	--		4799	
14	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1792,81	27,33	107569	1640	70957	34883	153849
		НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	34972	624		11396	

15	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	60	788,00	--	47280	--	47280	--	51062
		СП - 8%			--	--	--	--		3782	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (РАДИАТОР)	м2	28	96,58	2,21	2704	62	1566	750	3730
		НР - 69%, СП - 8%			38,44	0,39	1076	11		276	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	138	126,72	1,54	17487	213	103	16828	37060
		НР - 98%, СП - 8%			124,43	--	17171	--		2745	
		Теплоизоляционные работы									
18	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	647,54	109,00	1943	327	276	1135	3324
		НР - 76%, СП - 8%			446,64	50,95	1340	153		246	
19	234-303-0109 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	3,3	193,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		Антикоррозийная защита									
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22	116,56	3,06	2564	68	1049	1004	3854

		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	1447	9		286	
21	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	22	159,58	3,99	3511	88	2788	447	4275
		НР - 69%; СП - 8%			28,87	0,59	635	13		317	
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОЙ									
24	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11050,88	219,90	11051	220	972	9709	22420
		НР - 98%; СП - 8%			9859,20	47,66	9859	48		1661	
25	246-402-0301 РСНБ РК 2022	Вентилятор надува для котла WPA-120	комплект	1	53565,00	--	53565	--	53565	--	57850
		СП - 8%			--	--	--	--		4285	
26	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	31510,33	588,27	63021	1176	13281	47983	119884
		НР - 98%; СП - 8%			24281,92	199,07	48564	398		8880	
28	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	20910,30	919,78	20910	919	13675	6506	29609
		НР - 98%; СП - 8%			6315,91	322,41	6316	322		2193	
29	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	875,59	2,87	876	3	86	772	1780
		НР - 98%; СП - 8%			786,95	0,86	787	1		132	

30	245-507-0122 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода, 1/2", Qmax 0,375 м3/ч, DN 15	шт.	1	37654,00	--	37654	--	37654	--	40666
		СП - 8%			--	--	--	--		3012	
31	1333-0603-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Водоумягчитель катионовый. Монтаж оборудования	шт.	1	8520,29	299,99	8520	300	--	5086	14694
		НР - 61%; СП - 8%			8220,30	117,16	8220	117		1088	
32	ТКП	Полифосфатный умягчитель (дозатор) DPO	шт	1	18669,64	--	18670	--	18670	--	20164
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
33	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из стальных труб. Монтаж	т	0,15192	156542,87	13702,55	23782	2082	3235	13166	39904
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	18465	616		2956	
34	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм (для дымовых труб)	м	8	8689,00	--	69512	--	69512	--	75073
		СП - 8%			--	--	--	--		5561	
35	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	31510,33	588,27	31510	588	6640	23991	59942
		НР - 95%; СП - 8%			24281,92	199,07	24282	199		4440	

36	511-304-0301 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	42393,00	--	42393	--		--	42393
					--	--	--	--	42393	--	
37	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2189,34	27,33	13136	164	9475	3488	17954
		НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	3497	62		1330	
38	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1792,81	27,33	14342	218	9461	4651	20513
		НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	4663	83		1520	
39	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	126,72	1,54	1774	22	10	1707	3760
		НР - 98%; СП - 8%			124,43	--	1742	--		278	
40	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	3083,30	127,16	46250	1907	4556	39280	92372
		НР - 98%; СП - 8%			2652,47	19,62	39787	294		6842	

41	242-207-0402 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	5769,00	--	46152	--	46152	--	49844
		СП - 8%			--	--	--	--		3692	
42	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	5675,00	--	39725	--	39725	--	42903
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
43	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	18218,44	221,32	36437	443	33144	2933	42520
		НР - 98%; СП - 8%			1425,06	71,49	2850	143		3150	
44	242-404-0403 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	16924,00	--	33848	--	33848	--	36556
		СП - 8%			--	--	--	--		2708	
45	1116-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны диаметр до 50 мм. Установка	шт.	3	4660,87	83,36	13983	250	7177	6483	22103
		НР - 98%; СП - 8%			2185,37	19,62	6556	59		1637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1 3	2226,00				6678		

46	242-306-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	3	12947,00	--	38841	--	38841	--	41948
		СП - 8%			--	--	--	--		3107	
47	245-711-0101 РСНБ РК 2022	Сигнализатор автоматического контроля загазованнасти СЗ-2 (оксид углерода)	шт.	1	111770,00	--	111770	--	111770	--	120712
		СП - 8%			--	--	--	--		8942	
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ПЕ1									
48	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2198,01	75,40	4396	151	453	3755	8803
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	3792	39		652	
49	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, круглая дм-100мм	шт.	2	5831,00	--	11662	--	11662	--	12595
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
50	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,324	9612,51	72,28	3114	24	2238	845	4275
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	852	10		317	
51	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,2	3568,93	191,79	714	38	59	472	1281
		НР - 76%; СП - 8%			3086,12	22,01	617	4		95	

		ВЕ2,ВЕ3,ВЕ9,ВЕ10,ВЕ11,ВЕ12,ВЕ13,ВЕ									
52	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98% СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	10	9160,51 2629,83	72,28 29,89	91605 26298	723 299	64584	26065 9414	127084
53	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 76% СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	2	3568,93 3086,12	191,79 22,01	7138 6172	384 44	582	4724 949	12811
54	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98% СП - 8%*	решетка	10	2136,33 1896,21	46,20 19,62	21363 18962	462 196	1939	18775 3211	43349
55	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	10	5831,00 --	-- --	58310 --	-- --	58310	-- 4665	62975
56	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex *НР - 76% СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2	19499,07 1270,08	187,48 87,63	38998 2540	375 175	36083	2064 3285	44347
57	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	14	790,00 --	-- --	11060 --	-- --	11060	-- 885	11945

58	217-202-0202 РСНБ РК 2022	Сетка размер ячейки 25 мм х 25 мм *СП - 8%*	м2	0,2	1205,00 --	-- --	241 --	-- --	241	-- 19	260
					BE1,BE4,BE5,BE7,BE8(5 шт)						
59	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6	9160,51 2629,83	72,28 29,89	54963 15779	433 179	38751	15639 5648	76250
60	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	1	3568,93 3086,12	191,79 22,01	3569 3086	192 22	291	2362 474	6406
61	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 95%; СП - 8%*	решетка	5	2136,33 1896,21	46,20 19,62	10682 9481	231 98	970	9388 1606	21675
62	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	5	5831,00 --	-- --	29155 --	-- --	29155	-- 2332	31487
63	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	5	19499,07 1270,08	187,48 87,63	97495 6350	937 438	90208	5159 8212	110867
64	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	790,00	--	5530	--	5530	--	5972

		СП - 8%			--	--	--	--		442		
65	217-202-0202 РСНБ РК 2022	Сетка размер ячейки 25 мм х 25 мм	м2	0,15	1205,00	--	181	--	181	--	195	
		СП - 8%			--	--	--	--		14		
				ВЕ6								
66	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	9160,51	72,28	12825	101	9042	3649	17792	
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	3682	42		1318		
67	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,2	3568,93	191,79	714	38	59	472	1281	
		НР - 76%; СП - 8%			3086,12	22,01	617	4		95		
68	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 200х150 мм. Установка	решетка	1	2136,33	46,20	2136	47	193	1878	4335	
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896	20		321		
69	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831,00	--	5831	--	5831	--	6297	
		СП - 8%			--	--	--	--		466		
70	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	0,2	2876,97	187,48	575	38	283	206	844	
		НР - 76%; СП - 8%			1270,08	87,63	254	18		63		

		СП - 8%			--	--	--	--		442	
65	217-202-0202 РСНБ РК 2022	Сетка размер ячейки 25 мм х 25 мм	м2	0,15	1205,00	--	181	--	181	--	195
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
				ВЕ6							
66	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	9160,51	72,28	12825	101	9042	3649	17792
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	3682	42		1318	
67	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,2	3568,93	191,79	714	38	59	472	1281
		НР - 76%; СП - 8%			3086,12	22,01	617	4		95	
68	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 200х150 мм. Установка	решетка	1	2136,33	46,20	2136	47	193	1878	4335
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896	20		321	
69	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831,00	--	5831	--	5831	--	6297
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
70	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	0,2	2876,97	187,48	575	38	283	206	844
		НР - 76%; СП - 8%			1270,08	87,63	254	18		63	

71	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,4	790,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
72	217-202-0202 РСНБ РК 2022	Сетка размер ячейки 25 мм х 25 мм	м2	0,03	1205,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ-ПИТЬЕВОЙ

1	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый полипропиленовый DN 20	шт.	16	27264,00	--	436224	--	436224	--	471122
		СП - 8%			--	--	--	--		34898	
2	242-202-0104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый полипропиленовый DN 25	шт.	2	31248,00	--	62496	--	62496	--	67496
		СП - 8%			--	--	--	--		5000	
3	242-202-0105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый полипропиленовый DN 32	шт.	2	35805,00	--	71610	--	71610	--	77339
		СП - 8%			--	--	--	--		5729	
4	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	44	1728,84	2,74	76069	121	514	73938	162008
		НР - 98%, СП - 8%			1714,42	0,29	75434	13		12001	
5	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	44	148,00	--	6512	--	6512	--	7033

		СН - 8%			--	--	--	--		521	
6	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	24,5	1725,44	2,37	42273	59	288	41098	90041
		НР - 98% СП - 80%			1711,28	0,43	41926	11		6670	
7	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	24,5	215,00	--	5268	--	5268	--	5689
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
8	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	6	1685,95	12,96	10116	78	79	9764	21470
		НР - 98% СП - 8%			1659,86	0,67	9959	4		1590	
9	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	6	340,00	--	2040	--	2040	--	2203
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
10	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1210,14	66,87	1210	66	37	1105	2501
		НР - 98% СП - 8%			1106,53	21,39	1107	21		185	

11	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2563,14	66,87	12816	334	6949	5527	19810
		НР - 95%; СП - 8%			1106,53	21,39	5533	107		1467	
12	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	5	926.00	--	4630	--	4630	--	5000
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
13	241-209-0803 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм	шт.	1	636,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
14	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	28173,24	--	84520	--	82754	1731	93151
		НР - 98%; СП - 8%			588,74	--	1766	--		6900	
15	241-209-0801 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х25х20 мм	шт.	2	494,00	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	938,24	109,00	2815	327	1148	1135	4265
		НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	1340	153		316	

17	234-303-0109 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	3,3	193,00	--	637	--	637	--	688
		СН - 8%			--	--	--	--		51	
18	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм	шт.	77	65,00	--	5005	--	5005	--	5405
		СН - 8%			--	--	--	--		400	
19	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для хомутов	шт.	77	127,00	--	9779	--	9779	--	10561
		СН - 8%			--	--	--	--		782	
20	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	77	451,00	--	34727	--	34727	--	37505
		СН - 8%			--	--	--	--		2778	
21	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления труб	кг	4,5	790,00	--	3555	--	3555	--	3839
		СН - 8%			--	--	--	--		284	
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	1269,09	1,52	635	--	73	450	1172
		НР - 50% СП - 8%			1123,99	0,75	562	--		87	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	116,56	3,06	58	1	24	23	87

		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	33	--		6	
		Теплоизоляционные работы									
24	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,03	112567,79	1656,51	3377	50	2271	820	4532
		НР - 76%; СП - 8%			35189,32	754,05	1056	23		336	
25	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1	24930,84	326,04	24931	326	20779	3833	31065
		НР - 98%; СП - 8%			3825,99	85,42	3826	85		2301	
26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79,5	126,41	1,54	10050	122	36	9694	21324
		НР - 98%; СП - 8%			124,43	--	9892	--		1580	
27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	179,5	90281,17	--	16205470	--	431082	15616644	34367883
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	15774388	--		2545770	
28	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные(упор). Устройство	м3	0,1	43214,76	2014,69	4321	201	3629	489	5195
		НР - 91%; СП - 8%			4906,46	464,19	491	46		385	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячего водоснабжения									
29	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый полипропиленовый DN 20	шт.	8	27264,00	--	218112	--	218112	--	235561

		СП - 8%			--	--	--	--		17449	
30	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	6248,30	60,81	12497	121	205	11979	26434
		НР - 98% СП - 8%			6085,52	26,08	12171	52		1958	
31	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	51821,00	--	51821	--		--	51821
					--	--	--	--	51821	--	
32	513-106-0102 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	36601,00	--	36601	--		--	36601
					--	--	--	--	36601	--	
33	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	21	1728,84	2,74	36306	57	246	35289	77322
		НР - 98% СП - 8%			1714,42	0,29	36003	6		5728	
34	241-201-0501 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	21	110,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%			--	--	--	--		185	

35	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм	шт.	31	65,00	--	2015	--	2015	--	2176
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
36	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для хомутов	шт.	31	127,00	--	3937	--	3937	--	4252
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
37	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	31	451,00	--	13981	--	13981	--	15099
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая, канализация производственная К1, К3									
38	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	4127,78	126,82	12383	381	521	11441	25730
		НР - 95%; СП - 8%			3826,84	64,54	11481	194		1906	
39	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	3	19868,00	--	59604	--	59604	--	64372
		СП - 8%			--	--	--	--		4768	
40	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	3	5326,00	--	15978	--	15978	--	17256
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	

35	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм	шт.	31	65,00	--	2015	--	2015	--	2176
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
36	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для хомутов	шт.	31	127,00	--	3937	--	3937	--	4252
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
37	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	31	451,00	--	13981	--	13981	--	15099
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая, канализация производственная К1, К3									
38	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	4127,78	126,82	12383	381	521	11441	25730
		НР - 98% СП - 8%			3826,84	64,54	11481	194		1906	
39	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	3	19868,00	--	59604	--	59604	--	64372
		СП - 8%			--	--	--	--		4768	
40	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	3	5326,00	--	15978	--	15978	--	17256
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	

41	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	3	11364,00	--	34092	--	34092	--	36819
		СН - 8%			--	--	--	--		2727	
42	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3382,36	83,13	16912	416	1416	14973	34436
		НР - 98%; СН - 8%			3016,05	39,71	15080	199		2551	
43	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	5	19691,00	--	98455	--	98455	--	106331
		СН - 8%			--	--	--	--		7876	
44	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958
		СН - 8%			--	--	--	--		5923	
45	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	3657,34	305,92	3657	306	309	3135	7335
		НР - 98%; СН - 8%			3041,84	156,77	3042	157		543	
46	244-102-0702 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	1	34571,00	--	34571	--	34571	--	37337
		СН - 8%			--	--	--	--		2766	

47	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1192,40	1,97	2385	4	--	2335	5097
		НР - 98%; СП - 8%			1190,43	0,67	2381	1		378	
48	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	2	314,00	--	628	--	628	--	678
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
49	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1146,30	4,80	13756	57	--	13442	29374
		НР - 98%; СП - 8%			1141,50	1,54	13698	18		2176	
50	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	12	1784,00	--	21408	--	21408	--	23121
		СП - 8%			--	--	--	--		1713	
51	1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	3	14553,49	49,53	43660	148	39391	4092	51572
		НР - 98%; СП - 8%			1373,74	18,05	4121	54		3820	

52	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	43	19528,14	73,45	839710	3159	771573	64803	976874
		НР - 98%; СП - 8%			1511,11	26,69	64978	1148		72361	
53	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
54	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	1791,00	--	17910	--	17910	--	19343
		СП - 8%			--	--	--	--		1433	
55	241-208-0403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	351,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
56	241-210-0121 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	2	1343,00	--	2686	--	2686	--	2901
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
57	241-506-0101 РСНБ РК 2022	Переход ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	2	2402,00	--	4804	--	4804	--	5188
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
58	241-219-0104 РСНБ РК 2022	Колено диаметром 50 мм	шт.	2	509,00	--	1018	--	1018	--	1099
		СП - 8%			--	--	--	--		81	

59	241-518-0103 РСНБ РК 2022	Колено DN 100	шт.	17	41729,00	--	709393	--	709393	--	766144
		СП - 8%			--	--	--	--		56751	
60	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	3022,00	--	9066	--	9066	--	9791
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
61	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	1014,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
62	241-505-0215 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	8	9233,00	--	73864	--	73864	--	79773
		СП - 8%			--	--	--	--		5909	
63	241-213-0107 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	2306,00	--	6918	--	6918	--	7471
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
64	241-212-0102 РСНБ РК 2022	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1775,00	--	3550	--	3550	--	3834
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
65	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Лючок-прочистка диаметром 100 мм	шт.	3	6883,00	--	20649	--	20649	--	22301
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
66	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные(упор). Устройство	м3	0,25	43214,76	2014,69	10804	504	9073	1222	12988
		НР - 91%; СП - 8%			4906,46	464,19	1227	116		962	

67	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	26495,69	106,03	52991	212	49678	3144	60626
		НР - 95%; СП - 8%			1550,36	53,72	3101	107		4491	
68	1115-0404-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска по металлу за 2 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	11	222,70	--	2450	--	306	1715	4499
		НР - 50%; СП - 8%			194,94	--	2144	--		333	
69	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	126,41	1,54	6321	77	22	6097	13412
		НР - 95%; СП - 8%			124,43	--	6222	--		994	
70	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,5	938,24	109,00	1407	163	574	567	2132
		НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	670	76		158	
71	234-303-0109 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	1,65	193,00	--	318	--	318	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

72	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	4	34400,21	435,00	137601	1740	118006	17973	168020
		НР - 95%, СП - 8%			4463,66	121,25	17855	485		12446	
РАЗДЕЛ 4.ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ											
73	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2943,23	169,15	5886	339	242	5276	12055
		НР - 98%, СП - 8%			2652,47	39,25	5305	79		893	
74	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163,00	--	17163	--	17163	--	18536
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
75	242-304-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	20610,00	--	20610	--	20610	--	22259
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
76	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3913,02	66,87	11739	200	8219	3316	16259
		НР - 98%, СП - 8%			1106,53	21,39	3320	64		1204	

72	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	4	34400,21	435,00	137601	1740	118006	17973	168020
		НР - 95%, СП - 8%			4463,66	121,25	17855	485		12446	
РАЗДЕЛ 4.ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ											
73	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2943,23	169,15	5886	339	242	5276	12055
		НР - 95%, СП - 8%			2652,47	39,25	5305	79		893	
74	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163,00	--	17163	--	17163	--	18536
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
75	242-304-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	20610,00	--	20610	--	20610	--	22259
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
76	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3913,02	66,87	11739	200	8219	3316	16259
		НР - 95%, СП - 8%			1106,53	21,39	3320	64		1204	

77	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	600,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
78	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	591,00	--	591	--	591	--	638
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
79	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления трубопроводов	кг	1	790,00	--	790	--	790	--	853
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
80	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3	787,13	1,52	236	--	43	154	421
		НР - 80%; СП - 8%			642,03	0,75	193	--		31	
81	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	938,24	109,00	2815	327	1148	1135	4265
		НР - 70%; СП - 8%			446,64	50,95	1340	153		316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

82	234-303-0109 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	3,3	193,00	--	637	--	637	--	688
		СН - 8%			--	--	--	--		51	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

РАЗДЕЛ 1.Оборудование

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3	49105,02	2,54	147315	8	1246	89097	255325
		НР - 61%; СН - 8%			48686,86	--	146061	--		18913	
2	248-303-0701 РСНБ РК 2022	Пульт контроля и управления С2000-М	шт.	1	12236,00	--	12236	--	12236	--	13215
		СН - 8%			--	--	--	--		979	
3	248-303-0222 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	13633,00	--	13633	--	13633	--	14724
		СН - 8%			--	--	--	--		1091	
4	248-303-0701 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12236,00	--	12236	--	12236	--	13215
		СН - 8%			--	--	--	--		979	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	25	4068,84	2,54	101721	64	1646	61007	175746

		НР - 61%; СП - 8%			4000,44	--	100011	--		13018	
6	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели СКИФ Д исполнение 01	шт.	25	1734,00	--	43350	--	43350	--	46818
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2042,99	0,95	4086	2	84	2440	7048
		НР - 61%; СП - 8%			2000,22	--	4000	--		522	
8	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	2	1931,00	--	3862	--	3862	--	4171
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
9	1310-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оповещатель светозвуковой комбинированный	комплект	1	4922,79	--	4923	--	723	2562	8084
		НР - 61%; СП - 8%			4200,46	--	4200	--		599	
10	248-304-0211 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
11	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	1055,16	23,64	1055	24	8	744	1943
		НР - 72%; СП - 8%			1022,88	9,90	1023	10		144	
12	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	831,00	--	831	--	831	--	897
		СП - 8%			--	--	--	--		66	

		НР - 61%; СП - 8%			4000,44	--	100011	--		13018	
6	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели СКИФ Д исполнение 01	шт.	25	1734,00	--	43350	--	43350	--	46818
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2042,99	0,95	4086	2	84	2440	7048
		НР - 61%; СП - 8%			2000,22	--	4000	--		522	
8	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	2	1931,00	--	3862	--	3862	--	4171
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
9	1310-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оповещатель светозвуковой комбинированный	комплект	1	4922,79	--	4923	--	723	2562	8084
		НР - 61%; СП - 8%			4200,46	--	4200	--		599	
10	248-304-0211 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
11	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	1055,16	23,64	1055	24	8	744	1943
		НР - 72%; СП - 8%			1022,88	9,90	1023	10		144	
12	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	831,00	--	831	--	831	--	897
		СП - 8%			--	--	--	--		66	

13	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
14	248-306-0402 РСНБ РК 2022	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 00	шт.	2	2039,00	--	4078	--	4078	--	4404
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
15	248-401-0201 РСНБ РК 2022	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	2	20897,00	--	41794	--	41794	--	45138
		СП - 8%			--	--	--	--		3344	
16	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 17 А/ч	шт.	2	20353,00	--	40706	--	40706	--	43962
		СП - 8%			--	--	--	--		3256	
17	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	6907,96	--	13816	--	418	8173	23748
		НР - 61%; СП - 8%			6699,20	--	13398	--		1759	
18	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	2	41,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	

19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы масса 1 м до 1 кг НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	190	479,29 220,02	198,37 72,87	91065 41804	37690 13845	11571	40067 10490	141622
20	ТКП ТОО "Торговый дом INTANT"	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х0.8 СП - 8%	м	15	284,14 --	-- --	4262 --	-- --	4262	-- 341	4603
21	ТКП ТОО "Торговый дом INTANT"	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х0.8 СП - 8%	м	150	284,14 --	-- --	42621 --	-- --	42621	-- 3410	46031
22	ТКП ТОО Эгида Group	Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0.5 СП - 8%	м	25	284,14 --	-- --	7104 --	-- --	7104	-- 568	7672
23	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	130	385,79 370,40	4,12 0,06	50153 48152	536 8	1465	34675 6786	91614
24	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм СП - 8%	м	130	105,00 --	-- --	13650 --	-- --	13650	-- 1092	14742
25	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	15	489,17 470,75	4,23 0,13	7338 7061	63 2	214	5085 994	13417

26	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	15	88,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СН - 8%			--	--	--	--		106	
27	248-401-0701 РСНБ РК 2022	Комплект монтажный МК-2	шт.	120	6441,00	--	772920	--	772920	--	834754
		СН - 8%			--	--	--	--		61834	
28	231-102-0206 РСНБ РК 2022	Коннектор RJ-45	шт.	6	4520,00	--	27120	--	27120	--	29290
		СН - 8%			--	--	--	--		2170	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

3	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	8	2359,48	684,68	18876	5477	--	11969	33313
		НР - 75%; СН - 8%			1674,80	320,04	13398	2560		2468	
	Приемная										
12	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2359,48	684,68	2359	685	--	1496	4164
		НР - 75%; СН - 8%			1674,80	320,04	1675	320		308	
15	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2359,48	684,68	2359	685	--	1496	4164
		НР - 75%; СН - 8%			1674,80	320,04	1675	320		308	
	Кабинет акима										

22	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2359,48	684,68	2359	685	--	1496	4164
		НР - 75% от СП - 8%			1674,80	320,04	1675	320		308	
25	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2359,48	684,68	2359	685	--	1496	4164
		НР - 75% от СП - 8%			1674,80	320,04	1675	320		308	
	Сан.узел(Ж).Сан.узел(М).Сан.узел										
43	1308-0305-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	3	2219,67	117,72	6659	353	73	4593	12152
		НР - 72% от СП - 8%			2077,60	48,58	6233	146		900	
46	1117-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гарнитура туалетная: зеркало. Установка	шт.	3	1241,53	0,16	3725	--	16	3635	7949
		НР - 98% от СП - 8%			1236,36	--	3709	--		589	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

	РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	5	6278,09	6,37	31390	32	--	19129	54560
		НР - 61% от СП - 8%			6271,72	--	31359	--		4042	

2	248-403-0104 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb) СП - 8%	шт.	1	71557,00 --	-- --	71557 --	-- --	71557	-- 5725	77282
3	248-402-0204 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3532LB-ADZK-G-C, объектив 2,8~12 мм, антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном СП - 8%	шт.	4	52441,00 --	-- --	209764 --	-- --	209764	-- 16781	226545
4	1311-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блок питания. Монтаж оборудования НР - 25% СП - 8%	шт.	2	4577,90 4464,72	110,39 40,00	9156 8929	221 80	6	6757 1273	17186
5	245-405-3101 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50 СП - 8%	шт.	2	175733,00 --	-- --	351466 --	-- --	351466	-- 28117	379583
6	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб СП - 8%	шт.	1	22925,00 --	-- --	22925 --	-- --	22925	-- 1834	24759
7	1308-0105-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	шт.	4	11682,06 10001,10	-- --	46728 40004	-- --	6724	28803 6043	81574

8	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 17 А/ч	шт.	4	20353,00	--	81412	--	81412	--	87925
		СП - 8%			--	--	--	--		6513	
9	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	60	489,17	4,23	29350	254	851	20342	53667
		НР - 72% СП - 8%			470,75	0,13	28245	8		3976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	88,00	--	5280	--	5280	--	5702
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
11	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	70	506,66	222,00	35466	15540	2303	17317	57005
		НР - 72% СП - 8%			251,76	91,82	17623	6427		4222	
12	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,07	139810,00	--	9787	--	9787	--	10570
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
13	247-211-0401 РСНБ РК 2022	Разъем BNC, типа ИЭК	шт.	10	479,00	--	4790	--	4790	--	5173
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
14	248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	99411,00	--	99411	--	99411	--	107364
		СП - 8%			--	--	--	--		7953	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

РАЗДЕЛ 1.Оборудование

ВРУ

1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565
		НР - 72% СН - 8%			4155,20	780,11	4155	780		783	
3	1308-0303-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	2668,48	19,56	2668	20	376	1636	4648
		НР - 72% СН - 8%			2271,58	--	2272	--		344	
4	247-206-0112 РСНБ РК 2022	Переключатели ВР-32-35, 125 А, типа ИЭК	шт.	1	11917,00	--	11917	--	11917	--	12870
		СН - 8%			--	--	--	--		953	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,20	171,27	7179	172	3068	2871	10854
		НР - 72% СН - 8%			3938,96	48,58	3939	49		804	
6	247-204-1933 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9241,00	--	9241	--	9241	--	9980
		СН - 8%			--	--	--	--		739	

7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1958,36	113,59	1958	114	36	1336	3558
		НР - 72%, СП - 8%			1807,51	48,58	1808	49		264	
8	247-301-0221 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	22501,00	--	22501	--	22501	--	24301
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,20	171,27	7179	172	3068	2871	10854
		НР - 72%, СП - 8%			3938,96	48,58	3939	49		804	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3782,40	32,88	18912	164	8901	7090	28082
		НР - 72%, СП - 8%			1969,48	--	9847	--		2080	
		ЩС									
17	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565
		НР - 72%, СП - 8%			4155,20	780,11	4155	780		783	
19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,20	171,27	7179	172	3068	2871	10854

7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1958,36	113,59	1958	114	36	1336	3558
		НР - 72%; СП - 8%			1807,51	48,58	1808	49		264	
8	247-301-0221 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	22501,00	--	22501	--	22501	--	24301
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,20	171,27	7179	172	3068	2871	10854
		НР - 72%; СП - 8%			3938,96	48,58	3939	49		804	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3782,40	32,88	18912	164	8901	7090	28082
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	9847	--		2080	
		ЩС									
17	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565
		НР - 72%; СП - 8%			4155,20	780,11	4155	780		783	
19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,20	171,27	7179	172	3068	2871	10854

		НР - 72%; СП - 8%			3938,96	48,58	3939	49		804	
20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3782,40	32,88	49171	427	23141	18434	73014
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	25603	--		5408	
		ЩВ									
25	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565
		НР - 72%; СП - 8%			4155,20	780,11	4155	780		783	
27	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,20	171,27	7179	172	3068	2871	10854
		НР - 72%; СП - 8%			3938,96	48,58	3939	49		804	
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3782,40	32,88	30259	263	14240	11344	44931
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	15756	--		3328	
		ЩО									
33	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565
		НР - 72%; СП - 8%			4155,20	780,11	4155	780		783	

35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3782,40	32,88	22694	197	10680	8508	33698
		НР - 72%, СП - 8%			1969,48	--	11817	--		2496	
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная продукция									
39	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	785	808,92	424,45	635002	333194	113384	237910	942746
		НР - 72%, СП - 8%			240,03	180,90	188424	142007		69834	
45	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	5	9089,66	145,26	45448	726	25684	13882	64076
		НР - 72%, СП - 8%			3807,52	48,58	19038	243		4746	
48	1308-0305-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	37	2030,89	22,72	75143	841	1736	52507	137862
		НР - 72%, СП - 8%			1961,25	9,72	72566	360		10212	
49	261-303-0108 РСНБ РК 2022	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	31	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
50	261-303-0112 РСНБ РК 2022	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3782,40	32,88	22694	197	10680	8508	33698
		НР - 72%, СП - 8%			1969,48	--	11817	--		2496	
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная продукция									
39	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	785	808,92	424,45	635002	333194	113384	237910	942746
		НР - 72%, СП - 8%			240,03	180,90	188424	142007		69834	
45	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	5	9089,66	145,26	45448	726	25684	13882	64076
		НР - 72%, СП - 8%			3807,52	48,58	19038	243		4746	
48	1308-0305-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	37	2030,89	22,72	75143	841	1736	52507	137862
		НР - 72%, СП - 8%			1961,25	9,72	72566	360		10212	
49	261-303-0108 РСНБ РК 2022	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	31	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
50	261-303-0112 РСНБ РК 2022	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

51	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	1055,16	23,64	1055	24	8	744	1943
		НР - 72%; СП - 8%			1022,88	9,90	1023	10		144	
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
55	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	9	509,92	0,48	4589	4	1087	2520	7678
		НР - 72%; СП - 8%			388,65	0,22	3498	2		569	
56	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	354,02	0,42	354	--	13	246	647
		НР - 72%; СП - 8%			340,83	0,18	341	--		48	
57	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	448,00	--	3584	--	3584	--	3871
		СП - 8%			--	--	--	--		287	

58	247-212-0206 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	1	1185,00	--	1185	--	1185	--	1280
					--	--	--	--		95	
59	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	1	470,00	--	470	--	470	--	508
					--	--	--	--		38	
60	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	33	1576,04	25,14	52009	829	4559	33706	92572
					1412,77	5,83	46621	192		6857	
61	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	33	635,00	--	20955	--	20955	--	22631
					--	--	--	--		1676	
62	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	48	452,86	--	21737	--	2159	11943	36374

		НР - 61%; СП - 5%			407,88	--	19578	--		2694	
63	247-202-1002 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная этажная типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	12	37,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
64	247-202-0605 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	36	301,00	--	10836	--	10836	--	11703
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
		РАЗДЕЛ 4.Трубная продукция									
65	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	615	507,22	19,19	311940	11802	38111	191025	543205
		НР - 72%; СП - 8%			426,06	5,34	262027	3284		40239	
66	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	507,22	19,19	15217	576	1859	9318	26498
		НР - 72%; СП - 8%			426,06	5,34	12782	160		1963	
		РАЗДЕЛ 5.Металлические изделия									
70	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1111,90	36,73	16679	551	10899	3896	22221
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	12,14	5229	182		1646	

		НР - 61%; СП - 5%			407,88	--	19578	--		2694	
63	247-202-1002 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная этажная типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	12	37,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
64	247-202-0605 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	36	301,00	--	10836	--	10836	--	11703
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
		РАЗДЕЛ 4.Трубная продукция									
65	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	615	507,22	19,19	311940	11802	38111	191025	543205
		НР - 72%; СП - 8%			426,06	5,34	262027	3284		40239	
66	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	507,22	19,19	15217	576	1859	9318	26498
		НР - 72%; СП - 8%			426,06	5,34	12782	160		1963	
		РАЗДЕЛ 5.Металлические изделия									
70	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1111,90	36,73	16679	551	10899	3896	22221
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	12,14	5229	182		1646	

71	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	801,79	29,92	8018	299	4620	2297	11141
		НР - 72% СН - 8%			309,86	9,23	3099	92		825	
73	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	9	812,48	29,92	7312	269	3906	2319	10401
		НР - 72% СН - 8%			348,59	9,23	3137	83		770	
76	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	479,29	198,37	31154	12895	3958	13707	48450
		НР - 72% СН - 8%			220,02	72,87	14301	4737		3589	
78	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,84	2536,38	--	2131	--	--	1534	3958
		НР - 72% СН - 8%			2536,38	--	2131	--		293	
79	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,68	1205,26	--	820	--	--	590	1523
		НР - 72% СН - 8%			1205,26	--	820	--		113	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ-200м

21	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	194	94528,00	7909,00	6035146	1534346		--	6035146
		СП - 8%			23200,00	3074,00	4500800	596356			
22	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	2	436612,00	2926,00	873224	5852	729848	--	943082
		СП - 8%			68762,00	1143,00	137524	2286		69858	
23	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	174098,00	1335,00	174098	1335	139176	--	188026
		СП - 8%			33587,00	459,00	33587	459		13928	

РАЗДЕЛ 4. МАФ

24	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	5	59596,00	196,00	297980	980	282705	--	321818
		СП - 8%			2859,00	56,00	14295	280		23838	
26	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	408798,00	14308,00	408798	14308	362668	--	441502
		СП - 8%			31822,00	5136,00	31822	5136		32704	
27	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Контейнер металлический для мусора,t=2мм	комплект	2	141236,00	--	282472	--	282472	--	305070
		СП - 8%			--	--	--	--		22598	
		РАЗДЕЛ 5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
28	1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	914,6	58,72	2,46	53705	2250	--	46105	107794
		НР - 58%, СП - 8%			56,26	1,02	51455	933		7984	
29	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	914,6	372,61	219,75	340789	200983	59376	115724	493033
		НР - 58%, СП - 8%			87,94	55,84	80430	51071		36520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

30	1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	36	556,70	95,53	20041	3439	--	15772	38678
		НР - 88%; СП - 8%			461,17	36,68	16602	1320		2865	
31	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	36	2035,12	216,54	73264	7796	5234	54749	138254
		НР - 88%; СП - 8%			1673,17	55,02	60234	1981		10241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	254-103-2101 РСНБ РК 2022	Клен гиннала Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	36	6623,00	--	238428	--	238428	--	257502
		СП - 8%			--	--	--	--		19074	
33	1147-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	53	363,74	79,61	19278	4219	--	14678	36672
		НР - 88%; СП - 8%			284,13	30,57	15059	1620		2716	
34	1147-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	53	394,83	88,22	20926	4675	60	15294	39117
		НР - 88%; СП - 8%			305,49	22,42	16191	1188		2898	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

РАЗДЕЛ 1.Водопровод

1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	108,64	263,19	263,19	28593	28593	--	5306	36611
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,84	--	7370		2712	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,36	5217,70	--	17531	--	--	12623	32566
		НР - 72%; СП - 8%			5217,70	--	17531	--		2412	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,36	1205,26	--	4050	--	--	2916	7523
		НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	4050	--		557	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	105,28	46,83	46,83	4930	4930	--	1068	6478
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,08	--	1482		480	
		Трубопровод									
5	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0305	696166,05	99230,97	21233	3027	955	18237	42628

		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			565606,80	38379,60	17251	1171		3158	
6	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,622	926,00	--	28356	--	28356	--	30624
		СП - 8%			--	--	--	--		2268	
7	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6458,51	3236,12	12917	6472	427	8186	22791
		НР - 99%; СП - 8%			3008,77	1125,67	6018	2251		1688	
8	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		Водомерный узел									
9	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 20 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	840,51	41,98	841	42	20	783	1754
		НР - 98%; СП - 8%			779,03	19,62	779	20		130	
10	244-301-0402 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	36288,00	--	36288	--	36288	--	39191
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
11	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	18218,44	221,32	18218	221	16572	1467	21259
		НР - 98%; СП - 8%			1425,06	71,49	1425	71		1575	

		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			565606,80	38379,60	17251	1171		3158	
6	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,622	926,00	--	28356	--	28356	--	30624
		СП - 8%			--	--	--	--		2268	
7	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6458,51	3236,12	12917	6472	427	8186	22791
		НР - 99%; СП - 8%			3008,77	1125,67	6018	2251		1688	
8	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		Водомерный узел									
9	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 20 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	840,51	41,98	841	42	20	783	1754
		НР - 98%; СП - 5%			779,03	19,62	779	20		130	
10	244-301-0402 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	36288,00	--	36288	--	36288	--	39191
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
11	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	18218,44	221,32	18218	221	16572	1467	21259
		НР - 98%; СП - 8%			1425,06	71,49	1425	71		1575	

12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3083,30	127,16	12333	508	1215	10475	24632
		НР - 98%, СН - 8%			2652,47	19,62	10610	78		1825	
13	242-202-4001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	36795,00	--	36795	--	36795	--	39739
		СН - 8%			--	--	--	--		2944	
14	242-203-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	66049,00	--	198147	--	198147	--	213999
		СН - 8%			--	--	--	--		15852	
15	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3337,95	--	3338	--	2890	439	4080
		НР - 98%, СН - 8%			448,45	--	448	--		302	

16	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	387,00	--	774	--	774	--	836
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3083,30	127,16	3083	128	303	2619	6158
		НР - 98%; СП - 8%			2652,47	19,62	2652	20		456	
18	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7881,00	--	7881	--	7881	--	8511
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
19	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройники приварные из стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5500,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
20	1116-0401-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	12095,14	224,50	48381	898	35579	11743	64934
		НР - 98%; СП - 8%			2976,06	19,62	11904	78		4810	

21	241-214-0405 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	1623,00	--	3246	--	3246	--	3506
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
22	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300 мм. Установка	т фасонных частей	0,01103	1420634,60	594576,08	15670	6558	5143	5979	23381
		НР - 99%; СП - 8%			359868,10	187677,45	3969	2070		1732	
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	3874,68	270,27	15499	1081	1995	12771	30532
		НР - 99%; СП - 8%			3105,65	119,37	12423	477		2262	
24	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	55350,00	--	221400	--	221400	--	239112
		СП - 8%			--	--	--	--		17712	
25	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прим. Врезка в существующие сети из п/э труб диаметр 100 мм	врезка	1	10998,35	5851,47	10998	5851	495	6637	19046
		НР - 99%; СП - 8%			4652,02	2052,44	4652	2052		1411	
26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0305	88039,17	--	2685	--	5	2654	5766
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	2680	--		427	

27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30,5	126,41	1,54	3856	47	14	3719	8181
		НР - 98%; СП - 8%			124,43	--	3795	--		606	
		Водопроводный колодец (1шт)									
28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,61	35788,74	13360,35	129197	48231	24246	76679	222346
		НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	56720	20734		16470	
29	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	78598,00	--	78598	--	78598	--	84886
		СП - 8%			--	--	--	--		6288	
30	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	33658,00	--	33658	--	33658	--	36351
		СП - 8%			--	--	--	--		2693	
31	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	48560,00	--	97120	--	97120	--	104890
		СП - 8%			--	--	--	--		7770	
32	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	61302,00	--	61302	--	61302	--	66206
		СП - 8%			--	--	--	--		4904	

33	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3582,00	--	14328	--	14328	--	15474
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
34	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02352	994397,00	--	23388	--	23388	--	25259
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04086	1144235,17	9861,06	46753	403	42519	4622	55485
		НР - 118%; СП - 82%			93753,83	2099,10	3831	86		4110	
36	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
37	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,92	181,93	3,48	349	7	246	67	450
		НР - 69%; СП - 8%			50,24	0,59	96	1		33	
38	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,92	107,66	2,21	207	4	129	51	279
		НР - 69%; СП - 8%			38,44	0,39	74	1		21	

РАЗДЕЛ 2.Канализация

39	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	107,2335	263,19	263,19	28223	28223	--	5237	36137
		НР - 72%, СП - 8%			--	67,84	--	7275		2677	
40	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,3165	5217,70	--	17305	--	--	12459	32145
		НР - 72%, СП - 8%			5217,70	--	17305	--		2381	
41	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,45	11767,28	218,26	28830	535	24384	4045	35505
		НР - 99%, СП - 8%			1596,22	71,33	3911	175		2630	
42	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,3165	1205,26	--	3997	--	--	2878	7425
		НР - 72%, СП - 8%			1205,26	--	3997	--		550	
43	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	101,467	46,83	46,83	4752	4752	--	1029	6244
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,08	--	1429		463	

		Трубопровод										
44	1123-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы канализационных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м трубопровода	0,0245	2123,99	4,36	52	--	19	32	91
		НР - 99%; СП - 85%			1336,07	2,04	33	--		7	
45	241-204-0104 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	24,598	2457,00	--	60437	--	60437	--	65272
		СП - 8%			--	--	--	--		4835	
46	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,0245	126,41	1,54	3	--	--	3	6
		НР - 98%			124,43	--	3	--		--	
47	1146-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	отверстие	8	1416,26	585,82	11330	4686	155	8340	21244
		НР - 84%; СП - 85%			811,11	430,01	6489	3440		1574	

48	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0245	35830,81	22494,84	878	551	--	297	1269
		НР - 61%; СП - 8%			13335,97	6556,55	327	161		94	
49	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная ЛСЭ150	м	24,5	520,00	--	12740	--	12740	--	13759
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
50	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24,5	126,41	1,54	3097	38	10	2988	6571
		НР - 98%; СП - 8%			124,43	--	3049	--		487	
		Футляр дм-325мм 4м									
51	1122-1401-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 325 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	2873,51	18,66	11494	75	3267	8097	21158
		НР - 99%; СП - 8%			2037,96	6,73	8152	27		1567	
52	1122-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	3217557,35	1481405,23	12870	5925	426	8700	23295
		НР - 99%; СП - 8%			1629752,40	567117,83	6519	2268		1726	
53	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	15564,00	--	78131	--	78131	--	84382
		СП - 8%			--	--	--	--		6251	

54	1122-0601-1009 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	6846973,50	1409063,82	27388	5637	21000	2644	32435
		НР - 99% СП - 8%			187843,97	479934,34	751	1920		2403	
55	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,407	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	17706,71	2149,43	17707	2149	9573	5966	25567
		НР - 99% СП - 8%			5984,59	41,47	5985	41		1894	
		Футляр дм-377мм 28м									
56	1122-1401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 377 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21,5	2920,37	20,40	62788	438	18534	43543	114837
		НР - 99% СП - 8%			2037,96	7,74	43816	166		8506	
57	1122-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0215	3482941,59	1643951,87	74883	35345	2287	50203	135093
		НР - 99% СП - 8%			1732590,00	626039,50	37251	13460		10007	
58	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,586	25322,00	--	546601	--	546601	--	590329
		СП - 8%			--	--	--	--		43728	

59	1122-0601-1010 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0215	7625489,47	1443547,67	163948	31036	128520	14809	193058
		НР - 99% от ФОТ, СП - 80%			204259,54	491498,61	4392	10567		14301	
60	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,472	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	20534,56	2492,70	20535	2493	11102	6919	29650
		НР - 99% от ФОТ, СП - 80%			6940,36	48,10	6940	48		2196	
		Канализационные колодцы (2шт)									
61	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,47	53693,77	10351,08	132624	25567	62371	55142	202788
		НР - 99% от ФОТ, СП - 80%			18091,53	4458,80	44686	11013		15021	
70	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0132	994397,00	--	13126	--	13126	--	14176
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
71	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0514	1144235,17	9861,06	58814	507	53488	5814	69798
		НР - 118%, СП - 8%			93753,83	2099,10	4819	108		5170	

72	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонные. Устройство	м3	1,1	37734,59	1780,57	41508	1958	37729	2072	47067
		НР - 91%, СП - 8%			1655,21	414,93	1821	456		3486	
73	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25559,00	--	51118	--	51118	--	55207
		СП - 8%			--	--	--	--		4089	
74	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,542	215,31	4,41	332	7	206	83	448
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	119	1		33	
		Выгреб 1шт (НВК Л-5)									
75	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,96	53693,77	10351,08	158934	30639	74744	66081	243017
		НР - 99%, СП - 8%			18091,53	4458,80	53551	13198		18001	
		Крышка утепленная 1шт (НВК Л-6)									
83	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Прим. Крышка ГОСТ 8486-86	м3	0,0038	138824,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
84	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,0225	34911,00	--	785	--	785	--	848
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

85	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,1	659,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00012	434300,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
87	261-105-0184 РСНБ РК 2022	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,001	119558,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
88	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	1730586,64	--	3461	--	2875	446	4219
		НР - 76%; СП - 8%			293139,00	--	586	--		313	
89	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3434,26	60,80	3434	61	2712	667	4429
		НР - 95%; СП - 8%			661,19	19,62	661	20		328	
90	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонные. Устройство	м3	0,55	37734,59	1780,57	20754	979	18865	1036	23533
		НР - 91%; СП - 8%			1655,21	414,93	910	228		1743	
91	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-4	т	0,0246	994397,00	--	24462	--	24462	--	26419
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	

92	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-5	т	0,00624	994397,00	--	6205	--	6205	--	6701
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
93	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-8	т	0,02004	994397,00	--	19928	--	19928	--	21522
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
94	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-1	т	0,03104	994397,00	--	30866	--	30866	--	33335
		СП - 8%			--	--	--	--		2469	
95	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08192	1144235,17	9861,06	93736	808	85248	9266	111242
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	7680	172		8240	
		Колодец-отстойник 1 шт (НВК Л-7)									
96	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,472	53693,77	10351,08	79037	15236	37170	32862	120851
		НР - 99%; СП - 8%			18091,53	4458,80	26631	6563		8952	
101	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонные. Устройство	м3	0,55	37734,59	1780,57	20754	979	18865	1036	23533
		НР - 91%; СП - 8%			1655,21	414,93	910	228		1743	
102	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-3	т	0,01206	994397,00	--	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%			--	--	--	--		959	

103	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-5	т	0,00624	994397,00	--	6205	--	6205	--	6701
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
104	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-7	т	0,01956	994397,00	--	19450	--	19450	--	21006
		СП - 8%			--	--	--	--		1556	
105	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03786	1144235,17	9861,06	43321	373	39398	4282	51411
		НР - 118% от СП - 8%			93753,83	2099,10	3550	79		3808	
106	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и приспоненные с ограждениями	т	0,0514	994397,00	--	51112	--	51112	--	55201
		СП - 8%			--	--	--	--		4089	
107	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	29030,00	--	29030	--	29030	--	31352
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	
108	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	--	181,93	3,48	--	--	--	--	--
					50,24	0,59	--	--		--	
109	1113-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	--	690,85	3,05	--	--	--	--	--
					68,52	0,78	--	--		--	

110	1113-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, последующий слой	м2	--	505,12	2,63	--	--	--	--	--
					68,28	0,59	--	--		--	
		Элемент соединительный (МС-1...МС-									
111	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-1	т	0,00194	994397,00	--	1929	--	1929	--	2083
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
112	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-2	т	0,00198	994397,00	--	1969	--	1969	--	2127
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
113	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-3	т	0,00201	994397,00	--	1999	--	1999	--	2159
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
114	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-3	т	0,00205	994397,00	--	2039	--	2039	--	2202
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
115	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00798	1144235,17	9861,06	9131	79	8304	903	10836
		НР - 115%, СП - 8%			93753,83	2099,10	748	17		803	
116	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,00798	181,93	3,48	1	--	1	--	1
					50,24	0,59	--	--		--	

117	1113-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	0,00798	690,85	3,05	6	--	5	--	7
					68,52	0,78	1	--		--	
118	1113-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, последующий слой	м2	0,00798	505,12	2,63	4	--	3	--	5
					68,28	0,59	1	--		--	
		Элемент соединительный (МС-5...МС-									
119	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-5	т	0,00156	994397,00	--	1551	--	1551	--	1675
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
120	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС-6	т	0,0016	994397,00	--	1591	--	1591	--	1718
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
121	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементыМС-7	т	0,00163	994397,00	--	1621	--	1621	--	1751
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
122	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Соединительные элементыМС-8	т	0,00167	994397,00	--	1661	--	1661	--	1794
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
123	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделиямонтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00646	1144235,17	9861,06	7392	64	6722	731	8772
		НР - 118% от СП - 8%			93753,83	2099,10	606	14		650	

124	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,00646	181,93	3,48	1	--	1	--	1
					50,24	0,59	--	--		--	
125	1113-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	0,00646	690,85	3,05	4	--	4	--	5
					68,52	0,78	--	--		--	
126	1113-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, последующий слой	м2	0,00646	505,12	2,63	3	--	3	--	4
					68,28	0,59	--	--		--	
		Детали									
127	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Части опорные каркасов одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0028	4547,62	649,64	13	2	1	7	21
		НР - 69%; СП - 8%			3521,04	2,04	10	--		2	
128	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовойиз углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0028	535338,00	--	1499	--	1499	--	1619
		СП - 8%			--	--	--	--		120	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-0,4 кВ

1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	11359,66	5031,36	90877	40251	7214	49879	152017
		НР - 80%; СП - 8%			5426,48	2367,15	43412	18937		11260	
2	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	27254,11	12254,75	327049	147057	15070	187282	555478
		НР - 80%; СП - 8%			13743,54	5765,02	164922	69180		41147	
3	1133-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	27	42173,18	20169,05	1138676	544564	33908	653126	1935146
		НР - 50%; СП - 8%			20748,31	9489,00	560204	256203		143344	
4	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	47	81833,00	--	3846151	--	3846151	--	4153843
		СП - 8%			--	--	--	--		307692	
		РАЗДЕЛ 2.Строительство КТП									
		Блочно-модульные трансформаторные подстанции									

15	243-701-0917 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х25-0,6/1,0	км	0,673	774780,00	--	521427	--	521427	--	563141
		СП - 8%			--	--	--	--		41714	
17	214-207-0105 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,27	456830,00	--	123344	--	123344	--	133212
		СП - 8%			--	--	--	--		9868	
18	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	400	752,97	23,67	301188	9468	167776	91200	423780
		НР - 72%; СП - 8%			309,86	6,80	123944	2720		31392	
		РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛ-10 кВ									
20	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	11359,66	5031,36	22719	10062	1804	12470	38004
		НР - 80%; СП - 8%			5426,48	2367,15	10853	4734		2815	
21	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	27254,11	12254,75	163525	73528	7536	93641	277739

		НР - 80%; СП - 8%			13743,54	5765,02	82461	34590		20573	
22	1133-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	42173,18	20169,05	126520	60507	3768	72570	215017
		НР - 80%; СП - 8%			20748,31	9489,00	62245	28467		15927	
23	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	11	75575,00	--	831325	--	831325	--	897831
		СП - 8%			--	--	--	--		66506	
24	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,58	248283,82	140973,78	144005	81765	2767	69072	230123
		НР - 80%; СП - 8%			102539,30	46322,83	59473	26867		17046	
25	243-701-0502 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,58	320786,00	--	186056	--	186056	--	200940
		СП - 8%			--	--	--	--		14884	
26	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	64043,43	25974,79	384261	155849	84396	154020	581343
		НР - 72%; СП - 8%			24002,64	11650,04	144016	69900		43062	
27	261-101-0375 РСНБ РК 2022	Ограничители захваток железобетонные СТ РК 937-92	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--

					--	--	--	--		--	
28	252-207-0525 РСНБ РК 2022	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	16812,00	--	100872	--	100872	--	108942
		СП - 8%			--	--	--	--		8070	
29	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	2	89945,91	24404,60	179892	48809	23071	91657	293273
		НР - 72%; СП - 8%			54005,94	9644,89	108012	19290		21724	
30	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	10407,00	256,47	20814	513	4299	11664	35076
		НР - 72%; СП - 8%			8000,88	98,82	16002	198		2598	
31	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	122243,00	--	244486	--		--	244486
					--	--	--	--	244486	--	
				Стальные конструкции							
32	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ1	т	0,0054	1012960,00	--	5470	--	5470	--	5908
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
33	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	11	33,00	--	363	--	363	--	392
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
34	252-206-0504 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1025,00	--	6150	--	6150	--	6642
		СП - 8%			--	--	--	--		492	

35	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА1	т	0,0276	1012960,00	--	27958	--	27958	--	30195
		СП - 8%			--	--	--	--		2237	
36	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА2	т	0,004	1012960,00	--	4052	--	4052	--	4376
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
37	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Вал привода РА3	т	0,072	1012960,00	--	72933	--	72933	--	78768
		СП - 8%			--	--	--	--		5835	
38	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Вал привода РА5а	т	0,00152	1012960,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
39	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА5	т	0,004	1012960,00	--	4052	--	4052	--	4376
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
40	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Хомут Х7	т	0,0042	1012960,00	--	4254	--	4254	--	4594
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
41	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Хомут Х8	т	0,0016	1012960,00	--	1621	--	1621	--	1751
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
42	214-207-0103 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП21	т	0,0115	455774,00	--	5241	--	5241	--	5660
		СП - 8%			--	--	--	--		419	

43	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	1	6228,93	1950,68	6229	1951	123	3553	10565
		НР - 72% СП - 8%			4155,20	780,11	4155	780		783	
44	515-301-0402 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный ШР-11-73504-54УЗ, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	553040,00	--	553040	--		--	553040
					--	--	--	--	553040	--	
45	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1958,36	113,59	1958	114	36	1336	3558
		НР - 72% СП - 8%			1807,51	48,58	1808	49		264	
46	247-301-0223 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА3У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	21210,00	--	21210	--	21210	--	22907
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
47	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,20	171,27	7179	172	3068	2871	10854
		НР - 72% СП - 8%			3938,96	48,58	3939	49		804	

48	247-204-1833 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8883,00	--	8883	--	8883	--	9594
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
49	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	91	479,29	198,37	43615	18052	5541	19190	67829
		НР - 72% СП - 8%			220,02	72,87	20022	6631		5024	
50	243-113-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,09282	1363682,00	--	126577	--	126577	--	136703
		СП - 8%			--	--	--	--		10126	
51	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	148	479,29	198,37	70935	29359	9013	31210	110316
		НР - 72% СП - 8%			220,02	72,87	32563	10785		8171	
52	243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,148	524033,00	--	77557	--	77557	--	83762
		СП - 8%			--	--	--	--		6205	
53	1308-0201-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	4	22306,34	--	89225	--	1215	63367	164799
		НР - 72% СП - 8%			22002,42	--	88010	--		12207	

54	243-903-7301 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпиг-HF-в-16/25	шт.	4	11860,00	--	47440	--	47440	--	51235
		СП - 8%			--	--	--	--		3795	
55	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	70	808,92	424,45	56624	29712	10110	21215	84066
		НР - 72%; СП - 8%			240,03	180,90	16802	12663		6227	
56	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	303475,00	--	21668	--	21668	--	23401
		СП - 8%			--	--	--	--		1733	
		Установка опор освещения									
57	1308-0205-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	7	8894,84	2464,31	62264	17250	24012	21035	89963
		НР - 72%; СП - 8%			3000,29	1173,27	21002	8213		6664	
58	261-303-0108 РСНБ РК 2022	Светильники тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	7	28500,00	--	199500	--	199500	--	215460
		СП - 8%			--	--	--	--		15960	
59	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	7	435,00	--	3045	--	3045	--	3289
		СП - 8%			--	--	--	--		244	

60	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	7	4316,21	1249,39	30213	8746	1688	19195	53360
		НР - 72%; СП - 8%			2825,54	982,94	19779	6881		3953	
61	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	7	13919,40	9313,61	97436	65195	--	48995	158145
		НР - 80%; СП - 8%			4605,79	4143,30	32241	29003		11714	
62	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Опоры стальные	т	0,3444	979936,00	--	337490	--	337490	--	364489
		СП - 8%			--	--	--	--		26999	
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заливка фундаментов опор СТ-8 бетоном В15	м3	2,1	41361,97	1651,33	86860	3468	79344	4389	98549
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	4048	776		7300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1 2,142	34805,00				74552		
		Земляные работы									
64	1101-0101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	25,74	818,74	776,34	21074	19983	--	7297	30641

		НР - 72%; СП - 8%			42,40	351,34	1091	9043		2270	
65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,96	2536,38	--	7508	--	--	5406	13947
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	7508	--		1033	
66	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	148	333,54	213,53	49364	31603	--	23424	78610
		НР - 72%; СП - 8%			120,01	99,81	17761	14772		5822	
67	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,58	1205,26	--	10341	--	--	7446	19210
		НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	10341	--		1423	
68	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,58	9048,00	--	77632	--	77632	--	83843
		СП - 8%			--	--	--	--		6211	
69	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	148	316,52	196,51	46845	29084	--	21744	74077
		НР - 72%; СП - 8%			120,01	84,04	17761	12438		5488	
70	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,572	59834,00	--	34225	--	34225	--	36963
		СП - 8%			--	--	--	--		2738	

71	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	176	7,97	0,86	1403	151	--	952	2543
		НР - 72%; СП - 8%			7,11	0,40	1251	70		188	
72	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	176	635,00	--	111760	--	111760	--	120701
		СП - 8%			--	--	--	--		8941	
73	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную обычным грунтом. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,55	1205,26	--	13921	--	--	10023	25859
		НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	13921	--		1915	
74	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	70	532,61	44,18	37283	3093	4583	22125	64160
		НР - 72%; СП - 8%			422,96	16,03	29607	1122		4752	
75	1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром 80 мм. Прокладка по основанию пола	м	144	362,83	25,23	52248	3633	3995	33235	92322
		НР - 72%; СП - 8%			309,86	10,69	44620	1539		6839	
76	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	70	122,00	--	8540	--	8540	--	9223
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
77	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые 80мм	м	144	680,00	--	97920	--	97920	--	105754

	СП - 8%			--	--	--	--	7834

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**88 288 941**
в.ч. Стоимость оборудования,всего	**928 341**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**1 310 409**
Всего затрат	**89 599 350**
Дополнительные затраты на строительство:	
время(1,35%)	**1 197 059**
Всего затрат	**90 796 409**
Непредвидленные работы и затраты (2%)	**1 797 361**
Всего затрат	**92 593 770**
скидка 5%	**4 629 688**
ИТОГО со скидкой	**87 964 080,65**
НДС 12%	**10 555 689,88**
Итого к оплате	**98 519 770,53**

Заказчик
ГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района» БИН 120140003399

И.О Руководителя
_____Кожабергенов Д.Д_

Подрядчик :

ТОО "АЛАУ"
БИН 980540002859

Директор
_____Найзабеков Г.И

Технадзор:

ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499

Эксперт
_____Слоновский Е.О

Авторский надзор:

ТОО "Architectural Design Company"
БИН 070440011656

Инженер
_____Нуралиев Е.А