ҚОРҒАЛЖЫН АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ» ММ
КІРІС № 50
«29» 09 2016 ж.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 13 декабря 2017 года № 867

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

"29" сентября 2016 года

Собственник объекта **Нурмаганбетова Багдат Зейнулайевна, Акмолинская обл. Коргалжынский район, Кенбидаикский сельский округ село Кенбидаик, ул. Ракымжанова,дом 34**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес места проживания)

и подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом)

ТОО «Абсолют Строй Инвест», директор ЗакарияновЕркенМаханович.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, осуществлявшего строительство)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования

Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресусело Кенбидаиык, ул.К.Ракымжанов 34

(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

и/или с привлеченной им подрядной организацией

ТОО «Абсолют Строй Инвест», директор ЗакарияновЕркенМаханович.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии),должность лица)

2. Выполнены:

"Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м- 11м3

"при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м+перемещение 40 м – 11м3

"Разработка грунта 2 группы вручную – 198м3

"Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы" – 11м3

"Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы"- 168,3м3

"Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1"- 11т

"Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками"168,3м3

"Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м"-11м3

"при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 40 м" 11м3

"Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65 мм 0,11км

"Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм /Dн 63 мм/" 111,1м

ҚОРҒАЛЖЫН АУДАНЫ
"КЕНБИДАЙЫҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
ӘКІМІНІН АППАРАТЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«25» 09 2021 ж.
Кіріс № 466

"Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм" 0,11км
"Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов" 1шт
"Полиэтиленовые отводы d63 мм на 45 град./SDR 11/" 1шт
"Прочие работы в колодцах"
"Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2"1отверст.
"Заделка отверстий в бетонных стенах" 0,01м3
"Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм" 1шт
"Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм" 1шт
"Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 Dy 50 мм"2компл
"Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев" 3шт
"Адаптер (втулка) d63 мм SDR 11" 1шт
"Опорный фланец ПП/Сталь d63DN50 мм" 2шт
"Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм"1шт
"Кран шаровой ""Perfecta"" с внутренней резьбой и одной разборной муфтой, угловой, ручка типа ""бабочка"" Dy15 мм" 1шт
"Установка счетчиков /водомеров/ диам.15 мм и 32 мм" 1счетчик
"Счетчик-водомер ETK ""ZENNER"" диам. 15 мм со штуцерами" 1шт
"Установка фильтров сетчатых и муфт угловых" 0,000139т
"Фильтр сетчатый ""SETACCIO"" с внутренней резьбой /F-F/, Dy15 мм" 1шт
"Муфта /разборное соединение/ угловая с наружной и внутренней резьбой Dy15 мм"1шт
"Установка стальных резьб Ду=15 мм (267 шт) ,Ду=32 мм (2шт), сгонов с контрогайкой и муфтой" 0,000134т
"Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм" 2шт
"Врезка в стальную трубу резьбы диам. 15 мм" 1врезка
"Резьба стальная короткая Ду15 мм" 1шт
(виды работ)

3. Строительство объекта произведено на основании:
Решения акима сельского округа Кенбидайк
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования осуществлялось по эскизу (эскизному проекту)/техническому проекту, разработанному
ТОО «PRO-Эксперт -Group», директор М.Багизов
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, разработавшего эскиз (эскизный проект)/технический проект)

Эскиз (эскизный проект) согласован
_____
_____.
(наименование организации, выдавший письмо-согласование, № и дата)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ _____ (месяц и год)
окончание работ _____. (месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет технические характеристики согласно приложению _____ к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды

_____

_____.

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно- планировочному заданию, согласованному эскизу (эскизному проекту)/ техническому проекту собственник решил

ПРИНЯТЬ в эксплуатацию: Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресу село Кенбидаиык, ул. К.Ракымжанов 34

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, эскизу (эскизному проекту)/техническому проекту подтверждаю.

Собственник объекта **Нурмаганбетова Багдат Зейнулайевна, Акмолинская обл. Коргалжынский район, Кенбидаикский сельский округ село Кенбидаик, ул. Ракымжанова,дом 34** _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес места проживания, подпись, дата)

Подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом)

ТОО «Абсолют Строй Инвест», директор ЗакарияновЕркенМаханович

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата, печать (при наличии)

Проектная организация (в случае реконструкции (перепланировки, переоборудования) здания и сооружений (отдельных частей, помещений), не связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования)

ТОО «PRO Эксперт -Group», директор М.Багизов

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата, печать)

Технический надзор

ТОО «Кокшетау-2015»;_____

Директор СабдинЕркешКалимжанович _____

10. Общая стоимость строительства объекта, принимаемого в эксплуатацию **772 153 тысяч тенге** (определяется собственником самостоятельно).