Заказчик: Нурмаганбетова Багдат Зейнулайевна
Подрядчик: ТОО "СК"Алатауинжстрой" ТОО "СК"Алатауинжстрой" БИН 960340001929
Наименование строительства : Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресу село Кенбидаиык, ул. К.Ракымжанов 34

Форма 3-КС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года.

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		Договор № 4	18.09.2016						
		специфика							

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	772 153,00									
в том числе за отчетный месяц		772 153,00							82 731,00	772 153,00
Итого к оплате:										

Заказчик :
Нурмаганбетова Багдат Зейнулайевна

Подрядчик:
ТОО "СК"Алатауинжстрой"
Закарьянов Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
Сабдин Ф.К.

Заказчик **Нурмаганбетова Багдат Зейнулайевна**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Абсолют Строй Инвест" БИН 080140014433**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресу село Кенбидаиык, ул. К.Ракымжанов 34**

наименование, адрес

Договор подряда номер **№4**
дата **от 18.09.2016**

А К Т № 1
о приемке выполненных работ
за сентябрь 2016 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	11	9,85	9,85	108	108	29	–	–
		м3		–	2,69	–	30	97	0,01	–
2	Е0101-25-9 к=4	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 40 м	11	33,12	33,12	364	364	97	–	–
		м3		–	9,06	–	100	97	0,03	–
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	198	262,72	–	52018	–	58780	1,85	366
		м3		262,72	–	52018	–	113	–	–
4	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	11	306,20	152,52	3368	1678	3015	1,02	11
		м3		153,68	57,15	1690	629	130	0,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			168,3	134,10	–	22569	–	25503	0,97	164
		м3		134,10	–	22569	–	113	–	–
6	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			11	45,00	45,00	495	495	99	–	–
		т		–	9,00	–	99	100	0,19	2
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			168,3	21,55	4,52	3626	760	2780	0,11	18
		м3		17,03	–	2866	–	97	–	–
8	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
			11	9,85	9,85	108	108	29	–	–
		м3		–	2,69	–	30	97	0,01	–
9	Е0101-25-9 к=4	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 40 м								
			11	33,12	33,12	364	364	97	–	–
		м3		–	9,06	–	100	97	0,03	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			83022	3878			559
			Тенге			79143	986			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83022				
	Всего заработная плата -		Тенге				80130			
		Накладные расходы -	Тенге			90428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							610
		Сметная заработная плата -	Тенге				93694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			183856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							610
		Сметная заработная плата -	Тенге				93694			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
			0,11	51202,26	20326,01	5632	2236	5174	179,00	20
		км		30825,00	5353,43	3391	589	130	20,64	2
11	С130804-255	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм /Dн 63 мм/								
			111,1	150,00	–	16665	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм								
		км	0,11	8097,13	–	891	–	1149	51,50	6
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		8032,50	–	884	–	130	–	–
		шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	–
14	СПрайс-лист-53	Полиэтиленовые отводы d63 мм на 45 град./SDR 11/		69,53	58,98	70	59	130	0,23	–
		шт	1	584,17	–	584	–	–	–	–
		Прочие работы в колодцах		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2								
		отверст.	1	315,46	149,23	315	149	223	0,95	1
16	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах		166,23	56,36	166	56	100	0,28	–
		м3	0,01	24491,37	332,71	245	3	114	75,22	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	11245,50	126,00	112	1	100	0,61	–
			Тенге			24633	2614			27
						4623	705			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24633				
	Материалы -		Тенге			53				
	Всего заработная плата -		Тенге				5328			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17249				
	Местные материалы -		Тенге			94				
		Накладные расходы -	Тенге			6826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1024			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6352			
	РАЗДЕЛ 3.Трубопроводная арматура и фасонные части									
17	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
		шт	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
18	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		144,00	2,25	144	2	130	0,01	–
			1	3500,00	–	3500	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 Dy 50 мм	шт	–	–	–	–	–	–	–
			2	1360,00	–	2720	–	–	–	–
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев	компл	–	–	–	–	–	–	–
			3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
21	СПрайс-лист EATC +GF+	Адаптер (втулка) d 63 мм SDR 11	шт	69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
			1	310,57	–	311	–	–	–	–
22	СПрайс-лист EATC +GF	Опорный фланец ПП/Сталь d63DN50 мм	шт	–	–	–	–	–	–	–
			2	953,89	–	1908	–	–	–	–
23	Е0116-15-1 прим	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	–	–	–	–	–	–	–
			1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
24	СПрайс-лист "VECTOR7"	Кран шаровой "Perfecta" с внутренней резьбой и одной разборной муфтой, угловой, ручка типа "бабочка" Dy 15 мм	1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
			1	421,49	–	421	–	–	–	–
25	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.15 мм и 32 мм	шт	–	–	–	–	–	–	–
			1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	–
26	СПрайс-лист ТОО	Счетчик-водомер ETK "ZENNER" диам. 15 мм со штуцерами	1счетчик	67,50	–	68	–	128	–	–
			1	1331,02	–	1331	–	–	–	–
27	Е0122-33-5 прим	Установка фильтров сетчатых и муфт угловых	шт	–	–	–	–	–	–	–
			0,000139	121294,13	49389,75	17	7	15	312,70	–
28	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый "SETACCIO" с внутренней резьбой /F-F/, Dy 15 мм	т	62775,00	18657,00	9	3	130	91,12	–
			1	238,10	–	238	–	–	–	–
29	СПрайс-лист	Муфта /разборное соединение/ угловая с наружной и внутренней резьбой Dy 15 мм	шт	–	–	–	–	–	–	–
			1	239,58	–	240	–	–	–	–
30	Е0122-33-5 прим	Установка стальных резьб Ду=15 мм (267 шт) ,Ду=32 мм (2шт), сгонов с контрогайкой и муфтой	шт	–	–	–	–	–	–	–
			0,000134	121294,13	49389,75	16	7	14	312,70	–
31	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	т	62775,00	18657,00	8	3	130	91,12	–
			2	84,00	–	168	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0116-27-1	Врезка в стальную трубу резьбы диам. 15 мм	1	889,34	23,09	889	23	1054	4,46	4
		1врезка		814,50	9,00	815	9	128	0,04	--
33	СПрайс-лист ТОО "СнабПромАрмаура"	Резьба стальная короткая Ду 15 мм	1	18,49	--	18	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13306	761			9
			Тенге			1506	209			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13306				
	Материалы -		Тенге			184				
	Всего заработная плата -		Тенге				1715			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10855				
		Накладные расходы -	Тенге			2206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				331			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2046			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			120961	7253			595
			Тенге			85272	1901			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120961				
	Материалы -		Тенге			237				
	Всего заработная плата -		Тенге				87173			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28104				
	Местные материалы -		Тенге			94				
		Накладные расходы -	Тенге			99460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							654
		Сметная заработная плата -	Тенге				102092			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			233646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							654
		Сметная заработная плата -	Тенге				102092			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				233 646				
		Итого с временными, 2,48 %				239 112				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				243 788				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				244 692				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				246 951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах на 2016 год-100%, к = 2,737				675 904				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13 518				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				689 422				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				82 731				
		Итого с НДС				772 153				

ЗАКАЗЧИК:

Нурмаганбетова Багдат Зейнулайевна

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абсолют Строй Инвест" _____ **Закариянов Е.М.**

Технический надзор:

ТОО "Кокшетау-2015" _____ **Сабдин Е.К.**