ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района" область Жетiсу, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5Д БИН 120140003399 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ49070103KSN7002010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" Абай область, Аягозский район, с.Баршатас, БАЛГА, 40 БИН/ИИН 980540002859 БИК TSESKZKA ИИК KZ39998VTB0000679846 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Договор №9 от 14.04.2023г

Акт №2

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 28 июля 2023г

Наименование стройки:Строительство административного здания Капальского сельского округа Аксуского района Алматинской

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

РАЗДЕЛ 4. Колонны К-1 КЖ-10

38	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство**	м3	8,99	106282,37	42052,30	955479	378050	368040	268304	1321686
		НР - 91%; СП - 8%			23291,33	9505,11	209389	85451		97903	
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,94917	30087,77	1709,20	28558	1623	363	24683	57500
		НР - 91%; СП - 8%			27994,57	582,34	26572	553		4259	
		Монолитный сердечник Мс1-20шт									

42	1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	2,4	71883,64	9416,42	172521	22599	102254	48004	238167
		НР - 91%; СП - 8%			19861,63	2118,38	47668	5084		17642	
		Монолитный сердечник Мс2-4шт									
45	1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,4	71883,64	9416,42	28753	3766	17042	8001	39694
		НР - 91%; СП - 8%			19861,63	2118,38	7945	847		2940	
		Усиление дверного проема									
48	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,04308	933193,46	51058,02	40202	2200	21936	14133	58682
		НР - 84%; СП - 8%			372945,08	17618,29	16066	759		4347	
49	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04308	521841,00	--	22481	--	22481	--	24279
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	

50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00204	372974,03	1961,63	761	4	--	690	1567
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	757	2		116	
51	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001028	567060,00	--	583	--	583	--	630
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
РАЗДЕЛ 5.Монолитный ж/б сейсмопояс и деревянные элементы											
52	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8	91641,32	2747,54	733131	21981	494013	202279	1010243
		НР - 91%; СП - 8%			27142,13	643,45	217137	5148		74833	
РАЗДЕЛ 6.Монолитная фундаментная плита под ТП											
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,67	38940,49	1651,33	220793	9363	200501	11852	251256
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	10929	2095		18612	
56	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	10,57	41479,11	2531,21	438434	26755	379393	35104	511421
		НР - 91%; СП - 8%			3054,46	595,09	32286	6290		37883	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 2.Наружные стены и перегородки											
13	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	76,9	45694,72	4387,77	3513924	337420	2381775	817219	4677635

		НР - 93%; СП - 8%			10334,58	1092,35	794729	84002		346491	
14	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	56,9	44127,56	4387,77	2510858	249664	1730513	551337	3307171
		НР - 93%; СП - 8%			9326,55	1092,35	530681	62155		244976	
15	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,333333	7603,30	403,86	937740	49810	510859	361966	1403682
		НР - 93%; СП - 8%			3057,33	98,43	377071	12140		103976	
					РАЗДЕЛ 4.Полы						
					Тип 1						
37	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,6	2319,58	114,16	33866	1667	17671	13903	51591
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	14528	263		3822	
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,6	1204,78	35,52	17590	519	9649	7263	26841
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	7422	305		1988	
40	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14,6	709,25	24,28	10355	354	9634	534	11760
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	367	201		871	

41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,043508	23076,30	2074,96	1004	91	1	866	2020
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	912	40		150	
42	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,043508	567060,00	--	24672	--	24672	--	26646
		СП - 8%			--	--	--	--		1974	
				Тип 2							
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	135,2	709,25	24,28	95891	3283	89210	4947	108905
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	3398	1866		8067	
53	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,402896	23076,30	2074,96	9297	836	17	8020	18702
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	8444	368		1385	
				Тип 3							
59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,4869	46196,64	11,48	22493	6	19802	2524	27019
		НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	2685	--		2001	
60	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16,23	1059,78	57,71	17200	937	7174	8664	27933
		НР - 94%; СП - 8%			560,03	7,86	9089	128		2069	

61	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,23	2410,30	114,16	39119	1853	21116	15456	58941
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	16150	292		4366	
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,23	1204,78	35,52	19554	577	10727	8074	29838
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	8250	339		2210	
63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	16,23	709,25	24,28	11511	394	10709	594	13073
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	408	224		968	
64	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0483654	23076,30	2074,96	1116	100	2	963	2245
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	1014	44		166	
65	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0483654	567060,00	--	27426	--	27426	--	29620
		СП - 8%			--	--	--	--		2194	
				Тип 4							
68	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	25,75	650,02	44,14	16738	1137	12820	3032	21352
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	2781	445		1582	

70	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,7725	46196,64	11,48	35687	9	31417	4005	42867
		НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	4261	--		3175	
71	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,75	1059,78	57,71	27289	1486	11382	13746	44318
		НР - 94%; СП - 8%			560,03	7,86	14421	202		3283	
72	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	25,75	2410,30	114,16	62065	2939	33503	24521	93513
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	25623	463		6927	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,75	1204,78	35,52	31023	914	17019	12810	47339
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	13090	537		3507	
74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	0,67	709,25	24,28	472	16			472
		НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	168	9			
75	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,076735	23076,30	2074,96	1771	159	4	1527	3562
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	1608	70		264	

76	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,076735	567060,00 --	-- --	43513 --	-- --	43513	-- 3481	46994

РАЗДЕЛ 6.Кровля

102	1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляциис вязующем П 100-110	270,68	793,81 254,65	10,90 5,09	214868 68929	2951 1378	142988	53432 21465	289765
108	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	7,49	207596,32 36500,98	1150,80 446,53	1554896 273392	8620 3345	1272884	249063 144317	1948276
109	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	7,49	200568,92 37057,50	1632,47 733,67	1502261 277561	12227 5495	1212473	254750 140561	1897572
110	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 *СП - 8%*	м3	0,81	144859,00 --	-- --	117336 --	-- --	117336	-- 9387	126723

111	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14,98	11842,70	87,19	177404	1306	155768	18823	211925
		НР - 90%; СП - 8%			1357,11	39,01	20330	584		15698	
112	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,0839	186234,57	1963,87	15625	165	13238	2065	19106
		НР - 90%; СП - 8%			26487,65	864,72	2222	73		1415	
114	224-101-0404 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	274,7402	5422,00	--	1489641	--	1489641	--	1608812
		СП - 8%			--	--	--	--		119171	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ТИП-1

2	261-101-0108 РСНБ РК 2022	Балласт песчаный	м3	96,9412	4976,00	--	482379	--	482379	--	520969
		СП - 8%			--	--	--	--		38590	
13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.30.15	м3	3,96	74795,00	--	296188	--	296188	--	319883
		СП - 8%			--	--	--	--		23695	

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ТИП-2

15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	133,651	9125,00	--	1219565	--	1219565	--	1317130
		СП - 8%			--	--	--	--		97565	

20	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	4,32	74795,00 --	--	323114 --	--	323114 --	-- 25849	348963
РАЗДЕЛ 6. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
36	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 /Погрузка грунта растительного слоя для вывоза с участка/ при автомобильных перевозках	2742,68	258,91 11,05	246,69 63,77	710107 30307	676592 174901	3208	147748 68622	926477
37	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 /Погрузка грунта растительного слоя для вывоза с участка/ при автомобильных перевозках	2798,7	258,91 11,05	246,69 63,77	724611 30926	690411 178473	3274	150766 70023	945400

38	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4198,05	55,00	--	230893	--		--	249364
		СП - 8%			--	--	--	--		18471	
39	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1478,3	150,66	150,66	222721	222721	--	47882	292245
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,98	--	66494		21642	
40	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1478,3	9,98	9,98	14753	14754	--	3548	19764
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,34	--	4938		1464	
41	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /грунт выемки, в т.ч. перемещение на участки насыпи/	м3 грунта	2798,7	77,94	77,94	218131	218131	--	47242	286615
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,44	--	65602		21242	

42	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 /Погрузка грунта растительного слоя для вывоза с участка/ при автомобильных перевозках	2798,7	258,91	246,69	724611	690411	3274	150766	945400
		НР - 72%; СП - 8%			11,05	63,77	30926	178473		70023	
43	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4198,05	55,00	--	230893	--		--	249364
		СП - 8%			--	--	--	--		18471	
44	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2798,7	41,01	35,88	114775	100417	1092	31066	157511
		НР - 72%; СП - 8%			4,74	10,67	13266	29862		11671	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

		Канализационные колодцы (2шт)									
62	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40187,00	--	40187	--	40187	--	43402
		СП - 8%			--	--	--	--		3215	

63	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	21193,00 --	--	21193 --	--	21193 --	-- 1695	22888
64	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	39877,00 --	--	39877 --	--	39877 --	-- 3190	43067
65	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 *СП - 8%*	шт.	1	18507,00 --	--	18507 --	--	18507 --	-- 1481	19988
66	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	1	13374,00 --	--	13374 --	--	13374 --	-- 1070	14444
67	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	1	17574,00 --	--	17574 --	--	17574 --	-- 1406	18980
68	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	3582,00 --	--	7164 --	--	7164 --	-- 573	7737

69	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7696,00	--	15392	--	15392	--	16623
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
		Выгреб 1шт (НВК Л-5)									
76	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3582,00	--	3582	--	3582	--	3869
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
77	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7696,00	--	15392	--	15392	--	16623
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
78	225-101-0615 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	84118,00	--	84118	--	84118	--	90847
		СП - 8%			--	--	--	--		6729	
79	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	48560,00	--	145680	--	145680	--	157334
		СП - 8%			--	--	--	--		11654	

80	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	78598,00	--	78598	--	78598	--	84886
		СП - 8%			--	--	--	--		6288	
81	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
82	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	19	785,00	--	14915	--	14915	--	16108
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
		Колодец-отстойник 1 шт (НВК Л-7)									
97	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40187,00	--	40187	--	40187	--	43402
		СП - 8%			--	--	--	--		3215	
98	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	31090,00	--	62180	--	62180	--	67154
		СП - 8%			--	--	--	--		4974	
99	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39877,00	--	39877	--	39877	--	43067

		СП - 8%			--	--	--	--		3190	
100	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**3582,00**	--	**3582**	--	**3582**	--	**3869**
		СП - 8%			--	--	--	--		287	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**27 062 320**
в.ч. Стоимость оборудования,всего	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**405 935**
Всего затрат	**27 468 255**
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(1,35%)	**370 821**
Всего затрат	**27 839 076**
Непредвидленные работы и затраты (2%)	**556 782**
Всего затрат	**28 395 858**
скидка 5%	**1 419 793**
ИТОГО со скидкой	**26 976 065**
НДС 12%	**3 237 128**
Итого к оплате	**30 213 193**

Заказчик
ГУ«Отдел строительства, архитектуры и
Руководитель _____ Мырзеков Н.К

Подрядчик :
ТОО "АЛАУ"
Директор _____ Найзабеков Г.И

Технадзор:
БИН ТОО "Акбозат LTD"
Эксперт _____ Слоновский Е.О

Авторский надзор:
ТОО "Architectural Design
Инженер _____ Нуралиев Е.А