Форма № КС - 3
ПРИКАЗ МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК от 19.03.2015 №229

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №44 от 14.06.2022 года, Доп.согл.№1 от 23.06.2022 года, №44 от 10.11.2022 года, №3 от 21.04.2023 года, №4 от 11.05.2023 года.
Наименвоание объекта:Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области

СПРАВКА
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 44	**14 06 22**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области	**50 002 977,94**	**44 645 516,02**					**5 357 461,92**	**50 002 977,94**
Итого к оплате за текущий месяц	**50 002 977,94**	тенге						

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Темирбаев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

_____ **Бурамбаева И.Н.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Досов Р.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240006908, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, 38**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра, 21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44 от 14.06.2022 года, Доп.согл.№1 от 23.06.2022 года, №44 от 10.11.2022 года, №3 от 21.04.2023 года, №4 от 11.05.2023 года.**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 монтаж трубопроводов** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтажные работы										
1	5	С1241-102-0162	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	170,69	3935		671665		671665	53733	725398	Казахстан
2	6	С1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	748,41	4928		3688164		3688164	295053	3983217	Казахстан
3	7	С1241-102-0219	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	472,68	8188		3870304		3870304	309624	4179928	Казахстан
4	8	С1241-102-0229	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	700,94	15326		10742606		10742606	859409	11602015	Казахстан
5	9	Е11-260101-0301 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	40,3762552	54242,28 25313,4	1190,45 542,79	2190100 1022060	48066 21916	1119974	793422 238682	3222204	
6	10	С1234-304-3004	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м, армированная сеткой**	рулон	158	4949		781942		781942	62555	844497	
7	11	С1234-202-0205	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100**	м3	41,6682954	15133		630566		630566	50445	681011	Казахстан
8	12	Е11-220601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,169	669840,85 167620	20212,53 102,69	113203 28328	3416 17	81459	28062 11301	152566	
9	13	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,741	868596,98 169065	20988,15 146,7	643630 125277	15553 109	502801	124132 61421	829183	
10	14	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,468	1287966,26 193256	108907,76 21165,38	602768 90444	50968 9905	461356	99346 56169	758283	
11	15	Е11-220601-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,694	1693329,06 213150	124957,61 23753,93	1175170 147926	86720 16485	940524	162767 107035	1444972	
12	16	С1241-112-0140	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм**	шт.	4	1155		4620		4620	370	4990	Казахстан
13	17	С1241-112-0147	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	32	1642		52544		52544	4204	56748	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	18	С1241-112-0212	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм**	шт.	18	3974		71532		71532	5723	77255	Казахстан
15	19	С1241-112-0226	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм**	шт.	24	11695		280680		280680	22454	303134	Казахстан
16	64	С1241-405-0306	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	шт.	3	32119		96357		96357	7709	104066	Казахстан
17	65	С1241-405-0307	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	шт.	6	34096		204576		204576	16366	220942	
18	66	С1241-405-0309	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	шт.	1	56183		56183		56183	4495	60678	Казахстан
19	67	С1241-405-0310	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	шт.	1	79873		79873		79873	6390	86263	Казахстан
20	68	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду80, марка КЗС 89/180	шт.	6	7659,34		45956		45956	3676	49632	
21	69	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду100, марка КЗС 108/200	шт.	12	8272,07		99265		99265	7941	107206	
22	70	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду150, марка КЗС 159/250	шт.	2	12514,09		25028		25028	2002	27030	
23	71	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду200, марка КЗС 219/315	шт.	2	17089,07		34178		34178	2734	36912	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									29558130	
			Раздел: 2. Демонтажные работы										
24	141	Е12-160101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	156	814,82 464,18	121,58 49,47	127112 72412	18966 7717	35733	57693 14784	199589	
25	142	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,072	641753,53 359805	277724,25 81069,17	46206 25906	19996 5837	304	31426 6211	83843	
26	143	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,089	665112,38 378486	281662,85 82007,05	59195 33685	25068 7299	442	40574 7982	107751	
27	144	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,669	747949,28 432354	306407,47 84747,16	500378 289245	204987 56696	6147	342481 67429	910288	
28	145	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,432	1029463,81 561522	454424,11 123299,34	444728 242578	196311 53265	5840	292884 59009	796621	
29	146	Е11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,463	1152972,13 620724	515562,23 140019,88	533826 287395	238705 64829	7726	348702 70602	953130	
30	147	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж		62,4	4325,86	1476,33	269934	92123	6756	244242	555310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 сборных конструкций										
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы			**2741,26**	**575,81**	**171054**	**35930**		**41134**		
												3606532	
			ИТОГО:					**28142289**	**1000879**	**24605101**	**2565731**	**33164662**	
			В том числе :					**2536310**	**280005**		**2456642**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**344913**		**0**			
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**3,24 %**		**1085710**				**33509578**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**691906**				**34595288**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												35287194	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514										
			Понижкоэфф. Согласно договора К-0,95010021398821									**37053367**	
			НДС			**12 %**		**4224529,48**				**35204412,36**	
			Итого с НДС										
												39428941,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдыбаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "СпецСтрой Согласование"

Принял (Заказчик)

ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Темирбаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Досов Р.И.

Бурамбаева Ш.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись, роспись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240006908, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, 38**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра, 21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44 от 14.06.2022 года, Доп.согл.№1 от 23.06.2022 года, №44 от 10.11.2022 года, №3 от 21.04.2023 года, №4 от 11.05.2023 года.**

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 монтаж трубопроводов** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	С1225-202-1104	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	12,66	81996		1038069		1038069	83046	1121115	**Казахстан**
2	10	С1225-203-0103	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	168,45	42726		7197195		7197195	575776	7772971	**Казахстан**
			ИТОГО:					8235264	0	8235264			
								0	0		658822		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		92498					
			Итого с временными									8986584	
			Зимние удорожания			3,24 %		291165					
			Итого с зимними удорожаниями									9277749	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		185555					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9463304	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									9936956	
			Пониж.коэфф. Согласно договора К-0,95010021398821									9441103,66	
			НДС			12 %		1132932,44					
			Итого с НДС									10574036,10	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдыбаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "СпецСтрой Согласование"

Принял (Заказчик)

ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Темирбаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Досов Р.И.

Бурамбаева И.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240006908, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, 38

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра, 21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №44 от 14.06.2022 года, Доп.согл.№1 от 23.06.2022 года, №44 от 10.11.2022 года, №3 от 21.04.2023 года, №4 от 11.05.2023 года.

Акт выполненных работ №10

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 монтаж трубопроводов работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтажные работы										
1	1	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,169	1113061,76	469438,08	188107	79335	2166	128408	341836	
						630810	136678,41	106607	23099		25321		
2	2	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,741	1253725,32	510679,12	929010	378413	16640	632234	1686144	
						720590	141245,26	533957	104663		124900		
3	3	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,468	1729440,54	757373,52	809378	354450	16940	528819	1445253	
						935870	205498,9	437987	96173		107056		
4	4	Е11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,694	1944644,39	859270,38	1349583	596333	35279	871128	2398368	
						1034540	233366,46	717971	161956		177657		
5	5	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	170,69	3935		671665		671665		725398	Казахстан
											53733		
6	6	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	748,41	4928		3688164		3688164		3983217	Казахстан
											295053		
7	7	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	472,68	8188		3870304		3870304		4179928	Казахстан
											309624		
8	8	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	700,94	15326		10742606		10742606		11602015	Казахстан
											859409		
9	9	Е11-260101-0301 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	40,3762552	54242,28	1190,45	2190100	48066	1119974	793422	3222204	
						25313,4	542,79	1022060	21916		238682		
10	10	С1234-304-3004	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м, армированная сеткой	рулон	158	4949		781942		781942		844497	
											62555		
11	11	С1234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	м3	41,6682954	15133		630566		630566		681011	Казахстан
											50445		
12	12	Е11-220601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,169	669840,85	20212,53	113203	3416	81459	28062	152566	
						167620	102,69	28328	17		11301		
13	13	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,741	868596,98	20988,15	643630	15553	502801	124132	829183	
						169065	146,7	125277	109		61421		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,468	1287966,26	108907,76	602768	50968	461356	99346	758283	
						193256	21165,38	90444	9905		56169		
15	15	Е11-220601-0106 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,694	1693329,06	124957,61	1175170	86720	940524	162767	1444972	
						213150	23753,93	147926	16485		107035		
16	16	С1241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1155		4620		4620		4990	Казахстан
											370		
17	17	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	32	1642		52544		52544		56748	Казахстан
											4204		
18	18	С1241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	18	3974		71532		71532		77255	Казахстан
											5723		
19	19	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	24	11695		280680		280680		303134	Казахстан
											22454		
20	20	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,215	14712,88	7765,54	32589	17201	922	24678	61848	
						6531,29	2910,39	14467	6447		4581		
21	21	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,215	39307		87065		87065		94030	Казахстан
											6965		
22	22	С 1200-000-0000	Манжета стенового ввода, диаметром 180, марка МСВ-180	шт.	6	4448,17		26689		26689		28824	
											2135		
23	23	С 1200-000-0000	Манжета стенового ввода, диаметром 200, марка МСВ-200	шт.	12	4633,45		55601		55601		60049	
											4448		
24	24	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,7	32972,48	11324,37	319833	109846	28641	224493	587872	
						18695,41	4681,95	181345	45415		43546		
25	25	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,6	6049		9678		9678		10452	Казахстан
											774		
26	26	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	10378		103780		103780		112082	Казахстан
											8302		
27	27	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10	6862		68620		68620		74110	Казахстан
											5490		
28	28	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	10	14450		144500		144500		156060	Казахстан
											11560		
29	29	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	30	16786		503580		503580		543866	Казахстан
											40286		
30	30	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,8	39307		31446		31446		33962	Казахстан
											2516		
31	31	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	10	5144		51440		51440		55555	Казахстан
											4115		
32	32	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6	20649		74336		74336		80283	Казахстан
											5947		
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	209,124	906,48	20,1	189567	4204	121300	60148	269692	
						306,34	2,93	64063	613		19977		
34	34	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2205,91	93,27	13235	560	1756	11072	26252	
						1820	44,01	10920	264		1945		
35	35	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		12	1182,89	69,84	14195	838	735	12495	28825	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фланец		1051,8	0	12622	0		2135		
36	36	С1242-304-0705	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	10	24619		246190		246190		265885	
37	37	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	2590		51800		51800	19695	55944	
38	38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,42	23290,93	1132,94	56364	2742	50264	4144	64806	
						1387,8	265,97	3358	644		3642		
39	39	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	76,2	30468,05	1194,98	2321665	91057	1772097	437607	2980014	
						6017,2	293,65	458511	22376		220742		
40	40	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	1,127299	108131,45	5091,06	121896	5739	2504	80052	218104	
						100818,8	2097,95	113653	2365		16156		
41	41	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,292844	424901		124430		124430		134384	Казахстан
42	42	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,834455	464522		387623		387623	9954	418633	Казахстан
43	43	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	18,3333333	1630,51	3,18	29893	58	26146	31010	36611	
						201,17	1,15	3688	21		4006		
44	44	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	22,34	86,45	3,29	1931	73	1023	2712	2717	
						37,37	0,59	835	13		585		
45	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13208	16622,7	1511,34	2196	200	4	201	4415	
						15080	658,1	1992	87		1892		
46	46	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08448	346394		29263		29263	327	31604	Казахстан
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0476	349485		16635		16635	2341	17966	
48	48	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5	5229,82	14,63	26149	73	20108	1331	34191	
						1193,62	3,96	5968	20		5509		
49	49	Е11-120101-1001	Фартук. Устройство	м2 покрытия	0,866	1220,85	14,63	1057	12	11	2533	2172	
						1193,62	3,96	1034	3		954		
50	50	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0203943	467311		9530		9530	161	10292	Казахстан
51	51	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009588	647579		621		621	762	671	Казахстан
52	52	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	1,73	86,45	3,29	150	6	79	50	211	
						37,37	0,59	65	1		45		
53	53	С1241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	3	1155		3465		3465	16	3742	Казахстан
54	54	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	1642		9852		9852	277	10640	Казахстан
55	55	С1241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3974		3974		3974	788	4292	Казахстан
56	56	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1	11695		11695		11695	318	12631	Казахстан
											936		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	5	3191,85	0	15959	0	3827	11889	30076	
						2426,4	0	12132	0		2228		
58	58	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03554	83153,15	7324,77	2955	261	296	2894	6317	
						67508,7	1511,01	2399	54		468		
59	59	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00736	464522		3419		3419		3693	Казахстан
											274		
60	60	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00198	376300		745		745		805	Казахстан
											60		
61	61	С1241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 132х4,5 мм	м	1,2	6636		7963		7963		8600	
											637		
62	62	С1241-102-0224	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,3	9563		2869		2869		3099	Казахстан
											230		
63	63	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,023	1072050,26	462873,75	24657	10646	219	16731	44699	
						599675	135115,29	13793	3108		3311		
64	64	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,063	1112556,48	469438,08	70091	29575	775	47868	127396	
						630810	136678,41	39741	8611		9437		
65	65	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,083	1253075,68	510679,12	104005	42386	1810	70817	188808	
						720590	141245,26	59809	11723		13986		
66	66	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,024	1727744,26	757373,52	41466	18177	828	27119	74072	
						935870	205498,9	22461	4932		5487		
67	67	Е11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,032	1941215,74	859270,38	62119	27497	1517	40167	110469	
						1034540	233366,46	33105	7468		8183		
68	68	С1241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	21,21	1870		39663		39663		42836	Казахстан
											3173		
69	69	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,02	1891		3820		3820		4126	Казахстан
											306		
70	70	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	63,63	3935		250384		250384		270415	Казахстан
											20031		
71	71	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	83,83	4928		413114		413114		446163	Казахстан
											33049		
72	72	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	24,24	8188		198477		198477		214355	Казахстан
											15878		
73	73	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	32,32	15326		495336		495336		534963	Казахстан
											39627		
74	74	Е11-260101-0301 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,069888	55961,33	1190,45	115834	2465	60974	40675	169030	
						25313,4	542,79	52396	1124		12521		
75	75	С1234-302-0108	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 70°С, толщиной 40 мм	м2	2,069888	11294		23377		23377		25247	
											1870		
76	76	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	69194		968716		968716		1046213	
											77497		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	136885		273770		273770	21902	295672	
78	78	С1242-203-0205	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	24	45718		1097232		1097232	87779	1185011	Казахстан
79	79	С1242-203-0206	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	48167		96334		96334	7707	104041	Казахстан
80	80	С1242-203-0208	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	75076		300304		300304	24024	324328	Казахстан
81	81	С1241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	48	1422		68256		68256	5460	73716	Казахстан
82	82	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701		6804		6804	544	7348	Казахстан
83	83	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2486		19888		19888	1591	21479	
84	84	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	28	3071		85988		85988	6879	92867	Казахстан
85	85	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	5107		20428		20428	1634	22062	Казахстан
86	86	С1241-117-0414	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,0 мм	шт.	2	670		1340		1340	107	1447	
87	87	С1241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	959		959		959	77	1036	
88	88	С1241-112-0116	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	шт.	37	310		11470		11470	918	12388	
89	89	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	347		1041		1041	83	1124	Казахстан
90	90	С1241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	24	957		22968		22968	1837	24805	
91	91	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	16	1642		26272		26272	2102	28374	Казахстан
92	92	С1241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	3974		7948		7948	636	8584	Казахстан
93	93	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	11695		23390		23390	1871	25261	Казахстан
94	94	С1241-114-0116	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	7	957		6699		6699	536	7235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	С1241-114-0117	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	шт.	1	686		686		686	55	741	
96	96	С1241-114-0127	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм**	шт.	2	1019		2038		2038	163	2201	Казахстан
97	97	С1241-114-0141	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм**	шт.	4	2583		10332		10332	827	11159	
98	98	С1241-114-0212	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм**	шт.	4	4038		16152		16152	1292	17444	
99	99	С1241-113-0216	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-40х4,0 мм**	шт.	25	1863		46575		46575	3726	50301	
100	100	С1241-113-0217	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	шт.	1	1892		1892		1892	151	2043	
101	101	С1241-113-0222	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм**	шт.	4	4332		17328		17328	1386	18714	
102	102	С1241-113-0114	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм**	шт.	1	1834		1834		1834	147	1981	Казахстан
103	103	С1241-113-0118	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм**	шт.	4	3017		12068		12068	965	13033	Казахстан
104	104	С1241-113-0221	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,5 мм**	шт.	16	3208		51328		51328	4106	55434	
105	105	С1241-114-0107	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	шт.	16	362		5792		5792	463	6255	
106	106	С1241-113-0223	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм**	шт.	8	5654		45232		45232	3619	48851	
107	107	С1241-114-0118	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм**	шт.	2	743		1486		1486	119	1605	
108	108	С1241-113-0227	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-108х4,5 мм**	шт.	14	13189		184646		184646	14772	199418	
109	109	С1241-114-0127	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм**	шт.	8	1019		8152		8152	652	8804	Казахстан
110	110	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	20	537		10740		10740	859	11599	
111	111	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	м2	67	3626,93 1458,88	94,62 41,62	243004 97745	6340 2789	138920	69368 24990	337362	
112	112	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**		67	1851,39	94,62	124043	6340	76110	30624	167040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	Е11-131001-0502 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхности металлические. Гидроизоляция резиновой краской**	м2	16	620,8	41,62	41594	2789		12373		
				м2 поверхности		769,76	210,69	12316	3372	5657	3656	17250	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы			205,48	125,72	3288	2012		1278		
												47830084	
			ИТОГО:					39689809	1992922	33235353	4597304	47830084	
								4461541	557202		3542971		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		-497433					
			Итого с временными									-48327517	
			Зимние удорожания			3,24 %		-1565812					
			Итого с зимними удорожаниями									-49893329	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-997867					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-50891195	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									53438371	
			Пониж.коэфф. Согласно договора К-0,95010021398821									-50771807,30	
			НДС			12 %		-6092616,88					
			Итого с НДС									-56864424,18	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор Молдыбаев К.С.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Принял (Заказчик)

ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Утегенов А.Б.

Место печати (при наличии)

Досов Р.И.

Бурамбаева И.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240006908, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, 38
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра, 21
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №44 от 14.06.2022 года, Доп.согл.№1 от 23.06.2022 года, №44 от 10.11.2022 года, №3 от 21.04.2023 года, №4 от 11.05.2023 года.

Акт выполненных работ №9

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 монтаж лотков работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	252,285	11624,54	2835,35	2932697	715316	1064751	1645796	-4944772	
						4568,76	959,68	1152630	242113		366279		
2	2	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	93,835	81996		7694095		7694095	615528	-8309623	Казахстан
3	3	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	158,45	42726		6769935		6769935	541595	-7311530	Казахстан
4	4	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	526,3	906,48	20,1	-477080	-10579	-305275	-151375	--678731	
						306,34	2,93	-161227	-1542		-50276		
5	5	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	526,3	2751,06	7,19	1447883	3784	1181712	244994	-1828307	
						498,55	1,99	262387	1047		135430		
6	6	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	8,2	18111,22	1464,02	148512	12005	96445	44964	-208954	
						4885,56	653,28	40062	5357		15478		
7	7	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9352	47894		44790		44790	3583	-48373	Казахстан
8	8	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,4	66472		358949		358949	28716	-387665	Казахстан
9	9	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	8,85	18111,22	1464,02	160284	12957	104091	48529	-225518	
						4885,56	653,28	43237	5782		16705		
10	10	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,503	47894		71985		71985	5759	-77744	Казахстан
11	11	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	4,35	66472		289153		289153	23132	-312285	Казахстан
12	12	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	30,05	18111,22	1464,02	544242	43994	353437	164778	-765742	
						4885,56	653,28	146811	19631		56722		
13	13	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,54774	47894		265703		265703	21256	-286959	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	4,92	66472		327042		327042	26163	-353205	Казахстан
15	15	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	6,48	81996		531334		531334	42507	-573841	Казахстан
16	16	С1222-102-0105	Балка железобетонная ГОСТ 948-84	м3	2,04	89974		183547		183547	14684	-198231	
17	17	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8,2	11624,54 / 4568,76	2835,35 / 959,68	95321 / 37464	23249 / 7869	34608	53493 / 11905	-160719	
18	18	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,32	81996		108235		108235	8659	-116894	Казахстан
19	19	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,56	42726		109379		109379	8750	-118129	Казахстан
20	20	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	4,32	66472		287159		287159	22973	-310132	Казахстан
21	21	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,24	12956,69 / 6937,7	2242,44 / 528,12	29023 / 15540	5023 / 1183	8459	15553 / 3566	-48142	
22	22	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,896	47894		42913		42913	3433	-46346	Казахстан
23	23	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,82	11624,54 / 4568,76	2835,35 / 959,68	67655 / 26590	16501 / 5585	24563	37967 / 8450	-114072	
24	24	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,32	81996		108235		108235	8659	-116894	Казахстан
25	25	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,56	42726		109379		109379	8750	-118129	Казахстан
26	26	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,48	66472		231323		231323	18506	-249829	Казахстан
27	27	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	9	12956,69 / 6937,7	2242,44 / 528,12	116610 / 62439	20182 / 4753	33989	62489 / 14328	-193427	
28	28	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,6	47894		172418		172418	13793	-186211	Казахстан
29	29	Е11-010102-0338 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	161,8176	407,37 / 0	407,37 / 74,7	65920 / 0	65920 / 12088	0	8703 / 5970	-80593	
30	30	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	266,99904	163		43521			3482	-47003	
31	31	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	528,2704	344,27 / 0	344,27 / 63,13	181868 / 0	181868 / 33350	0	24012 / 16470	-222350	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,854528	3316,06	0	16098	0	0	11590	-29903	
				м3 грунта		3316,06	0	16098	0		2215		
33	33	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,854528	952,56	0	4624	0	0	3329	-8589	
				м3 грунта		952,56	0	4624	0		636		
34	34	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		528,2704	35,98	35,98	19007	19007	0	5374	-26332	
				м3 грунта		0	14,13	0	7464		1951		
35	35	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		528,2704	171,87	78,99	90794	41728	0	49975	-152030	
				м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	49066	20344		11261		
36	36	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		82,516	11121,52	1464,02	917703	120805	393761	452472	-1479789	
				м3 конструкций колодца		4885,56	653,28	403137	53906		109614		
37	37	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		63	604,78	248,54	38101	15658	10562	18371	-60990	
				шт. сборных конструкций		188,59	58,53	11881	3687		4518		
38	38	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		6,86	66472		455998		455998		-492478	Казахстан
				м3							36480		
39	39	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		22,6786	47894		1086169		1086169		-1173063	Казахстан
				1000 шт.							86894		
40	40	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		14	10378		145292		145292		-156915	Казахстан
				шт.							11623		
41	41	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		14	6862		96068		96068		-103753	Казахстан
				шт.							7685		
42	42	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84		2,1	89974		188945		188945		-204061	Казахстан
				м3							15116		
43	43	С1261-107-0626	Скобы ходовые		98	595		58310		58310		-62975	
				шт.							4665		
44	44	С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т		14	11573		162022		162022		-174984	
				комплект							12962		
45	45	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6		0,91	21450		19520		19520		-21082	Казахстан
				м3							1562		
46	46	С1212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6		5,88	20224		118917		118917		-128430	Казахстан
				м3							9513		
47	47	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,53844	517592,46	2396,46	278692	1291	237924	37112	-341068	
				т металлических изделий		73320	792,18	39478	427		25264		
48	48	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		5,88	9317,32	1795,22	54786	10556	38602	9691	-69635	
				м3 основания		957,1	815,06	5628	4793		5158		
49	49	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		206,5	1106,82	63,63	228558	13140	57865	134826	-392455	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		762,97	53,17	157553	10980		29071		
50	50	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		206,5	2751,06	7,19	568094	1485	463659	96126	-717358	
				м2 поверхности		498,55	1,99	102951	411		53138		
51	51	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		44,8	848,02	31,32	37991	1403	19732	16502	-58852	
				м2 стяжки		376,25	15,6	16856	699		4359		
52	52	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		44,8	716,05	32,56	32079	1459	29405	1794	-36583	
				м2 стяжки		27,12	15,47	1215	693		2710		
53	53	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		56	790,1	26,47	44246	1483	30429	11582	-60294	
				м2 изолируемой поверхности		220,26	4,55	12335	255		4466		
54	54	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой		56	643,22	23	36020	1288	26695	7592	-47101	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			143,52	3,84	8037	215		3489		
55	55	Е11-010102-0338 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		28,8768	407,37	407,37	11764	11763	0	1553	-14382	
				м3 грунта		0	74,7	0	2157		1065		
56	56	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		47,64672	163		7766				-8387	
				т·км							621		
57	57	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		37,4402	344,27	344,27	12890	12890	0	1702	-15759	
				м3 грунта		0	63,13	0	2364		1167		
58	58	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,866304	3316,06	0	2873	0	0	2068	-5336	
				м3 грунта		3316,06	0	2873	0		395		
59	59	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,866304	952,56	0	825	0	0	594	-1533	
				м3 грунта		952,56	0	825	0		114		
60	60	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		37,4402	35,98	35,98	1347	1347	0	381	-1866	
				м3 грунта		0	14,13	0	529		138		
61	61	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		37,4402	171,87	78,99	6435	2958	0	3542	-10775	
				м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	3477	1442		798		
62	62	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		13,778	18111,22	1464,02	249536	20171	162052	75551	-351094	
				м3 конструкций колодца		4885,56	653,28	67313	9001		26007		
63	63	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		9	604,78	248,54	5443	2237	1509	2624	-8712	
				шт. сборных конструкций		188,59	58,53	1697	527		645		
64	64	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		0,98	66472		65143		65143		-70354	Казахстан
				м3							5211		
65	65	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		0,22	81996		18039		18039		-19482	Казахстан
				м3							1443		
66	66	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		3,7408	47894		179162		179162		-193495	Казахстан
				1000 шт.							14333		
67	67	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	6862		13724		13724		-14822	Казахстан
				шт.							1098		
68	68	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84		0,3	89974		26992		26992		-29151	Казахстан
				м3							2159		
69	69	С1261-107-0626	Скобы ходовые		40	595		23800		23800		-25704	
				шт.							1904		
70	70	С1244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С		2	8689		17378		17378		-18768	
				комплект							1390		
71	71	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6		0,18	21450		3861		3861		-4170	Казахстан
				м3							309		
72	72	С1212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6		1,1	20224		22246		22246		-24026	Казахстан
				м3							1780		
73	73	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,08728	517592,46	2396,46	45175	209	38567	6016	-55286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т металлических изделий		73320	792,18	6399	69		4095		
74	74	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,1	9317,32	1795,22	10249	1975	7222	1813	-13027	
				м3 основания		957,1	815,06	1053	897		965		
75	75	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		33,5	1106,82	63,63	37078	2131	9387	21873	-63667	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		762,97	53,17	25559	1781		4716		
76	76	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		33,5	2751,06	7,19	92161	241	75218	15594	-116375	
				м2 поверхности		498,55	1,99	16701	67		8620		
77	77	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		8,6	848,02	31,32	7293	269	3788	3168	-11298	
				м2 стяжки		376,25	15,6	3236	134		837		
78	78	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		8,6	716,05	32,56	6158	280	5645	344	-7022	
				м2 стяжки		27,12	15,47	233	133		520		
79	79	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		9,6	790,1	26,47	7585	254	5216	1986	-10337	
				м2 изолируемой поверхности		220,26	4,55	2114	44		766		
80	80	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой		9,6	643,22	23	6175	221	4576	1301	-8074	
				м2 изолируемой поверхности		143,52	3,84	1378	37		598		
81	81	Е11-010102-0338 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		33,9528	407,37	407,37	13831	13831	0	1826	-16910	
				м3 грунта		0	74,7	0	2536		1253		
82	82	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		56,02212	163		9132				-9863	
				т·км							731		
83	83	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		39,4652	344,27	344,27	13587	13586	0	1794	-16611	
				м3 грунта		0	63,13	0	2491		1230		
84	84	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,018584	3316,06	0	3378	0	0	2432	-6275	
				м3 грунта		3316,06	0	3378	0		465		
85	85	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,018584	952,56	0	970	0	0	699	-1803	
				м3 грунта		952,56	0	970	0		134		
86	86	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		39,4652	35,98	35,98	1420	1420	0	402	-1968	
				м3 грунта		0	14,13	0	558		146		
87	87	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		39,4652	171,87	78,99	6783	3118	0	3733	-11357	
				м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	3666	1520		841		
88	88	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		15,756	18111,22	1464,02	285360	23067	185316	86397	-401498	
				м3 конструкций колодца		4885,56	653,28	76977	10293		29741		
89	89	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		9	604,78	248,54	5443	2237	1509	2624	-8712	
				шт. сборных конструкций		188,59	58,53	1697	527		645		
90	90	Е11-070102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/Балка Б4		1	11044,16	5083,21	11044	5083	789	7765	-20314	
				шт. сборных конструкций		5172,44	1408,14	5172	1408		1505		
91	91	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		1,96	66472		130285		130285		-140708	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	м3 1000 шт.	4,008	47894		191959		191959	10423	-207316	Казахстан
93	93	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6862		27448		27448	15357	-29644	Казахстан
94	94	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,3	89974		26992		26992	2196	-29151	Казахстан
95	95	С1222-202-0101	Балка Б4 ГОСТ 13015-2012	м3	0,19	134781		25608		25608	2159	-27657	
96	96	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	40	595		23800		23800	2049	-25704	
97	97	С1244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	4	8689		34756		34756	1904	-37536	
98	98	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,21	21450		4504		4504	2780	-4864	Казахстан
99	99	С1212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,2	20224		24269		24269	360	-26211	Казахстан
100	100	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	9317,32 957,1	1795,22 815,06	11181 1149	2154 978	7878	1942 1978	-14212	
101	101	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09349	517592,46 73320	2396,46 792,18	48390 6855	224 74	41311	1053 6444 4387	-59221	
102	102	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,9	1106,82 762,97	63,63 53,17	39735 27391	2285 1909	10060	23440 5054	-68229	
103	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	35,9	2751,06 498,55	7,19 1,99	98763 17898	258 71	80607	16712 9238	-124713	
104	104	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2	848,02 376,25	31,32 15,6	8650 3838	319 159	4493	3757 993	-13400	
105	105	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	10,2	716,05 27,12	32,56 15,47	7304 277	332 158	6695	408 617	-8329	
106	106	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,3	790,1 220,26	26,47 4,55	8928 2489	299 51	6140	2337 901	-12166	
107	107	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	11,3	643,22 143,52	23 3,84	7268 1622	260 43	5387	1532 704	-9504	
108	108	Е11-010102-0338 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	46,6334	407,37 0	407,37 74,7	18997 0	18998 3484	0	2508 1720	-23225	
109	109	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	76,94511	163		12542				-13545	
110	110	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	38,2036	344,27 0	344,27 63,13	13152 0	13153 2412	0	1003 1736 1191	-16079	
111	111	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,399002	3316,06 3316,06	0 0	4639 4639	0 0	0	3340 638	-8617	
112	112	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,399002	952,56	0	1333	0	0	959	-2475	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		952,56	0	1333	0		183		
113	113	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		38,2036	35,98	35,98	1375	1375	0	389	-1905	
				м3 грунта		0	14,13	0	540		141		
114	114	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		38,2036	171,87	78,99	6566	3017	0	3614	-10994	
				м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	3548	1471		814		
115	115	E11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		18,196	18111,22	1464,02	329552	26639	214015	99777	-463675	
				м3 конструкций колодца		4885,56	653,28	88898	11887		34346		
116	116	E11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		9	604,78	248,54	5443	2237	1509	2624	-8712	
				шт. сборных конструкций		188,59	58,53	1697	527		645		
117	117	E11-070102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/Балка Б12		1	11044,16	5083,21	11044	5083	789	7765	-20314	
				шт. сборных конструкций		5172,44	1408,14	5172	1408		1505		
118	118	C1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,48	66472		98379		98379	7870	-106249	Казахстан
119	119	C1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,72	81996		59037		59037	4723	-63760	Казахстан
120	120	C1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,5758	47894		219153		219153	17532	-236685	Казахстан
121	121	C1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6862		27448		27448	2196	-29644	Казахстан
122	122	C1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,333	89974		29961		29961	2397	-32358	Казахстан
123	123	C1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	40	595		23800		23800	1904	-25704	
124	124	C1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	4	11573		46292		46292	3703	-49995	
125	125	C1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3	21450		6435		6435	515	-6950	Казахстан
126	126	C1212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,8	20224		36403		36403	2912	-39315	Казахстан
127	127	C1222-202-0101	Балка Б12 ГОСТ 13015-2012	м3	0,85	134781		114564		114564	9165	-123729	
128	128	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,11421	517592,46	2396,46	59114	273	50467	7872	-72345	
				т металлических изделий		73320	792,18	8374	90		5359		
129	129	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,8	9317,32	1795,22	16771	3231	11817	2967	-21317	
				м3 основания		957,1	815,06	1723	1467		1579		
130	130	E11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		43,8	1106,82	63,63	48479	2787	12274	28598	-83243	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		762,97	53,17	33418	2329		6166		
131	131	E11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		43,8	2751,06	7,19	120496	315	98345	20389	-152156	
				м2 поверхности		498,55	1,99	21836	87		11271		
132	132	E11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		14,8	848,02	31,32	12551	464	6519	5451	-19442	
				м2 стяжки		376,25	15,6	5568	231		1440		
133	133	E11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		14,8	716,05	32,56	10598	482	9714	593	-12086	
				м2 стяжки		27,12	15,47	401	229		895		
134	134	E11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		17	790,1	26,47	13432	450	9237	3516	-18304	
				м2 изолируемой поверхности		220,26	4,55	3744	77		1356		
135	135	E11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой		17	643,22	23	10935	391	8104	2305	-14299	
				м2 изолируемой поверхности		143,52	3,84	2440	65		1059		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	Е11-010102-0338 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	14,592	407,37	407,37	5944	5944	0	785	-7267	
						0	74,7	0	1090		538		
137	137	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	24,0768	163		3925				-4239	
											314		
138	138	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	20,879	344,27	344,27	7188	7188	0	949	-8788	
						0	63,13	0	1318		651		
139	139	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,43776	3316,06	0	1452	0	0	1045	-2697	
						3316,06	0	1452	0		200		
140	140	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,43776	952,56	0	417	0	0	300	-774	
						952,56	0	417	0		57		
141	141	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,879	35,98	35,98	751	751	0	212	-1040	
						0	14,13	0	295		77		
142	142	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,879	171,87	78,99	3588	1649	0	1975	-6008	
						92,88	38,51	1939	804		445		
143	143	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	8,09	18111,22	1464,02	146520	11844	95152	44361	-206151	
						4885,56	653,28	39524	5285		15270		
144	144	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	604,78	248,54	3629	1491	1006	1750	-5809	
						188,59	58,53	1132	351		430		
145	145	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,7	66472		46530		46530		-50252	Казахстан
											3722		
146	146	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,4215	47894		115975		115975		-125253	Казахстан
											9278		
147	147	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6862		13724		13724		-14822	Казахстан
											1098		
148	148	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	10378		20756		20756		-22416	Казахстан
											1660		
149	149	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,204	89974		18355		18355		-19823	Казахстан
											1468		
150	150	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	20	595		11900		11900		-12852	
											952		
151	151	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	28658		57316		57316		-61901	Казахстан
											4585		
152	152	С1212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,73	20224		14764		14764		-15945	Казахстан
											1181		
153	153	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/ПРИЯМОК	м3	0,1	27134,44	1342,25	2713	135	2189	387	-3348	
						3904,56	345,13	390	35		248		
154	154	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,5	807,77	31,32	2019	78	1000	921	-3175	
						376,25	15,6	941	39		235		
155	155	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,025	9317,32	1795,22	233	45	164	41	-296	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		957,1	815,06	24	20		22		
156	156	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		26	1106,82	63,63	28777	1654	7286	16976	-49413	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		762,97	53,17	19837	1382		3660		
157	157	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		26	2751,06	7,19	71528	187	58378	12103	-90321	
				м2 поверхности		498,55	1,99	12962	52		6690		
158	158	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		6	848,02	31,32	5088	188	2643	2210	-7882	
				м2 стяжки		376,25	15,6	2258	94		584		
159	159	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		6	716,05	32,56	4296	196	3938	240	-4899	
				м2 стяжки		27,12	15,47	163	93		363		
160	160	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		6	790,1	26,47	4741	159	3260	1241	-6461	
				м2 изолируемой поверхности		220,26	4,55	1322	27		479		
161	161	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,05917	517592,46	2396,46	30626	142	26146	4078	-37480	
				т металлических изделий		73320	792,18	4338	47		2776		
			ИТОГО:					31693196	1555488	27050304	3644606	-38164820	
								3010519	520284		2827018		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		--396914					
			Итого с временными									--38561734	
			Зимние удорожания			3,24 %		-1249400					
			Итого с зимними удорожаниями									-39811134	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-796223					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-40607357	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									-42639812	
			Пониж.коэфф. Согласно договора К-0,95010021398821									-40512094,57	
			НДС			12 %		-4861451,35					
			Итого с НДС									-45373545,92	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор Молдыбаев К.С.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Принял (Заказчик)

ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Утегенов А.Б.

Место печати (при наличии)

Досов Р.И.

Бурамбаева И.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240006908, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, 38**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра, 21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44 от 14.06.2022 года, Доп.согл.№1 от 23.06.2022 года, №44 от 10.11.2022 года, №3 от 21.04.2023 года, №4 от 11.05.2023 года.**

Акт выполненных работ №8

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 монтаж трубопроводов работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтажные работы										
1	1	**Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,114	1150000,57	478152,41	131100	54509	1601	89875	238653	
						657800	138543,85	74989	15794		17678		
2	2	**Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,562	1289350,77	512932,05	724615	288268	13242	497332	1319703	
						752856	141014,7	423105	79250		97756		
3	3	**Е11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,509	1878773,57	778795,14	956296	396406	21525	636460	1720176	
						1057689	205354,27	538364	104525		127420		
4	4	**Е11-240101-0207 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,669	2061180,26	871107,47	1378930	582770	37796	905386	2467061	
						1133577	233435,59	758363	156168		182745		
5	5	**С1241-402-0111**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	м	88	11342		998096		998096		1077944	**Казахстан**
											79848		
6	6	**С1241-402-0112**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	м	352	13717		4828384		4828384		5214655	**Казахстан**
											386271		
7	7	**С1241-402-0116**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	м	34	23451		797334		797334		861121	**Казахстан**
											63787		
8	8	**С1241-402-0119**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	231	39571		9140901		9140901		9872173	**Казахстан**
											731272		
9	9	**С1241-402-0306**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	м	26	14412		374712		374712		404689	**Казахстан**
											29977		
10	10	**С1241-402-0307**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	м	210	17418		3657780		3657780		3950402	**Казахстан**
											292622		
11	11	С1241-402-0309	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	м	475	24827		11792825		11792825		12736251	**Казахстан**
											943426		
12	12	[illegible]	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном [illegible] ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	438	39149		17147262		17147262		18519043	Казахстан
											1371781		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	15	16924,67	4017,68	253870	60265	4693	206455	497151	
						12594,1	1308,62	188912	19629		36826		
14	14	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	44	18617,71	4623,06	819179	203415	15994	658213	1595583	
						13631,14	1479,34	599770	65091		118191		
15	15	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	69	24697,12	6947,92	1704101	479407	39908	1318541	3264453	
						17170,82	2131,5	1184787	147074		241811		
16	16	Е11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	45	32382,56	9564,89	1457215	430420	45363	1098821	2760519	
						21809,61	2855,29	981432	128488		204483		
17	17	С1241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	12	30237		362844		362844		391872	Казахстан
											29028		
18	18	С1241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	28	33491		937748		937748		1012768	Казахстан
											75020		
19	19	С1241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	24	54354		1304496		1304496		1408856	Казахстан
											104360		
20	20	С1241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	14	80003		1120042		1120042		1209645	Казахстан
											89603		
21	21	С1241-405-0306	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	3	32119		96357		96357		104066	Казахстан
											7709		
22	22	С1241-405-0307	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	6	34096		204576		204576		220942	
											16366		
23	23	С1241-405-0309	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	25	56183		1404575		1404575		1516941	Казахстан
											112366		
24	24	С1241-405-0310	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	13	79873		1038349		1038349		1121417	Казахстан
											83068		
25	25	С1241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	10	44567		445670		445670		481324	Казахстан
											35654		
26	26	С1241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	2	108684		217368		217368		234757	Казахстан
											17389		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	шт.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24861	[illegible]	[illegible]

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С 1200-000-0000	Тройник стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219х108 мм	шт.	4	78348,21		313393		313393	25071	338464	
29	29	С 1200-000-0000	Тройник стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159х89 мм	шт.	6	59517,86		357107		357107	28569	385676	
30	30	С 1200-000-0000	Переход стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219х159 мм	шт.	2	79569,64		159139		159139	12731	171870	
31	31	С 1200-000-0000	Переход стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159х108 мм	шт.	4	47057,14		188229		188229	15058	203287	
32	32	С 1200-000-0000	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	4	68640,26		274561		274561	21965	296526	
33	33	С 1200-000-0000	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	10	88070,31		880703		880703	70456	951159	
34	34	С 1200-000-0000	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	6	193295,46		1159773		1159773	92782	1252555	
35	35	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,753377	821622		618991		618991	49519	668510	Казахстан
36	36	С1241-412-0107	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	34	3697		125698		125698	10056	135754	Казахстан
37	37	С1241-412-0109	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	42	4344		182448		182448	14596	197044	Казахстан
38	38	С1241-412-0110	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	72	13034		938448		938448	75076	1013524	Казахстан
39	39	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду80, марка КЗС 89/180	шт.	36	7659,34		275736		275736	22059	297795	
40	40	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду100, марка КЗС 108/200	шт.	118	8272,07		976104		976104	78088	1054192	
41	41	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду150, марка КЗС 159/250	шт.	98	12514,09		1226381		1226381	98110	1324491	
42	42	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду200, марка КЗС 219/315	шт.	126	17089,07		2153223		2153223	172258	2325481	
43	43	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	7,2	30468,05	1194,98	219370	8604	167442	41349	281576	
						6017,2	293,65	43324	2114		20857		
44	44	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Шне.сер.Укладка		0,65	[illegible]	24429,2	[illegible]	15879	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
											24456		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	65	2184,46	1034,85	141990	67265	41516	60504	218694	
						510,9	277,94	33208	18066		16200		
47	47	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	10,53	31165		328167		328167		354420	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы								26253		
												86378099	
			ИТОГО:					74455517	2587208	67032993	5524204	86378099	
			В том числе :					4835313	743470		6398378		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		898332		0			
			Итого с временными									87276432	
			Зимние удорожания			3,24 %		2827756					
			Итого с зимними удорожаниями									90104188	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1802084					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									91906271	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									96506309	
			Пониж.коэфф. Согласно договора К-0,95010021398821									91690664,79	
			НДС			12 %		11002879,77					
			Итого с НДС									102693544,56	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор Молдыбаев К.С.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Принял (Заказчик)

ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Утегенов А.Б.

Место печати (при наличии)

Досов Р.И.

Бурамбаева И.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240006908, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, 38
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра, 21
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №44 от 14.06.2022 года, Доп.согл.№1 от 23.06.2022 года, №44 от 10.11.2022 года, №3 от 21.04.2023 года, №4 от 11.05.2023 года.

Акт выполненных работ №7

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-02 монтаж лотков** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	57	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,0789997	1106,82 762,97	63,63 53,17	7835 5401	450 376	1984	4622 997	13454	
2	70	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	13,778	18111,22 4885,56	1464,02 653,28	249536 67313	20171 9001	162052	75551 26007	351094	
3	73	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,22	81996		18039		18039	1443	19482	Казахстан
4	74	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,7408	60955,25		228021		228021	18242	246263	Казахстан
5	75	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6862		13724		13724	1098	14822	Казахстан
6	76	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,3	89974		26992		26992	2159	29151	Казахстан
7	77	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	40	595		23800		23800	1904	25704	
8	78	С1244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	2	8689		17378		17378	1390	18768	
9	79	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,18	21450		3861		3861	309	4170	Казахстан
10	80	С1212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,1	20224		22246		22246	1780	24026	Казахстан
11	81	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08728	517592,46 73320	2396,46 792,18	45175 6399	209 69	38567	6016 4095	55286	
12	82	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,1	9317,32 957,1	1795,22 815,06	10249 1053	1975 897	7222	1813 965	13027	
13	83	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,5	1106,82 762,97	63,63 53,17	37078 25559	2131 1781	9387	21873 4716	63667	
14	84	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	33,5	2751,06 498,55	7,19 1,99	92161 16701	241 67	75218	15594 8620	116375	
15	85	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,6	848,02 376,25	31,32 15,6	7293 3236	269 134	3788	3168 837	11298	
16	86	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	8,6	716,05 27,12	32,56 15,47	6158 233	280 133	5645	344 520	7022	
17	87	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,6	790,1 220,26	26,47 4,55	7585 2114	254 44	5216	1986 766	10337	
18	88	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	9,6	643,22 143,52	23 3,84	6175 1378	221 37	4576	1301 598	8074	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	89	Е11-010102-0338 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	33,9528	407,37 0	407,37 74,7	13831 0	13831 2536	0	1826 1253	16910	
20	90	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	56,02212	163		9132			731	9863	
21	91	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	39,4652	344,27 0	344,27 63,13	13587 0	13586 2491	0	1794 1230	16611	
22	92	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,018584	3316,06 3316,06	0 0	3378 3378	0 0	0	2432 465	6275	
23	93	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,018584	952,56 952,56	0 0	970 970	0 0	0	699 134	1803	
24	94	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,4652	35,98 0	35,98 14,13	1420 0	1420 558	0	402 146	1968	
25	95	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,4652	171,87 92,88	78,99 38,51	6783 3666	3118 1520	0	3733 841	11357	
26	96	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	15,756	18111,22 4885,56	1464,02 653,28	285360 76977	23067 10293	185316	86397 29741	401498	
27	97	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9	604,78 188,59	248,54 58,53	5443 1697	2237 527	1509	2624 645	8712	
	97.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1026	14706				1508,84			Казахстан 100%
28	98	Е11-070102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/Балка Б4	шт. сборных конструкций	1	11044,16 5172,44	5083,21 1408,14	11044 5172	5083 1408	789	7765 1505	20314	
29	99	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,96	66472		130285		130285	10423	140708	Казахстан
30	100	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,008	60955,25		244309		244309	19545	263854	Казахстан
31	101	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6862		27448		27448	2196	29644	Казахстан
32	102	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,3	89974		26992		26992	2159	29151	Казахстан
33	103	С1222-202-0101	Балка Б4 ГОСТ 13015-2012	м3	0,19	134781		25608		25608	2049	27657	
34	104	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	40	595		23800		23800	1904	25704	
35	105	С1244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	4	8689		34756		34756	2780	37536	
36	106	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,21	21450		4504		4504	360	4864	Казахстан
37	107	С1212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6		1,2	20224		24269		24269		26211	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							1942		
38	108	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,2	9317,32	1795,22	11181	2154	7878	1978	14212	
				м3 основания		957,1	815,06	1149	978		1053		
39	109	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,09349	517592,46	2396,46	48390	224	41311	6444	59221	
				т металлических изделий		73320	792,18	6855	74		4387		
40	110	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		35,9	1106,82	63,63	39735	2285	10060	23440	68229	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		762,97	53,17	27391	1909		5054		
41	111	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		35,9	2751,06	7,19	98763	258	80607	16712	124713	
				м2 поверхности		498,55	1,99	17898	71		9238		
42	112	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		10,2	848,02	31,32	8650	319	4493	3757	13400	
				м2 стяжки		376,25	15,6	3838	159		993		
43	113	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		10,2	716,05	32,56	7304	332	6695	408	8329	
				м2 стяжки		27,12	15,47	277	158		617		
44	114	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		11,3	790,1	26,47	8928	299	6140	2337	12166	
				м2 изолируемой поверхности		220,26	4,55	2489	51		901		
45	115	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой		11,3	643,22	23	7268	260	5387	1532	9504	
				м2 изолируемой поверхности		143,52	3,84	1622	43		704		
46	116	Е11-010102-0338 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		46,6334	407,37	407,37	18997	18998	0	2508	23225	
				м3 грунта		0	74,7	0	3484		1720		
47	117	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		76,94511	163		12542				13545	
				т·км							1003		
48	118	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		38,2036	344,27	344,27	13152	13153	0	1736	16079	
				м3 грунта		0	63,13	0	2412		1191		
49	119	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,399002	3316,06	0	4639	0	0	3340	8617	
				м3 грунта		3316,06	0	4639	0		638		
50	120	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,399002	952,56	0	1333	0	0	959	2475	
				м3 грунта		952,56	0	1333	0		183		
51	121	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		38,2036	35,98	35,98	1375	1375	0	389	1905	
				м3 грунта		0	14,13	0	540		141		
52	122	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		38,2036	171,87	78,99	6566	3017	0	3614	10994	
				м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	3548	1471		814		
53	123	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		18,196	18111,22	1464,02	329552	26639	214015	99777	463675	
				м3 конструкций колодца		4885,56	653,28	88898	11887		34346		
54	124	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		9	604,78	248,54	5443	2237	1509	2624	8712	
				шт. сборных конструкций		188,59	58,53	1697	527		645		
55	125	Е11-070102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/Балка Б12		1	11044,16	5083,21	11044	5083	789	7765	20314	
				шт. сборных конструкций		5172,44	1408,14	5172	1408		1505		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	126	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,48	66472		98379		98379		106249	Казахстан
											7870		
57	127	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,72	81996		59037		59037		63760	Казахстан
											4723		
58	128	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,5758	60955,25		278919		278919		301233	Казахстан
											22314		
59	129	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6862		27448		27448		29644	Казахстан
											2196		
60	130	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,333	89974		29961		29961		32358	Казахстан
											2397		
61	131	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	40	595		23800		23800		25704	
											1904		
62	132	С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	4	11573		46292		46292		49995	
											3703		
63	133	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3	21450		6435		6435		6950	Казахстан
											515		
64	134	С1212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,8	20224		36403		36403		39315	Казахстан
											2912		
65	135	С1222-202-0101	Балка Б12 ГОСТ 13015-2012	м3	0,85	134781		114564		114564		123729	
											9165		
66	136	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,11421	517592,46	2396,46	59114	273	50467	7872	72345	
						73320	792,18	8374	90		5359		
67	137	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,8	9317,32	1795,22	16771	3231	11817	2967	21317	
						957,1	815,06	1723	1467		1579		
68	138	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,8	1106,82	63,63	48479	2787	12274	28598	83243	
						762,97	53,17	33418	2329		6166		
69	139	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	43,8	2751,06	7,19	120496	315	98345	20389	152156	
						498,55	1,99	21836	87		11271		
70	140	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,8	848,02	31,32	12551	464	6519	5451	19442	
						376,25	15,6	5568	231		1440		
71	141	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	14,8	716,05	32,56	10598	482	9714	593	12086	
						27,12	15,47	401	229		895		
72	142	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17	790,1	26,47	13432	450	9237	3516	18304	
						220,26	4,55	3744	77		1356		
73	143	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	17	643,22	23	10935	391	8104	2305	14299	
						143,52	3,84	2440	65		1059		
74	144	Е11-010102-0338 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	14,592	407,37	407,37	5944	5944	0	785	7267	
						0	74,7	0	1090		538		
75	145	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	24,0768	163		3925				4239	
											314		
76	146	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	20,879	344,27	344,27	7188	7188	0	949	8788	
						0	63,13	0	1318		651		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	147	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,43776	3316,06	0	1452	0	0	1045	2697	
						3316,06	0	1452	0		200		
78	148	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,43776	952,56	0	417	0	0	300	774	
						952,56	0	417	0		57		
79	149	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,879	35,98	35,98	751	751	0	212	1040	
						0	14,13	0	295		77		
80	150	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,879	171,87	78,99	3588	1649	0	1975	6008	
						92,88	38,51	1939	804		445		
81	151	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	8,09	18111,22	1464,02	146520	11844	95152	44361	206151	
						4885,56	653,28	39524	5285		15270		
82	152	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	604,78	248,54	3629	1491	1006	1750	5809	
						188,59	58,53	1132	351		430		
	152.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0684	14706				1005,89			Казахстан 100%
83	153	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,7	66472		46530		46530		50252	Казахстан
											3722		
84	154	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,4215	60955,25		147603		147603		159411	Казахстан
											11808		
85	155	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6862		13724		13724		14822	Казахстан
											1098		
86	156	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	10378		20756		20756		22416	Казахстан
											1660		
87	157	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,204	89974		18355		18355		19823	Казахстан
											1468		
88	158	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	20	595		11900		11900		12852	
											952		
89	159	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	28658		57316		57316		61901	Казахстан
											4585		
90	160	С1212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,73	20224		14764		14764		15945	Казахстан
											1181		
91	161	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/ПРИЯМОК	м3	0,1	27134,44	1342,25	2713	135	2189	387	3348	
						3904,56	345,13	390	35		248		
92	162	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,5	807,77	31,32	2019	78	1000	921	3175	
						376,25	15,6	941	39		235		
93	163	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,025	9317,32	1795,22	233	45	164	41	296	
						957,1	815,06	24	20		22		
94	164	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	1106,82	63,63	28777	1654	7286	16976	49413	
						762,97	53,17	19837	1382		3660		
95	165	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	26	2751,06	7,19	71528	187	58378	12103	90321	
						498,55	1,99	12962	52		6690		
96	166	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6	848,02	31,32	5088	188	2643	2210	7882	
						376,25	15,6	2258	94		584		
97	167	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	6	716,05	32,56	4296	196	3938	240	4899	
						27,12	15,47	163	93		363		
98	168	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6	790,1	26,47	4741	159	3260	1241	6461	
						220,26	4,55	1322	27		479		
99	169	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,05917	517592,46	2396,46	30626	142	26146	4078	37480	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т металлических изделий			73320	792,18	4338	47		2776		
			ИТОГО:					4019084	205220	3236010	580525	4967574	
			В том числе :					552256	72551		367965		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		51663				5019238	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,24 %		162623				5181855	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		103637				5285492	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									5550039	
			Пониж.коэфф. Согласно договора К-0,95010021398821									5273093,00	
			НДС			12 %		632771,16					
			Итого с НДС									5905864,16	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор Молдыбаев К.С.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Принял (Заказчик)

ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Утегенов А.Б.

Место печати (при наличии)

Досов Р.И.

Бурамбаева И.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240006908, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, 38
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра, 21
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция тепловых сетей по улице Айтеке би, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №44 от 14.06.2022 года, Доп.согл.№1 от 23.06.2022 года, №44 от 10.11.2022 года, №3 от 21.04.2023 года, №4 от 11.05.2023 года.

Акт выполненных работ №6

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 монтаж лотков работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	49	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	6862		96068		96068		103753	Казахстан
											7685		
2	50	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,1	89974		188945		188945		204061	Казахстан
											15116		
3	51	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	98	595		58310		58310		62975	
											4665		
4	52	С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	14	11573		162022		162022		174984	
											12962		
5	53	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,91	21450		19520		19520		21082	Казахстан
											1562		
6	54	С1212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,88	20224		118917		118917		128430	Казахстан
											9513		
7	55	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,53844	517592,46	2396,46	278692	1291	237924	37112	341068	
						73320	792,18	39478	427		25264		
8	56	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,88	9317,32	1795,22	54786	10556	38602	9691	69635	
						957,1	815,06	5628	4793		5158		
9	57	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	199,421	1106,82	63,63	220723	12690	55881	130204	379001	
						762,97	53,17	152152	10604		28074		
10	58	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	206,5	2751,06	7,19	568094	1485	463659	96126	717358	
						498,55	1,99	102951	411		53138		
11	59	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,8	848,02	31,32	37991	1403	19732	16502	58852	
						376,25	15,6	16856	699		4359		
12	60	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	44,8	716,05	32,56	32079	1459	29405	1794	36583	
						27,12	15,47	1215	693		2710		
13	61	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	56	790,1	26,47	44246	1483	30429	11582	60294	
						220,26	4,55	12335	255		4466		
14	62	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	56	643,22	23	36020	1288	26695	7592	47101	
						143,52	3,84	8037	215		3489		
15	63	Е11-010102-0338 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	28,8768	407,37	407,37	11764	11763	0	1553	14382	
						0	74,7	0	2157		1065		
16	64	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	47,64672	163		7766				8387	
											621		
17	65	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	37,4402	344,27	344,27	12890	12890	0	1702	15759	
						0	63,13	0	2364		1167		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	66	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,866304	3316,06 3316,06	0 0	2873 2873	0 0	0	2068 395	5336	
19	67	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,866304	952,56 952,56	0 0	825 825	0 0	0	594 114	1533	
20	68	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,4402	35,98 0	35,98 14,13	1347 0	1347 529	0	381 138	1866	
21	69	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,4402	171,87 92,88	78,99 38,51	6435 3477	2958 1442	0	3542 798	10775	
22	71	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9	604,78 188,59	248,54 58,53	5443 1697	2237 527	1509	2624 645	8712	
23	72	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,98	66472		65143		65143	5211	70354	Казахстан
			ИТОГО:					2030899	62849	1612761	323067	2542281	
			В том числе :					347524	25115		188315		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		26440		0			
			Итого с временными									2568721	
			Зимние удорожания			3,24 %		83227					
			Итого с зимними удорожаниями									2651947	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		53039					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2704986	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									2840374	
			Пониж.коэфф. Согласно договора К-0,95010021398821									2698639,86	
			НДС			12 %		323836,78					
			Итого с НДС									3022476,64	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор Молдабаев К.С.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства/эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Принял (Заказчик)

ГУ "Карталинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Утегенов А.Б.

Место печати (при наличии)

Досов Р.И.

Бурамбаева И.Н.