Заказчик: Калдыбаев Егинбай Отарбаевич

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест" БИН 080140014433

Наименование строительства : Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресу село Кенбидаиык, ул. К.Ракымжанов 40

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		Договор № 14	12.05.2017						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	727 321,00									
в том числе за отчетный месяц		727 321,00							77 927,28	727 321,00
Итого к оплате:										

Заказчик :
Калдыбаев Егинбай Отарбаевич

Подрядчик:
ТОО "Абсолют Строй Инвест"
Закаряинов Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
Сабдин Е.К.

Заказчик **Калдыбаев Егинбай Отарбаевич**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Абсолют Строй Инвест" БИН 080140014433**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресу село Кенбиданык, ул. К.Ракымжанов 40**

наименование, адрес

Договор подряда		
	номер	14
	дата	12.05.2017

Номер документа	Дата составления
1	31.08.2017

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	31.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	17,04	408,11	169,61	6954	2890	5497	1,55	26
			м3	238,5	4,07	4064	69	133	0,01	0
2	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	20,448	27,1	27,1	554	554	388	0	0
			т	0	18,97	0	388	100	0,4	8
3	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	20,448	97,38		1991				
			т							
		Итого по разделу:				9500				
		Раздел: Земляные работы								
4	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	142,927	33,67	32,1	4812,35	4588	8666	0,01	7
			м3	1,57	12,33	224,4	1762	97	0,05	32
5	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,483	262,72	0	5118	0	5784	1,85	36

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3	262,72	0	5118	0	113	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				9930				
		Раздел: Трубопровод хозяйственно-питьевой ВІ								
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15	1395,2	152,52	20928,00	2288	3648	1,02	14
			м3	153,68	57,15	2305,2	857	130	0,28	4
7	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,15	51202,26	20326,01	7680,34	3049	235	179	1
			км	30825	5353,43	4623,8	803	130	20,64	0
8	С130804-974 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 75х5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	155,05	277		42949				
			м							
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	1	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
			шт	69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
14	СПрайс	Фтулка ПЕ д.32	1	173,74		174				
			шт							
17	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	250,5	0,41	2
			шт	69,53	58,98	139	118	32,5	0,23	1
19	СПрайс	Отвод ПЕ д.32РЕ100 SDR 13,6	2	2148,36		4296,72				
			шт							
		Итого по разделу: Трубопровод хозяйственно-питьевой ВІ				78733				
		Раздел: Колодцы Д=2000мм (1 шт)								
35	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,17	7930,7	1879,87	25140	5959	8135	8,86	28
			м3	1435,5	538,43	4551	1707	130	2,06	7
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,14	29600		33744				
			м3							
37	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	9450		16821				
			м							
38	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-3	1	2270		2270				
			шт							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,26	245,44	3,82	6936	108	1294	0,21	6
			м2	37,35	1,44	1056	41	118	0,01	0
40	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0498	82684,57	2434,57	4118	121	2292	170	8
			т	31950	920,25	1591	46	140	4,49	0
41	Е0127-33-1	Устройство отмосток толщиной 6 см из крупного асфальтобетона	2,4	699,15	36,82	1678	88	371	0,62	1
			м2	103,28	13,01	248	31	133	0,06	0
42	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
			комплект							
43	С12021-222	Лестницы	0,0138	151200		2093				
			т							
44	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,7197	36,09	0,09	26	0	3	0,02	0
			м2	4,39	0,05	3	0	90	0	0
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,7197	20,36	0,02	15	0	3	0,02	0
			м2	4,16	0	3	0	90	0	0
46	Е0106-1-1	Устройство обоймы из монолитного бетона БМ 150 на сопряжении нижнего кольца и днища	0,12	4803,67	66,01	576	8	28	1,35	0
			м3	195,75	24,93	23	3	105	0,12	0
		Итого по разделу: Колодцы Д=2000мм (1 шт)				101477				
		Раздел: Водомерный узел Д=15мм								
57	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
			1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
58	СПрайс Энко	Счетчики /водомеры/ холодной воды с дистанционным съемом показаний Д-15 мм	1	1736,35		1736				
			шт							
59	СПрайс Энко	Комплект фитингом для счетчика d-15мм	2	260,07		520				
			шт							
60	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
			1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
63	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переход Д32х15мм)	0,0002	247994,13	49389,75	50	10	21	312,7	0
			т	62775	18657	13	4	130	91,12	0
64	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
65	С130904-1184 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	618		1236				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							
		Итого по разделу: Водомерный узел Д=15мм				14585				
		ИТОГО:				214225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				214225				
		Итого с временными, 1,5 %				217439				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				636661				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12733				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				649394				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				77927				
		Итого с НДС				727321				

ЗАКАЗЧИК:

Калдыбаев Егинбай Отарбаевич_____

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест" _____ Закариянов Е.М.

Технический надзор: ТОО "Кокшетау-2015" _____ Сабдин Е.К.