Заказчик: Смайлов Дулат Садыкенович

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест" БИН 080140014433

Наименование строительства : Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресу село Кенбидаиык, ул. К.Ракымжанов 24

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		Договор №18	29.05.2017						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	554 515									
в том числе за		554 515							59 412	554 515
Итого к оплате:										

Заказчик :
Смайлов Дулат Садыкенович

Подрядчик:
ТОО "Абсолют Строй Инвест"
Закаряинов Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
Сабдин Е.К.

Заказчик Смайлов Дулат Садыкенович

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест" БИН 080140014433

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресу село Кенбидаиык, ул. К.Ракымжанов 24

наименование, адрес

Договор подряда номер 18
дата 29.05.2017

А К Т №
о приемке выполненных работ
за июль 2017 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную**	**144**	**262,72**	**–**	**37831**	**–**	**42749**	**1,85**	**266**
		м3		**262,72**	**–**	**37831**	**–**	**113**	**–**	**–**
2	**Е0123-1-1**	**Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы**	**8**	**306,20**	**152,52**	**2450**	**1220**	**2193**	**1,02**	**8**
		м3		**153,68**	**57,15**	**1229**	**457**	**130**	**0,28**	**2**
3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**122,4**	**134,10**	**–**	**16414**	**–**	**18548**	**0,97**	**119**
		м3		**134,10**	**–**	**16414**	**–**	**113**	**–**	**–**
4	**Е010333-А5-1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**8**	**45,00**	**–**	**360**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	122,4	21,55	4,52	2637	553	2022	0,11	13
				17,03	–	2084	–	97	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			59692	1773			406
			Тенге			57559	457			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59332				
		Всего заработная плата -	Тенге				58016			
		Накладные расходы -	Тенге			65511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				67843			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			382				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			132715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				67843			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
6	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм км	0,08	47611,09	17877,09	3809	1430	3577	173,00	14
				29700,00	4698,68	2376	376	130	18,10	1
7	С130804-910 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 32x1,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	80,8	52,00	–	4202	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
8	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	–
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	–
9	С130804-2730 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	195,00	–	195	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
10	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм км	0,08	8097,13	–	648	–	835	51,50	4
				8032,50	–	643	–	130	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9154	1656			18
			Тенге			3088	435			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4757				
		Материалы -	Тенге			7				
		Всего заработная плата -	Тенге				3523			
		Местные материалы -	Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			4580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				687			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			560				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4210			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4397				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4397				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4660				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4210			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводная арматура								
11	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев**	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	–
12	Е0116-15-1 прим	**Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
13	С130904-988 Изм. и доп. вып. 26	**Кран шаровый "американка" из штампованной латуни, никелированный, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25**	1	1979,00	–	1979	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам.15 мм и 32 мм**	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	–
		1счетчик		67,50	–	68	–	128	–	–
15	СПрайс-лист	**Счетчик диам. 15 мм со штуцерами**	1	2025,42	–	2025	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0122-33-5 прим	**Установка фильтров сетчатых и муфт угловых**	0,000139	121294,13	49389,75	17	7	15	312,70	–
		т		62775,00	18657,00	9	3	130	91,12	–
17	СПрайс-лист	**Фильтр сетчатый с внутренней резьбой Dy 15 мм**	1	356,42	–	356	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	СПрайс-лист	**Муфта /разборное соединение/ угловая с наружной и внутренней резьбой Dy 15 мм**	1	335,71	–	336	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0122-33-5 прим	**Установка стальных резьб Ду=15 мм, сгонов с контрогайкой и муфтой**	0,000134	121294,13	49389,75	16	7	14	312,70	–
		т		62775,00	18657,00	8	3	130	91,12	–
20	С130810-50 Изм. и доп. вып. 24	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм**	2	9,00	–	18	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0116-27-1	**Врезка в стальную трубу резьбы диам. 15 мм**	1	889,34	23,09	889	23	1054	4,46	4
		1врезка		814,50	9,00	815	9	128	0,04	–
22	СПрайс-лист ТОО	**Резьба стальная короткая Ду 15 мм**	1	21,44	–	21	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	СПрайс-лист ТОО	**Заглушка Ду 32 мм**	1	105,37	–	105	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			6750	529			7
			Тенге			1292	148			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4288				
		Материалы -	Тенге			88				
		Всего заработная плата -	Тенге				1440			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2379				
		Накладные расходы -	Тенге			1849				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				277			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1718			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1979				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1979				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2098				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			483				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			483				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1718			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			75596	3957			432
			Тенге			61939	1040			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68377				
		Материалы -	Тенге			94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				62979			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2379				
		Местные материалы -	Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			71940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							473
		Сметная заработная плата -	Тенге				73770			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6376				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6376				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			383				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6758				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			843				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			483				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			894				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			156388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							473
		Сметная заработная плата -	Тенге				73770			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				156388				
		Итого с временными, 2,48 %				160246				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				163545				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				164183				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				165777				
		Итого в текущих ценах на 2016 год-100%, к = 2,928				485394				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9708				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				495102				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				59412				
		Итого с НДС				554515				

ЗАКАЗЧИК:

Смайлов Дулат Садыкенович

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Руководитель Закариянов Е.М.

Технический надзор:

ТОО "Кокшетау-2015"

Саблин Е.К.