Приложени
к приказу ИО Министра индустрии и инфраструктурного развития
от 05 августа 2021 года №
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельнос
и осуществления функции заказчика (застройщ

Генеральный подрядчик: ТОО **«АСК-7НС»**
Подрядчик: **ТОО "BN-Project"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода к с.Косоткель Кобдинского района

**СПРАВКА**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (ПО РЕСУРСНОМУ МЕТОДУ)**
**за декабрь 2023 года**

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **27.дек** | **20.10.2023** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость -12%, в том числе | Всего к оплате НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце, без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в уровне 202 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудов | | на приобрет-е материалов | другие дополнит расходы | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| *Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода к с.Косоткель Кобдинского района Актюбинской области* | 5 000 000 | 4 464 285,71 | | | | | | | 535 714,29 | 5 000 000 |
| **ИТОГО** | **5 000 000** | **4 464 285,71** | | | | | | | **535 714,29** | **5 000 000** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор**
**ТОО "АСК-7НС"**

**Нурымбет Н.И.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "BN-Project"**

-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Цена региона Актюбинская область Хобдинский район Приложение 2 к НДОССС в РК

**енование стройки:** Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода к с.Косоткель Кобдинского района Актюбинской **Заказ** 173

**енование объекта:** Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода Форма 2В

# Акт выполненых работ за декабрь 2023 года

Наружные сети подводящего газоснабжения (Внеплощадочные сети)

вание: РП 0147/2022 - ГСН

Сметная стоимость, тыс. тенге **5 000 000,00**

авлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

| Ширф норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ел 1 Газопровод подземный полиэтиленовый окого давления** | | | | | | | | | | |
| **азопровод подземный** | | | | | | | | | | |
| 1125-0210-0101 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91% | км трубопровода | 2,247785 | 1 299 505,05 | 1 092 132,66 | 2 921 008 | 2 454 879 | 25 412 | 815 447,55 | 4 035 371,95 |
| | | | | 196 067,07 | 202 590,37 | 440 716,62 | 455 380 | - | 298 916,44 | |
| **Итого по разделу 1** | | | | **4 035 371,95** | | | | | | |
| **ел 2 Газопровод надземный стальной высокого ения** | | | | | | | | | | |
| **становка ГРПШ** | | | | | | | | | | |
| 1119-0301-0101 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР=98% | установка | 2 | 42 942,97 | 1 356,66 | 85 886 | 2 713 | 44 623 | 38 628,00 | 134 475,00 |
| | | | | 19 274,64 | 433,73 | 38 549,00 | 867 | - | 9 961,00 | |
| 1124-0207-0202 | Ковер для футляра выхода из земли. Устройство НР=99% | шт. | 2 | 14 017,96 | 995,67 | 28 036 | 1 991 | 17 862 | 8 858,00 | 39 846,00 |
| | | | | 4 091,53 | 382,06 | 8 183,00 | 764 | - | 2 952,00 | |

. Узел выхода из земли Ø108

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1122-0901-0202 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР=99% | задвижка или клапан | 1 | 4 138,03 | 214,84 | 4 138 | 215 | 295 | 3 687,00 | 8 451,00 |
| | | | | | 3 627,81 | 95,52 | 3 628,00 | 96 | - | 626,00 | |
| 79 | 1122-0301-0203 | Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99% | км трубопровода | 0,0023 | 1 144 739,11 | 379 153,35 | 2 633 | 872 | 64 | 2 036,00 | 5 043,00 |
| | | | | | 737 679,36 | 156 441,83 | 1 697,00 | 360 | - | 374,00 | |
| 80 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99% | т фасонных частей | 0,00333 | 1 431 093,90 | 692 387,24 | 4 766 | 2 306 | 82 | 3 061,00 | 8 453,00 |
| | | | | | 713 978,53 | 214 495,58 | 2 378,00 | 714 | - | 626,00 | |
| 83 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99% | фланец | 2 | 1 539,98 | 89,11 | 3 080 | 178 | 162 | 2 713,00 | 6 256,00 |
| | | | | | 1 369,96 | - | 2 740,00 | - | - | 463,00 | |
| 86 | 1122-0301-0205 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99% | км трубопровода | 0,0009 | 1 319 249,23 | 313 551,63 | 1 187 | 282 | 71 | 924,00 | 2 280,00 |
| | | | | | 926 290,56 | 110 261,68 | 834,00 | 99 | - | 169,00 | |
| 87 | 1122-0601-0305 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% | км трубопровода | 0,0009 | 1 416 930,07 | 285 351,81 | 1 275 | 257 | 592 | 470,00 | 1 885,00 |
| | | | | | 473 694,72 | 54 521,48 | 426,00 | 49 | - | 140,00 | |
| 88 | 1122-1401-0401 | Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%;К1трр=0,2;К1трм=0,2;К1экс=0,2;К1мат=0,2; | футляр | 1 | 8 645,00 | 1 083,73 | 8 645 | 1 084 | 4 805 | 2 747,00 | 12 303,00 |
| | | | | | 2 756,45 | 19,10 | 2 756,00 | 19 | - | 911,00 | |
| 89 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% | м2 | 0,9 | 111,47 | 3,15 | 100 | 3 | 43 | 38,00 | 149,00 |
| | | | | | 60,57 | 0,36 | 55,00 | - | - | 11,00 | |
| 90 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | м2 | 0,9 | 187,19 | 4,57 | 168 | 4 | 101 | 45,00 | 230,00 |
| | | | | | 70,76 | 0,72 | 64,00 | 1 | - | 17,00 | |

## 2.3 Узел выхода из земли Ø89 (от ГРПШ)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1122-0901-0202 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка НР=99% | задвижка или клапан | 1 | 4 138,03 | 214,84 | 4 138 | 215 | 295 | 3 687,00 | 8 451,00 |
| | | | | | 3 627,81 | 95,52 | 3 628,00 | 96 | - | 626,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1122-0301-0202 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99% | км трубопровода | 0,0018 | 1 076 463,83 | 345 103,25 | 1 938 | 621 | 45 | 1 514,00 | 3 728,00 |
| | | | | | 706 244,16 | 143 443,62 | 1 271,00 | 258 | - | 276,00 | |
| 95 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99% | т фасонных частей | 0,00326 | 1 880 798,90 | 692 387,24 | 6 131 | 2 257 | 1 547 | 2 997,00 | 9 858,00 |
| | | | | | 713 978,53 | 214 495,58 | 2 328,00 | 699 | - | 730,00 | |
| 99 | 1122-0301-0205 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99% | км трубопровода | 0,0009 | 1 571 940,73 | 566 243,13 | 1 415 | 510 | 71 | 1 023,00 | 2 633,00 |
| | | | | | 926 290,56 | 221 059,66 | 834,00 | 199 | - | 195,00 | |
| 100 | 1122-0601-0305 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% | км трубопровода | 0,0009 | 1 416 930,07 | 285 351,81 | 1 275 | 257 | 592 | 470,00 | 1 885,00 |
| | | | | | 473 694,72 | 54 521,48 | 426,00 | 49 | - | 140,00 | |
| 101 | 1122-1401-0401 | Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%;К1трр=0,2;К1трм=0,2;К1экс=0,2;К1мат=0,2; | футляр | 1 | 8 645,00 | 1 083,73 | 8 645 | 1 084 | 4 805 | 2 747,00 | 12 303,00 |
| | | | | | 2 756,45 | 19,10 | 2 756,00 | 19 | - | 911,00 | |
| 102 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% | м2 | 0,9 | 111,47 | 3,15 | 100 | 3 | 43 | 38,00 | 149,00 |
| | | | | | 60,57 | 0,36 | 55,00 | - | - | 11,00 | |
| 103 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | м2 | 0,9 | 187,19 | 4,57 | 168 | 4 | 101 | 45,00 | 230,00 |
| | | | | | 70,76 | 0,72 | 64,00 | 1 | - | 17,00 | |

## 2.4 Узел выхода из земли Ø89 (к ГРПШ)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1122-0901-0202 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка НР=99% | задвижка или клапан | 1 | 4 116,74 | - | 4 117 | - | 489 | 3 687,00 | 8 428,00 |
| | | | | | 3 627,81 | 95,52 | 3 628,00 | 96 | - | 624,00 | |
| 107 | 1122-0301-0202 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99% | км трубопровода | 0,0018 | 1 042 264,42 | - | 1 876 | - | 605 | 1 514,00 | 3 661,00 |
| | | | | | 706 244,16 | 143 443,62 | 1 271,00 | 258 | - | 271,00 | |
| 108 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99% | т фасонных частей | 0,00326 | 1 812 183,95 | - | 5 908 | - | 3 580 | 2 997,00 | 9 617,00 |
| | | | | | 713 978,53 | 214 495,58 | 2 328,00 | 699 | - | 712,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1122-0301-0205 | Трубы водопроводные стальные. диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99% | км трубопровода | 0,0009 | 1 515 826,55 | - | 1 364 | - | 531 | 1 023,00 | 2 578,00 |
| | | | | | 926 290,56 | 221 059,66 | 834,00 | 199 | - | 191,00 | |
| 113 | 1122-0601-0305 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% | км трубопровода | 0,0009 | 1 388 651,96 | - | 1 250 | - | 823 | 470,00 | 1 858,00 |
| | | | | | 473 694,72 | 54 521,48 | 426,00 | 49 | - | 138,00 | |
| 114 | 1122-1401-0401 | Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%:К1трр=0,2;К1трм=0,2;К1экс=0,2;К1мат=0,2; | футляр | 1 | 8 537,60 | - | 8 538 | - | 5 781 | 2 747,00 | 12 186 |
| | | | | | 2 756,45 | 19,10 | 2 756,00 | 19 | - | 903,00 | |
| 115 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% | м2 | 0,9 | 111,32 | - | 100 | - | 46 | 38,00 | 149,00 |
| | | | | | 60,57 | 0,36 | 55,00 | - | - | 11,00 | |
| 116 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | м2 | 0,9 | 186,98 | - | 168 | - | 105 | 45,00 | 230,00 |
| | | | | | 70,76 | 0,72 | 64,00 | 1 | - | 17,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по разделу 2** | | **428 914** |
| **Итого по смете** | | **4 464 285,71** |
| **НДС** | **12%** | **535 714,29** |
| **ВСЕГО с НДС** | | **5 000 000,00** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор**
**ТОО "АСК-7НС"**

**Нурымбет П.Н.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "BN-Project"**

**Сакенова Г.Т.**