Форма 3-КС

Заказчик: Сулеймен Нурлыбек
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест" БИН 080140014433
Наименование строительства : Сулеймен Нурлыбек, Коргалжынский район, Кенбидаикский сельский округ село Кенбидаик, ул. Ракымжанова,дом 8

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		Договор №12	06.08.2018						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	849 059									
в том числе за отчетный		849 059							88 269	849 059
Итого к оплате:										

Заказчик :
Сулеймен Нурлыбек

Подрядчик:
ТОО "Абсолют Строй Инвест"
Закарянов Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
Сабдин Е.К.

Заказчик Сулеймен Нурлыбек
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест" БИН 080140014433
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресу село Кенбидаиык, ул. К.Ракымжанов 8
наименование, адрес

Объект Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома, расположенного по адресу село Кенбидаиык, ул. К.Ракымжанов 8

Договор №12 от 06.08.2018 года

А К Т №
о приемке выполненных работ
за сентябрь 2018 года.

Составлена 3 квартал 2018

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
		Разработка грунта					
1	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.**	**м3 грунта**	**240,0000**		**214,93**	**51582**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,010824	2,598	926,00	2406
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	6,847	2076,80	14220
		Итого оплата труда:				**69,27**	**16626**
1. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007843	1,882	4497,00	8465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007843	1,882	1888,00	3553
1. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02354	5,65	7202,00	40688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02354	5,65	1888,00	10667
		Итого эксплуатация машин:				**204,81**	**49153**
1. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0096	2469,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,10**	**24**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		49,88	11971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,18	5084
		Сметная стоимость:				**285,99**	**68637**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	**м3 грунта**	**7,2000**		**2171,03**	**15631**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	2,033	14,636	1068,00	15631
		Итого оплата труда:				**2171,03**	**15631**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1563,14	11255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,73	2151
		Сметная стоимость:				**4032,91**	**29037**
3	**С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**Тенге за 1 тонну**	**7,2000**		**532,00**	**3830**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,56	306
		Сметная стоимость:				**574,56**	**4137**
4	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,2000**		**17,72**	**128**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,002992	0,021542	926,00	20
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,021816	2062,42	45
		Итого оплата труда:				**9,02**	**65**
4. 3	162 С (3301-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000077	0,000554	3287,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000077	0,000554	1322,00	1
4. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,003256	0,023443	4497,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003256	0,023443	1888,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**14,90**	**107**
4. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000144	2469,00	0
		Итого материалов:				**0,05**	**–**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,49	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	14
		Сметная стоимость:				**26,15**	**188**
		Обратная засыпка					

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям просеянным грунтом**	**м3**	**232,8000**		**944,10**	**219787**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	1,069	248,91	883,00	219787
		Итого оплата труда:				**944,10**	**219787**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		679,75	158247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,91	30243
		Сметная стоимость:				**1753,77**	**408277**
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**232,8000**		**167,92**	**39093**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,1188	27,657	775,00	21434
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	6,111	1454,20	8887
		Итого оплата труда:				**130,24**	**30321**
6. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,028875	6,722	2571,00	17283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028875	6,722	1322,00	8886
6. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1155	26,888	14,00	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**75,85**	**17659**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		93,77	21831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,94	4874
		Сметная стоимость:				**282,64**	**65798**
7	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**232,8000**		**89,21**	**20768**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,01342	3,124	775,00	2421
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,84	1454,20	4130
		Итого оплата труда:				**28,14**	**6551**
7. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01342	3,124	5649,00	17648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01342	3,124	1322,00	4130
		Итого эксплуатация машин:				**75,81**	**17648**
7. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,1	23,28	30,00	698
		Итого материалов:				**3,00**	**698**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,26	4717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,76	2039
		Сметная стоимость:				**118,23**	**27524**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				350820
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				350820
		Материалы -	Тенге				722
		Всего заработная плата -	Тенге				288981
		Транспортные расходы -	Тенге				3830
		Накладные расходы -	Тенге				208067
		Сметная прибыль -	Тенге				44711
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				603598
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				313
		Сметная заработная плата -	Тенге				288981
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				603598
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				313
		Сметная заработная плата -	Тенге				288981
		РАЗДЕЛ 2.Сети водопровода					
8	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1000**		**315427,23**	**31543**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	190,3	19,03	1258,00	23940
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	1,865	1232,92	2299
		Итого оплата труда:				**262391,45**	**26239**
8. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,25	1,925	3742,00	7203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,25	1,925	1106,00	2129
8. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,121	0,0121	4276,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,121	0,0121	1580,00	19
8. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,8	0,88	70,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,023	0,1023	1652,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,023	0,1023	1322,00	135
8. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,121	0,0121	2698,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,121	0,0121	1322,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**75183,35**	**7518**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,016	228,00	4
8. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,5	162,00	81
8.10	250404 С (2301-1399-9903 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	101	--	--
		Итого материалов:				**846,48**	**85**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		259767,53	25977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46015,58	4602
		Сметная стоимость:				**621210,34**	**62121**
9	**С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**101,0000**		**120,00**	**12120**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,60	970
		Сметная стоимость:				**129,60**	**13090**
		Врезки и переврезки к существующим колодцам					
10	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1483,01**	**2966**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,4554	0,9108	1215,00	1107
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	1219,96	551
		Итого оплата труда:				**829,02**	**1658**
10. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,2464	0,4928	3742,00	1844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2464	0,4928	1106,00	545
10. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0011	0,0022	4276,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0022	1580,00	3
10. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0022	2698,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0022	1322,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**929,70**	**1859**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		820,73	1641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,30	369
		Сметная стоимость:				**2488,04**	**4976**
11	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1483,01**	**1483**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,4554	0,4554	1215,00	553

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,226	1219,96	276
		Итого оплата труда:				**829,02**	**829**
11. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,2464	0,2464	3742,00	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2464	0,2464	1106,00	273
11. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0011	0,0011	4276,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0011	1580,00	2
11. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0011	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0011	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**929,70**	**930**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		820,73	821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,30	184
		Сметная стоимость:				**2488,04**	**2488**
12	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2387,60**	**4775**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,617	3,234	1215,00	3929
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1454,20	58
		Итого оплата труда:				**1993,74**	**3987**
12. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,385	0,77	166,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,044	2698,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,044	1322,00	58
		Итого эксплуатация машин:				**123,27**	**247**
12. 5	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	187887,00	413
12. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	58
12. 7	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
		Итого материалов:				**299,68**	**599**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1953,86	3908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,32	695
		Сметная стоимость:				**4688,78**	**9378**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Бочонки на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2387,60**	**4775**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,617	3,234	1215,00	3929
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1454,20	58
		Итого оплата труда:				**1993,74**	**3987**
13. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,385	0,77	166,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,044	2698,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,044	1322,00	58
		Итого эксплуатация машин:				**123,27**	**247**
13. 5	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	187887,00	413
13. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	58
13. 7	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
		Итого материалов:				**299,68**	**599**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1953,86	3908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,32	695
		Сметная стоимость:				**4688,78**	**9378**
		Трубопроводная арматура					
14	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1483,01**	**1483**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,4554	0,4554	1215,00	553
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,226	1219,96	276
		Итого оплата труда:				**829,02**	**829**
14. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,2464	0,2464	3742,00	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2464	0,2464	1106,00	273
14. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0011	0,0011	4276,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0011	1580,00	2
14. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0011	2698,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0011	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**929,70**	**930**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		820,73	821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,30	184
		Сметная стоимость:				**2488,04**	**2488**
15	**С123-020302-8903 2302-0302-8903 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**391,00**	**391**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,28	31
		Сметная стоимость:				**422,28**	**422**
16	**Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1713,38**	**1713**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	1,177	1,177	1236,00	1455
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1454,20	44
		Итого оплата труда:				**1498,40**	**1498**
16. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,033	0,033	2698,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,033	1322,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**89,03**	**89**
16. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	189466,00	152
16. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	450,00	18
		Итого материалов:				**169,57**	**170**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1483,41	1483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,74	256
		Сметная стоимость:				**3452,54**	**3453**
17	**С123-040502-0801 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч 19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2552,00**	**2552**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,16	204
		Сметная стоимость:				**2756,16**	**2756**
18	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**623,46**	**623**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,451	0,451	1280,00	577
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1454,20	15
		Итого оплата труда:				**591,82**	**592**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,011	2698,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,011	1322,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**30**
18. 4	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	322,00	3
18. 5	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	436,00	4
18. 6	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	446,00	9
		Итого материалов:				**16,50**	**16**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		579,99	580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,28	96
		Сметная стоимость:				**1299,72**	**1300**
19	**С123-030301-0502 2303-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Счетчики воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma**	**шт.**	**1,0000**		**4197,00**	**4197**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,76	336
		Сметная стоимость:				**4532,76**	**4533**
20	**С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Комплект фитингов для счетчиков холодной, DN 15, типа Sensus**	**шт.**	**1,0000**		**770,00**	**770**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,60	62
		Сметная стоимость:				**831,60**	**832**
21	**Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1266,73**	**1267**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,84975	0,84975	1280,00	1088
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	1471,49	55
		Итого оплата труда:				**1142,24**	**1142**
21. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001133	0,001133	4663,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001133	0,001133	1888,00	2
21. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,314974	0,314974	166,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039655	0,039655	2698,00	107

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039655	0,039655	1322,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**164,56**	**165**
21. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	207096,00	14
		Итого материалов:				**14,50**	**14**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1119,40	1119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,89	191
		Сметная стоимость:				**2577,02**	**2577**
22	**С123-041013-1901 2304-1013-1901 РСНБ РК 2015**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**888,00**	**888**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,04	71
		Сметная стоимость:				**959,04**	**959**
23	**Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1543,81**	**1544**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	1,177	1,177	1236,00	1455
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1454,20	44
		Итого оплата труда:				**1498,40**	**1498**
23. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,033	0,033	2698,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,033	1322,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**89,03**	**89**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1483,41	1483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,18	242
		Сметная стоимость:				**3269,40**	**3269**
24	**С123-040905-3301 2304-0905-3301 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**4802,00**	**4802**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,16	384
		Сметная стоимость:				**5186,16**	**5186**
		Отмостка вокруг колодца					
25	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство отмостки**	**м3**	**0,1500**		**15620,27**	**2343**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,485	0,22275	926,00	206
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,027195	1454,20	40
		Итого оплата труда:				**1638,76**	**246**
25. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,528	0,0792	15,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	0,0297	5981,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	0,0297	1322,00	39
25. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00143	0,000215	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,000215	1322,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1196,02**	**179**
25. 6	100463 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,153	11079,00	1695
25. 7	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0375	6994,00	262
25. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,0003	30,00	0
		Итого материалов:				**13049,14**	**1957**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1491,27	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1368,92	205
		Сметная стоимость:				**18480,46**	**2772**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**80236**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43075**
Материалы -			Тенге				**2212**
Всего заработная плата -			Тенге				**32798**
		Накладные расходы -	Тенге				**32450**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6042**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**81567**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32798**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**37161**
Материалы -			Тенге				**1230**
Всего заработная плата -			Тенге				**9709**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25720**
Сдача и испытание -			Тенге				**36**
		Накладные расходы -	Тенге				**9515**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3734**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**50409**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9709**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**131977**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42507**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				431056
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				300492
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				96850
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				30997
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				29884
		- перевозка грузов	Тенге				3830
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				250032
	ИТОГО:		Тенге				681087
	Сметная прибыль		Тенге				54487
	ИТОГО по акту:		Тенге				735574
							7650
							743224
							14864
							758088
							849059

ЗАКАЗЧИК:

Сулеймен Нурлыбек

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

_____ Закариянов Е.М.

Технический надзор:

ТОО "Кокшетау-2015"

_____ **Сабдин Е.К.**