Утвержден

приказом Министра

по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« **09** декабря» 2022 года

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжаикского района Западно-Казахстанской области», от лица которого выступает Руководитель Замеров Айбек Дамерулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) -для физических лиц, наименование организации- для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома, здания (стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии **от 08.12.2022 года, ТОО «Жаиккурылыс», Генеральный директор Абдикулов Таугазы Сатбаевич, ЗКО г. Уральск, ул. С. Жаксыгулова 1/1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от **08.12.2022 г. ТОО «ИК по ОСП» в лице эксперта технического надзора Чупрова Алексея Юрьевича, аттестат № KZ47VJ00047560 от 20.06.2019г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **08.12.2022г., ТОО «Корпорация Шаг Групп» в лице директора Елеуова Дархана Нурлыбекулы (ГСЛ № 01719 от 01.08.2018 г.)**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Алгабас Акжаикского района ЗКО км. 0-36"**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширенное, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу**: ЗКО, Акжаикский район.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что,

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1.правоустанавливающего документа на земельный участок от « __ 20_____ года № _____документ, подтверждающий наступление юридических факторов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или

выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года.

_____

наименование органа вынесшего решение

2.талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»**

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3.проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Корпорация Шаг Групп»**

_____

наименование организации, номер проекта

утвержденного **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжаикского района Западно-Казахстанской области» приказ № 95 от 21 ноября 2019 г.**

_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект, дата

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2020 г.**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2022г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 месяцев**

фактически: **19 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	км	36,12	36,12	36,12	36,12
Категория дороги		IV	IV	IV	IV
Расчетная скорость движения	км/час	80	80	80	80
Количество полос движения	шт.	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина проезжей части	м	6	6	6	6
Ширина дорожной одежды	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Ширина обочин	м	2,0	2,0	2,0	2,0

Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20	20	20
Поперечный уклон обочин	‰	40	40	40	40
Дорожные знаки	шт	250	250	250	250

4. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) основные показатели трассы:

Длина трассы- 36 км

Количество углов поворота -105 угла

Откосы земляного полотна доведены до нормативных параметров при высоте насыпи до 3х метров 1:4.

Водоотвод обеспечивается за счет поперечных уклонов верха по покрытию и обочинам, а продольный обеспечивается по резервам у подошвы насыпи, которые в основном, служат испарительными.

Дорожная одежда по основной дороге

Конструктивные слои дорожной одежды	от км	до км
Верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщ. 6см	0	36
Ресайклирования существующей дорожной (с добавлением скелет образующих материалов и цементного вяжущего) общей толщиной 20 см.	0	36

Присыпные обочины – из грунта от срезки земляного полотна, боковых откосов и боковых резерво уплотнением и поливом водой.

укрепление обочин - щебеночно-песчаной смеси С-6 толщ. 10 см

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями – нет.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации) (с НДС):

всего 2 452 785,739 **тыс. тенге**

в том числе:

строительно-монтажных работ - 2 207 507,16492 тыс. тенге

оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 207 507,16492 тыс. тенге в том числе:

строительно-монтажных работ: 2 207 507,16492 тыс. тенге

оборудования, инструмента и инвентаря ____ тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически

применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств

квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных и нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ, **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:**

Объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Алгабас Акжаикского района ЗКО км.0-36"

наименование объекта, комплекса

Заказчик

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжаикского района Западно-Казахстанской области», от лица которого выступает Руководитель Замеров Айбек Дамерулы_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) Чупров Алексей Юрьевич_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация: ТОО «ИК по ОСП» в лице Технического директора Чупрова Алексея Юрьевича

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Организация ТОО «Корпорация Шаг Групп»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

1) Разработчик проекта: ТОО «Корпорация Шаг Групп» в лице директора Елеуова Дархана Нурлыбекулы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Генеральный подрядчик) ТОО «Жаиккурылыс» в лице Генерального директора Абдикулова Таугазы Сатбаевича

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)