Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»
ПОДРЯДЧИК: ПК «Канай»
ДОГОВОР: Дополнительное соглашение № 45/3 от 24.01.2018 года к договору №45 от 22.06.2017года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт водохранилища Ащы Толебийского района Туркестанской области"

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ								
		Бетонные и прочие работы								
1	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки								
		м2 полиэтиленового экрана	1033,27	43,23	7,90	44671	8164	17926	0,03	32
		Накладные расходы -		23,04	5,30	23801	5479	53	0,01	7
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,35*		*17926*				
		Сметная стоимость		*4,85*		*5008*				
2	21-080102-0712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Геомембрана полимернаятолщиной 1,0 мм				*67605*				
		м2	1208,9259	657,13	--	794421	--	31777	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,29*		*31777*				
		Сметная стоимость		*54,67*		*66096*				
3	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка				*892294*				
		т арматуры	10,2416	18034,47	5736,89	184702	58755	87425	14,00	143
		Накладные расходы -		11595,36	1992,96	118755	20411	55,3	2,10	22
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8536,29*		*87425*				
		Сметная стоимость		*2125,66*		*21770*				
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82				*293897*				
		т	10,2416	98290,78	--	1006655	--	40266	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3931,63*		*40266*				
		Сметная стоимость		*8177,79*		*83754*				
						1130675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Крепление откоса из монолитного бетона B20F150W6 t=20см								
		м3 бетона в конструкции	77,036	20243,28	290,56	1559462	22384	123336	1,78	137
		Накладные расходы -		1294,81	140,77	99747	10844	53	0,16	12
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1601,02*		*123336*				
		Сметная стоимость		*1747,54*		*134624*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				*1817422*				
		Накладные расходы -	Тенге			3589910	89303			313
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			300731				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4201097				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге				279038			353
				ВКЛЮЧИТЬ						
1	11-040701-0201 РСНБ РК 2015	Откачка воды								
		час откачки	793	2752,71	1416,81	2182901	1123529	1103069	1,71	1356
		Накладные расходы -		1335,90	737,13	1059371	584547	67,1	0,89	706
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*1391,01*		*1103069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1391,01*				*1103069*		
		Сметная стоимость		*331,50*		*262878*				
2	11-010101-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3				*3548848*				
		м3 грунта	3000	47,49	45,16	142479	135492	30560	--	10
		Накладные расходы -		2,33	14,91	6986	44722	59,1	0,01	43
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,19*		*30560*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,19*				*30560*		
		Сметная стоимость		*4,61*		*13843*				
3	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км				*186882*				
		т	7500	57,46	--	430950	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*4,60*		*34476*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				*465426*				
			Тенге			2756330	1259022			1366
			Тенге			1066358	629269			749
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			2756330				
	Транспортные расходы -		Тенге				1695627			
		Накладные расходы -	Тенге			430950				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1133629				
		Сметная прибыль -	Тенге					1133629		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2116
		Сметная заработная плата -	Тенге				1695627			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4201097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2116
		Сметная заработная плата -	Тенге				1695627			
	Временные здания и сооружения 3,44%					144518				
	Итого					4345614				
	Дополнительные затраты при производстве									
	(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%					69964				
	Итого					4415579				
	Итого по сметному расчету в ценах 2016года					4415579				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					529869				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4945448				

ИНЖЕНЕР:
Технадзор ТОО "Фараб-құрылыс"

Елегенов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК "Канай"

Абдраманов Д.Б.