Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ПК «Канай»
ДОГОВОР: доп.согл. № 45/1 от 24.08.2017года к дог.№ 45 от 22 июня 2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт водохранилища Ащы Толебийского района ЮКО"

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Земляные работы								
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	530	107,75	101,07	57108	53569	14760	0,01	5
		м3 грунта		6,60	31,69	3500	16798	59,1	0,03	15
		Накладные расходы -		*27,85*		*14760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,85*		*5749*				
		Сметная стоимость				*77618*				
2	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	1563	51,71	--	80829	--	3233	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,07*		*3233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,30*		*6725*				
		Сметная стоимость				*90787*				
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве /Подсыпка/**	530	82,25	76,29	43591	40433	11089	0,01	5
		м3		5,96	22,73	3159	12045	59,1	0,02	10
		Накладные расходы -		*20,92*		*11089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*		*4374*				
		Сметная стоимость				*59054*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	154	82,25	76,29	12666	11748	3222	0,01	1
		м3 грунта		5,96	22,73	918	3500	59,1	0,02	3
		Накладные расходы -		*20,92*		*3222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*		*1271*				
		Сметная стоимость				*17159*				
5	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	3500	59,21	11,39	207248	39849	117465	0,07	253
		м2 спланированной площади		47,83	2,92	167399	10226	59,1	--	9
		Накладные расходы -		*33,56*		*117465*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,42*		*25977*				
		Сметная стоимость				*350690*				
6	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	200	94,63	--	18927	--	12390	0,13	26
		м2		94,63	--	18927	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*61,95*		*12390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,53*		*2505*				
		Сметная стоимость				*33823*				
		Бетонные и прочие работы								
7	11-420101-0601 РСНБ РК 2015	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 см. Устройство насухо вручную	3000	495,48	26,70	1486455	80094	485881	0,33	975
		м2 подстилающего слоя		247,67	10,21	743009	30617	53	0,01	32
		Накладные расходы -		*161,96*		*485881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,60*		*157787*				
		Сметная стоимость				*2130123*				
8	11-420101-0602 РСНБ РК 2015 К=2	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство насухо вручную. Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 11-420101-0601	3500	-159,70	-13,47	-558939	-47158	-101098	-0,05	-164
		м2 подстилающего слоя		-35,66	-5,15	-124825	-18027	53	--	-9
		Накладные расходы -		*28,89*		*101098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,09*		*52803*				
		Сметная стоимость				*-405038*				
9	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	3500	43,23	7,90	151313	27655	60722	0,03	110
		м2 полиэтиленового экрана		23,04	5,30	80623	18560	53	0,01	22
		Накладные расходы -		*17,35*		*60722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,85*		*16963*				
		Сметная стоимость				*228997*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	21-080102-0712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Геомембрана полимернаятолщиной 1,0 мм	4500	657,13	--	2957085	--	118283	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,29*		*118283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,67*		*246029*				
		Сметная стоимость				*3321398*				
11	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	10	18034,47	5736,89	180345	57369	85363	14,00	140
		т арматуры		11595,36	1992,96	115954	19930	55,3	2,10	21
		Накладные расходы -		*8536,29*		*85363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2125,66*		*21257*				
		Сметная стоимость				*286965*				
12	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	15,3	98290,78	--	1503849	--	60154	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3931,63*		*60154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8177,79*		*125120*				
		Сметная стоимость				*1689123*				
13	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Крепление откоса из монолитного бетона В20F150W6 t=20см	356	20243,28	290,56	7206609	103439	569963	1,78	634
		м3 бетона в конструкции		1294,81	140,77	460952	50113	53	0,16	57
		Накладные расходы -		*1601,02*		*569963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1747,54*		*622126*				
		Сметная стоимость				*8398698*				
14	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	45,3	23550,53	628,15	1066839	28455	137462	4,47	202
		м3 конструкции		3364,93	273,36	152431	12383	55,3	0,30	14
		Накладные расходы -		*3034,47*		*137462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2126,80*		*96344*				
		Сметная стоимость				*1300645*				
15	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство упора из бутового камня /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства	101,2	2220,69	130,99	224734	13257	53479	0,79	80
		м3		747,50	50,08	75647	5068	53	0,05	5
		Накладные расходы -		*528,45*		*53479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,93*		*22257*				
		Сметная стоимость				*300470*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	350	1834,19	351,22	641967	122925	377200	1,97	690
		м		1482,98	263,35	519042	92173	55,3	0,35	123
		Накладные расходы -		*1077,72*		*377200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,95*		*81533*				
		Сметная стоимость				*1100701*				
		Локальная смета 2-1-2 Прочистка труб водоспуска диам. 500 мм /горизонтальное бурение/								
17	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Прочистка труб диаметром 500 мм способом горизонтального бурения	146	12001,89	5275,66	1752276	770246	802839	8,41	1228
		м бурения		6726,23	1494,88	982030	218252	58,7	3,06	447
		Накладные расходы -		*5498,90*		*802839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1400,06*		*204409*				
		Сметная стоимость				*2759524*				
		Локальная смета 3-1 Навес для хранения угля								
18	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,35	1879,16	--	2537	--	1661	2,80	4
		м3		1879,16	--	2537	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1230,18*		*1661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,75*		*336*				
		Сметная стоимость				*4534*				
19	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /из бетона кл. В12,5/	1,35	20033,90	960,38	27046	1297	3449	4,41	6
		м3		3235,18	241,65	4367	326	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2555,07*		*3449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1807,12*		*2440*				
		Сметная стоимость				*32935*				
20	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0254	309665,64	771,36	7866	20	2301	198,00	5
		1т		154683,54	340,57	3929	9	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*90580,79*		*2301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32019,71*		*813*				
		Сметная стоимость				*10980*				
21	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /На пол навеса, из бетона кл. В7,5/	1,7	17269,74	5,83	29359	10	3943	3,66	6
		м3		2571,81	--	4372	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2319,67*		*3943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1567,15*		*2664*				
		Сметная стоимость				*35967*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /Крыльцо и отмостка из бетона кл. В7,5/	0,7	17269,74	5,83	12089	4	1624	3,66	3
		м3		2571,81	--	1800	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2319,67*		*1624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1567,15*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14810*				
23	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00408	309665,64	771,36	1263	3	370	198,00	1
		1т		154683,54	340,57	631	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*90580,79*		*370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32019,71*		*131*				
		Сметная стоимость				*1763*				
24	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж колонн со связями	0,18348	25632,05	6959,46	4703	1277	2154	16,85	3
		т		15019,08	1894,66	2756	348	60,9	1,99	--
		Накладные расходы -		*11737,77*		*2154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2989,59*		*549*				
		Сметная стоимость				*7405*				
25	21-050206-0658 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 100 мм х 70 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	18,372	1039,53	--	19098	--	764	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,58*		*764*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,49*		*1589*				
		Сметная стоимость				*21451*				
26	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,18348	9413,49	1934,49	1727	355	738	5,25	1
		т		5751,17	2,48	1055	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4020,67*		*738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1074,73*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
27	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1446	20322,94	7178,52	2939	1038	1249	14,10	2
		т		10614,20	1736,73	1535	251	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*8635,50*		*1249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316,68*		*335*				
		Сметная стоимость				*4523*				
28	21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей/+ обрешетки	0,1446	226903,48	--	32810	--	1312	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9076,14*		*1312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18878,37*		*2730*				
		Сметная стоимость				*36852*				
29	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1446	9413,49	1934,49	1361	280	581	5,25	1
		т		5751,17	2,48	832	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4020,67*		*581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1074,73*		*155*				
		Сметная стоимость				*2098*				
30	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	20	413,68	118,23	8274	2365	3719	0,32	6
		м2		238,63	28,85	4773	577	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*185,96*		*3719*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,97*		*959*				
		Сметная стоимость				*12953*				
31	21-100104-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	20	1909,29	--	38186	--	1527	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,37*		*1527*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*3177*				
		Сметная стоимость				*42890*				
		Ферма Ф-1 /3 шт./								
32	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,14595	35412,57	14873,49	5168	2171	2245	23,00	3
		т		17740,82	4305,07	2589	628	60,9	4,52	1
		Накладные расходы -		*15379,49*		*2245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4063,36*		*593*				
		Сметная стоимость				*8006*				
33	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,14595	9413,49	1934,49	1374	282	587	5,25	1
		т		5751,17	2,48	839	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4020,67*		*587*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1074,73*		*157*				
		Сметная стоимость				*2118*				
34	21-050206-0568 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	19,584	866,96	--	16979	--	679	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,68*		*679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,13*		*1413*				
		Сметная стоимость				*19071*				
35	21-050206-0145 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	8,628	506,34	--	4369	--	175	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,25*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,13*		*363*				
		Сметная стоимость				*4907*				
36	11-130301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза	2,4	135,10	2,16	324	5	87	0,06	--
		м2		54,05	0,33	130	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,06*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,69*		*33*				
		Сметная стоимость				*443*				
37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,4	80,54	1,66	193	4	53	0,04	--
		м2		33,28	0,33	80	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,17*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,22*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
		Связь горизонтальная СГ-1 (2 шт.)								
38	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,07238	20322,94	7178,52	1471	520	625	14,10	1
		т		10614,20	1736,73	768	126	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*8635,50*		*625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316,68*		*168*				
		Сметная стоимость				*2264*				
39	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,07238	9413,49	1934,49	681	140	291	5,25	--
		т		5751,17	2,48	416	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4020,67*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1074,73*		*78*				
		Сметная стоимость				*1050*				
40	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00542	345797,74	--	1874	--	75	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13831,91*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28770,37*		*156*				
		Сметная стоимость				*2105*				
41	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,06696	127130,07	--	8513	--	341	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5085,20*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10577,22*		*708*				
		Сметная стоимость				*9562*				
42	11-130301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза	1,5	135,10	2,16	203	3	54	0,06	--
		м2		54,05	0,33	81	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,06*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,69*		*21*				
		Сметная стоимость				*278*				
43	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,5	80,54	1,66	121	2	33	0,04	--
		м2		33,28	0,33	50	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,17*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,22*		*12*				
		Сметная стоимость				*167*				
		Связь вертикальная СВ-1 (2 шт.)								
44	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0765	52380,94	8314,22	4007	636	2099	50,10	4
		т конструкций		37714,28	2303,28	2885	176	60,9	2,39	--
		Накладные расходы -		*27440,76*		*2099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6385,74*		*489*				
		Сметная стоимость				*6595*				
45	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0765	9413,49	1934,49	720	148	308	5,25	--
		т		5751,17	2,48	440	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4020,67*		*308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1074,73*		*82*				
		Сметная стоимость				*1110*				
46	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0458	127130,07	--	5823	--	233	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5085,20*		*233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10577,22*		*484*				
		Сметная стоимость				*6540*				
47	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**0,01788**	**122348,82**	**--**	**2188**	**--**	**88**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4893,95*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10179,42*		*182*				
		Сметная стоимость				*2458*				
48	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	**0,01282**	**345797,74**	**--**	**4433**	**--**	**177**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13831,91*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28770,37*		*369*				
		Сметная стоимость				*4979*				
49	11-130301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза**	**1,5**	**135,10**	**2,16**	**203**	**3**	**54**	**0,06**	**--**
		м2		**54,05**	**0,33**	**81**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,06*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,69*		*21*				
		Сметная стоимость				*278*				
50	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**1,5**	**80,54**	**1,66**	**121**	**2**	**33**	**0,04**	**--**
		м2		**33,28**	**0,33**	**50**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*22,17*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,22*		*12*				
		Сметная стоимость				*167*				
		Ограждение ОГ-1								
51	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,002613**	**309665,64**	**771,36**	**809**	**2**	**237**	**198,00**	**1**
		1т		**154683,54**	**340,57**	**404**	**1**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*90580,79*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32019,71*		*84*				
		Сметная стоимость				*1129*				
52	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**0,01262**	**15571,83**	**7039,44**	**197**	**89**	**82**	**9,35**	**--**
		т конструкций		**7391,27**	**1928,73**	**93**	**24**	**60,9**	**2,03**	**--**
		Накладные расходы -		*6525,79*		*82*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1767,81*		*22*				
		Сметная стоимость				*302*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,01262	2147,09	513,82	27	6	12	1,34	--
		т		1362,65	0,83	17	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*949,45*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,72*		*3*				
		Сметная стоимость				*42*				
54	21-050206-0568 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	2,27	866,96	--	1968	--	79	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,68*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,13*		*164*				
		Сметная стоимость				*2210*				
55	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений	10,6	427,73	52,51	4534	557	2624	0,42	4
		м		335,76	21,09	3559	224	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*247,58*		*2624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,03*		*573*				
		Сметная стоимость				*7731*				
56	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	15,9	328,41	--	5222	--	209	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,14*		*209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,32*		*434*				
		Сметная стоимость				*5865*				
57	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,02769	64074,22	2898,10	1774	80	1147	82,10	2
		т		60228,56	1148,97	1668	32	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*41437,04*		*1147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8440,90*		*234*				
		Сметная стоимость				*3155*				
58	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,02769	41961,76	13044,92	1162	361	532	29,80	1
		т		27667,81	1,66	766	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*19203,20*		*532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4893,20*		*135*				
		Сметная стоимость				*1829*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	21-050206-0461 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	5,7	260,78	--	1486	--	59	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,43*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,70*		*124*				
		Сметная стоимость				*1669*				
60	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,012	100415,79	--	1205	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4016,63*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8354,59*		*100*				
		Сметная стоимость				*1353*				
61	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,001896	97987,22	--	186	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3919,49*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8152,54*		*15*				
		Сметная стоимость				*209*				
62	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петля накладная	2	102,00	--	204	--	8	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,08*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,49*		*17*				
		Сметная стоимость				*229*				
63	21-130211-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	16	2,06	--	33	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,08*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,17*		*3*				
		Сметная стоимость				*37*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	21-090404-0307 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Замок навесной	1	4633,50	--	4634	--	185	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,34*		*185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,51*		*386*				
		Сметная стоимость				*5205*				
65	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,65	54,44	1,08	1015	20	326	0,03	1
		м2		27,02	0,17	504	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,50*		*326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*107*				
		Сметная стоимость				*1449*				
66	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,65	40,27	0,83	751	15	207	0,02	--
		м2		16,64	0,17	310	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,08*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,11*		*77*				
		Сметная стоимость				*1034*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17306128**	**1313577**			**4242**
			Тенге			**3243082**	**474372**			**752**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17226792				
		Материалы -	Тенге			8054092				
		Всего заработная плата -	Тенге				3693857			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4566392				
		Транспортные расходы -	Тенге			80829				
		Накладные расходы -	Тенге			2833683				
		Сметная прибыль -	Тенге			1604838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21665313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4966
		Сметная заработная плата -	Тенге				3693857			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79337				
		Материалы -	Тенге			4405				
		Всего заработная плата -	Тенге				23596			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43751				
		Накладные расходы -	Тенге			18118				
		Сметная прибыль -	Тенге			7796				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				23596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21770564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3717453			
	Временные здания и сооружения 3,44%					748907				
	Итого					22519471				
	Дополнительные затраты при производстве									
	(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%					362563				
	Итого					22882035				
	Итого по сметному расчету в ценах 2016года					22882035				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					2745844				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					25627879				

ИНЖЕНЕР:
Технадзор ТОО "Фараб -Құрылыс "

_____ **Акжигит А.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК "Канай"

_____ **Абдраманов Д.Б.**