Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ПК «Канай»
ДОГОВОР: доп.сог.№45/1 от 24.08.2017г к дог. № 45 от 22 июня 2017_ года
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт водохранилища Ащы Толебийского района ЮКО"

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета-4-1. Электроснабжение и наружное освещение								
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ								
		Угловая промежуточная опора УП 1.2с								
1	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	5	11482,17	6394,58	57411	31973	23505	5,98	30
		опора		4501,62	2108,77	22508	10544	61,7	2,00	10
		Накладные расходы -		*4701,04*		*23505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*20393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*622,43*				*3112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1294,66*		*6473*				
		Сметная стоимость				*87390*				
2	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012**	10	25976,04	--	259760	--	10390	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1039,04*		*10390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1039,04*				*10390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161,21*		*21612*				
		Сметная стоимость				*291762*				
3	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	**Оголовок ОГs58**	5	3544,19	--	17721	--	709	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*141,77*		*709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*141,77*				*709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,88*		*1474*				
		Сметная стоимость				*19904*				
4	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz"	**Крепление подкоса У52**	5	4714,29	--	23571	--	943	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*188,57*		*943*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,57*				*943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,23*		*1961*				
		Сметная стоимость				*26475*				
5	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz"**	**Проводник ЗП 21**	**10**	**1107,14**	**--**	**11071**	**--**	**443**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,29*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,29*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,11*		*921*				
		Сметная стоимость				*12435*				
6	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Гайка**	**0,00035**	**381819,66**	**--**	**134**	**--**	**5**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15272,79*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*11*				
		Сметная стоимость				*150*				
7	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2**	**15**	**710,02**	**--**	**10650**	**--**	**426**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*28,40*		*426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,40*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,07*		*886*				
		Сметная стоимость				*11962*				
8	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15**	**15**	**318,26**	**--**	**4774**	**--**	**191**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,73*		*191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,73*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*397*				
		Сметная стоимость				*5362*				
9	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37**	**15**	**8654,27**	**--**	**129814**	**--**	**5193**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*346,17*		*5193*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*346,17*				*5193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,04*		*10801*				
		Сметная стоимость				*145807*				
10	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вязка спиральная SO115.9585**								
			30	2610,75	--	78323	--	3133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,43*		*3133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*104,43*				*3133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,21*		*6516*				
		Сметная стоимость				*87972*				
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZ INTER VECTOr GrOuP" в г. Алматы	**Устройство защиты от дуга SDI 27**								
			15	11634,82	--	174522	--	6981	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*465,39*		*6981*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*465,39*				*6981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,02*		*14520*				
		Сметная стоимость				*196023*				
		УОП Устройство ответвления на промежуточной опоре								
12	11-330206-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/**								
			1	1291,06	298,90	1291	299	768	1,27	1
		шт		992,16	124,24	992	124	61,7	0,15	--
		Накладные расходы -		*768,01*		*768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*688,82*				*689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,20*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,73*		*165*				
		Сметная стоимость				*2224*				
13	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	**Траверса ТМ2**								
			1	4580,36	--	4580	--	183	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*183,21*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*183,21*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*381,09*		*381*				
		Сметная стоимость				*5144*				
14	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	**Хомут Х1**								
			1	776,79	--	777	--	31	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,07*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,07*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,63*		*65*				
		Сметная стоимость				*873*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Проводник ЗП 1	0,6	776,79	--	466	--	19	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,07*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,07*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,63*		*39*				
		Сметная стоимость				*523*				
16	24-040102-0226 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	3	1569,35	--	4708	--	188	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,77*		*188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62,77*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,57*		*392*				
		Сметная стоимость				*5288*				
17	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	37,21	--	112	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,49*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,49*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,10*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
18	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	317,39	--	1904	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,70*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,70*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,41*		*158*				
		Сметная стоимость				*2139*				
19	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz" в г. Алматы	Крепление провода	2	401,79	--	804	--	32	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,07*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,07*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,43*		*67*				
		Сметная стоимость				*903*				

Опора ж/б переходная анкерная ВЛ-10кВ ПАтБ10-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	2	11482,17	6394,58	22964	12789	9402	5,98	12
		опора		4501,62	2108,77	9003	4218	61,7	2,00	4
		Накладные расходы -		*4701,04*		*9402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*8157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*622,43*				*1245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1294,66*		*2589*				
		Сметная стоимость				*34955*				
21	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка С 112-2 ГОСТ 13015-2012**	4	27019,10	--	108076	--	4323	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1080,76*		*4323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1080,76*				*4323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2247,99*		*8992*				
		Сметная стоимость				*121391*				
22	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	**Траверса ТМ77м**	2	7285,71	--	14571	--	583	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,43*		*583*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*291,43*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*606,17*		*1212*				
		Сметная стоимость				*16366*				
23	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	**Траверса ТМ80а**	2	1553,57	--	3107	--	124	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,14*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62,14*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,26*		*259*				
		Сметная стоимость				*3490*				
24	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz" в г. Алматы	**Крепление подкоса У52**	2	4714,29	--	9429	--	377	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*188,57*		*377*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,57*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,23*		*784*				
		Сметная стоимость				*10591*				
25	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	0,001672	349084,80	--	584	--	23	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13963,39*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13963,39*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29043,86*		*49*				
		Сметная стоимость				*656*				
26	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz"	**Проводник заземляющий ЗП 21**	3	1107,14	--	3321	--	133	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,29*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,29*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,11*		*276*				
		Сметная стоимость				*3730*				
27	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEI MECHAniCs"	**Стяжка**	16	2366,07	--	37857	--	1514	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,64*		*1514*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*94,64*				*1514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,86*		*3150*				
		Сметная стоимость				*42521*				
28	21-040406-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013**	8	18717,40	--	149739	--	5990	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*748,70*		*5990*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*748,70*				*5990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1557,29*		*12458*				
		Сметная стоимость				*168187*				
29	21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87**	0,00014	273883,42	--	38	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10955,34*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10955,34*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22787,10*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
30	24-040207-3119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98**	6	767,18	--	4603	--	184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,69*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,69*				*184*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,83*		*383*				
		Сметная стоимость				*5170*				
31	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**								
			6	318,26	--	1910	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,73*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,73*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*159*				
		Сметная стоимость				*2145*				
32	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**								
			2	8654,27	--	17309	--	692	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,17*		*692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*346,17*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,04*		*1440*				
		Сметная стоимость				*19441*				
33	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**								
			4	2610,75	--	10443	--	418	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,43*		*418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*104,43*				*418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,21*		*869*				
		Сметная стоимость				*11730*				
34	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**								
			12	422,57	--	5071	--	203	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,90*		*203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,90*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,16*		*422*				
		Сметная стоимость				*5696*				
35	24-040207-5007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98**								
			6	2251,32	--	13508	--	540	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,05*		*540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,05*				*540*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,31*		*1124*				
		Сметная стоимость				*15172*				
36	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**								
			12	16207,68	--	194492	--	7780	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,31*		*7780*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*648,31*				*7780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1348,48*		*16182*				
		Сметная стоимость				*218453*				
37	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 /SO235/**								
			12	9289,99	--	111480	--	4459	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*371,60*		*4459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*371,60*				*4459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*772,93*		*9275*				
		Сметная стоимость				*125214*				
38	24-040207-5203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98**								
			6	646,71	--	3880	--	155	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,87*		*155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,87*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,81*		*323*				
		Сметная стоимость				*4358*				
39	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZ INTER VECTOr GrOuP" в г. Алматы	**Устройство защиты от дуга SDI 27.1**								
			6	11634,82	--	69809	--	2792	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*465,39*		*2792*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*465,39*				*2792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,02*		*5808*				
		Сметная стоимость				*78409*				
		Угловая анкерная опора УА10-1.2с								
40	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**								
			3	11482,17	6394,58	34447	19184	14103	5,98	18
		опора		4501,62	2108,77	13505	6326	61,7	2,00	6
		Накладные расходы -		*4701,04*		*14103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*12236*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*622,43*				*1867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1294,66*		*3884*				
		Сметная стоимость				*52434*				
41	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012**	**6**	**25976,04**	**--**	**155856**	**--**	**6234**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1039,04*		*6234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1039,04*				*6234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161,21*		*12967*				
		Сметная стоимость				*175057*				
42	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Траверса ТМ73**	**3**	**4142,86**	**--**	**12429**	**--**	**497**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*165,71*		*497*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*165,71*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,69*		*1034*				
		Сметная стоимость				*13960*				
43	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Траверса ТМ60а**	**3**	**2017,86**	**--**	**6054**	**--**	**242**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*80,71*		*242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,71*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,89*		*504*				
		Сметная стоимость				*6800*				
44	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Хомут Х51**	**6**	**776,79**	**--**	**4661**	**--**	**186**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*31,07*		*186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,07*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,63*		*388*				
		Сметная стоимость				*5235*				
45	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz"**	**Крепление подкоса У52**	**6**	**4714,29**	**--**	**28286**	**--**	**1131**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*188,57*		*1131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,57*				*1131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,23*		*2353*				
		Сметная стоимость				*31771*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz" в г. Алматы	**Крепление Изолятора КИsl**								
			3	737,47	--	2212	--	88	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,50*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,50*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,36*		*184*				
		Сметная стоимость				*2485*				
47	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	**Накладка ОГ52**								
			3	705,36	--	2116	--	85	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,21*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,21*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,69*		*176*				
		Сметная стоимость				*2377*				
48	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz"	**Проводник ЗП 21**								
			12	1107,14	--	13286	--	531	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,29*		*531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,29*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,11*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14923*				
49	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гайка**								
			0,00021	381819,66	--	80	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272,79*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*7*				
		Сметная стоимость				*90*				
50	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кожух защитный для зажима SP15**								
			18	318,26	--	5729	--	229	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,73*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,73*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*477*				
		Сметная стоимость				*6435*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Изоляторы штыревые SDI37**								
			9	8654,27	--	77888	--	3116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,17*		*3116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*346,17*				*3116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,04*		*6480*				
		Сметная стоимость				*87484*				
52	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вязка спиральная SO115.9585**								
			18	2610,75	--	46994	--	1880	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,43*		*1880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*104,43*				*1880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,21*		*3910*				
		Сметная стоимость				*52784*				
53	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Зажимы ответвительные SL37.2**								
			18	710,02	--	12780	--	511	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,40*		*511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,40*				*511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,07*		*1063*				
		Сметная стоимость				*14355*				
54	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**								
			18	422,57	--	7606	--	304	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,90*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,90*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,16*		*633*				
		Сметная стоимость				*8543*				
55	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**								
			18	16207,68	--	291738	--	11670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,31*		*11670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*648,31*				*11670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1348,48*		*24273*				
		Сметная стоимость				*327680*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**								
			18	9289,99	--	167220	--	6689	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*371,60*		*6689*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*371,60*				*6689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*772,93*		*13913*				
		Сметная стоимость				*187821*				
57	24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SLW25.2**								
			9	2891,88	--	26027	--	1041	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,68*		*1041*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*115,68*				*1041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,60*		*2165*				
		Сметная стоимость				*29234*				
58	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZ INTER VECTOr GrOuP" в г. Алматы	**Устройство защиты от дуга SDI 27**								
			9	11634,82	--	104713	--	4189	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*465,39*		*4189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*465,39*				*4189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,02*		*8712*				
		Сметная стоимость				*117614*				
		П10-1.2с Опора ж.б								
59	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**								
			37	11482,17	6394,58	424840	236599	173939	5,98	221
		опора		4501,62	2108,77	166560	78024	61,7	2,00	74
		Накладные расходы -		*4701,04*		*173939*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*150909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*622,43*				*23030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1294,66*		*47902*				
		Сметная стоимость				*646681*				
60	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012**								
			37	25976,04	--	961113	--	38445	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1039,04*		*38445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1039,04*				*38445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161,21*		*79965*				
		Сметная стоимость				*1079522*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Оголовок ОГs54								
			37	10678,57	--	395107	--	15804	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*427,14*		*15804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*427,14*				*15804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*888,46*		*32873*				
		Сметная стоимость				*443784*				
62	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.2								
			37	710,02	--	26271	--	1051	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,40*		*1051*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,40*				*1051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,07*		*2186*				
		Сметная стоимость				*29508*				
63	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15								
			37	318,26	--	11776	--	471	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,73*		*471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,73*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*980*				
		Сметная стоимость				*13227*				
64	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Изоляторы штыревые SDI37								
			111	8654,27	--	960624	--	38425	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,17*		*38425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*346,17*				*38425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,04*		*79924*				
		Сметная стоимость				*1078973*				
65	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вязка спиральная SO115.9585								
			222	2610,75	--	579587	--	23183	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,43*		*23183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*104,43*				*23183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,21*		*48222*				
		Сметная стоимость				*650992*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZ INTER VECTOr GrOuP" в г. Алматы	Устройство защиты от дуга SE 20,1	111	3133,04	--	347767	--	13911	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*125,32*		*13911*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,32*				*13911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,67*		*28934*				
		Сметная стоимость				*390612*				
67	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZ INTER VECTOr GrOuP" в г. Алматы	Устройство защиты от дуга SE 20,2	111	4487,50	--	498113	--	19925	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*179,50*		*19925*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*179,50*				*19925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,36*		*41443*				
		Сметная стоимость				*559480*				
		К10-1.2с Опора ж.б								
68	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	11482,17	6394,58	22964	12789	9402	5,98	12
		опора		4501,62	2108,77	9003	4218	61,7	2,00	4
		Накладные расходы -		*4701,04*		*9402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*8157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*622,43*				*1245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1294,66*		*2589*				
		Сметная стоимость				*34955*				
69	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	4	25976,04	--	103904	--	4156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1039,04*		*4156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1039,04*				*4156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161,21*		*8645*				
		Сметная стоимость				*116705*				
70	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса ТМ73	2	4142,86	--	8286	--	331	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*165,71*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*165,71*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,69*		*689*				
		Сметная стоимость				*9307*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса ТМ60а	2	2017,86	--	4036	--	161	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,71*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,71*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,89*		*336*				
		Сметная стоимость				*4533*				
72	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Хомут Х1	4	776,79	--	3107	--	124	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,07*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,07*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,63*		*259*				
		Сметная стоимость				*3490*				
73	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Накладка ОГ52	2	705,36	--	1411	--	56	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,21*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,21*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,69*		*117*				
		Сметная стоимость				*1585*				
74	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz"	Проводник ЗП 21	4	1107,14	--	4429	--	177	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,29*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,29*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,11*		*368*				
		Сметная стоимость				*4975*				
75	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Крепление подкоса У-1	2	2910,71	--	5821	--	233	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,43*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*116,43*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,17*		*484*				
		Сметная стоимость				*6538*				
76	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гайка	0,00014	381819,66	--	53	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272,79*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*4*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*60*				
77	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Зажимы ответвительные SL37.2**								
			10	710,02	--	7100	--	284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,40*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,40*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,07*		*591*				
		Сметная стоимость				*7975*				
78	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кожух защитный для зажима SP15**								
			10	318,26	--	3183	--	127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,73*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,73*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*265*				
		Сметная стоимость				*3575*				
79	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Изоляторы штыревые SDI37**								
			2	8654,27	--	17309	--	692	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,17*		*692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*346,17*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,04*		*1440*				
		Сметная стоимость				*19441*				
80	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вязка спиральная SO115.9585**								
			4	2610,75	--	10443	--	418	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,43*		*418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*104,43*				*418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,21*		*869*				
		Сметная стоимость				*11730*				
81	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**								
			6	422,57	--	2535	--	101	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,90*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,90*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,16*		*211*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2847*				
82	**24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**6**	**16207,68**	**--**	**97246**	**--**	**3890**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*648,31*		*3890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*648,31*				*3890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1348,48*		*8091*				
		Сметная стоимость				*109227*				
83	**24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**9289,99**	**--**	**55740**	**--**	**2230**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*371,60*		*2230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*371,60*				*2230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*772,93*		*4638*				
		Сметная стоимость				*62607*				
84	**24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**6**	**16207,68**	**--**	**97246**	**--**	**3890**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*648,31*		*3890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*648,31*				*3890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1348,48*		*8091*				
		Сметная стоимость				*109227*				
85	**24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**9289,99**	**--**	**55740**	**--**	**2230**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*371,60*		*2230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*371,60*				*2230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*772,93*		*4638*				
		Сметная стоимость				*62607*				
86	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZ INTER VECTOr GrOuP" в г. Алматы**	**Устройство защиты от дуга SDI 27**	**6**	**11634,82**	**--**	**69809**	**--**	**2792**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*465,39*		*2792*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*465,39*				*2792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,02*		*5808*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*78409*				
		Кр10-1.2с концевая опора с РЛНД								
87	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**1**	**11482,17**	**6394,58**	**11482**	**6395**	**4701**	**5,98**	**6**
		опора		**4501,62**	**2108,77**	**4502**	**2109**	**61,7**	**2,00**	**2**
		Накладные расходы -		*4701,04*		*4701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*4079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*622,43*				*622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1294,66*		*1295*				
		Сметная стоимость				*17478*				
88	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012**	**2**	**25976,04**	**--**	**51952**	**--**	**2078**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1039,04*		*2078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1039,04*				*2078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2161,21*		*4322*				
		Сметная стоимость				*58352*				
89	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Траверса ТМ73**	**1**	**4142,86**	**--**	**4143**	**--**	**166**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*165,71*		*166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*165,71*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,69*		*345*				
		Сметная стоимость				*4653*				
90	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Траверса ТМ60а**	**1**	**2017,86**	**--**	**2018**	**--**	**81**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*80,71*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,71*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,89*		*168*				
		Сметная стоимость				*2267*				
91	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Хомут Х1**	**2**	**776,79**	**--**	**1554**	**--**	**62**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*31,07*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,07*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,63*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
92	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Крепление подкоса У-1**	**1**	**2910,71**	**--**	**2911**	**--**	**116**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*116,43*		*116*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*116,43*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,17*		*242*				
		Сметная стоимость				*3270*				
93	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Накладка ОГ52**								
			1	**705,36**	--	**705**	--	**28**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,21*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,21*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,69*		*59*				
		Сметная стоимость				*792*				
94	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz"**	**Проводник ЗП 21**								
			2	**1107,14**	--	**2214**	--	**89**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,29*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,29*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,11*		*184*				
		Сметная стоимость				*2487*				
95	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Гайка**								
			0,00007	**381819,66**	--	**27**	--	**1**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272,79*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*2*				
		Сметная стоимость				*30*				
96	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2**								
			5	**710,02**	--	**3550**	--	**142**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,40*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,40*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,07*		*295*				
		Сметная стоимость				*3987*				
97	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15**								
			5	**318,26**	--	**1591**	--	**64**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,73*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,73*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*132*				
		Сметная стоимость				*1787*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Изоляторы штыревые SDI37**	4	8654,27	--	34617	--	1385	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,17*		*1385*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*346,17*				*1385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,04*		*2880*				
		Сметная стоимость				*38882*				
99	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вязка спиральная SO115.9585**	5	2610,75	--	13054	--	522	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,43*		*522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*104,43*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,21*		*1086*				
		Сметная стоимость				*14662*				
100	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	3	422,57	--	1268	--	51	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,90*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,90*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,16*		*105*				
		Сметная стоимость				*1424*				
101	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	3	16207,68	--	48623	--	1945	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,31*		*1945*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*648,31*				*1945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1348,48*		*4045*				
		Сметная стоимость				*54613*				
102	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	3	9289,99	--	27870	--	1115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*371,60*		*1115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*371,60*				*1115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*772,93*		*2319*				
		Сметная стоимость				*31304*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ""Электропромснаб Kz" в г. Алматы	**Разъединитель 1-10/400А с приводом ПРНЗ-10**								
			1	35267,86	--	35268	--	1411	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1410,71*		*1411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1410,71*				*1411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2934,29*		*2934*				
		Сметная стоимость				*39613*				
104	ТПРАЙСЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	**Кроншейн КМ1**								
			1	439,97	--	440	--	18	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,60*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,60*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,61*		*37*				
		Сметная стоимость				*494*				
105	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами**								
			0,00088	381819,66	--	336	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272,79*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*28*				
		Сметная стоимость				*377*				
106	24-040206-0723 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-150Г-2 ГОСТ Р 51177-98**								
			6	1026,23	--	6157	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,05*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,05*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,38*		*512*				
		Сметная стоимость				*6916*				
107	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	**Кроншейн РА1**								
			1	6089,29	--	6089	--	244	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*243,57*		*244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*243,57*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*506,63*		*507*				
		Сметная стоимость				*6839*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz" в г. Алматы**	**Кронштейн РА2**								
			1	**2062,50**	**--**	**2063**	**--**	**83**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***82,50***		***83***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***82,50***				***83***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***171,60***		***172***				
		Сметная стоимость				***2317***				
109	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs" в г. Алматы**	**Кронштейн РА3**								
			3	**4991,07**	**--**	**14973**	**--**	**599**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***199,64***		***599***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***199,64***				***599***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***415,26***		***1246***				
		Сметная стоимость				***16818***				
110	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Кронштейн РА5**								
			1	**660,71**	**--**	**661**	**--**	**26**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26,43***		***26***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***26,43***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***54,97***		***55***				
		Сметная стоимость				***742***				
111	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Хомут Х7**								
			3	**580,36**	**--**	**1741**	**--**	**70**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***23,21***		***70***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***23,21***				***70***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***48,29***		***145***				
		Сметная стоимость				***1956***				
112	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Хомут Х8**								
			1	**580,36**	**--**	**580**	**--**	**23**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***23,21***		***23***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***23,21***				***23***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***48,29***		***48***				
		Сметная стоимость				***652***				
113	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Проводник ЗП 1**								
			4,5	**776,79**	**--**	**3496**	**--**	**140**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***31,07***		***140***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***31,07***				***140***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***64,63***		***291***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3927*				
114	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz" в г. Алматы**	**Траверса ТМ96И**								
			1	**4272,32**	**--**	**4272**	**--**	**171**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*170,89*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,89*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,46*		*355*				
		Сметная стоимость				*4798*				
115	**23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**								
			3	**874,76**	**--**	**2624**	**--**	**105**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,99*		*105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34,99*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,78*		*218*				
		Сметная стоимость				*2947*				
116	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz" в г. Алматы**	**Хомут Х62И**								
			1	**2830,36**	**--**	**2830**	**--**	**113**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*113,21*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,21*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,49*		*235*				
		Сметная стоимость				*3179*				
117	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"**	**Упор УП50**								
			1	**517,86**	**--**	**518**	**--**	**21**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,71*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,71*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,09*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				
118	**24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10**								
			3	**22085,21**	**--**	**66256**	**--**	**2650**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*883,41*		*2650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*883,41*				*2650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,49*		*5512*				
		Сметная стоимость				*74419*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98**								
			6	2762,19	--	16573	--	663	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,49*		*663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*110,49*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,81*		*1379*				
		Сметная стоимость				*18615*				
120	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZ INTER VECTOr GrOuP" в г. Алматы	**Бандажная лента СОТ 37**								
			10,2	359,82	--	3670	--	147	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,39*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,39*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,94*		*305*				
		Сметная стоимость				*4122*				
121	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZ INTER VECTOr GrOuP" в г. Алматы	**Скрепа СОТ 36**								
			6	111,61	--	670	--	27	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,46*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,46*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,29*		*56*				
		Сметная стоимость				*753*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
122	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм**								
			46	1234,98	85,73	56809	3944	14186	0,70	32
		шт		566,35	15,51	26052	714	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*308,40*		*14186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*249,04*				*11456*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*59,36*				*2731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,47*		*5680*				
		Сметная стоимость				*76675*				
123	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,6127	97987,22	--	60037	--	2401	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3919,49*		*2401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3919,49*				*2401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8152,54*		*4995*				
		Сметная стоимость				*67434*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**								
			3,0583333	69448,71	31901,64	212397	97566	101694	43,70	134
		1км		34950,82	12539,55	106891	38350	61,7	15,14	46
		Накладные расходы -		*33251,57*		*101694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*29301,56*				*89614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3950,01*				*12080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8216,02*		*25127*				
		Сметная стоимость				*339219*				
125	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**								
			9,175	259754,04	--	2383243	--	95330	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10390,16*		*95330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10390,16*				*95330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21611,54*		*198286*				
		Сметная стоимость				*2676859*				
126	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZ INTER VECTOr GrOuP" в г. Алматы	**Ограничитель перенапряжения SDI46,710**								
			1	33934,82	--	33935	--	1357	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1357,39*		*1357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1357,39*				*1357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2823,38*		*2823*				
		Сметная стоимость				*38116*				
		Установка комплектных трансформаторных подстанции КТП-25-10/0,4кВ								
127	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**								
			1	9088,50	6153,84	9089	6154	3072	3,00	3
		шт		2258,34	1962,71	2258	1963	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3072,10*		*3072*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2604,39*				*2604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*467,72*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*972,85*		*973*				
		Сметная стоимость				*13134*				
128	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**								
			1	24715,37	5204,03	24715	5204	8748	12,10	12
		шт		10171,38	1921,35	10171	1921	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*8748,28*		*8748*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7461,22*				*7461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1287,06*				*1287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2677,09*		*2677*				
		Сметная стоимость				*36140*				
129	**51-080102-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	**1**	**376887,00**	**--**	**376887**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15075,48*		*15075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15075,48*				*15075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31357,00*		*31357*				
		Сметная стоимость				*423319*				
130	**51-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**1**	**300979,00**	**--**	**300979**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12039,16*		*12039*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12039,16*				*12039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25041,45*		*25041*				
		Сметная стоимость				*338060*				
131	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электропромснаб Kz" в г. Алматы**	**Разъединитель 1-10/400А с приводом ПРНЗ-10**	**1**	**35267,86**	**--**	**35268**	**--**	**1411**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1410,71*		*1411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1410,71*				*1411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2934,29*		*2934*				
		Сметная стоимость				*39613*				
132	**51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**3**	**5190,00**	**--**	**15570**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*207,60*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*207,60*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*431,81*		*1295*				
		Сметная стоимость				*17488*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	0,37	16547,13	602,69	6122	223	442	1,35	--
		м3		906,03	150,16	335	56	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1194,63*		*442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*682,38*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1419,34*		*525*				
		Сметная стоимость				*7089*				
134	21-040406-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013**	2	11699,36	--	23399	--	936	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*467,97*		*936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*467,97*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*973,39*		*1947*				
		Сметная стоимость				*26282*				
135	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж закладных деталей**	0,03746	64074,22	2898,10	2400	109	1552	82,10	3
		т		60228,56	1148,97	2256	43	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*41437,04*		*1552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*1400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4058,13*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8440,90*		*316*				
		Сметная стоимость				*4268*				
136	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно**	0,03746	154210,74	--	5777	--	231	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168,43*		*231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6168,43*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830,33*		*481*				
		Сметная стоимость				*6489*				
137	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,00123	381819,66	--	470	--	19	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272,79*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*39*				
		Сметная стоимость				*528*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
138	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	5	1602,49	115,79	8012	579	1641	0,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		566,35	27,15	2832	136	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*328,28*		*1641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,02*				*1270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,26*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,46*		*772*				
		Сметная стоимость				*10426*				
139	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2**	**25**	**343,05**	**16,65**	**8576**	**416**	**1651**	**0,14**	**4**
		м		**113,27**	**4,27**	**2832**	**107**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*66,04*		*1651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,31*				*1258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,73*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,73*		*818*				
		Сметная стоимость				*11045*				
140	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**	**0,0314**	**145799,71**	**--**	**4578**	**--**	**183**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5831,99*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5831,99*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12130,54*		*381*				
		Сметная стоимость				*5142*				
141	**21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0395**	**95255,07**	**--**	**3763**	**--**	**151**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3810,20*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3810,20*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7925,22*		*313*				
		Сметная стоимость				*4227*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**11289088**	**434222**			**492**
			Тенге			**379701**	**148851**			**151**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**693436**				
	Накладные расходы -		Тенге			**27737**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**57694**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**778867**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6474258**				
	Материалы -		Тенге			**36743**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32672**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6400860**				
		Накладные расходы -	Тенге			**273513**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13983**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**259530**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			539822				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7287592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				32672			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4118994				
	Материалы -		Тенге			52819				
	Всего заработная плата -		Тенге				493582			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1477470				
	Местные материалы -		Тенге			1813801				
		Накладные расходы -	Тенге			481428				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					304489		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					176939		
		Сметная прибыль -	Тенге			368034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4968455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				493582			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2400				
	Материалы -		Тенге			35				
	Всего заработная плата -		Тенге				2299			
		Накладные расходы -	Тенге			1552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1400		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					152		
		Сметная прибыль -	Тенге			316				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13039184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							643
		Сметная заработная плата -	Тенге				528553			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11289088	434222			492
			Тенге			379701	148851			151
	Стоимость оборудования -		Тенге			693436				
	Накладные расходы -		Тенге			27737				
	Сметная прибыль -		Тенге			57694				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			778867				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6474258				
	Материалы -		Тенге			36743				
	Всего заработная плата -		Тенге				32672			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6400860				
		Накладные расходы -	Тенге			273513				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13983		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					259530		
		Сметная прибыль -	Тенге			539822				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7287592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				32672			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5283214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							753
		Сметная заработная плата -	Тенге				604333			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17006				
	Материалы -		Тенге			200				
	Всего заработная плата -		Тенге				12981			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3454				
		Накладные расходы -	Тенге			8902				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7906		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					996		
		Сметная прибыль -	Тенге			2073				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				12981			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12747				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12747				
		Накладные расходы -	Тенге			510				
		Сметная прибыль -	Тенге			1061				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14317				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13803643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							938
		Сметная заработная плата -	Тенге				759455			
	Временные здания и сооружения 3,44%					450991				
	Итого					13561198				
	Дополнительные затраты при производстве									
	(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%					218335				
	Итого					13779533				
	Итого по сметному расчету в ценах 2016года					14472969				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					1736756				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					16209726				

ИНЖЕНЕР:
Технадзор ТОО "Фараб-Курылыс"

Акжигит Т.А.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК "Канай"

Абдраманов Д.Б.