Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ «Жангалинская РБ» УЗ ЗКО, БИН 070440006283, ЗКО, Жангалинский район, с.Жангала, Халыктар Достыгы, 91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Символ", БИН 010640005350, ЗКО, Жанибекский район, с.Жанибек, ГУМАРА КАРАША, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Пятимар, Жангалинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Пятимар, Жангалинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 109** от **23.05.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2023** год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы л.3,4-АС												
1	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$		142,1	99,57	--	14149	--	--	10187	26283
		НР - 72%; СП - 8%				99,57	--	14149	--		1947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,007	0,9947	--				--		
2	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$		142,1	458,18	22,00	65107	3127	--	45991	119986
		НР - 72%; СП - 8%				436,18	13,34	61981	1896		8888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,008	1,1368	--				--		
3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		11	1914,03	81,64	21054	898	--	14811	38735
		НР - 72%; СП - 8%				1832,39	37,73	20156	415		2869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,1066	1,1726	--				--		

4	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные.	м²		13,8		656,73	23,79	9063	328	--	6432	16735
		НР - 72%; СП - 8%					632,94	14,42	8735	199		1240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0342	0,47196		--				--		
5	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах.	шт.		10		2865,36	174,50	28654	1745	--	19904	52443
		НР - 72%; СП - 8%					2690,86	73,58	26909	736		3885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,105	1,05		--				--		
6	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Полотна дверные. Снятие	м²		18,9		488,99	--	9242	--	--	6654	17168
		НР - 72%; СП - 8%					488,99	--	9242	--		1272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0118	0,22302		--				--		
7	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м²		3,36		1303,64	--	4380	--	--	3154	8136
		НР - 72%; СП - 8%					1303,64	--	4380	--		603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,035	0,1176		--				--		
8	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м² облицовки		142,1		159,86	8,39	22716	1192	--	15877	41681
		НР - 72%; СП - 8%					151,47	3,71	21524	527		3088	
9	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м³ кладки		7,191		33716,43	6945,12	242455	49942	--	153995	428167
		НР - 72%; СП - 8%					26771,31	2971,79	192512	21370		31716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,061	14,820651		--				--		
10	1146-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Фундаменты бутовые. Разборка	м³		3,5		17756,11	6279,60	62146	21979	--	35593	105558
		НР - 72%; СП - 8%					11476,51	2647,62	40168	9267		7819	
11	1208-0101-0204	Кровли из волнистых	м² кровли		220		375,16	1,93	82535	425	--	59121	152988
		НР - 72%; СП - 8%					373,23	--	82111	--		11332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0218	4,796		--				--		
12	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м² кровли		220		235,32	30,98	51770	6816	--	33719	92329
		НР - 72%; СП - 8%					204,34	8,53	44955	1877		6840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,014	3,08		--				--		
13	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м² кровли		220		336,49	19,53	74028	4296	--	51058	135093
		НР - 72%; СП - 8%					316,96	5,37	69731	1181		10008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

13.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,009	1,98	--			--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				687299	90748	--	456496	1235302
							596553	37468	--	91507	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				687299				
	Всего заработная плата		тенге					634021			
		Накладные расходы	тенге				456496				
		Сметная прибыль	тенге				91507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1235302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	тенге					634021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1235302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	тенге					634021			

РАЗДЕЛ 2.Кровля л.18-АС

14	1110-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^2$ перекрытия	173,9028	6614,16	242,49	1150221	42169	753807	267452	1531087
		НР - 72%; СП - 8%			2037,03	99,00	354245	17216		113414	
15	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,7513	138976,00	--	382365	--	382365	--	412954
		СП - 8%			--	--	--	--		30589	
16	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ОП РСР ЭСН РК	Стропила. Установка с изготовлением. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и	$м^3$ древесины в конструкции	5,7106	221995,33	1428,61	1267727	8158	1035496	163477	1545700
		НР - 72%; СП - 8%			39238,12	521,55	224073	2978		114496	
17	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^3$ древесины в конструкции	5,7106	11965,08	107,78	68328	615	59389	6181	80469
		НР - 72%; СП - 8%			1457,66	45,58	8324	260		5961	
18	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и	$м^2$	220	1836,50	16,16	404030	3556	342385	43166	482973
		НР - 72%; СП - 8%			264,04	8,48	58089	1866		35776	
19	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^2$ обработанной поверхности	220	417,97	5,00	91953	1100	78694	9090	109126
		НР - 72%; СП - 8%			55,27	2,12	12159	466		8083	

20	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	м² кровли		220	1239,93	37,60	272785	8272	18168	179615	488592
		НР - 72%; СП - 8%				1119,75	14,18	246345	3120		36192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м²	1,15	253	--				--		
21	224-103-0609 РСНБ	Профилированный настил	м²		253	4718,00	--	1193654	--	1193654	--	1289146
		СП - 8%				--	--	--	--		95492	
22	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	м² изолируемой поверхности		220	1244,11	47,65	273704	10483	190918	53227	353084
		НР - 72%; СП - 8%				328,65	7,38	72303	1624		26154	
23	1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной . Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		46	587,49	11,32	27025	521	204	19102	49817
		НР - 72%; СП - 8%				571,73	5,00	26300	230		3690	
24	214-204-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²		50,6	3348,00	--	169409	--	169409	--	182962
		СП - 8%				--	--	--	--		13553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					5301201	74874	4224489	741310	6525910
								1001838	27760	--	483400	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5301201				
	Материалы		тенге					2479059				
	Всего заработная плата		тенге						1029598			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1745428				
		Накладные расходы	тенге					741310				
		Сметная прибыль	тенге					483400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6525911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									722
		Сметная заработная плата	тенге						1029598			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					6525911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									722
		Сметная заработная плата	тенге						1029598			

РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки л.5-АС

25	1108-0401-0305	Перегородки неармированные	(за вычетом		18,3333333	8160,36	506,21	149607	9280	87735	39384	204111
		НР - 72%; СП - 8%				2868,67	115,00	52592	2108		15119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	213-102-0102	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,0504	0,924	74098,00				68467		
26	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки		1,61	51073,53	2626,18	82228	4228	64422	10614	100269
		НР - 72%; СП - 8%				8433,51	722,78	13578	1164		3686	
		Перемычки л.6,7- АС										
27	1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек		0,66951	292544,05	3126,77	195861	2093	18171	127028	348720
		НР - 72%; СП - 8%				262276,19	1241,70	175597	831		25831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-102-0304	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1,04	0,69629	--				--		
28	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,66951	973588,00	--	651827	--	651827	--	703973
		СП - 8%				--	--	--	--		52146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1079523	15601	822155	177026	1357073
								241767	4103	--	100523	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1079523				
	Материалы		тенге					170327				
	Всего заработная плата		тенге						245870			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					651827				
		Накладные расходы	тенге					177026				
		Сметная прибыль	тенге					100523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1357072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
		Сметная заработная плата	тенге						245870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1357072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
		Сметная заработная плата	тенге						245870			

РАЗДЕЛ 4.Полы л.13-АС

29	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^3$ изоляции		12,6	25785,90	2885,44	324902	36357	213388	62708	418619
		НР - 72%; СП - 8%				5964,86	947,36	75157	11937		31009	

30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	м² стяжки	140	1508,74	42,23	211224	5913	130204	56490	289131
		НР - 72%; СП - 8%			536,48	23,94	75107	3352		21417	
31	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	м² стяжки	140	491,24	14,46	68774	2025	64893	2135	76582
		НР - 72%; СП - 8%			13,26	7,92	1856	1109		5673	
32	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	м² изолируемой поверхности	140	2447,16	142,94	342602	20012	175540	107957	486603
		НР - 72%; СП - 8%			1050,36	20,64	147050	2890		36044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				947502	64307	584025	229290	1270935
							299170	19288	--	94143	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				947502				
	Материалы		тенге				584026				
	Всего заработная плата		тенге					318458			
		Накладные расходы	тенге				229290				
		Сметная прибыль	тенге				94143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1270935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	тенге					318458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1270935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	тенге					318458			

РАЗДЕЛ 6.Проемы л.13-АС

35	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	м²	1,6	5417,07	306,55	8667	490	4204	3028	12631
		НР - 72%; СП - 8%			2483,28	145,17	3973	232		936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-104-0120	**Блоки оконные**	м²	1	1,6	--			--		

36	223-102-0105 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м^2	1,6		40016,00	--	64026	--	64026	--	69148
		СП - 8%				--	--	--	--		5122	
37	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	м^2	11,7		3458,17	303,08	40461	3546	18709	14348	59194
		НР - 72%; СП - 8%				1556,09	147,16	18206	1722		4385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-104-0120	**Блоки оконные**	м^2	1	11,7	--				--		
38	223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м^2	11,7		34956,00	--	408985	--	408985	--	441704
		СП - 8%				--	--	--	--		32719	
39	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	м	15,9		2207,85	17,39	35105	276	29114	4207	42457
		НР - 72%; СП - 8%				359,46	8,06	5715	128		3145	
40	223-501-0110 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм**	м	15,9		3230,00	--	51357	--	51357	--	55466
		СП - 8%				--	--	--	--		4109	
41	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	15,9		2169,04	5,62	34488	89	24616	7062	44873
		НР - 72%; СП - 8%				615,30	1,54	9783	24		3324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**					643089	4401	601011	28645	725473
								37677	2106	--	53740	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					643089				
		Материалы	тенге					76640				
		Всего заработная плата	тенге						39783			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					524368				

		Накладные расходы	тенге				28645				
		Сметная прибыль	тенге				53740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				725474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					39783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				725474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					39783			

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка л.13-АС

33	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	$м^2$ потолка	140	4196,32	25,04	587485	3505	303489	202944	853663
		НР - 72%; СП - 8%			2003,51	9,83	280491	1376		63234	
34	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	318,06	1708,62	120,88	543444	38447	111318	306409	917842
		НР - 72%; СП - 8%			1237,75	100,27	393679	31892		67989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				1130929	41952	414807	509353	1771505
							674170	33268	--	131223	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1130929				
	Материалы		тенге				414806				
	Всего заработная плата		тенге					707438			
		Накладные расходы	тенге				509353				
		Сметная прибыль	тенге				131223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1771505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	тенге					707438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1771505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	тенге					707438			

РАЗДЕЛ 7.К1

42	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	26	1060,31	4,76	27568	124	201	19642	50986

		НР - 72%; СП - 8%			1047,82	1,42	27243	37		3777	
42.1	261-301-0176	В ТОМ ЧИСЛЕ: Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998 25,948	--				--		
43	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1097,47	1,94	38411	68	98	27552	71240
		НР - 72%; СП - 8%			1092,72	0,62	38245	22		5277	
43.1	261-301-0176	В ТОМ ЧИСЛЕ: Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998 34,93	--				--		
44	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	25,948	1799,00	--	46680	--	46680	--	50414
		СП - 8%			--	--	--	--		3734	
45	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	34,93	344,00	--	12016	--	12016	--	12977
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
46	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с	шт.	4	362,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
47	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	488,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
48	241-209-2401 РСНБ	Тройник из поливинилхлорида ПВХ	шт.	2	147,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
49	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	319,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
50	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
51	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	94,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
52	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	846,00	--	3384	--	3384	--	3655

		СП - 8%			--	--	--	--		271	
53	1116-0401-0208	**Трубопроводы отопления и** *НР - 72%; СП - 8%*	трубопровода	3	20152,72 2945,67	198,42 42,52	60458 8837	596 128	51025	6455 5353	72266
54	241-220-0204 РСНБ	**Зонт канализационная ПВХ с** *СП - 8%*	шт.	1	846,00 --	-- --	846 --	-- --	846	-- 68	914
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				196446	788	121333	53649	270102
		Стоимость общестроительных работ	тенге				74325	187	--	20008	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				70009				
		Сметная прибыль	тенге				70009				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5601				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				75610				
		Материалы	тенге				126437				
		Всего заработная плата	тенге				51325				
		Накладные расходы	тенге					74512			
		Сметная прибыль	тенге				53649				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				14407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				194493				
		Сметная заработная плата	тенге								41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					74512			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				270103				
		Сметная заработная плата	тенге								41
								74512			

РАЗДЕЛ 8.Электроосвещение

55	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	625	264,73 248,92	2,48 0,08	165456 155575	1550 50	8331	112050 22200	299706
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
56	243-108-2902 СпрСЦ 11.2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,025	1446676,00 --	-- --	36167 --	-- --	36167	-- 2893	39060
57	243-108-2501 СпрСЦ 11.2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,28	647499,00 --	-- --	181300 --	-- --	181300	-- 14504	195804
58	243-108-2502 СпрСЦ 11.2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,32	928610,00 --	-- --	297155 --	-- --	297155	-- 23772	320927

59	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	600	31,00 --	-- --	18600 --	-- --	18600	-- 1488	20088
60	241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	25	44,00 --	-- --	1100 --	-- --	1100	-- 88	1188
61	241-221-0102 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм** *СП - 8%*	шт.	600	8,00 --	-- --	4800 --	-- --	4800	-- 384	5184
62	241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм** *СП - 8%*	шт.	25	12,00 --	-- --	300 --	-- --	300	-- 24	324
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**704878** 155575	**1550** 50	**547753** --	**112050** 65353	**882281**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**704878**				
	Материалы		тенге				**8331**				
	Всего заработная плата		тенге					**155625**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**539422**				
		Накладные расходы	тенге				**112050**				
		Сметная прибыль	тенге				**65353**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**882281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	тенге					**155625**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**882281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	тенге					**155625**			

РАЗДЕЛ 9.Демонтажные работы л.3-АС (Гараж)

63	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м² облицовки**	17,6	159,86 151,47	8,39 3,71	2814 2666	147 65	--	1966 382	5163
64	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м²	42,65	304,47 304,47	-- --	12986 12986	-- --	--	9350 1787	24123
65	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Полы цементные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	17,6	2614,59 1724,58	890,01 383,75	46017 30353	15664 6754	--	26717 5819	78553
65.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,066 1,1616	--				--		
66	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	16,5	48,95 48,95	-- --	808 808	-- --	--	581 111	1501

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0011	0,01815	--				--		
67	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²		1,911	2366,80	46,79	4523	90	610	2792	7900
		НР - 72%; СП - 8%				2000,41	28,64	3823	55		585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	261-104-0121	Блоки дверные	м²	0,5	0,9555	--				--		
68	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		1	1914,03	81,64	1914	82	--	1346	3521
		НР - 72%; СП - 8%				1832,39	37,73	1832	38		261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1066	0,1066	--				--		
69	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м²		0,24	656,73	23,79	158	5	--	112	291
		НР - 72%; СП - 8%				632,94	14,42	152	3		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0342	0,008208	--				--		
70	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м		0,9	1742,90	2,79	1569	2	1202	263	1979
		НР - 72%; СП - 8%				405,09	1,49	365	1		147	
71	1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота секционные площадью 9 м². Монтаж	м²		6,25	975,41	4,42	6096	28	--	4369	11303
		НР - 72%; СП - 8%				970,99	--	6069	--		837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	261-104-0118	Ворота автоматические секционные	м²	0,5	3,125	--				--		
72	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²		50,44	304,47	--	15357	--	--	11057	28528
		НР - 72%; СП - 8%				304,47	--	15357	--		2113	
73	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м² кровли		32,94	375,16	1,93	12358	64	--	8852	22907
		НР - 72%; СП - 8%				373,23	--	12294	--		1697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0218	0,718092	--				--		
74	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м² кровли		32,94	235,32	30,98	7751	1021	--	5049	13824
		НР - 72%; СП - 8%				204,34	8,53	6731	281		1024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,014	0,46116	--				--		

75	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	$м^2$ кровли	32,94		336,49	19,53	11084	643	--	7645	20227
		НР - 72%; СП - 8%				316,96	5,37	10441	177		1498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
75.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,009	0,29646	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**					123435	17746	1812	80099	219820
		Стоимость общестроительных работ	тенге					103877	7374	--	16283	
		Материалы	тенге					112816				
		Всего заработная плата	тенге					1202				
		Накладные расходы	тенге						101304			
		Сметная прибыль	тенге					72938				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге					14861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					200615				
		Сметная заработная плата	тенге									76
		Стоимость металломонтажных работ	тенге						101304			
		Материалы	тенге					10619				
		Всего заработная плата	тенге					611				
		Накладные расходы	тенге						9947			
		Сметная прибыль	тенге					7161				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	тенге					1422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19202				
		Сметная заработная плата	тенге									6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге						9947			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					219817				
		Сметная заработная плата	тенге									82
									111251			

РАЗДЕЛ 10.Демонтажные работы л.2-ГП (Благоустройство)

76	1218-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Заборы деревянные глухие из строганных досок. Разборка**	$м^2$ забора	113,8		610,23	--	69444	--	--	50000	129000
		НР - 72%; СП - 8%				610,23	--	69444	--		9556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
76.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,0065	0,7397	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**					69444	--	--	50000	129000
								69444	--	--	9556	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					69444				
		Всего заработная плата	тенге						69444			
		Накладные расходы	тенге					50000				
		Сметная прибыль	тенге					9556				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге					129000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	тенге						69444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					129000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	тенге						69444			

РАЗДЕЛ 11.Наружные сети канализаций

Земляные работы К1,К2,К3

77	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		25,8	167,85	159,61	4331	4118	--	811	5553
		НР - 72%; СП - 8%				8,24	35,42	213	914		411	
78	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		1,806	2845,13	--	5138	--	--	3700	9545
		НР - 72%; СП - 8%				2845,13	--	5138	--		707	
79	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		5,16	1237,52	--	6386	--	--	4598	11862
		НР - 72%; СП - 8%				1237,52	--	6386	--		879	
80	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		22,446	37,39	37,39	839	839	--	167	1087
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,34	--	232		81	

К1,К3

81	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0215	680951,51	342928,29	14640	7373	--	6656	22999
		НР - 72%; СП - 8%				338023,22	91926,09	7267	1976		1704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010	21,715	--				--		
82	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м		21,715	5157,00	--	111984	--	111984	--	120943
		СП - 8%				--	--	--	--		8959	

Септик объем 0,75м³

83	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания		0,072	19054,44	2600,91	1372	187	1095	119	1611
		НР - 72%; СП - 8%				1243,53	1058,32	90	76		119	
84	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца		1,509	58305,81	10252,17	87983	15470	47010	22889	119742
		НР - 72%; СП - 8%				16900,78	4166,56	25503	6287		8870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	261-101-0220	Раствор асбоцементный	м³	0,012	0,018108	--				--		
85	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита КО6 прим	м³		0,02	106487,00	--	2130	--	2130	--	2300
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
86	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита Кс7.3 прим	м³		0,049	106487,00	--	5218	--	5218	--	5635

		СП - 8%				--	--	--	--		417	
87	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**54999,00**	--	**54999**	--	**54999**	--	**59399**
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
88	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**36412,00**	--	**72824**	--	**72824**	--	**78650**
		СП - 8%			--	--	--	--		5826	
89	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**51064,00**	--	**51064**	--	**51064**	--	**55149**
		СП - 8%			--	--	--	--		4085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				**418687**	**27987**	**346317**	**38785**	**494475**
							44383	**9485**	--	**36599**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**418687**				
	Материалы		тенге				**48098**				
	Всего заработная плата		тенге					**53868**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**298219**				
		Накладные расходы	тенге				**38785**				
		Сметная прибыль	тенге				**36599**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**494475**				**35**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**53868**			
		Сметная заработная плата	тенге				**494475**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге								**35**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**53868**			
		Сметная заработная плата	тенге								**14881876**
		Итого по акту					**345259,52**			**15227135,52**	
		Временные здания и сооружения	**%**	**2,32**							
		Итого с временными климатические условия температурной зоны	**%**	**1,27**			**193384,62**			**15420520,14**	
		Итого с зимними удорожаниями	**%**	**2,00**			**308410,40**			**15728930,54**	
		Непредвиденные работы и затраты								*16971516,05*	
		Итого с непредвиденными работами и затратами								*16122940,25*	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		*0,95*							
		понижающий коэффициент									
		НДС	**%**	**12,00**			**1934752,83**			**18057693,08**	
		Итого с НДС									

Слал (Подрядчик)
ТОО "Символ", БИН 010640005350
Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Илемесов И.К.

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Жаңаөзенская РБ" УЗ ЗКО, БИН 070440006283
Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Сарсенгалиев Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Дирекция строительства и технического обсследования", БИН 121240020088

Эксперт(ы) технического надзора:

Акжанов С.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ГИП ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479

Утежанов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа

М.П.