Заказчик: ТОО "ЭкоПроКомпани"

Подрядчик: ТОО "Семипалатинская многопрофильная компания"

Наименование объекта: Строительство водопроводных, канализационных, тепловых и газопроводных сетей к жилому комплексу в микрорайоне «Туран» в городе Шымкент

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Газоснабжение													
Земляные работы													
Разработка													
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	475,26		227,10	227,10	107932	107931	--	13119	130736
							--	38,34	--	18221		9684	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,2578		1866,48	--	26612	--	--	19161	49434
							1866,48	--	26612	--		3662	
3	3	1101-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,95115		18,99	18,99	474	474	--	82	601
							--	4,58	--	114		44	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,69335		973,94	--	10415	--	--	7499	19347
							973,94	--	10415	--		1433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песком/	м3 грунта	115,25055	34,64	34,64	3992	3992	--	954	5342
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,50	--	1325		396	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	3,56445	886,77	--	3161	--	--	2276	5872
			НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	3161	--		435	
7	7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	130,6965	1660,00	--	216956	--	216956	--	234312
			СП - 8%			--	--	--	--		17356	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	461,0022	175,67	80,74	80984	37221	--	44570	135599
			НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	43763	18140		10044	
			Трубопроводы									
9	9	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	97,455	5121,92	76,60	499157	7465	383731	108397	656159
			НР - 98%; СП - 8%			1107,80	27,18	107961	2649		48604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,097455	1164960,91	29995,08	113531	2923	87826	22573	146993
			НР - 99%; СП - 8%			233772,00	194,87	22782	19		10888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,100926	1142703,48	477304,92	115328	48172	1152	79364	210267
			НР - 99%; СП - 8%			653984,00	140315,06	66004	14161		15575	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	241-201-0412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	100,926	1567,00	--	158151	--	158151	--	170803
			СП - 8%			--	--	--	--		12652	
13	13	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2,67	10799,53	1178,22	28835	3146	3822	21648	54522
			НР - 99%; СП - 8%			8189,82	--	21867	--		4039	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка	шт.	1,335	36274,63	3851,93	48427	5142	34971	7421	60316
			НР - 72%; СП - 8%			6228,00	1492,81	8314	1993		4468	
15	15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01	компл	1,335	446428,57	--	595982	--	595982	--	643661
			СП - 8%			--	--	--	--		47679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	1134-0206-0402 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м	молниеотвод	1,335	1500,13	--	2003	--	277	1312	3580
			НР - 76%; СП - 8%			1292,65	--	1726	--		265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	252-301-1208 РСНБ РК 2015	Мачта молниеприемная L=13м, D=40мм	шт.	1,335	969279,00	--	1293987	--	1293987	--	1397506
			СП - 8%			--	--	--	--		103519	
18	18	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0005116	185239,23	43594,32	95	23	2	53	160
			НР - 69%; СП - 8%			136409,00	14860,66	70	8		12	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	21,02625	1884,00	--	39613	--	39613	--	42782
			СП - 8%			--	--	--	--		3169	
20	20	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0142044	504168,00	--	7161	--	7161	--	7734
			СП - 8%			--	--	--	--		573	
21	21	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2749833	438170,00	--	120489	--	120489	--	130128
			СП - 8%			--	--	--	--		9639	
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0148452	392348,00	--	5824	--	5824	--	6290
			СП - 8%			--	--	--	--		466	
23	23	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,002937	513715,00	--	1509	--	1509	--	1630
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
24	24	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	29,576925	1584,00	--	46850	--	46850	--	50598
			СП - 8%			--	--	--	--		3748	
25	25	241-109-0318 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 28х3,0 мм	м	0,534	6177,00	--	3299	--	3299	--	3563
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
26	26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0008277	373950,00	--	310	--	310	--	335
			СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	шт.	1,335	1970,00	--	2630	--	2630	--	2840
			СП - 8%			--	--	--	--		210	
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1168125	10521,59	1834,04	1229	214	901	197	1540
			НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	114	97		114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	29	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	20,025	3673,56	1163,34	73563	23296	6227	62720	147186
			НР - 118%; СП - 8%			2199,24	455,09	44040	9113		10903	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	30	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,335	13329,84	125,90	17795	168	1310	19326	40090
			НР - 118%; СП - 8%			12222,45	45,50	16317	61		2970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	31	212-101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,82236	22112,00	--	18184	--	18184	--	19639
			СП - 8%			--	--	--	--		1455	
32	32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,176	96,84	2,72	3310	93	1501	1191	4861
			НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	1716	10		360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,176	82,35	1,93	2814	66	1745	699	3794
			НР - 69%; СП - 8%			29,35	0,30	1003	10		281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3650602	240326	3034410	412562	4388220
			Стоимость монтажных работ	Тенге				375865	65921	--	325053	
			Материалы	Тенге				644409				
			Всего заработная плата	Тенге				34970				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10307			
			Накладные расходы	Тенге				595982				
			Сметная прибыль	Тенге				7421				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				52147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				703977				
			Сметная заработная плата	Тенге								6
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					10307			
			Материалы	Тенге				2303248				
			Всего заработная плата	Тенге				104761				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					320791			
			Местные материалы	Тенге				1476130				
			Накладные расходы	Тенге				235140				
			Сметная прибыль	Тенге				296691				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				207995				
								2807934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								234
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					320791			
		Материалы		Тенге				2725				
		Всего заработная плата		Тенге				3				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					78			
			Накладные расходы	Тенге				2630				
			Сметная прибыль	Тенге				53				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				222				
			Сметная заработная плата	Тенге				3000				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					78			
		Материалы		Тенге				700210				
		Всего заработная плата		Тенге				383731				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					110610			
			Накладные расходы	Тенге				201063				
			Сметная прибыль	Тенге				108397				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				64689				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				873306				
			Сметная заработная плата	Тенге								73
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					110610			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4388217				
			Сметная заработная плата	Тенге								313
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					441786			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									4388217
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				375865				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					240326			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65921			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3034410		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							412562	
			- Сметная прибыль	Тенге							325053	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**87 764,34**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**4 475 981,34**	
			НДС		**12 %**		**537 117,76**					
			Итого с НДС								**5 000 000,00**	

Заказчик:

ТОО "ЭкоПроКомпани"

Директор _____ Сейдахметов Г.А.

Технический надзор:

_____ Умаров К.А.

Подрядчик:

ТОО "Семипалатинская многопрофильная компания"

Директор _____ Нургалиева А.И.