Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля
2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Баспана Құрылыс-2020"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство здания ГУ Государственный архив Кордайского района на 200000 единиц хранения документов в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области» Корректировка
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №3 от 11.05.2022г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-04 Архитектурно-строительные работы									
			Раздел: Перекрытие и покрытие									
1	103	С121-100105-0301	Стоимость Металл. софит с полимерным покрытием	м2	41,27	1240		51175		51175	4094	55269
			Итого по разделу: Перекрытие и покрытие									55269
			Раздел: Отделочные работы									
2	123	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	377,5	725,64	4,74	273931	1790	55720	173828	483580
						573,3	2,29	216421	865		35821	

3	127	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		593,32	640,57	4,47	380062	2653	106677	217611	645487
				м2 окрашиваемой поверхности		456,3	2,16	270732	1282		47814	
4	128	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		85,44	4434,13	19,72	378852	1685	169890	166467	588945
				м2 поверхности облицовки		2426	9,44	207277	806		43626	
5	133	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		379,17	1523,54	6,6	577681	2503	451654	99763	731640
				м2 окрашиваемой поверхности		325,78	3,11	123524	1179		54196	
6	134	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Цоколь. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке		37,51	8235,11	73,18	308899	2745	96856	168139	515201
				м2 поверхности облицовки		5579,8	23,34	209298	875		38163	
7	135	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные . Установка коробок металлических с навеской полотен		7,77	2256,94	132,25	17536	1028	926	14416	34508
				м2 проемов		2005,54	55,92	15583	435		2556	
8	138	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		24,81	2710,29	540,78	67242	13417	26770	27420	102235
				м2 проемов		1090,49	137,51	27055	3412		7573	
9	143	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		4,7439	3499,28	171,3	16600	813	8815	6613	25070
				м2		1469,78	79,03	6973	375		1857	
10	145	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		33,9717	2214,61	168,9	75234	5738	38208	30609	114311
				м2		921,01	80,12	31288	2722		8467	
11	147	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		20,5	1197,39	4,9	24547	101	19733	4286	31139

				п/м		229,91	2,38	4713	49		2307	
12	149	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Установка витражей из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2		3,2604	2294,85	165,49	7482	540	3508	3323	11670
				м2		1053,55	79,03	3435	258		864	
13	151	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		3,211	1372,83	175,56	4408	564	1151	2666	7641
				м2 проемов		838,67	84,03	2693	270		566	
14	156	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство		55,57	4641,29	73,36	257916	4077	187396	64194	347879
				м2 покрытия		1195,68	33,25	66444	1848		25769	
15	157	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		28	1508,29	12,85	42232	360	34337	7198	53385
				м		269,1	4,38	7535	123		3954	
16	161	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство		21,32	3796,73	73,36	80946	1564	53890	24629	114021
				м2 покрытия		1195,68	33,25	25492	709		8446	
17	166	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		252,02	2554,75	21,02	643847	5296	539391	95645	798651
				м2 покрытия		393,46	10,28	99160	2590		59159	
18	167	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		100	384,09	2,16	38409	216	29893	7900	50013
				м плинтусов		83	1,04	8300	104		3705	
19	168	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		10	1164,92	3,39	11649	34	6053	4463	17401
				м2 окрашиваемой поверхности		556,2	1,64	5562	16		1289	
20	176	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое ограждение крыльца. Монтаж		0,015	77339,24	23702,04	1160	356	151	534	1830
				т конструкций		43546,7	8089,74	653	121		136	
21	177	С121-060208-0501	Металлическое ограждение крыльца		0,0156	581941		9078		9078		9805
				т							726	
22	178	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство		14,16	3796,73	73,36	53762	1039	35792	14722	73962

				м2 покрытия		1195,68	33,25	16931	471		5479	
23	183	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство		6	3796,73	73,36	22780	440	15166	6238	31340
				м2 покрытия		1195,68	33,25	7174	199		2321	
24	188	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,091659	56224,94	24721,35	5154	2266	421	2143	7881
				т конструкций		26910	6981,97	2467	640		584	
25	189	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,091659	281338		25787		25787		27850
				т							2063	
26	190	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0018	725133,39	1305,39	1305	2	1179	114	1533
				т		69078	549,96	124	1		114	
27	191	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из сотового поликарбоната. Устройство		8,54	754,89	21,12	6447	180	608	5266	12650
				м2 кровли		662,57	7,72	5658	66		937	
28	192	С121-100105-0302	Сотовый поликарбонат		8,54	14060		120072		120072		129678
				м2							9606	
29	193	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,658111	90,64	2,4	241	6	119	80	347
				м2		43,42	0,26	115	1		26	
30	194	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,316222	74,87	1,7	398	9	254	94	531
				м2		25,37	0,26	135	1		39	
31	195	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,140498	56224,94	24721,35	7899	3473	645	3286	12080
				т конструкций		26910	6981,97	3781	981		895	
32	196	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,140498	281338		39527		39527		42690
				т							3162	
33	197	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0036	725133,39	1305,39	2610	5	2357	228	3066
				т		69078	549,96	249	2		227	
34	198	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из сотового поликарбоната. Устройство		8,64	754,89	21,12	6522	182	615	5328	12798
				м2 кровли		662,57	7,72	5725	67		948	

35	199	С121-100105-0302	Сотовый поликарбонат		8,64	14060		121478		121478		131197
				м2							9718	
36	200	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,074442	90,64	2,4	369	10	183	123	531
				м2		43,42	0,26	177	1		39	
37	201	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,148884	74,87	1,7	610	14	390	144	815
				м2		25,37	0,26	207	2		60	
38	202	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,222824	56224,94	24721,35	12528	5509	1024	5211	19158
				т конструкций		26910	6981,97	5996	1556		1419	
39	203	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,222824	278624		62084		62084		67051
				т							4967	
40	204	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,016884	725133,39	1305,39	12243	22	11055	1070	14378
				т		69078	549,96	1166	9		1065	
41	205	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из сотового поликарбоната. Устройство		5,47	754,89	21,12	4129	116	389	3373	8103
				м2 кровли		662,57	7,72	3624	42		600	
42	206	С121-100105-0302	Сотовый поликарбонат		5,47	14060		76908		76908		83061
				м2							6153	
43	207	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,461896	90,64	2,4	586	16	290	195	843
				м2		43,42	0,26	281	2		62	
44	208	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		12,923792	74,87	1,7	968	22	618	229	1292
				м2		25,37	0,26	328	3		96	
45	209	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		4,1542	95422,21	1026,95	396403	4266	294181	89905	525212
				м3 древесины в конструкции		23580	466,56	97956	1938		38905	
46	210	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		4,1542	8812,24	56,98	36608	237	32787	2986	42762
				м3 древесины в конструкции		862,68	24,81	3584	103		3168	
47	211	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		164	335,8	12,42	55072	2037	40196	12264	72723

				м2 изолируемой поверхности		78,28	3	12838	492		5387	
48	212	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		360	142,54	0,81	51313	291	0	35302	93545
				болт		141,73	0,39	51022	140		6929	
49	213	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		360	33		11880		11880		12830
				шт.							950	
50	214	Е11-100111-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство гардероба		15,166	975,28	159,39	14791	2417	3018	9108	25811
				м2		616,9	50,41	9356	765		1912	
51	215	С122-060201-0103	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013		15,166	3516		53324		53324		57590
				м2							4266	
52	216	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		2	500		1000		1000		1080
				шт.							80	
53	217	Е11-100111-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство экранов		3,92	975,28	159,39	3823	625	780	2354	6672
				м2		616,9	50,41	2418	198		494	
54	218	С121-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007		0,0392	127090		4982		4982		5380
				100 м2							399	
55	219	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление экранов в санузлах		0,096897	226776,1	59511,87	21974	5767	399	11083	35701
				т конструкций		163150	2610,8	15809	253		2645	
56	220	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)		0,003867	1410767		5455		5455		5892
				т							436	
57	221	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		16,77	383		6423		6423		6937
				м							514	
58	222	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		86	142,54	0,81	12258	70	0	8433	22347
				болт		141,73	0,39	12189	33		1655	
59	223	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		86	33		2838		2838		3065
				шт.							227	
60	224	С121-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011		2	1624		3248		3248		3508
				шт.							260	
61	225	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		4	500		2000		2000		2160
				шт.							160	

62	226	Е11-060101-0101	Устройство подпольного канала из бетона В7,5		0,22	17958,57	1091,24	3951	240	3441	292	4583
				м3		1225,8	234,96	270	52		339	
63	227	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01012	14741,4	1381,64	149	14	0	128	299
				т		13328,4	581,44	135	6		22	
64	228	С121-050309-0301	Каркасыи сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012		0,01012	283988		2874		2874		3104
				т							230	
65	229	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,09	45100		4059		4059		4384
				м3							325	
66	230	Е11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство		1,75	5574,68	1711,58	9756	2995	5280	2548	13288
				м3 основания		845,75	720,08	1480	1260		984	
67	231	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная. Устройство		3,5	17199,42	1179,16	60198	4127	52387	4192	69542
				м3		1052,45	263,87	3684	924		5151	
			Итого по разделу: Отделочные работы									6385662
			ИТОГО:					4617672	81876	2938785	1346143	6440931
								1597017	28247		477106	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,9 %		186787				6627718
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		59649				6687367
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		133747				6821115
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7162416
			Локальная смета №02-01-05 Электроосвещение и Электрооборудование									
			Раздел: Электрооборудование									
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		1	18434,23	645,64	18434	646	10193	5656	26017
				шкаф		7595,64	259,71	7596	260		1927	
2	2	С123-070201-0309	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	13467		13467		13467		14544
				шт.							1077	

3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1276,56	79,92	1277	80	26	866	2314
				шт.		1171,02	31,48	1171	31		171	
4	4	С123-070501-1015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	22286		22286		22286		24069
				шт.							1783	
5	5	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	5203,2	110,51	5203	111	1813	2392	8203
				шкаф		3279,82	42,81	3280	43		608	
6	6	С123-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	11655		11655		11655		12587
				шт.							932	
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции		11	2643,08	23,66	29074	260	14767	10114	42323
				шт.		1277	0	14047	0		3135	
8	8	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
9	9	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	479		479		479		517
				шт.							38	
10	10	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		19	3597		68343		68343		73810
				шт.							5467	
11	11	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	5203,2	110,51	5203	111	1813	2392	8203
				шкаф		3279,82	42,81	3280	43		608	
12	12	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6106		6106		6106		6594
				шт.							488	
13	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции		7	2643,08	23,66	18502	166	9397	6436	26933
				шт.		1277	0	8939	0		1995	
14	14	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
15	15	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		5	473		2365		2365		2554
				шт.							189	
16	16	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	3597		3597		3597		3885
				шт.							288	
17	17	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	5203,2	110,51	5203	111	1813	2392	8203
				шкаф		3279,82	42,81	3280	43		608	
18	18	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5200		5200		5200		5616

				шт.								416	
19	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции		3	2643,08	23,66	7929	71	4027	2758		11543
				шт.		1277	0	3831	0		855		
20	20	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1509		1509		1509			1630
				шт.							121		
21	21	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1510		1510		1510			1631
				шт.							121		
22	22	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	479		479		479			517
				шт.							38		
23	23	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж		1	1746,95	78,46	1747	78	117	1140		3117
				шт.		1551,18	31,48	1551	31		231		
24	24	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93		1	11237		11237		11237			12136
				шт.							899		
25	25	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	6647,8	103,58	13296	207	5684	5376		20166
				шт.		3702	31,48	7404	63		1494		
26	26	С123-070208-0118	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК		2	3575		7150		7150			7722
				шт.							572		
			Итого по разделу: Электрооборудование										328160
			Раздел: Светотехническое оборудование										
27	27	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка		65	2369,19	15,25	153998	991	86896	47894		218043
				шт.		1017,08	6,3	66110	409		16151		
28	28	С123-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82		28	5088		142464		142464			153861
				шт.							11397		
29	29	С123-070102-1801 прим.#	Светильники для люминесцентных ламп, модели ALS/OPL 236 ГОСТ 17677-82		22	10246		225412		225412			243445
				шт.							18033		
30	30	С123-070102-1340 прим.#	Светильники для люминесцентных ламп, С360/132		4	15198		60792		60792			65655
				шт.							4863		
31	31	С123-070102-1208 прим.#	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем К300/118		4	14656		58624		58624			63314
				шт.							4690		
32	32	С123-070102-1207 прим.#	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели NBT 31F126, цоколь		3	587		1761		1761			1902

			Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82									
				шт.							141	
33	33	С123-070102-0302	Светильник автономный аварийный для люминесцентных ламп, тип ЛВО14 "Контур"		4	2749		10996		10996		11876
				шт.							880	
34	34	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91		72	373		26856		26856		29004
				шт.							2148	
35	35	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные,TL-E 18Вт		4	678		2712		2712		2929
				шт.							217	
36	36	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные,TL-E 32Вт		4	678		2712		2712		2929
				шт.							217	
37	37	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные,TL-E 26Вт		3	678		2034		2034		2197
				шт.							163	
38	38	С123-070105-0201	Стартер для люминесцентных ламп		7,2	460		3312		3312		3577
				10 шт.							265	
39	39	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		1	4476		4476		4476		4834
				шт.							358	
40	40	С123-070104-0404	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-40		1	678		678		678		732
				шт.							54	
			Итого по разделу: Светотехническое оборудование									804298
			Раздел: Электротехническое оборудование									
41	41	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		43	187,54	0,19	8064	8	41	5774	14945
				шт.		186,4	0,09	8015	4		1107	
42	42	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		13	285		3705		3705		4001
				шт.							296	
43	43	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		8	303		2424		2424		2618
				шт.							194	
44	44	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54, тип F1901км,1кл ГОСТ Р 51324.1-2012		3	827		2481		2481		2679
				шт.							198	
45	45	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		16	340		5440		5440		5875

				шт.							435	
46	46	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		3	296		888		888		959
				шт.							71	
			Итого по разделу: Электротехническое оборудование									31077
			Раздел: Кабели и трубы									
47	60	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	3217,54	157,1	9653	471	6546	1993	12577
				шт.		878,5	44,07	2636	132		932	
48	61	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		5	462,79	21,17	2314	106	1204	744	3303
				м		200,8	5,98	1004	30		245	
49	62	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		10	626,47	25,96	6265	260	3746	1683	8584
				м		225,9	7,87	2259	79		636	
			Итого по разделу: Кабели и трубы									24464
			ИТОГО:					1002392	3676	864313	97610	1187999
								134403	1168		87998	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,9 %		34452				1222451
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		11002				1233453
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24669				1258122
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												1321073
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									
			Локальная смета №04-05-01 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
1	1	Е11-010205-0402	Копание ям для осветительных опор в грунтах 2 группы		2,4	2542,4	0	6102	0	0	4393	11335
				м3		2542,4	0	6102	0		840	
2	2	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры освещения		5	22521,03	1727,86	112605	8639	80042	23493	146986
				м3		4784,85	378,55	23924	1893		10888	
3	3	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		2,145	275,59	251,61	591	540	0	183	836

				м3 грунта		23,91	94,33	51	202		62	
4	4	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		3,861	344		1328				1434
				т							106	
5	5	Е11-330109-0112	Установка трубчатых опор под светильники		1,5675	47119,86	24770,74	73860	38828	3972	35262	117852
				1000кг		19815	8304,36	31060	13017		8730	
6	6	С121-060505-0102	Опора трубчатая наружного освещения		1,2075	521743		630005		630005		680405
				т							50400	
7	7	С121-060505-0102	Опора трубчатая наружного освещения		0,116	521743		60522		60522		65439
				т							4842	
8	8	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1		5	11121,89	6096,96	55609	30485	2602	23860	85827
				шт		4504,61	2123,13	22523	10616		6358	
9	9	С123-061710-2608	Кронштейн однорожковый КС-2		5	1381		6905		6905		7457
				шт.							552	
10	14	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98		12	574		6888		6888		7439
				шт.							551	
11	15	Ц13-080205-1202 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель столбовой на опоре железобетонной		12	4485	2669,04	53820	32028	1376	22733	82678
				шт		1701,28	929,9	20415	11159		6124	
12	16	С123-070207-0211	Предохранител резьбовой типа Е27		12	1237		14844		14844		16032
				шт.							1188	
13	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг		148	320,68	145,8	47461	21578	6702	18587	71332
				м		129,6	44,83	19181	6634		5284	
14	18	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,09682	180021		17430		17430		18824
				км							1394	
15	19	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		131,6	213,53	203,63	28100	26798	0	8247	39255
				м3 грунта		9,9	77,14	1302	10152		2908	
16	20	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		115,15	34,67	34,67	3992	3992	0	1035	5429
				м3 грунта		0	12,48	0	1438		402	
17	21	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		115,15	156,87	74,79	18063	8612	0	9626	29904
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	9452	3917		2215	

18	22	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		16,45	275,59	251,61	4533	4139	1	1401	6409
				м3 грунта		23,91	94,33	393	1552		475	
19	23	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		27,965	180		5034				5436
				т							403	
20	24	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		329	343,28	154,21	112938	50733	15302	44954	170523
				м кабеля		142,56	47,21	46902	15533		12631	
21	25	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		329	476,56	398,8	156789	131205	0	55630	229412
				м		77,76	157,09	25583	51681		16993	
22	26	С121-010401-0101	Песок природный		16,45	2240		36848		36848		39796
				м3							2948	
23	27	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг		80	320,68	145,8	25655	11664	3623	10047	38558
				м		129,6	44,83	10368	3586		2856	
24	28	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,08	143334,6	0	11467	0	135	8612	21685
				кан.-км		141645	0	11332	0		1606	
25	29	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм		80	194		15520		15520		16762
				м							1242	
26	30	Ц13-100904-0101	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее		0,17	27931,68	19288,08	4748	3279	0	1337	6572
				км кабеля		8643,6	4248,67	1469	722		487	
27	31	СПрайс-лист	Лента сигнальная "Осторожно кабель"150		170	35,36		6011		6011		6492
				лсэ-150м							481	
28	32	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		6	21801,31	16561,44	130808	99369	335	47221	192271
				шт.		5184	5746,79	31104	34481		14242	
29	33	С123-061703-2105	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		6	5863		35178		35178		37992
				шт.							2814	
30	34	С123-060137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02	230619		4612		4612		4981
				км							369	
31	35	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,321	296784		95268		95268		102889
				км							7621	
32	36	С123-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,06	456527		27392		27392		29583
				км							2191	
33	37	С123-060217-0104	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78		0,008	547364		4379		4379		4729

				км							350	
			ИТОГО:					1815305	471889	1075892	316621	2302554
								261161	166583		170553	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		66774				
			Итого с временными									2369328
			Зимние удорожания			0,9 %		21324				
			Итого с зимними удорожаниями									2390652
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		47813				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2438465
												2560476
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									11043966
			Итого			0,9499999957						10491767
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9499999957			12 %		1259012				
			НДС									11750779
			Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Баспана Құрылыс-2020"

Директор Турлыбеков Б. М

Принял (Генподрядчик)
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор Әбдірәсілов Н.С.