Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ТОО "OPTIMAL BUILD COMPANY",КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПРОСПЕКТ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 51/1, Н. П. 2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 200340013707

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Градостроймонтаж",100017, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, проспект Н.Назарбаева, 51/1, нп2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 200440004355

Договор (контракт) №1 от 15.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	21.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту жилой дом 4/6 Голубые пруды			усл.	1	179 130 000,00	179 130 000,00	19 192 500,00
				Итого	1	x	179 130 000,00	19 192 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Жилкибаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Умбетов Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2020

Заказчик: ТОО " Optimal Build Company"

Генподрядчик: ТОО "Градостроймонтаж"

Договор подряда №01 от 15.05.2020г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за октябрь - декабрь 2020 год

Строительство многоквартирного жилого дома до пяти этажей по адресу:
г. Караганда, Октябрьский район, мкр. "Голубые Пруды", участок 4/6

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ.									
		ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ.									
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	121,56	466,73	29,85	56735	3629	--	51599	115917
		ПР - 94%, СП - 7%			436,88	14,69	53107	1786		7583	
2	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	44	1546,48	1038,50	68045	45694	--	40239	115864
		ПР - 118%, СП - 7%			507,98	267,04	22351	11750		7580	
3	Мат.ведомость	Блоки фундаментные стеновые ФБС 9.4.6	шт	44	3608,00	--	158752	--	158752	--	158752
					--	--	--	--		--	
4	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	186	1606,16	1018,31	298746	189406	--	186492	519205
		ПР - 118%, СП - 7%			587,85	261,85	109340	48704		33967	
5	Мат.ведомость	Блоки фундаментные стеновые ФБС 12.4.6	шт	29	4903,00	--	142187	--	142187	--	142187
					--	--	--	--		--	
6	Мат.ведомость	Блоки фундаментные стеновые ФБС 9.6.6	шт	74	5420,00	--	401080	--	401080	--	401080
					--	--	--	--		--	
7	Мат.ведомость	Блоки фундаментные стеновые ФБС 12.6.6	шт	83	7360,00	--	610880	--	610880	--	610880
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	146	2191,47	1297,20	319954	189391	--	211530	568688
		НР - 115%, СП - 7%			894,27	333,56	130563	48700		37204	
9	Мат.ведомость	Блоки фундаментные стеновые ФБС 24.4.6	шт	146	9774,00	--	1427004	--	1427004	--	1427004
					--	--	--	--		--	
10	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	155	3637,35	2275,15	563789	352649	--	356147	984332
		НР - 115%, СП - 7%			1362,20	585,03	211140	90680		64396	
11	Мат.ведомость	Блоки фундаментные стеновые ФБС 24.6.6	шт	150	14670,00	--	2200500	--	2200500	--	2200500
					--	--	--	--		--	
12	Мат.ведомость	Блоки фундаментные стеновые ФБС 24.5.6	шт	5	9774,00	--	48870	--	48870	--	48870
					--	--	--	--		--	
13	Мат.ведомость	Сетка Вр1 100х100	шт	40	5892,86	--	235714	--	235714	--	235714
					--	--	--	--		--	
		УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК.									
14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	460,73	243,79	4607	2437	--	3211	8365
		НР - 115%, СП - 7%			216,94	55,14	2169	551		547	
15	Мат.ведомость	Перемычка 3 ПБ 16-37-П ГОСТ 948-84 с.1.038.1-1В1	шт	10	3696,36	--	36964	--	36964	--	36964
					--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ.									
16	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолитных участков	м3	30,4425	5800,72	1309,46	176588	39863	--	133427	331716
		НР - 91%, СП - 7%			4491,26	325,12	136725	9897		21701	
17	Мат.ведомость	Бетон	м3	30,1624	19573,20	--	590375	--	590375	--	590375
					--	--	--	--		--	
18	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм	тн	1,095291	202370,21	--	221654	--	221654	--	221654
					--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС.									
19	1106-1908-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	251,5	2815,29	1457,44	708045	366546	--	399976	1185582
		НР - 91%, СП - 7%			1357,85	389,80	341499	98035		77561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-1908-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,663263	23910,50	1424,39	39769	2370	--	34609	79585
		НР - 91%, СП - 7%			22486,11	379,73	37400	632		5206	
21	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм	тн	1,262709	202370,21	--	255535	--	255535	--	255535
					--	--	--	--		--	
22	1106-1908-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	26,4075	6040,41	2879,20	159512	76033	--	101299	279068
		НР - 91%, СП - 7%			3161,21	1054,19	83480	27839		18257	
23	Мат.ведомость	Бетон	м3	26,4075	19573,20	--	516879	--	516879	--	516879
					--	--	--	--		--	
24	1106-1908-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	251,5	2294,66	1397,54	577108	351481	--	291019	928896
		НР - 91%, СП - 7%			897,12	374,45	225627	94174		60769	
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.									
25	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	251,5	328,49	44,52	82616	11197	--	68682	161889
		НР - 93%, СП - 7%			283,97	9,67	71419	2432		10591	
26	Мат.ведомость	Рубероид РПП-800	рул	86	577,38	--	49655	--	49655	--	49655
					--	--	--	--		--	
27	Мат.ведомость	Мастика битумная	кг	207,5	310,74	--	64479	--	64479	--	64479
					--	--	--	--		--	
28	Мат.ведомость	Битумы нефтяные строительные изоляционные марки БНИ-IV	т	0,014	116571,43	--	1632	--	1632	--	1632
					--	--	--	--		--	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ.									
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	637,5	372,21	19,89	237282	12679	--	210516	479144
		НР - 93%, СП - 7%			352,32	2,76	224602	1759		31346	
30	Мат.ведомость	Мастика МБК-Г	кг	1530	140,76	--	215363	--	215363	--	215363
					--	--	--	--		--	
31	Мат.ведомость	Смесь обмазочная гидроизоляция "Aquaflex"	кг	500	201,13	--	100565	--	100565	--	100565
					--	--	--	--		--	
32	Мат.ведомость	Горелка "Krass" газовоздушная	шт	2	4387,50	--	8775	--	8775	--	8775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ОТМОСТКА.									
33	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,88	5768,83	1752,59	85840	26078	--	66808	163333
		НР - 94%, СП - 7%			4016,24	760,10	59762	11310		10685	
34	Мат.ведомость	Песчано-гравийная смесь (ПГС)	тн	23,808	1801,79	--	42897	--	42897	--	42897
					--	--	--	--		--	
35	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,88	7420,69	2035,75	110420	30292	--	78750	202412
		НР - 91%, СП - 7%			5384,94	430,84	80128	6411		13242	
36	Мат.ведомость	Бетон	м3	14,88	19573,20	--	291249	--	291249	--	291249
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11110065	1699745	7621009	2234304	13745005
							1789312	454660	--	400635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11110065				
	Всего заработная плата		Тенге					2243972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7621009				
		Накладные расходы	Тенге				2234304				
		Сметная прибыль	Тенге				400635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13745004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1690
		Сметная заработная плата	Тенге					2243972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13745004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1690
		Сметная заработная плата	Тенге					2243972			
		РАЗДЕЛ 2.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.									
		НА ОТМ. +0,000.									
		СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ.									
37	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны /П-1,2,3,5/	шт. сборных конструкций	55	5536,97	1287,87	304533	70833	--	296046	642619
		НР - 118%, СП - 7%			4249,10	312,47	233700	17186		42041	
38	Мат.ведомость	1ПК 63-15-8 AtV-1 с.141-1 в.63	шт	12	59892,69	--	718712	--	718712	--	718712
					--	--	--	--		--	
39	Мат.ведомость	1ПК 72-15-8 AtV-1 с.141-1 в.27	шт	24	80547,44	--	1933139	--	1933139	--	1933139
					--	--	--	--		--	
40	Мат.ведомость	1ПК 63-12-8 AtV-1 с.141-1 в.63	шт	8	46593,94	--	372752	--	372752	--	372752
					--	--	--	--		--	
41	Мат.ведомость	1ПК 60-15-8 AtVa с.141-1 в.63	шт	5	58443,27	--	292216	--	292216	--	292216
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Мат.ведомость	1ПК 72-12-8 AtV-1 с.241-1 в.27	шт	6	71837,11	--	431023	--	431023	--	431023
					--	--	--	--		--	
43	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны /П-4/	шт. сборных конструкций	2	4237,01	980,40	8474	1961	--	8234	17878
		НР - 118%; СП - 7%			3256,61	232,45	6513	465		1170	
44	Мат.ведомость	ПК 27-10-8 с.1.141-1 в.60	шт	2	17013,91	--	34028	--	34028	--	34028
					--	--	--	--		--	
		НА ОТМ. +3,000.									
		СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ.									
45	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны /П-1,2,3,5/	шт. сборных конструкций	55	5536,97	1287,87	304533	70833	--	296046	642619
		НР - 118%; СП - 7%			4249,10	312,47	233700	17186		42041	
46	Мат.ведомость	1ПК 63-15-8 AtV-1 с.141-1 в.63	шт	12	59892,69	--	718712	--	718712	--	718712
					--	--	--	--		--	
47	Мат.ведомость	1ПК 72-15-8 AtV-1 с.141-1 в.27	шт	24	80547,44	--	1933139	--	1933139	--	1933139
					--	--	--	--		--	
48	Мат.ведомость	1ПК 63-12-8 AtV-1 с.141-1 в.63	шт	8	46593,94	--	372752	--	372752	--	372752
					--	--	--	--		--	
49	Мат.ведомость	1ПК 60-15-8 AtVa с.141-1 в.63	шт	5	58443,27	--	292216	--	292216	--	292216
					--	--	--	--		--	
50	Мат.ведомость	1ПК 72-12-8 AtV-1 с.241-1 в.27	шт	6	71837,11	--	431023	--	431023	--	431023
					--	--	--	--		--	
51	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны /П-4/	шт. сборных конструкций	4	4237,01	980,40	16948	3922	--	16468	35756
		НР - 118%; СП - 7%			3256,61	232,45	13026	930		2339	
52	Мат.ведомость	ПК 27-10-8 с.1.141-1 в.60	шт	2	17013,91	--	34028	--	34028	--	34028
					--	--	--	--		--	
53	Мат.ведомость	1ПК 30-12-8 а с.141-1 в.60	шт	2	24542,57	--	49085	--	49085	--	49085
					--	--	--	--		--	
		НА ОТМ. +6,000, +9,000, +12,000.									
		СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ.									
54	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны /П-1,2,3,5/	шт. сборных конструкций	176	5536,97	1287,87	974506	226665	--	947347	2056382
		НР - 118%; СП - 7%			4249,10	312,47	747841	54995		134530	
55	Мат.ведомость	1ПК 63-15-8 AtV-1 с.141-1 в.63	шт	43	59892,69	--	2575386	--	2575386	--	2575386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
56	Мат.ведомость	Плита перекрытия 1ПК 63-15-8	шт	4	63200,00	--	252800	--	252800	--	252800
					--	--	--	--		--	
57	Мат.ведомость	1ПК 72-15-8 AtV-1 с.141-1 в.27	шт	46	80547,44	--	3705182	--	3705182	--	3705182
					--	--	--	--		--	
58	Мат.ведомость	Плита перекрытия 1ПК 72-15-8	шт	3	85700,00	--	257100	--	257100	--	257100
					--	--	--	--		--	
59	Мат.ведомость	1ПК 63-12-8 AtV-1 с.141-1 в.63	шт	19	46593,94	--	885285	--	885285	--	885285
					--	--	--	--		--	
60	Мат.ведомость	Плита перекрытия 1ПК 63-12-8	шт	7	49100,00	--	343700	--	343700	--	343700
					--	--	--	--		--	
61	Мат.ведомость	1ПК 60-15-8 AtVa с.141-1 в.63	шт	10	58443,27	--	584433	--	584433	--	584433
					--	--	--	--		--	
62	Мат.ведомость	1ПК 72-12-8 AtV-1 с.241-1 в.27	шт	33	71837,11	--	2370625	--	2370625	--	2370625
					--	--	--	--		--	
63	Мат.ведомость	Плита перекрытия 1ПК 72-12-8	шт	8	71060,00	--	568480	--	568480	--	568480
					--	--	--	--		--	
64	Мат.ведомость	Плита перекрытия П9-15	шт	3	34375,00	--	103125	--	103125	--	103125
					--	--	--	--		--	
65	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны /П-4/	шт. сборных конструкций	14	4237,01	980,40	59318	13725	--	57639	125144
		НР - 115% СП - 77%			3256,61	232,45	45593	3254		8187	
66	Мат.ведомость	1ПК 30-12-8а с.141-1 в.60	шт	6	24542,57	--	147255	--	147255	--	147255
					--	--	--	--		--	
67	Мат.ведомость	ПК 27-10-8 с.1.141-1 в.60	шт	4	17013,91	--	68056	--	68056	--	68056
					--	--	--	--		--	
68	Мат.ведомость	ПК 30-10-8 с.141-1 в.60	шт	1	18235,00	--	18235	--	18235	--	18235
					--	--	--	--		--	
69	Мат.ведомость	Плита перекрытия ПК 27-10-8	шт	1	18235,00	--	18235	--	18235	--	18235
					--	--	--	--		--	
70	Мат.ведомость	1ПК 34-12-8 а 3400 с.141-1 в.60	шт	2	29089,28	--	58179	--	58179	--	58179
					--	--	--	--		--	
		НА ОТМ. +15,000.									
		СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны /П-1,2,3,5/	шт. сборных конструкций	57	5536,97	1287,87	315607	73409	--	306811	665987
		НР - 118%, СП - 7%			4249,10	312,47	242199	17811		43569	
72	Мат.ведомость	1ПК 63-15-8 AtV-1 с.141-1 в.63	шт	12	59892,69	--	718712	--	718712	--	718712
					--	--	--	--		--	
73	Мат.ведомость	1ПК 72-15-8 AtV-1 с.141-1 в.27	шт	24	80547,44	--	1933139	--	1933139	--	1933139
					--	--	--	--		--	
74	Мат.ведомость	1ПК 63-12-8 AtV-1 с.141-1 в.63	шт	8	46593,94	--	372752	--	372752	--	372752
					--	--	--	--		--	
75	Мат.ведомость	1ПК 60-15-8 AtVa с.141-1 в.63	шт	5	58443,27	--	292216	--	292216	--	292216
					--	--	--	--		--	
76	Мат.ведомость	1ПК 72-12-8 AtV-1 с.241-1 в.27	шт	8	71837,11	--	574697	--	574697	--	574697
					--	--	--	--		--	
77	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны /П-4/	шт. сборных конструкций	2	4237,01	980,40	8474	1961	--	8234	17878
		НР - 118%, СП - 7%			3256,61	232,45	6513	465		1170	
78	Мат.ведомость	1ПК 30-12-8 а с.141-1 в.60	шт	2	24542,57	--	49085	--	49085	--	49085
					--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ.									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК /Ум-1/.									
79	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10	14506,94	2687,43	145069	26875	--	112867	275992
		НР - 91%, СП - 7%			11819,51	583,46	118195	5835		18056	
80	Мат.ведомость	Бетон	м3	10	19573,20	--	195732	--	195732	--	195732
					--	--	--	--		--	
81	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм	тн	0,9547	210080,57	--	200564	--	200564	--	200564
					--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК /Ум-2/.									
82	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2	14506,94	2687,43	29014	5375	--	22573	55199
		НР - 91%, СП - 7%			11819,51	583,46	23639	1167		3611	
83	Мат.ведомость	Бетон	м3	2	19573,20	--	39146	--	39146	--	39146
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм	тн	0,09	210080,57	--	18907	--	18907	--	18907
					--	--	--	--		--	
85	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм	тн	0,12	199157,75	--	23899	--	23899	--	23899
					--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК /Ум-3/.									
86	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,8	14506,94	2687,43	40619	7525	--	31603	77277
		НР - 91%; СП - 70%			11819,51	583,46	33095	1634		5056	
87	Мат.ведомость	Бетон	м3	2,8	19573,20	--	54805	--	54805	--	54805
					--	--	--	--		--	
88	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм	тн	0,126	210080,57	--	26470	--	26470	--	26470
					--	--	--	--		--	
89	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм	тн	0,2002	199157,75	--	39871	--	39871	--	39871
					--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК /Ум-4/.									
90	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,8	14506,94	2687,43	11606	2150	--	9029	22080
		НР - 91%; СП - 70%			11819,51	583,46	9456	467		1444	
91	Мат.ведомость	Бетон	м3	0,8	19573,20	--	15659	--	15659	--	15659
					--	--	--	--		--	
92	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм	тн	0,0594	210080,57	--	12479	--	12479	--	12479
					--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК /Ум-5/.									
93	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,6	14506,94	2687,43	23211	4300	--	18059	44159
		НР - 91%; СП - 70%			11819,51	583,46	18911	934		2889	
94	Мат.ведомость	Бетон	м3	1,6	19573,20	--	31317	--	31317	--	31317
					--	--	--	--		--	
95	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм	тн	0,22	210080,57	--	46218	--	46218	--	46218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК /Ум-6/.			--	--	--	--		--	
96	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,6	14506,94	2687,43	23211	4300	--	18059	44159
		НР - 91%, СП - 7%			11819,51	583,46	18911	934		2889	
97	Мат.ведомость	Бетон (номенклатурный номер - 013)	м3	1,6	19573,20	--	31317	--	31317	--	31317
					--	--	--	--		--	
98	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм	тн	0,2752	210080,57	--	57814	--	57814	--	57814
					--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК /Ум-7/.									
99	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,4	14506,94	2687,43	5803	1075	--	4515	11040
		НР - 91%, СП - 7%			11819,51	583,46	4728	233		722	
100	Мат.ведомость	Бетон	м3	0,4	19573,20	--	7829	--	7829	--	7829
					--	--	--	--		--	
101	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм	тн	0,3162	210080,57	--	66427	--	66427	--	66427
					--	--	--	--		--	
102	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	29,7759304	214276,81	11773,65	6380291	350571	--	4218833	11341062
		НР - 69%, СП - 7%			202503,16	2838,88	6029720	84530		741939	
103	Мат.ведомость	Сталь листовая толщиной 3 мм	тн	2,19	243820,45	--	533967	--	533967	--	533967
					--	--	--	--		--	
104	Мат.ведомость	Сталь листовая толщиной от 0,8 до 1,2 мм	тн	0,659	303843,70	--	200233	--	200233	--	200233
					--	--	--	--		--	
105	Мат.ведомость	Сталь угловая 100х100х7 мм	тн	0,132	236000,00	--	31152	--	31152	--	31152
					--	--	--	--		--	
106	Мат.ведомость	Сталь угловая 125х125 мм	тн	2,41	232454,06	--	560214	--	560214	--	560214
					--	--	--	--		--	
107	Мат.ведомость	Сталь угловая 45х45 мм	тн	1,079	252740,71	--	272707	--	272707	--	272707
					--	--	--	--		--	
108	Мат.ведомость	Сталь угловая 50х50 мм	м	12,47	9989,49	--	124569	--	124569	--	124569
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Мат.ведомость	Сталь угловая 80х80 мм	тн	14,87	234229,80	--	3482997	--	3482997	--	3482997
					--	--	--	--		--	
110	Мат.ведомость	Круг 20 мм	тн	0,085	245000,00	--	20825	--	20825	--	20825
					--	--	--	--		--	
111	Мат.ведомость	Лист горячекатанный толщиной 3 мм	тн	0,486	230100,12	--	111829	--	111829	--	111829
					--	--	--	--		--	
112	Мат.ведомость	Труба 100х100х4 мм	тн	2,145	264000,00	--	566280	--	566280	--	566280
					--	--	--	--		--	
113	Мат.ведомость	Труба 15 х15х1,5 мм	тн	0,6	309821,43	--	185893	--	185893	--	185893
					--	--	--	--		--	
114	Мат.ведомость	Труба 160х160х6 мм	тн	1,7	256250,00	--	435625	--	435625	--	435625
					--	--	--	--		--	
115	Мат.ведомость	Труба 32х2,8 мм	тн	0,252	220535,71	--	55575	--	55575	--	55575
					--	--	--	--		--	
116	Мат.ведомость	Труба ВГП 20 мм	м	30	465,77	--	13973	--	13973	--	13973
					--	--	--	--		--	
117	Мат.ведомость	Труба 40х20х2 мм	тн	0,407	283035,72	--	115196	--	115196	--	115196
					--	--	--	--		--	
118	Мат.ведомость	Труба 40х40х2 мм	тн	0,406	282285,71	--	114608	--	114608	--	114608
					--	--	--	--		--	
119	Мат.ведомость	Труба 60х60х2 мм	тн	0,168	270000,00	--	45360	--	45360	--	45360
					--	--	--	--		--	
120	Мат.ведомость	Труба 65х3,2 мм	тн	0,42	220535,71	--	92625	--	92625	--	92625
					--	--	--	--		--	
121	Мат.ведомость	Пластина соединительная 210х90 мм	шт	1	242,86	--	243	--	243	--	243
					--	--	--	--		--	
122	Мат.ведомость	Стропа текстильная СТП	шт	12	9326,81	--	111922	--	111922	--	111922
					--	--	--	--		--	
123	Мат.ведомость	Электроды МР-2 ф4	кг	452	616,43	--	278626	--	278626	--	278626
					--	--	--	--		--	
124	Мат.ведомость	Диск отрезной/пильный	шт	107	322,10	--	34465	--	34465	--	34465
					--	--	--	--		--	
125	Мат.ведомость	Круг зачистной	шт	5	376,79	--	1884	--	1884	--	1884
					--	--	--	--		--	
126	Мат.ведомость	Круг отрезной	шт	702	195,48	--	137227	--	137227	--	137227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Мат.ведомость	Круг отрезной по металлу	шт	129	68,52	--	8839	--	8839	--	8839
					--	--	--	--		--	
128	Мат.ведомость	Бита шестигранная	шт	6	133,93	--	804	--	804	--	804
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40566811	865480	31915594	6372363	47990825
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7785740	208026	--	1051653	
	Всего заработная плата		Тенге				34186520				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1879516			
		Накладные расходы	Тенге				31915594				
		Сметная прибыль	Тенге				2153530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				309714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36649764				1484
		Сметная заработная плата	Тенге					1879516			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6380291				
	Всего заработная плата		Тенге					6114250			
		Накладные расходы	Тенге				4218833				
		Сметная прибыль	Тенге				741939				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11341063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4418
		Сметная заработная плата	Тенге					6114250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47990827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5902
		Сметная заработная плата	Тенге					7993766			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ.									
129	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны /П-4/	шт. сборных конструкций	20	4237,01	980,40	84740	19608	--	82342	178778
		НР - 118%, СП - 7%			3256,61	232,45	65132	4649		11696	
130	Мат.ведомость	Лестничная площадка 2 ЛП 25.12-4к с.1.152.1-8	шт	10	45600,00	--	456000	--	456000	--	456000
					--	--	--	--		--	
131	Мат.ведомость	Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4к с.1.152.1-8	шт	10	57000,00	--	570000	--	570000	--	570000
					--	--	--	--		--	
132	Мат.ведомость	Балка Б-5	шт	10	22100,00	--	221000	--	221000	--	221000
					--	--	--	--		--	
133	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	10975,29	4793,29	197555	86280	--	154131	376304
		НР - 118%, СП - 7%			6182,00	1074,64	111276	19344		24618	
134	Мат.ведомость	Лестничный марш ЛМ 30.11.15	шт	14	37862,24	--	530071	--	530071	--	530071
					--	--	--	--		--	
135	Мат.ведомость	Лестничный марш 1ЛМ 30-11-15-4	шт	4	41000,00	--	164000	--	164000	--	164000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
136	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка ограждений с поручнями	м	45	3126,84	77,94	140708	3507	--	163666	325680
		НР - 118%, СП - 7%			3048,90	33,31	137201	1499		21306	
137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1900	57,26	0,74	108801	1406	--	74470	196099
		НР - 69%, СП - 7%			56,52	0,28	107395	532		12829	
138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1900	33,77	0,74	64163	1406	--	43670	115381
		НР - 69%, СП - 7%			33,03	0,28	62757	532		7548	
139	Мат.ведомость	Эмаль	кг	115,6	480,05	--	55494	--	55494	--	55494
					--	--	--	--		--	
140	Мат.ведомость	Разбавитель	литр	45	382,56	--	17215	--	17215	--	17215
					--	--	--	--		--	
141	Мат.ведомость	Растворитель 646	литр	30	321,43	--	9643	--	9643	--	9643
					--	--	--	--		--	
142	Мат.ведомость	Олифа 5 л	кг	7,444	613,12	--	4564	--	4564	--	4564
					--	--	--	--		--	
143	Мат.ведомость	Паста колеровочная универсальная	шт	1	166,96	--	167	--	167	--	167
					--	--	--	--		--	
144	Мат.ведомость	Эмаль пенфталевая ПФ-115	т	0,008	384750,00	--	3078	--	3078	--	3078
					--	--	--	--		--	
145	Мат.ведомость	Эмаль ХВ-785	т	0,001	436000,00	--	436	--	436	--	436
					--	--	--	--		--	
146	Мат.ведомость	Эмаль ХС-720	т	0,001	171000,00	--	171	--	171	--	171
					--	--	--	--		--	
147	Мат.ведомость	Кисть пл.	шт	15	693,77	--	10407	--	10407	--	10407
					--	--	--	--		--	
148	Мат.ведомость	Кисть пл.	шт	2	535,72	--	1071	--	1071	--	1071
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2639284**	**112207**	**2043317**	**518279**	**3235559**
							483761	**26556**	--	77997	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2639284				
	Всего заработная плата		Тенге					510317			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2043317				
		Накладные расходы	Тенге				518279				
		Сметная прибыль	Тенге				77997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3235560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					510317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3235560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					510317			
		РАЗДЕЛ 4.КРЫЛЬЦО.									
149	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9	5768,83	1752,59	51919	15773	--	40408	98790
		НР - 94%, СП - 72%			4016,24	760,10	36146	6841		6463	
150	Мат.ведомость	Песчано-гравийная смесь (ПГС)	тн	14,4	1801,79	--	25946	--	25946	--	25946
					--	--	--	--		--	
151	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	2706,79	1111,09	271	111	--	168	470
		НР - 91%, СП - 70%			1595,70	250,56	160	25		31	
152	Мат.ведомость	Бетон	м3	0,1	19573,20	--	1957	--	1957	--	1957
					--	--	--	--		--	
153	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	3	10902,00	1944,95	32706	5835	--	25682	62475
		НР - 91%, СП - 70%			8957,05	450,27	26871	1351		4087	
154	Мат.ведомость	Бетон (номенклатурный номер - 013)	м3	3	19573,20	--	58720	--	58720	--	58720
					--	--	--	--		--	
155	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм	тн	0,0215	210080,57	--	4517	--	4517	--	4517
					--	--	--	--		--	
156	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм	тн	0,0752	202370,21	--	15218	--	15218	--	15218
					--	--	--	--		--	
157	Мат.ведомость	Катанка из углеродистой стали ф8мм	тн	0,001	268000,00	--	268	--	268	--	268
					--	--	--	--		--	
158	Мат.ведомость	Профлист С-8х1150	м2	3,6	1950,89	--	7023	--	7023	--	7023
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				198545	21719	113649	66258	275384
							63177	8217	--	10581	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191522				
	Всего заработная плата		Тенге					71394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106626				
		Накладные расходы	Тенге				66258				
		Сметная прибыль	Тенге				10581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				268361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					71394			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7023				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7023				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				275384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					71394			
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ.									
		НА ОТМ. -3,720; +0,000; +3,000; +6,000; +9,000; +12,000; +15,000.									
159	1108-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из газоблоков толщиной до 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	172,8	8882,91	2199,60	1534967	380090	--	1153989	2877182
		НР - 93%, СП - 7%			6683,31	497,52	1154876	85971		188227	
160	Мат.ведомость	**Газоблок**	м3	172,8	20864,29	--	3605349	--	3605349	--	3605349
					--	--	--	--		--	
161	Мат.ведомость	**Кирпич НФ "Желтый"**	шт	33120	176,00	--	5829120	--	5829120	--	5829120
					--	--	--	--		--	
162	Мат.ведомость	**Кирпич НФ "Коричневый"**	шт	46560	181,00	--	8427360	--	8427360	--	8427360
					--	--	--	--		--	
163	Мат.ведомость	**Поддон**	шт	150	1360,71	--	204106	--	204106	--	204106
					--	--	--	--		--	
164	Мат.ведомость	**Поддон**	шт	4	3125,00	--	12500	--	12500	--	12500
					--	--	--	--		--	
165	Мат.ведомость	**Пленка стрейч**	м	29500	7,14	--	210630	--	210630	--	210630
					--	--	--	--		--	
166	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1052,631579	9733,89	1595,59	10246197	1679568	--	8341588	19888930
		НР - 93%, СП - 7%			8138,30	382,68	8566629	402821		1301145	
167	Мат.ведомость	**Кирпич силикатный**	шт	330000	42,86	--	14143800	--	14143800	--	14143800
					--	--	--	--		--	
168	Мат.ведомость	**Крепежный угол 105x105x90 мм**	шт	274	174,06	--	47692	--	47692	--	47692
					--	--	--	--		--	
169	Мат.ведомость	**Крепежный угол 90x90x65 мм**	шт	50	116,07	--	5804	--	5804	--	5804
					--	--	--	--		--	
170	Мат.ведомость	**Клей НАША Болат 25 кг (для тонкостенной кладки)(на перегородки)**	кг	456	147,34	--	67187	--	67187	--	67187
					--	--	--	--		--	
171	Мат.ведомость	**Валик**	шт	20	544,54	--	10891	--	10891	--	10891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
172	1106-1501-0320 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление	м3	156,75	3486,05	1110,23	546439	174029	--	421261	1035439
		НР - 91%, СП - 7%			2375,82	577,44	372410	90514		67739	
173	Мат.ведомость	Портландцемент	тн	156,75	25977,62	--	4071992	--	4071992	--	4071992
					--	--	--	--		--	
174	Мат.ведомость	Песок строительный	тн	600	450,00	--	270000	--	270000	--	270000
					--	--	--	--		--	
175	Мат.ведомость	Клей НАША Болат 25 кг (для тонкостенной кладки)	кг	114	147,34	--	16797	--	16797	--	16797
					--	--	--	--		--	
176	1106-1701-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Установка арматуры	т арматуры	13,1396	40123,66	2836,78	527209	37274	--	455070	1051039
		НР - 91%, СП - 7%			37286,88	771,92	489935	10143		68760	
177	Мат.ведомость	Сетка Вр1-4 2х2 100х100	шт	200	2080,00	--	416000	--	416000	--	416000
					--	--	--	--		--	
178	Мат.ведомость	Сетка Вр1-4, 2х2 м (100х100)	шт	125	3792,00	--	474000	--	474000	--	474000
					--	--	--	--		--	
179	Мат.ведомость	Сетка сварная ВР1 50х50	м2	1807	1339,29	--	2420097	--	2420097	--	2420097
					--	--	--	--		--	
180	Мат.ведомость	Проволока	тн	0,513	326362,57	--	167424	--	167424	--	167424
					--	--	--	--		--	
181	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	424	460,73	243,79	195348	103367	--	136125	354676
		НР - 118%, СП - 7%			216,94	55,14	91981	23379		23203	
182	Мат.ведомость	Перемычка 1 ПБ 13-1П	шт	12	1230,00	--	14760	--	14760	--	14760
					--	--	--	--		--	
183	Мат.ведомость	Перемычка 2ПБ 13-1П ГОСТ 948-84 с.1.038.1-1В1	шт	9	2035,00	--	18315	--	18315	--	18315
					--	--	--	--		--	
184	Мат.ведомость	Перемычка 2 ПБ 16-2П ГОСТ 948-84 с.1.038.1-1В1	шт	12	2035,00	--	24420	--	24420	--	24420
					--	--	--	--		--	
185	Мат.ведомость	Перемычка 3ПБ 13-37	шт	114	2831,72	--	322816	--	322816	--	322816
					--	--	--	--		--	
186	Мат.ведомость	Перемычка 3 ПБ 16-37П ГОСТ 948-84 с.1.038.1-1В1	шт	14	3696,36	--	51749	--	51749	--	51749
					--	--	--	--		--	
187	Мат.ведомость	Перемычка 3 ПБ 21-8П ГОСТ 948-84 с.1.038.1-1В1	шт	63	4386,67	--	276360	--	276360	--	276360
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Мат.ведомость	Перемычка 3 ПБ 25-8П ГОСТ 948-84	шт	22	5057,21	--	111259	--	111259	--	111259
					--	--	--	--		--	
189	Мат.ведомость	Перемычка 3 ПБ 27-8П ГОСТ 948-84 с.1.038.1-1В1	шт	43	5924,80	--	254766	--	254766	--	254766
					--	--	--	--		--	
190	Мат.ведомость	Перемычка 3ПБ 30-8П ГОСТ 948-84 с.1.038.1-1В1	шт	9	5830,00	--	52470	--	52470	--	52470
					--	--	--	--		--	
191	Мат.ведомость	Перемычка 3ПБ 34-4П ГОСТ 948-84 с.1.038.1-1В1	шт	1	6991,07	--	6991	--	6991	--	6991
					--	--	--	--		--	
192	Мат.ведомость	Перемычка 5 ПБ 21-27П ГОСТ 948-84	шт	34	9206,83	--	313032	--	313032	--	313032
					--	--	--	--		--	
193	Мат.ведомость	Перемычка 5ПБ 25-37П ГОСТ 948-84 с.1.038.1-1В1	шт	32	12331,73	--	394615	--	394615	--	394615
					--	--	--	--		--	
194	Мат.ведомость	Перемычка 5ПБ 27-37П ГОСТ 948-84 с.1.038.1-1В1	шт	59	14541,12	--	857926	--	857926	--	857926
					--	--	--	--		--	
195	1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг	т	1,975	32360,80	3252,07	63913	6422	--	53961	126125
		НР - 91%, СП - 7%			29108,73	915,65	57490	1808		8251	
196	Мат.ведомость	Швеллер 16	тн	1,22	264000,00	--	322080	--	322080	--	322080
					--	--	--	--		--	
197	Мат.ведомость	Швеллер 18	тн	0,405	273000,00	--	110565	--	110565	--	110565
					--	--	--	--		--	
198	Мат.ведомость	Швеллер 27	тн	0,35	447000,00	--	156450	--	156450	--	156450
					--	--	--	--		--	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ.									
199	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	54,0725	17341,10	4778,98	937677	258411	--	667549	1717592
		НР - 91%, СП - 7%			12562,12	1004,30	679265	54305		112366	
200	Мат.ведомость	Бетон	м3	53,91125	19573,20	--	1055216	--	1055216	--	1055216
					--	--	--	--		--	
201	Мат.ведомость	Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм	тн	2,515	210080,57	--	528353	--	528353	--	528353
					--	--	--	--		--	
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН.									
202	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление стен плитами из минеральной ваты в один слой	м2	1725,84	709,03	39,29	1223665	67808	--	1083473	2468638
		НР - 92%, СП - 7%			669,74	12,65	1155856	21832		161500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Мат.ведомость	Минплита ИЗОБОКС	м3	192,24	21518,73	--	4136761	--	4136761	--	4136761
					--	--	--	--		--	
204	Мат.ведомость	Минплита	м3	148,952	16209,46	--	2414431	--	2414431	--	2414431
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				67099499	2706969	51824084	12313016	81343705
							12568442	690773	--	1931191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67099499				
	Всего заработная плата		Тенге					13259215			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51824084				
		Накладные расходы	Тенге				12313016				
		Сметная прибыль	Тенге				1931191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81343706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10860
		Сметная заработная плата	Тенге					13259215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				81343706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10860
		Сметная заработная плата	Тенге					13259215			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ.									
205	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	564,84	466,73	29,85	263626	16860	--	239759	538622
		НР - 94%, СП - 7%			436,88	14,69	246765	8297		35237	
206	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. вычитать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм)	м2 стяжки	564,84	-20,92	-10,13	-11819	-5722	--	-8312	-21540
		НР - 94%, СП - 7%			-10,79	-4,86	-6097	-2745		-1409	
207	Мат.ведомость	Стяжка НАШИ	кг	375	56,83	--	21311	--	21311	--	21311
					--	--	--	--		--	
208	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	564,84	111,50	9,64	62981	5445	--	54596	125807
		НР - 92%, СП - 7%			101,86	3,20	57536	1807		8230	
209	Мат.ведомость	Пленка отражающая парогидроизоляционная	рул	12	3803,57	--	45643	--	45643	--	45643
					--	--	--	--		--	
210	Мат.ведомость	Пленка отражающая парогидроизоляционная	рул	8	4017,86	--	32143	--	32143	--	32143
					--	--	--	--		--	
211	Мат.ведомость	Универсальная пароизоляционная пленка ISOBOX D70	м2	280	99,11	--	27751	--	27751	--	27751
					--	--	--	--		--	
212	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	564,84	709,03	39,29	400486	22192	--	354604	807946
		НР - 92%, СП - 7%			669,74	12,65	378293	7145		52856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Мат.ведомость	Мат теплоизоляционный из стекловолокна	м3	7,5	10578,57	--	79339	--	79339	--	79339
					--	--	--	--		--	
214	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	564,84	111,50	9,64	62981	5445	--	54596	125807
		НР - 92%; СП - 7%			101,86	3,20	57536	1807		8230	
215	Мат.ведомость	Мембрана гидро-ветрозащищенная диффузионная	м2	600	173,21	--	103926	--	103926	--	103926
					--	--	--	--		--	
216	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	564,84	466,73	29,85	263626	16860	--	239759	538622
		НР - 94%; СП - 7%			436,88	14,69	246765	8297		35237	
217	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=4	Стяжки цементные. Устройство. вычитать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм)	м2 стяжки	564,84	41,86	20,27	23643	11449	--	16623	43085
		НР - 94%; СП - 7%			21,59	9,72	12194	5490		2819	
218	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	346	656,58	36,09	227177	12487	--	207721	465341
		НР - 94%; СП - 7%			620,49	18,18	214689	6290		30443	
219	Мат.ведомость	Плита OSB 2500x1250	шт	37	2723,84	--	100782	--	100782	--	100782
					--	--	--	--		--	
220	Мат.ведомость	Плита OSB 12 мм	шт	54	3271,43	--	176657	--	176657	--	176657
					--	--	--	--		--	
221	Мат.ведомость	Плита OSB 18 мм	шт	13	4908,04	--	63805	--	63805	--	63805
					--	--	--	--		--	
222	Мат.ведомость	Фанера	шт	7	6625,00	--	46375	--	46375	--	46375
					--	--	--	--		--	
223	Мат.ведомость	Клей "Pufas"	кг	3	3648,00	--	10944	--	10944	--	10944
					--	--	--	--		--	
224	Мат.ведомость	Клей ПВА	кг	3	403,67	--	1211	--	1211	--	1211
					--	--	--	--		--	
225	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	27,18	31073,80	1443,43	844586	39233	--	739499	1694971
		НР - 96%; СП - 7%			29630,37	600,14	805354	16312		110886	
226	Мат.ведомость	Доска 50x150x6/150x150x6/100x100 мм	м3	47,34	64850,40	--	3070018	--	3070018	--	3070018
					--	--	--	--		--	
227	Мат.ведомость	Доски необрезные из хвойных пород толщ. от 32 до 40мм	м3	0,043	19313,95	--	830	--	830	--	830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
228	Мат.ведомость	Болт оцинкованный	кг	0,615	1036,59	--	638	--	638	--	638
					--	--	--	--		--	
229	Мат.ведомость	Болт стяжка	шт	620	32,23	--	19983	--	19983	--	19983
					--	--	--	--		--	
230	Мат.ведомость	Шпилька резьбовая М16х1000	шт	53	765,18	--	40555	--	40555	--	40555
					--	--	--	--		--	
231	Мат.ведомость	Шпилька резьбовая М8х1000	шт	106	339,77	--	36016	--	36016	--	36016
					--	--	--	--		--	
232	Мат.ведомость	Гайка шестигранная М12	шт	320	23,46	--	7507	--	7507	--	7507
					--	--	--	--		--	
233	Мат.ведомость	Гайка шестигранная	шт	0,77	1091,14	--	840	--	840	--	840
					--	--	--	--		--	
234	Мат.ведомость	Шайба	кг	5	892,86	--	4464	--	4464	--	4464
					--	--	--	--		--	
235	Мат.ведомость	Шайба оцинкованная М16	шт	2600	3,06	--	7956	--	7956	--	7956
					--	--	--	--		--	
236	Мат.ведомость	Шайба оцинкованная	кг	1,09	892,85	--	973	--	973	--	973
					--	--	--	--		--	
237	Мат.ведомость	Металлический анкерный болт с рубашкой под болт 10х100	шт	49	86,46	--	4237	--	4237	--	4237
					--	--	--	--		--	
238	Мат.ведомость	Анкер с гайкой 10х180 мм	шт	100	143,75	--	14375	--	14375	--	14375
					--	--	--	--		--	
239	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,9975	24632,72	1344,86	24571	1342	--	21433	49224
		НР - 90%, СП - 7%			23287,86	586,32	23230	585		3220	
240	Мат.ведомость	Брус н/стр	м	399	200,89	--	80155	--	80155	--	80155
					--	--	--	--		--	
241	Мат.ведомость	Гвозди	кг	232,05	411,15	--	95407	--	95407	--	95407
					--	--	--	--		--	
242	Мат.ведомость	Ножовка	шт	1	1540,18	--	1540	--	1540	--	1540
					--	--	--	--		--	
243	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	28,1775	1181,59	58,66	33294	1653	--	29148	66813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 7%			1122,93	26,45	31641	745		4371	
244	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	205	883,99	21,69	181218	4446	--	164182	369578
		НР - 92%, СП - 7%			862,30	8,23	176771	1687		24178	
245	Мат.ведомость	Профилированный лист С-8х1150 мм (ПЭ-01-8017-0,45)	м2	54	1580,36	--	85339	--	85339	--	85339
					--	--	--	--		--	
246	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27	1387,39	14,17	37460	383	--	34203	76680
		НР - 92%, СП - 7%			1373,22	3,73	37077	101		5016	
247	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	12	4156,27	1672,90	49875	20075	--	25079	80201
		НР - 69%, СП - 7%			2483,37	545,46	29800	6546		5247	
248	Мат.ведомость	Сэндвич-панель	шт	2	5357,15	--	10714	--	10714	--	10714
					--	--	--	--		--	
249	Мат.ведомость	Полог брезентовый 3,5х11 м	шт	2	38392,86	--	76786	--	76786	--	76786
					--	--	--	--		--	
250	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	821,01	2562,92	101,12	2104181	83020	--	1881123	4264276
		НР - 92%, СП - 7%			2461,80	28,67	2021161	23538		278971	
251	Мат.ведомость	Металлочерепица МП Ламонтерра-Х Noman MP	м2	821,01	1612,88	--	1324191	--	1324191	--	1324191
					--	--	--	--		--	
252	Мат.ведомость	Труба водосточная "Docke LUX" (шоколад)	шт	48	3326,25	--	159660	--	159660	--	159660
					--	--	--	--		--	
253	Мат.ведомость	Воронка "Docke LUX" (шоколад)	шт	5	2337,75	--	11689	--	11689	--	11689
					--	--	--	--		--	
254	Мат.ведомость	Воронка "Docke LUX" (шоколад)	шт	3	2335,65	--	7007	--	7007	--	7007
					--	--	--	--		--	
255	Мат.ведомость	Желоб водосточный "Docke LUX" (шоколад)	шт	23	2942,76	--	67683	--	67683	--	67683
					--	--	--	--		--	
256	Мат.ведомость	Заглушка "Docke LUX" (шоколад)	шт	10	532,50	--	5325	--	5325	--	5325
					--	--	--	--		--	
257	Мат.ведомость	Колено 45 "Docke LUX" (шоколад)	шт	10	1205,25	--	12052	--	12052	--	12052
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	Мат.ведомость	Колено 45 "Docke LUX" (шоколад)	шт	22	1205,33	--	26517	--	26517	--	26517
					--	--	--	--		--	
259	Мат.ведомость	Кронштейн желоба пластиковый "Docke LUX" (шоколад)	шт	83	363,18	--	30144	--	30144	--	30144
					--	--	--	--		--	
260	Мат.ведомость	Муфта соединительная "Docke LUX" (шоколад) шт		35	753,75	--	26381	--	26381	--	26381
					--	--	--	--		--	
261	Мат.ведомость	Наконечник "Docke LUX" (шоколад)	шт	8	1343,25	--	10746	--	10746	--	10746
					--	--	--	--		--	
262	Мат.ведомость	Соединитель желобов "Docke LUX" (шоколад)	шт	18	866,25	--	15592	--	15592	--	15592
					--	--	--	--		--	
263	Мат.ведомость	Угловой желоб "Docke LUX" (шоколад)	шт	6	1557,00	--	9342	--	9342	--	9342
					--	--	--	--		--	
264	Мат.ведомость	Хомут универсальный "Docke LUX" (шоколад)	шт	111	523,50	--	58108	--	58108	--	58108
					--	--	--	--		--	
265	Мат.ведомость	Планка ендовы нижняя 298x298x2000 мм (ОЦ-01-БЦ бесцветный)	шт	21	2681,25	--	56306	--	56306	--	56306
					--	--	--	--		--	
266	Мат.ведомость	Планка ендовы верхняя 76x76x2000 мм (ОЦ-01-БЦ бесцветный)	шт	21	1606,25	--	33731	--	33731	--	33731
					--	--	--	--		--	
267	Мат.ведомость	Планка угла наружного 50x50x3000 мм (ПЭ-01-8017 коричневый шоколад)	шт	24	1073,99	--	25776	--	25776	--	25776
					--	--	--	--		--	
268	Мат.ведомость	Планка угла внутреннего 50x50x3000 мм (ПЭ-01-8017 коричневый шоколад)	шт	24	1074,00	--	25776	--	25776	--	25776
					--	--	--	--		--	
269	Мат.ведомость	Планка угла внутреннего 50x50x3000 мм (ПЭ-01-8017 коричневый шоколад)	шт	14	1429,97	--	20020	--	20020	--	20020
					--	--	--	--		--	
270	Мат.ведомость	Планка конька плоского	шт	31	3184,37	--	98715	--	98715	--	98715
					--	--	--	--		--	
271	Мат.ведомость	Планка примыкания верхняя	шт	68	2118,75	--	144075	--	144075	--	144075
					--	--	--	--		--	
272	Мат.ведомость	Планка примыкания верхняя	шт	5	2663,57	--	13318	--	13318	--	13318
					--	--	--	--		--	
273	Мат.ведомость	Планка стыковочная сложная	шт	2	1866,97	--	3734	--	3734	--	3734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
274	Мат.ведомость	Планка примыкания нижняя	шт	32	1784,38	--	57100	--	57100	--	57100
					--	--	--	--		--	
275	Мат.ведомость	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	3,28	1252,00	--	4107	--	4107	--	4107
					--	--	--	--		--	
276	Мат.ведомость	Саморез 4,8 х35 мм ROOFRetail RAL 8017 (коричневый шоколад)	шт	4500	11,88	--	53460	--	53460	--	53460
					--	--	--	--		--	
277	Мат.ведомость	Уплотнитель черный	м	20	225,00	--	4500	--	4500	--	4500
					--	--	--	--		--	
278	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровля. Ограждение перилами	м ограждения	91,385	112,29	24,03	10262	2196	--	7974	19513
		НР - 92%, СП - 7%			88,26	6,59	8066	602		1277	
279	Мат.ведомость	Ограждение кровельное ОК-600х1860мм	шт	49	7616,62	--	373214	--	373214	--	373214
					--	--	--	--		--	
280	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	821,01	45,29	2,72	37181	2233	--	32362	74411
		НР - 90%, СП - 7%			42,57	1,23	34948	1010		4868	
281	1112-0101-1901 РСНБ РК 2015	Аэраторы. Устройство	шт.	12	668,09	5,18	8017	63	--	7347	16439
		НР - 92%, СП - 7%			662,91	2,55	7955	31		1075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11569835	239660	6946489	4101696	16282285
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4383684	87545	--	610752	
		Всего заработная плата	Тенге				11519960				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4434883			
		Накладные расходы	Тенге				6946489				
		Сметная прибыль	Тенге				4076617				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				605505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16202082				
		Сметная заработная плата	Тенге								3819
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4434883			
		Всего заработная плата	Тенге				49875				
		Накладные расходы	Тенге					36346			
		Сметная прибыль	Тенге				25079				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80201				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					36346			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16282283				
		Сметная заработная плата	Тенге								3845
								4471229			

РАЗДЕЛ 7.ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.

ОКНА.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, площадью проема до 2 м2	м2	265,468	1740,05	107,79	461928	28615	--	401770	924157
		НР - 90%, СП - 7%			1632,26	49,34	433313	13098		60459	
283	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	319,532	1303,07	104,67	416373	33446	--	358824	829460
		НР - 90%, СП - 7%			1198,40	49,34	382927	15766		54264	
284	Мат.ведомость	Окна ПВХ	шт	11	33108,77	--	364196	--	364196	--	364196
					--	--	--	--		--	
285	Мат.ведомость	Окна ПВХ	шт	4	20758,93	--	83036	--	83036	--	83036
					--	--	--	--		--	
286	Мат.ведомость	Дюбель	шт	10720	7,64	--	81901	--	81901	--	81901
					--	--	--	--		--	
287	Мат.ведомость	Пена монтажная "TYTAN 45"	шт	29	2059,40	--	59723	--	59723	--	59723
					--	--	--	--		--	
288	Мат.ведомость	Пена монтажная "TYTAN 45"	шт	5	1840,18	--	9201	--	9201	--	9201
					--	--	--	--		--	
289	Мат.ведомость	Пена монтажная "TYTAN ULTRA FAST"	шт	85	1847,69	--	157054	--	157054	--	157054
					--	--	--	--		--	
290	Мат.ведомость	Пена монтажная "TYTAN ULTRA FAST"	шт	5	2000,89	--	10004	--	10004	--	10004
					--	--	--	--		--	
291	Мат.ведомость	Пистолет для монтажной пены SL	шт	5	1608,21	--	8041	--	8041	--	8041
					--	--	--	--		--	
292	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	2520	190,15	0,83	479167	2091	--	439860	983359
		НР - 92%, СП - 7%			189,32	0,41	477075	1033		64332	
293	Мат.ведомость	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в листе 0,45x1250x1400	лист	15	8885,81	--	133287	--	133287	--	133287
					--	--	--	--		--	
294	Мат.ведомость	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в листе 0,45x1250x1700	лист	17	8036,89	--	136627	--	136627	--	136627
					--	--	--	--		--	
295	Мат.ведомость	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в листе 0,45x1250x2000	лист	5	14012,29	--	70061	--	70061	--	70061
					--	--	--	--		--	
296	Мат.ведомость	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в листе 0,45x1250x2000	лист	9	8753,90	--	78785	--	78785	--	78785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ДВЕРИ.									
297	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	84	2746,91	136,07	230741	11430	--	201887	462912
		НР - 90%, СП - 7%			2610,84	59,62	219311	5008		30284	
298	Мат.ведомость	Дверь металлическая	шт	1	47970,00	--	47970	--	47970	--	47970
					--	--	--	--		--	
299	Мат.ведомость	Дверь "Йошкар Цитадель"	шт	41	40447,63	--	1658353	--	1658353	--	1658353
					--	--	--	--		--	
300	Мат.ведомость	Петля гаражная с шаром	шт	26	297,31	--	7730	--	7730	--	7730
					--	--	--	--		--	
301	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	28,8	1734,62	425,94	49957	12267	--	36976	93019
		НР - 90%, СП - 7%			1308,68	117,88	37690	3395		6085	
302	Мат.ведомость	Дверь ПВХ	шт	3	53750,00	--	161250	--	161250	--	161250
					--	--	--	--		--	
303	Мат.ведомость	Дверь ПВХ	шт	1	87500,00	--	87500	--	87500	--	87500
					--	--	--	--		--	
304	Мат.ведомость	Доводчик дверной	шт	2	5133,93	--	10268	--	10268	--	10268
					--	--	--	--		--	
305	Мат.ведомость	Дверная коробка	шт	11	1575,00	--	17325	--	17325	--	17325
					--	--	--	--		--	
306	Мат.ведомость	Дверное полотно	шт	12	6517,50	--	78210	--	78210	--	78210
					--	--	--	--		--	
307	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	30	102,42	1,11	3073	33	--	2750	6231
		НР - 90%, СП - 7%			101,31	0,55	3039	16		408	
308	Мат.ведомость	Дверной наличник	шт	15	711,00	--	10665	--	10665	--	10665
					--	--	--	--		--	
309	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Приборы дверные. Установка	комплект	25	657,26	4,12	16432	103	--	14736	33350
		НР - 90%, СП - 7%			653,14	1,80	16329	45		2182	
310	Мат.ведомость	Замок навесной	шт	16	1722,90	--	27566	--	27566	--	27566
					--	--	--	--		--	
311	Мат.ведомость	Замок навесной	шт	2	1706,70	--	3413	--	3413	--	3413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
312	Мат.ведомость	Ручка дверная	шт	4	6183,00	--	24732	--	24732	--	24732
					--	--	--	--		--	
313	Мат.ведомость	Пружина дверная 24 мм	шт	1	530,00	--	530	--	530	--	530
					--	--	--	--		--	
314	Мат.ведомость	Сверло	шт	15	919,88	--	13798	--	13798	--	13798
					--	--	--	--		--	
315	Мат.ведомость	Замок громкого боя	шт	1	6126,79	--	6127	--	6127	--	6127
					--	--	--	--		--	
316	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички. Установка	комплект	38	657,26	4,12	24976	156	--	22399	50691
		НР - 90%, СП - 7%			653,14	1,80	24819	68		3316	
317	Мат.ведомость	Табличка квартирная	шт	38	2100,00	--	79800	--	79800	--	79800
					--	--	--	--		--	
318	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Ящики. Установка	комплект	38	657,26	4,12	24976	156	--	22399	50691
		НР - 90%, СП - 7%			653,14	1,80	24819	68		3316	
319	Мат.ведомость	Ящики почтовые	шт	38	2500,00	--	95000	--	95000	--	95000
					--	--	--	--		--	
320	Мат.ведомость	Шуруп 4х40 мм с прямоугольным крюком	т	0,002	25500,00	--	51	--	51	--	51
					--	--	--	--		--	
321	Мат.ведомость	Шуруп 5х70 мм с прямоугольным крюком	т	0,041	250682,00	--	10278	--	10278	--	10278
					--	--	--	--		--	
322	Мат.ведомость	Шуруп 6х40 мм с прямоугольным крюком	т	0,001	90000,00	--	90	--	90	--	90
					--	--	--	--		--	
		ВИТРАЖИ.									
323	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	4,368	1320,24	2,68	5767	12	--	5180	11713
		НР - 90%, СП - 7%			1317,56	--	5755	--		766	
324	Комм.предложение	Витражные блоки из ПВХ	м2	4,368	22321,43	--	97500	--	97500	--	104325
		СП - 7%			--	--	--	--		6825	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ.									
325	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	206	303,54	4,17	62529	859	--	55887	126705
		НР - 90%, СП - 7%			299,37	2,07	61670	426		8289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 7%			62,42	29,16	2821	1318		662	
337	Мат.ведомость	Бетон	м3	45,1872	19573,20	--	884458	--	884458	--	884458
					--	--	--	--		--	
		ТИП 3.									
338	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами									
		НР - 76%, СП - 7%	м3 изоляции	103,08	32803,92	1131,66	3381428	116652	--	2524537	6319382
339	Мат.ведомость	Пеноплекс	м3	19,987	31672,26	552,80	3264776	56983		413418	
					23000,00	--	459701	--	459701	--	459701
					--	--	--	--		--	
340	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки. Устройство									
		НР - 94%, СП - 7%	м2 стяжки	1718	466,73	29,85	801836	51282	--	729244	1638255
341	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее			436,88	14,69	750554	25237		107176	
		НР - 94%, СП - 7%	м2 покрытия	75	533,89	21,72	40042	1629	--	36881	82307
342	Мат.ведомость	Линолеум	мм	45	512,17	10,96	38413	822		5385	
					1623,21	--	73044	--	73044	--	73044
					--	--	--	--		--	
343	Мат.ведомость	Линолеум Парма ПВХ 2,5м	м2	30	1152,00	--	34560	--	34560	--	34560
					--	--	--	--		--	
344	Мат.ведомость	Плинтус Ideal	шт	14	390,00	--	5460	--	5460	--	5460
					--	--	--	--		--	
345	Мат.ведомость	Соединитель Ideal	шт	14	87,25	--	1222	--	1222	--	1222
					--	--	--	--		--	
346	Мат.ведомость	Торцевые Ideal	шт	1	200,00	--	200	--	200	--	200
					--	--	--	--		--	
347	Мат.ведомость	Угол внутренний Ideal	шт	20	71,43	--	1429	--	1429	--	1429
					--	--	--	--		--	
348	Мат.ведомость	Угол складной	шт	24	691,07	--	16586	--	16586	--	16586
					--	--	--	--		--	
349	Мат.ведомость	Плинтус INDO алюминиевый	шт	44	1150,02	--	50601	--	50601	--	50601
					--	--	--	--		--	
350	Мат.ведомость	Угол алюминиевый для плинтуса	шт	58	192,00	--	11136	--	11136	--	11136
					--	--	--	--		--	
351	Мат.ведомость	Соединитель алюминиевый для плинтуса	шт	40	192,00	--	7680	--	7680	--	7680
					--	--	--	--		--	
352	Мат.ведомость	Плинтус ПВХ 55мм VOX 2,5м	шт	20	261,16	--	5223	--	5223	--	5223
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	Мат.ведомость	Порог 42мм длиной 0,9м алюминиевый	шт	2	747,32	--	1495	--	1495	--	1495
					--	--	--	--		--	
		ТИП 4.									
354	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки. Устройство	м2 стяжки	206,16	466,73	29,85	96220	6153	--	87509	196590
		НР - 94%; СП - 7%			436,88	14,69	90066	3028		12861	
355	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	356,68	1478,30	134,46	527281	47959	--	471366	1068553
		НР - 94%; СП - 7%			1343,84	62,05	479322	22132		69905	
356	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	60	363,39	13,17	21803	790	--	20016	44747
		НР - 94%; СП - 7%			350,22	4,68	21013	281		2927	
357	Мат.ведомость	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	150	2548,00	--	382200	--	382200	--	382200
					--	--	--	--		--	
358	Мат.ведомость	Керамогранит CERSANIT Carpet темно-коричневый рельеф 29,8x29,7	м2	150,52	2587,49	--	389469	--	389469	--	389469
					--	--	--	--		--	
359	Мат.ведомость	Керамогранит ACME 600x1200x4,8 бежевый матовый SL8	м2	2,88	5066,97	--	14593	--	14593	--	14593
					--	--	--	--		--	
360	Мат.ведомость	Плитка ALMA CERAMIRA напольная керамогранитная Rialto 600x600	м2	28,8	5017,86	--	144514	--	144514	--	144514
					--	--	--	--		--	
361	Мат.ведомость	Плитка GRACIA CERAMIRA напольная керамогранитная Richmond 300x600	м2	24,48	5256,26	--	128673	--	128673	--	128673
					--	--	--	--		--	
362	Мат.ведомость	Заглушка алюминиевая для плинтуса	шт	74	148,98	--	11025	--	11025	--	11025
					--	--	--	--		--	
363	Мат.ведомость	Клей плиточный TS52	кг	1250	49,29	--	61612	--	61612	--	61612
					--	--	--	--		--	
364	Мат.ведомость	Клей фенолполивинилацетатный	т	0,001	3860000,00	--	3860	--	3860	--	3860
					--	--	--	--		--	
365	Мат.ведомость	Клей плиточный Титан	кг	500	49,28	--	24640	--	24640	--	24640
					--	--	--	--		--	
366	Мат.ведомость	Крестики для кафельной плитки Эксперт 9115 пластиковые 1,5мм (60шт кор)	шт	15	168,75	--	2531	--	2531	--	2531
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	Мат.ведомость	Лента для напольных покрытий	шт	9	459,60	--	4136	--	4136	--	4136
					--	--	--	--		--	
368	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	182,75	944,68	8,22	172639	1502	--	160869	356854
		НР - 94%, СП - 7%			936,46	--	171137	--		23346	
369	Мат.ведомость	Пол наливной	кг	625	67,86	--	42412	--	42412	--	42412
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9571961	555689	3537042	4786712	15116188
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5479231	250763	--	757515	
	Всего заработная плата		Тенге				9571961				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5729994			
		Накладные расходы	Тенге				3537042				
		Сметная прибыль	Тенге				4786712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				757515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15116188				
		Сметная заработная плата	Тенге								6312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					5729994			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15116188				
		Сметная заработная плата	Тенге								6312
								5729994			

РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.

370	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	7345,6	1084,84	76,84	7968785	564436	--	6285176	15251739
		НР - 80%, СП - 7%			1008,00	61,55	7404349	452122		997777	
371	Мат.ведомость	Перфорированный уголок	шт	120	169,64	--	20357	--	20357	--	20357
					--	--	--	--		--	
372	Мат.ведомость	Штукатурка	кг	1500	49,34	--	74010	--	74010	--	74010
					--	--	--	--		--	
373	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	900	358,66	6,58	322798	5922	--	255380	618651
		НР - 80%, СП - 7%			352,08	2,61	316876	2349		40473	
374	Мат.ведомость	Сетка "Рабица" 30х30	м2	900	274,11	--	246699	--	246699	--	246699
					--	--	--	--		--	
375	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2519	1131,36	76,84	2849898	193560	--	2249106	5455934
		НР - 80%, СП - 7%			1054,52	61,55	2656338	155044		356930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление	м3	104,5	3464,92	1089,10	362084	113811	--	280236	687282
		НР - 91%, СП - 7%			2375,82	571,08	248273	59678		44962	
377	Мат.ведомость	Портландцемент	тн	104,5	25977,62	--	2714661	--	2714661	--	2714661
					--	--	--	--		--	
378	Мат.ведомость	Песок строительный	тн	2400	450,00	--	1080000	--	1080000	--	1080000
					--	--	--	--		--	
379	Мат.ведомость	Штукатурка	кг	1254	44,39	--	55665	--	55665	--	55665
					--	--	--	--		--	
380	Мат.ведомость	Пластифицирующая противоморозная добавка для штукатурных растворов "Антимороз"	кг	206	345,87	--	71249	--	71249	--	71249
					--	--	--	--		--	
381	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	860,625	2874,23	--	2473633	--	--	1978906	4764217
		НР - 80%, СП - 7%			2874,23	--	2473633	--		311678	
382	Мат.ведомость	Профиль перфорированный угловой 20х20х0,3	шт	50	147,32	--	7366	--	7366	--	7366
					--	--	--	--		--	
383	Мат.ведомость	Саморез	кг	4,5	1369,05	--	6161	--	6161	--	6161
					--	--	--	--		--	
384	Мат.ведомость	Саморез 4,8х35	шт	250	14,93	--	3732	--	3732	--	3732
					--	--	--	--		--	
385	Мат.ведомость	Серпянка МАКО из стекловолокна 50х45мм	шт	5	1325,00	--	6625	--	6625	--	6625
					--	--	--	--		--	
386	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 окленваемой поверхности	63,6	404,21	0,71	25708	45	--	20549	49495
		НР - 80%, СП - 7%			403,50	0,36	25663	23		3238	
387	Мат.ведомость	Обои	м2	63,6	1409,53	--	89646	--	89646	--	89646
					--	--	--	--		--	
388	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка листами ламинированными	м2 стен (за вычетом проемов)	58,786	1238,90	14,58	72830	857	--	65078	147561
		НР - 90%, СП - 7%			1224,32	5,71	71973	336		9654	
389	Мат.ведомость	Панель ламинированная стеновая 238х2600	шт	95	1221,43	--	116036	--	116036	--	116036
					--	--	--	--		--	
390	Мат.ведомость	Лист ПВЛ 406 (1х2,3-2,6) 238х2600	шт	2	15567,85	--	31136	--	31136	--	31136
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	Мат.ведомость	Шпатлевка	кг	580	99,25	--	57565	--	57565	--	57565
					--	--	--	--		--	
392	Мат.ведомость	Шпатлевка	кг	1325	83,97	--	111260	--	111260	--	111260
					--	--	--	--		--	
393	Мат.ведомость	Шпатлевка "Alinex" Финиш полимерная 25 кг	кг	25	103,50	--	2588	--	2588	--	2588
					--	--	--	--		--	
394	Мат.ведомость	Гипсовые вяжущие марки Г-3	т	0,046	20456,52	--	941	--	941	--	941
					--	--	--	--		--	
395	Мат.ведомость	Шпатель 80 мм	шт	4	212,51	--	850	--	850	--	850
					--	--	--	--		--	
396	Мат.ведомость	Цемент глиноземестый	т	0,009	184888,89	--	1664	--	1664	--	1664
					--	--	--	--		--	
397	Мат.ведомость	Шлифовальная шкурка ОРМИС на тканевой основе №4 рул 08х30м	шт	11,2	1544,64	--	17300	--	17300	--	17300
					--	--	--	--		--	
398	Мат.ведомость	Грунтовка ГФ	кг	400	373,73	--	149492	--	149492	--	149492
					--	--	--	--		--	
399	Мат.ведомость	Ведро	шт	113	624,76	--	70598	--	70598	--	70598
					--	--	--	--		--	
400	Мат.ведомость	Шпагат бумажный	кг	0,199	304,02	--	60	--	60	--	60
					--	--	--	--		--	
401	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С оконным и дверным проемами. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов *ПГ - 90%, СП - 7%*	м2 стен (за вычетом проемов)	362,5	1354,68	14,66	491072	5314	--	439045	995225
					1340,02	5,71	485757	2070		65108	
402	Мат.ведомость	Гипсокартон	шт	115	1791,45	--	206017	--	206017	--	206017
					--	--	--	--		--	
403	Мат.ведомость	Профиль ГКЛ	шт	567	499,46	--	283194	--	283194	--	283194
					--	--	--	--		--	
404	Мат.ведомость	Саморез	шт	17540	4,10	--	71914	--	71914	--	71914
					--	--	--	--		--	
405	Мат.ведомость	Саморез	кг	14,4	1272,76	--	18328	--	18328	--	18328
					--	--	--	--		--	
406	Мат.ведомость	Шуруп	шт	2260	5,02	--	11345	--	11345	--	11345
					--	--	--	--		--	
407	Мат.ведомость	Шуруп с полукруглой головкой 2,5х20	т	0,002	14000,00	--	28	--	28	--	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
408	Мат.ведомость	Подвес прямой	шт	1400	22,44	--	31416	--	31416	--	31416
					--	--	--	--		--	
409	Мат.ведомость	Анкер клин для подвесных потолков 6х40 мм	шт	1467	20,86	--	30602	--	30602	--	30602
					--	--	--	--		--	
410	Мат.ведомость	Анкер клин для подвесных потолков 6х65 мм	шт	2324	42,86	--	99607	--	99607	--	99607
					--	--	--	--		--	
411	Мат.ведомость	Бур	шт	91	613,22	--	55803	--	55803	--	55803
					--	--	--	--		--	
412	Мат.ведомость	Бур	шт	2	3971,43	--	7943	--	7943	--	7943
					--	--	--	--		--	
413	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	119,97	2,72	59984	1360	--	47443	114947
		НР - 80%, СП - 7%			117,25	1,36	58624	680		7520	
414	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	107,52	2,45	53759	1225	--	42515	103013
		НР - 80%, СП - 7%			105,07	1,22	52534	610		6739	
415	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены(лестницы). Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	20	142,51	1,61	2850	32	--	2267	5476
		НР - 80%, СП - 7%			140,90	0,81	2818	16		358	
416	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перила. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20	484,21	1,06	9684	22	--	7739	18642
		НР - 80%, СП - 7%			483,15	0,53	9663	11		1220	
417	Мат.ведомость	Краска в/д интерьерная	кг	150	289,29	--	43394	--	43394	--	43394
					--	--	--	--		--	
418	Мат.ведомость	Краска водоэмульсионная	шт	1	1464,29	--	1464	--	1464	--	1464
					--	--	--	--		--	
419	Мат.ведомость	Краска латексная BW	кг	54,5	1700,73	--	92690	--	92690	--	92690
					--	--	--	--		--	
420	Мат.ведомость	Смесь гипсовая белая	кг	7750	36,08	--	279620	--	279620	--	279620
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				20862111	886584	6169026	11673440	34381208
							13806501	672939	--	1845657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20862111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					14479440			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6169026				
		Накладные расходы	Тенге				11673440				
		Сметная прибыль	Тенге				1845657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34381208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11537
		Сметная заработная плата	Тенге					14479440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				34381208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11537
		Сметная заработная плата	Тенге					14479440			
		РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА.									
421	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (подоконники) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	126,76	1387,39	14,17	175866	1796	--	160579	359996
		ЗП - 92%, СН - 7%			1373,22	3,73	174070	473		23551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				175866	1796	--	160579	359996
							174070	473	--	23551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				175866				
	Всего заработная плата		Тенге					174543			
		Накладные расходы	Тенге				160579				
		Сметная прибыль	Тенге				23551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				359996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					174543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				359996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					174543			
		РАЗДЕЛ 11.Прочие материалы									
422	Мат.ведомость	**Круг отрезной пометаллу**	шт	56	116,63	--	6531	--	6531	--	6531
					--	--	--	--		--	
423	Мат.ведомость	**Очки 035,045 "Визион"**	шт	10	683,04	--	6830	--	6830	--	6830
					--	--	--	--		--	
424	Мат.ведомость	**Перчатки "Краги"**	шт	1	883,93	--	884	--	884	--	884
					--	--	--	--		--	
425	Мат.ведомость	**Ацетелен технический газообразный**	м3	0,916	5717,25	--	5237	--	5237	--	5237
					--	--	--	--		--	
426	Мат.ведомость	**Ацетелен технический растворенный**	т	0,002	110000,00	--	220	--	220	--	220
					--	--	--	--		--	
427	Мат.ведомость	**Бензин авиационный Б-70**	т	0,012	70250,00	--	843	--	843	--	843
					--	--	--	--		--	
428	Мат.ведомость	**Ванночка для краски**	шт	3	234,32	--	703	--	703	--	703
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	Мат.ведомость	Гайка	кг	3,1	899,19	--	2787	--	2787	--	2787
					--	--	--	--		--	
430	Мат.ведомость	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ	т	0,001	13000,00	--	13	--	13	--	13
					--	--	--	--		--	
431	Мат.ведомость	Грунтовка Оптима ГФ-021 серая	кг	40	415,18	--	16607	--	16607	--	16607
					--	--	--	--		--	
432	Мат.ведомость	Заклепка вытяжная	шт	101	20,54	--	2075	--	2075	--	2075
					--	--	--	--		--	
433	Мат.ведомость	Замазка защитная	кг	25,201	364,76	--	9192	--	9192	--	9192
					--	--	--	--		--	
434	Мат.ведомость	Затирка	кг	2	490,50	--	981	--	981	--	981
					--	--	--	--		--	
435	Мат.ведомость	Лист шлифовальный	шт	1	495,54	--	496	--	496	--	496
					--	--	--	--		--	
436	Мат.ведомость	Перчатки х/б	пара	200	78,07	--	15614	--	15614	--	15614
					--	--	--	--		--	
437	Мат.ведомость	Поддон	шт	2	1205,36	--	2411	--	2411	--	2411
					--	--	--	--		--	
438	Мат.ведомость	Поковки из квадратных заготовок	т	0,014	227857,14	--	3190	--	3190	--	3190
					--	--	--	--		--	
439	Мат.ведомость	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,001	160000,00	--	160	--	160	--	160
					--	--	--	--		--	
440	Мат.ведомость	Рукавицы	пар	50	230,00	--	11500	--	11500	--	11500
					--	--	--	--		--	
441	Мат.ведомость	Сетянка, 90м	м	904	11,71	--	10586	--	10586	--	10586
					--	--	--	--		--	
442	Мат.ведомость	Нить полимерная шпагат	шт	0,5	7232,14	--	3616	--	3616	--	3616
					--	--	--	--		--	
443	Мат.ведомость	Электропила ELS-2000P	шт	1	18660,71	--	18661	--	18661	--	18661
					--	--	--	--		--	
444	Мат.ведомость	Карта №1067002097;№1067002098;№1067002099;№1067002100;№1067002101	шт	5	1339,29	--	6696	--	6696	--	6696
					--	--	--	--		--	
445	Мат.ведомость	Валик	шт	2	580,35	--	1161	--	1161	--	1161
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	Мат.ведомость	Диск отрезной/шльный	шт	80	178,57	--	14286	--	14286	--	14286
					--	--	--	--		--	
447	Мат.ведомость	Дюбель	шт	450	3,57	--	1606	--	1606	--	1606
					--	--	--	--		--	
448	Мат.ведомость	Мешки упаковочные их полипропилена	шт	200	46,43	--	9286	--	9286	--	9286
					--	--	--	--		--	
449	Мат.ведомость	Уровень STAYER коробчатый	шт	1	1821,43	--	1821	--	1821	--	1821
					--	--	--	--		--	
450	Мат.ведомость	Шкурка МАТРИКС на тканевой основе Р180,1000мм х 20м	м	3	2113,39	--	6340	--	6340	--	6340
					--	--	--	--		--	
451	Мат.ведомость	Шпагат п/п 1100 ТЕКС 50м	шт	1	160,71	--	161	--	161	--	161
					--	--	--	--		--	
452	Мат.ведомость	Сталь угловая 45х45	м	96,4	920,32	--	88719	--	88719	--	88719
					--	--	--	--		--	
453	Мат.ведомость	Упаковка для профилированных листов	м	3	342,86	--	1029	--	1029	--	1029
					--	--	--	--		--	
454	Мат.ведомость	Бензин АИ-92	л	187,94	137,50	--	25842	--	25842	--	25842
					--	--	--	--		--	
455	Мат.ведомость	З/ч радиатор отопителя	шт	1	5800,00	--	5800	--	5800	--	5800
					--	--	--	--		--	
456	Мат.ведомость	З/ч термостат	шт	1	3000,00	--	3000	--	3000	--	3000
					--	--	--	--		--	
457	Мат.ведомость	Механизм цилиндровый	шт	1	681,25	--	681	--	681	--	681
					--	--	--	--		--	
458	Мат.ведомость	фибра полипропиленовая RS-12мм	кг	37,8	1750,00	--	66150	--	66150	--	66150
					--	--	--	--		--	
459	Мат.ведомость	Респиратор 3М	шт	20	522,32	--	10446	--	10446	--	10446
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				362161	--	362161	--	362161
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20863				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20863				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20863				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				341298				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				341298				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				341298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				362161				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								220697078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48220665				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7179017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2438875			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						114557427		106139651
		- Накладные расходы	Тенге							43789315	
		- Сметная прибыль	Тенге							6950058	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								12736758
		Стоимость по акту	Тенге								118876409

СДАЛ:
Генподрядчик:
ТОО "Градостроймонтаж"
Директор _____ Жилкибаев А.А.

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi «Градостроймонтаж» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Карагандинская область Казыбек би район имени Казыбек би город Караганда

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ТОО "Optimal Build Company"
Директор _____ Умбетов Е.М.

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi "OPTIMAL BUILD COMPANY" Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Карагандинская область Казыбек би район имени Казыбек би город Караганда

Заказчик: ТОО " Optimal Build Company"
Генподрядчик: ТОО "Градостроймонтаж"
Договор подряда №01 от 15.05.2020г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за октябрь - декабрь 2020 год

Строительство многоквартирного жилого дома до пяти этажей по адресу:
г. Караганда, Октябрьский район, мкр. "Голубые Пруды", участок 4/6

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД /В1/.										
1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**		**426**	2053,95	121,73	874983	51857	27827	790933	1782530
		НР - 98%, СП - 7%				1866,90	27,64	795299	11775		116614	
2	Мат.ведомость	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		**38**	957,00	--	36366	--	36366	--	36366
						--	--	--	--		--	
3	Мат.ведомость	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		**24**	1341,00	--	32184	--	32184	--	32184
						--	--	--	--		--	
4	Мат.ведомость	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		**7**	1916,00	--	13412	--	13412	--	13412
						--	--	--	--		--	
5	Мат.ведомость	**Вентиль шаровый диаметром 15 мм (1/2")**	**шт**		**141**	897,82	--	126593	--	126593	--	126593
						--	--	--	--		--	
6	Мат.ведомость	**Вентиль шаровый диаметром 20 мм (3/4")**	**шт**		**101**	425,56	--	42982	--	42982	--	42982
						--	--	--	--		--	
7	Мат.ведомость	**Вентиль шаровый диаметром 25 мм (1")**	**шт**		**106**	521,51	--	55280	--	55280	--	55280
						--	--	--	--		--	
8	Мат.ведомость	**Вентиль шаровый диаметром 32 мм (1 1/4")**	**шт**		**9**	3861,31	--	34752	--	34752	--	34752
						--	--	--	--		--	
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**		**27**	2056,87	121,73	55535	3286	1843	50130	113061
		НР - 98%, СП - 7%				1866,90	27,64	50406	746		7397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Мат.ведомость	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	19	38678,00	--	734882	--	734882	--	734882
					--	--	--	--		--	
11	Мат.ведомость	Задвижка чугунная фланцевая	шт	2	15660,72	--	31321	--	31321	--	31321
					--	--	--	--		--	
12	Мат.ведомость	Затвор дисковый межфланцевый	шт	6	10005,36	--	60032	--	60032	--	60032
					--	--	--	--		--	
13	Мат.ведомость	Фильтр сетчатый чугунный	шт	1	5348,21	--	5348	--	5348	--	5348
					--	--	--	--		--	
14	Мат.ведомость	Фланцы	шт	36	1323,66	--	47652	--	47652	--	47652
					--	--	--	--		--	
15	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3932	1461,32	15,75	5745910	61929	--	5570687	12108759
		НР - 98%, СН - 7%			1445,57	0,10	5683981	393		792162	
16	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	198	115,00	--	22770	--	22770	--	24364
		СН - 7%			--	--	--	--		1594	
17	Мат.ведомость	Труба диаметром 20 мм со стекловолокнистым покрытием	м	300	170,63	--	51189	--	51189	--	51189
					--	--	--	--		--	
18	Мат.ведомость	Труба диаметром 20 мм	м	3298	254,16	--	838220	--	838220	--	838220
					--	--	--	--		--	
19	Мат.ведомость	Труба диаметром 20 мм армированная	м	10	283,00	--	2830	--	2830	--	2830
					--	--	--	--		--	
20	Мат.ведомость	Труба диаметром 20x3 мм (4 м)	шт	54	233,56	--	12612	--	12612	--	12612
					--	--	--	--		--	
21	Мат.ведомость	Труба ППР	шт	70	570,00	--	39900	--	39900	--	39900
					--	--	--	--		--	
22	Мат.ведомость	Заглушка диаметром 20 мм PN25 белый	шт	12	101,79	--	1221	--	1221	--	1221
					--	--	--	--		--	
23	Мат.ведомость	Колено обводное с муфтой короткое диаметром 20 мм PN25 белый	шт	2	130,00	--	260	--	260	--	260
					--	--	--	--		--	
24	Мат.ведомость	Муфта диаметром 20 мм PN25 белый	шт	116	278,18	--	32269	--	32269	--	32269
					--	--	--	--		--	
25	Мат.ведомость	Муфта диаметром 20 мм PN25 белый	шт	4	18,00	--	72	--	72	--	72
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Мат.ведомость	Муфта диаметром 20 мм	шт	182	138,84	--	25269	--	25269	--	25269
					--	--	--	--		--	
27	Мат.ведомость	Муфта комбинированная внутренняя резьба диаметром 20x1/2" белый	шт	2	157,00	--	314	--	314	--	314
					--	--	--	--		--	
28	Мат.ведомость	Муфта комбинированная наружняя резьба диаметром 20x1/2" 32x1 белый	шт	7	224,16	--	1569	--	1569	--	1569
					--	--	--	--		--	
29	Мат.ведомость	Муфта комбинированная диаметром 20 мм РТП	шт	2	159,50	--	319	--	319	--	319
					--	--	--	--		--	
30	Мат.ведомость	Отвод	шт	935	71,17	--	66544	--	66544	--	66544
					--	--	--	--		--	
31	Мат.ведомость	Тройник	шт	625	72,82	--	45512	--	45512	--	45512
					--	--	--	--		--	
32	Мат.ведомость	Тройник диаметром 20 мм	шт	2	325,00	--	650	--	650	--	650
					--	--	--	--		--	
33	Мат.ведомость	Угольник диаметром 20 мм 45 PN25 белый	шт	8	19,00	--	152	--	152	--	152
					--	--	--	--		--	
34	Мат.ведомость	Угольник диаметром 20 мм 90 PN25 белый	шт	30	20,00	--	600	--	600	--	600
					--	--	--	--		--	
35	Мат.ведомость	Угольник диаметром 20 мм 90 PN25 белый	шт	15	25,00	--	375	--	375	--	375
					--	--	--	--		--	
36	Мат.ведомость	Фильтр сетчатый у-образный диаметром 15 мм	шт	1	948,00	--	948	--	948	--	948
					--	--	--	--		--	
37	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	350,8	1579,37	18,95	554043	6648	--	536506	1166887
		НР - 95%; СП - 7%			1560,42	0,17	547395	60		76338	
38	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	118,8	194,00	--	23047	--	23047	--	24660
		СП - 7%			--	--	--	--		1613	
39	Мат.ведомость	Труба диаметром 25x4,2 мм SDR6	м	24	400,00	--	9600	--	9600	--	9600
					--	--	--	--		--	
40	Мат.ведомость	Труба диаметром 25 мм	м	206,8	499,30	--	103255	--	103255	--	103255
					--	--	--	--		--	
41	Мат.ведомость	Муфта диаметром 25 мм	шт	124	113,45	--	14068	--	14068	--	14068
					--	--	--	--		--	
42	Мат.ведомость	Опора для труб диаметром 25 мм	шт	20	17,00	--	340	--	340	--	340
					--	--	--	--		--	
43	Мат.ведомость	Тройник диаметром 25 мм PN25 белый	шт	11	31,36	--	345	--	345	--	345
					--	--	--	--		--	
44	Мат.ведомость	Тройник диаметром 25x20x25 мм PN25 белый	шт	59	74,66	--	4405	--	4405	--	4405
					--	--	--	--		--	
45	Мат.ведомость	Угольник диаметром 25 мм 45 PN25 белый	шт	4	34,00	--	136	--	136	--	136
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Мат.ведомость	Угольник диаметром 25 мм 90 PN25 белый	шт	8	36,00	--	288	--	288	--	288
					--	--	--	--		--	
47	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	839	1725,03	22,41	1447300	18802	--	1400150	3046772
		НР - 98%, СП - 2%			1702,62	0,27	1428498	227		199322	
48	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные	м	523,8	324,00	--	169711	--	169711	--	181591
		СП - 7%			--	--	--	--		11880	
49	Мат.ведомость	Труба диаметром 32 мм	м	464,4	486,18	--	225782	--	225782	--	225782
					--	--	--	--		--	
50	Мат.ведомость	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	800	8,00	--	6400	--	6400	--	6400
					--	--	--	--		--	
51	Мат.ведомость	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	240	10,00	--	2400	--	2400	--	2400
					--	--	--	--		--	
52	Мат.ведомость	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	280	14,00	--	3920	--	3920	--	3920
					--	--	--	--		--	
53	Мат.ведомость	Клапан обратный диаметром 32 мм	шт	1	3388,39	--	3388	--	3388	--	3388
					--	--	--	--		--	
54	Мат.ведомость	Труба диаметром 40 мм	м	110	960,00	--	105600	--	105600	--	105600
					--	--	--	--		--	
55	Мат.ведомость	Труба диаметром 50 мм	м	90	1132,86	--	101957	--	101957	--	101957
					--	--	--	--		--	
56	Мат.ведомость	Труба диаметром 65 мм	м	110	773,84	--	85122	--	85122	--	85122
					--	--	--	--		--	
57	Мат.ведомость	Насос GHN 32/120-180	шт	2	81483,93	--	162968	--	162968	--	162968
					--	--	--	--		--	
58	Мат.ведомость	Адаптер ППР с наружной резьбой	шт	130	217,01	--	28211	--	28211	--	28211
					--	--	--	--		--	
59	Мат.ведомость	"Американка" прямая	шт	5	3044,64	--	15223	--	15223	--	15223
					--	--	--	--		--	
60	Мат.ведомость	Бочата оцинкованные	шт	1	258,93	--	259	--	259	--	259
					--	--	--	--		--	
61	Мат.ведомость	Баллон кислородный	шт	5	25000,00	--	125000	--	125000	--	125000
					--	--	--	--		--	
62	Мат.ведомость	Баллон пропановый	шт	2	20000,00	--	40000	--	40000	--	40000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
63	Мат.ведомость	Гильза	шт	20	34,73	--	695	--	695	--	695
					--	--	--	--		--	
64	Мат.ведомость	Гильза	шт	12	216,92	--	2603	--	2603	--	2603
					--	--	--	--		--	
65	Мат.ведомость	Насадка	шт	10	178,57	--	1786	--	1786	--	1786
					--	--	--	--		--	
66	Мат.ведомость	Грязевик диаметром 65 мм	шт	2	39636,61	--	79273	--	79273	--	79273
					--	--	--	--		--	
67	Мат.ведомость	Резьба длинная ф15мм	шт	82	100,84	--	8269	--	8269	--	8269
					--	--	--	--		--	
68	Мат.ведомость	Резьба длинная ф20мм	шт	89	62,12	--	5529	--	5529	--	5529
					--	--	--	--		--	
69	Мат.ведомость	Резьба длинная ф25мм	шт	22	83,34	--	1833	--	1833	--	1833
					--	--	--	--		--	
70	Мат.ведомость	Резьба длинная ф32мм	шт	43	136,91	--	5887	--	5887	--	5887
					--	--	--	--		--	
71	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	80	11292,47	480,15	903398	38412	1386	855924	1882475
		НР - 98%, СП - 7%			10795,00	122,40	863600	9792		123153	
72	Мат.ведомость	Счетчик для воды импульсный с фильтром, ниппелем, обратным клапаном	шт	78	5042,93	--	393349	--	393349	--	393349
					--	--	--	--		--	
73	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	6	18055,69	447,84	108334	2687	--	104383	227607
		НР - 98%, СП - 7%			17607,85	144,36	105647	866		14890	
74	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1718,15	21,04	344	4	247	93	468
		НР - 98%, СП - 7%			465,73	8,57	93	2		31	
75	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /57х3,5/	м трубопровода	210	2840,85	40,03	596578	8407	424661	163339	813112
		НР - 98%, СП - 7%			778,62	15,06	163510	3163		53194	
76	Мат.ведомость	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	118,4	537,00	--	63581	--	63581	--	63581
					--	--	--	--		--	
77	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,6	123,42	2,43	197	3	120	51	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 7%			46,29	0,28	74	--		17	
78	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями /за 2 раза/	м2	1,6	38,80	4,00	62	6	--	39	108
		НР - 69%, СП - 7%			34,80	0,83	56	1		7	
79	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	3,02	63424,02	1151,72	191541	3478	114652	57061	266005
		НР - 76%, СП - 7%			24308,40	552,80	73411	1669		17402	
80	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9	19758,48	119,48	177826	1075	165557	11336	202403
		НР - 98%, СП - 7%			1243,80	41,46	11194	373		13241	
81	Мат.ведомость	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	8196,00	--	147528	--	147528	--	147528
					--	--	--	--		--	
82	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	9	1908,79	28,74	17179	258	--	16689	36239
		НР - 98%, СП - 7%			1880,05	12,16	16920	109		2371	
83	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	9	22453,00	--	202077	--	202077	--	216222
		СП - 7%			--	--	--	--		14145	
84	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	18	8428,00	--	151704	--	151704	--	162323
		СП - 7%			--	--	--	--		10619	
85	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм /наружный/. Установка	кран	2	10319,80	--	20640	--	19811	813	22954
		НР - 98%, СП - 7%			414,60	--	829	--		1502	
86	Мат.ведомость	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1436,00	--	2872	--	2872	--	2872
					--	--	--	--		--	
87	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм /15 мм /внутренний/. Установка	кран	4	599,80	--	2399	--	741	1625	4306
		НР - 98%, СП - 7%			414,60	--	1658	--		282	
88	2113-0816-2404 РСНБ РК 2015	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	40	343,00	--	13720	--	13720	--	14680
		СП - 7%			--	--	--	--		960	
89	Мат.ведомость	Рукав напорный (номенклатурный номер - 491)	м	50	196,43	--	9822	--	9822	--	9822
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Мат.ведомость	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3340
					--	--	--	--		--	
91	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	590	89,11	1,22	52575	720	159	50662	110463
		НР - 98%, СП - 7%			87,62	--	51696	--		7227	
92	Мат.ведомость	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	44,932	228,01	--	10245	--	10245	--	10245
					--	--	--	--		--	
93	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,59	59846,69	--	35310	--	155	34804	75022
		НР - 99%, СП - 7%			59585,50	--	35155	--		4908	
94	Мат.ведомость	Указатели пожарной безопасности (стикер)	шт	5	446,43	--	2232	--	2232	--	2232
					--	--	--	--		--	
95	Мат.ведомость	Электропривод АКМ115	шт	1	51318,75	--	51319	--	51319	--	51319
					--	--	--	--		--	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.									
96	1307-0401-0104 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования	шт.	1	46462,92	3646,92	46463	3647	--	26834	78428
		НР - 61%, СП - 7%			42816,00	1174,60	42816	1175		5131	
97	Мат.ведомость	Насосная станция 3 СВ8-30 G-5 м3/час, Н-25 м	шт	1	836665,18	--	836665	--	836665	--	836665
					--	--	--	--		--	
98	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2	12903,47	480,15	25807	961	3256	21398	50509
		НР - 98%, СП - 7%			10795,00	122,40	21590	245		3304	
99	Мат.ведомость	Счетчик холодной и горячей воды Экомера-15 универсальны	шт	2	17302,15	--	34604	--	34604	--	34604
					--	--	--	--		--	
100	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода	0,2	489,36	21,04	98	4	1	93	204
		НР - 98%, СП - 7%			465,73	8,57	93	2		13	
101	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода	0,925	2330,36	21,04	2156	20	1705	430	2767
		НР - 98%, СП - 7%			465,73	8,57	431	8		181	
102	Мат.ведомость	Патрубки	10шт	18,216	1527,00	--	27816	--	27816	--	27816
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3663,16	286,38	3663	286	75	3296	7446
		НР - 98%, СП - 7%			3302,00	61,20	3302	61		487	
104	Мат.ведомость	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23847,00	--	23847	--	23847	--	23847
					--	--	--	--		--	
105	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1439,00	--	5756	--	5756	--	6159
		СП - 7%			--	--	--	--		403	
106	Мат.ведомость	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	804
					--	--	--	--		--	
107	Мат.ведомость	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	27796,00	--	55592	--	55592	--	55592
					--	--	--	--		--	
108	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	839
		СП - 7%			--	--	--	--		55	
109	Мат.ведомость	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37412,00	--	74824	--	74824	--	74824
					--	--	--	--		--	
110	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	3	1467,57	231,59	4403	695	10	3842	8822
		НР - 98%, СП - 7%			1232,55	74,22	3698	223		577	
111	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	31041,00	--	31041	--	31041	--	33214
		СП - 7%			--	--	--	--		2173	
112	Мат.ведомость	Фильтр диаметром 65 мм фланцевый	шт	2	20494,65	--	40989	--	40989	--	40989
					--	--	--	--		--	
113	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	213	3676,80	286,38	783158	60999	18833	702034	1589156
		НР - 98%, СП - 7%			3302,00	61,20	703326	13036		103963	
114	Мат.ведомость	Клапан	шт	127	1410,68	--	179156	--	179156	--	179156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
115	Мат.ведомость	Клапан обратный межфланцевый диаметром 65 мм	шт	3	8261,61	--	24785	--	24785	--	24785
					--	--	--	--		--	
116	Мат.ведомость	Коллектор с краном	шт	4	5500,00	--	22000	--	22000	--	22000
					--	--	--	--		--	
117	Мат.ведомость	Удерживающая система	шт	2	6210,00	--	12420	--	12420	--	12420
					--	--	--	--		--	
118	Мат.ведомость	Счетчик (водомер)холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт	1	28650,00	--	28650	--	28650	--	28650
					--	--	--	--		--	
119	Мат.ведомость	Счетчик х/в и г/в	шт	78	4000,00	--	312000	--	312000	--	312000
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18115123	264184	7246260	10403152	30105432
							10604678	43926	--	1587156	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				400244				
	Всего заработная плата		Тенге					43991			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				353781				
		Накладные расходы	Тенге				26834				
		Сметная прибыль	Тенге				29895				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				456973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					43991			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				240830				
	Материалы		Тенге				114925				
	Всего заработная плата		Тенге					110366			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13720				
		Накладные расходы	Тенге				91955				
		Сметная прибыль	Тенге				23294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				356079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					110366			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17474049				
	Материалы		Тенге				666110				
	Всего заработная плата		Тенге					10494247			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6097720				
	Сдача и испытание		Тенге				3283				
		Накладные расходы	Тенге				10284363				
		Сметная прибыль	Тенге				1533967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29292379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7743
		Сметная заработная плата	Тенге					10494247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30105431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7864
		Сметная заработная плата	Тенге					10648604			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /Т3,Т4/.									
120	Мат.ведомость	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	1037,00	--	22814	--	22814	--	22814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
121	Мат.ведомость	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	1916,00	--	34488	--	34488	--	34488
					--	--	--	--		--	
122	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	250	1461,32	15,75	365330	3937	--	354189	769885
		НР - 98%, СП - 7%			1445,57	0,10	361392	25		50366	
123	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	247,5	142,00	--	35145	--	35145	--	37605
		СП - 7%			--	--	--	--		2460	
124	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	1725,03	22,41	138002	1793	--	133507	290514
		НР - 98%, СП - 7%			1702,62	0,27	136210	22		19006	
125	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные	м	79,2	324,00	--	25661	--	25661	--	27457
		СП - 7%			--	--	--	--		1796	
126	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	306	8,00	--	2448	--	2448	--	2619
		СП - 7%			--	--	--	--		171	
127	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	330	89,11	1,22	29406	403	88	28336	61784
		НР - 98%, СП - 7%			87,62	--	28915	--		4042	
128	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,33	59698,78	--	19701	--	38	19467	41909
		НР - 99%, СП - 7%			59585,50	--	19663	--		2742	
129	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	13,46	63424,02	1151,72	853687	15502	510994	254320	1185568
		НР - 76%, СП - 7%			24308,40	552,80	327191	7441		77561	
130	2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16	шт.	1	780,00	--	780	--	780	--	835
		СП - 7%			--	--	--	--		55	
131	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2029,08	93,94	20291	939	683	18431	41433
		НР - 98%, СП - 7%			1866,90	13,82	18669	138		2711	
132	Мат.ведомость	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	10	20277,00	--	202770	--	202770	--	202770
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Мат.ведомость	Изоляция "Proffesional"	м	2100	56,26	--	118146	--	118146	--	118146
					--	--	--	--		--	
134	Мат.ведомость	Изоляция "Proffesional"	м	283	320,72	--	90764	--	90764	--	90764
					--	--	--	--		--	
135	Мат.ведомость	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщ. 0,1мм	кг	0,43	586,05	--	252	--	252	--	252
					--	--	--	--		--	
136	Мат.ведомость	Лента ФУМ	кг	0,001	5000,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
137	Мат.ведомость	Лента тефлоновая 19х0,2 мм 20 м (номенклатурный номер - 600)	шт	10	446,43	--	4464	--	4464	--	4464
					--	--	--	--		--	
138	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,184	301711,96	--	55515	--	55515	--	59401
		НР - 7%, СП - 7%			--	--	--	--		3886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2019669	22574	1105055	808250	2992713
							892040	7626	--	164796	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				928903				
	Материалы		Тенге				511031				
	Всего заработная плата		Тенге					354295			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55515				
		Накладные расходы	Тенге				273787				
		Сметная прибыль	Тенге				84189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1286879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					354295			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1090766				
	Материалы		Тенге				771				
	Всего заработная плата		Тенге					545371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				537737				
		Накладные расходы	Тенге				534463				
		Сметная прибыль	Тенге				80607				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1705836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
		Сметная заработная плата	Тенге					545371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2992715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
		Сметная заработная плата	Тенге					899666			
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ.									
		КАНАЛИЗАЦИЯ /К1/.									
139	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	184,5	839,44	1,40	154877	259	--	151611	327942
		НР - 98%, СП - 7%			838,04	0,47	154618	87		21454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	149,7	306,00	--	45808	--	45808	--	49015
		СП - 7%			--	--	--	--		3207	
141	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	9,5848	27,00	--	259	--	259	--	277
		СП - 7%			--	--	--	--		18	
142	Мат.ведомость	Труба канализационная диаметром 50x1,8 мм (длина 1 м)	шт	3	360,00	--	1080	--	1080	--	1080
					--	--	--	--		--	
143	Мат.ведомость	Труба канализационная диаметром 50x1,8 мм (длина 0,25 м)	шт	2	181,00	--	362	--	362	--	362
					--	--	--	--		--	
144	Мат.ведомость	Труба канализационная диаметром 50x1,8 мм (длина 3 м)	шт	1	911,00	--	911	--	911	--	911
					--	--	--	--		--	
145	Мат.ведомость	Труба канализационная диаметром 50x1,8 мм (длина 0,5 м)	шт	4	229,00	--	916	--	916	--	916
					--	--	--	--		--	
146	Мат.ведомость	Труба канализационная диаметром 50 мм	м	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2000
					--	--	--	--		--	
147	Мат.ведомость	Труба рифленная	м	8	1000,00	--	8000	--	8000	--	8000
					--	--	--	--		--	
148	Мат.ведомость	Труба рифленная SN8	м	9	1445,44	--	13009	--	13009	--	13009
					--	--	--	--		--	
149	Мат.ведомость	Труба рифленная SN8	м	90	580,85	--	52276	--	52276	--	52276
					--	--	--	--		--	
150	Мат.ведомость	Труба рифленная SN8	м	10	1140,00	--	11400	--	11400	--	11400
					--	--	--	--		--	
151	Мат.ведомость	Отвод диаметром 50x45 мм	шт	2	88,00	--	176	--	176	--	176
					--	--	--	--		--	
152	Мат.ведомость	Отвод диаметром 50x87 мм	шт	9	88,00	--	792	--	792	--	792
					--	--	--	--		--	
153	Мат.ведомость	Отвод диаметром 57x3,5 мм	шт	26	590,00	--	15340	--	15340	--	15340
					--	--	--	--		--	
154	Мат.ведомость	Отвод диаметром 87x110 мм	шт	16	403,00	--	6448	--	6448	--	6448
					--	--	--	--		--	
155	Мат.ведомость	Отвод диаметром 110x87 мм	шт	1	325,00	--	325	--	325	--	325
					--	--	--	--		--	
156	Мат.ведомость	Отвод диаметром 87x50 мм	шт	2	113,00	--	226	--	226	--	226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
157	Мат.ведомость	Седелка диаметром 63х1" Poelsan	шт	9	638,39	--	5746	--	5746	--	5746
					--	--	--	--		--	
158	Мат.ведомость	Тройник диаметром 57х40 мм	шт	6	1239,29	--	7436	--	7436	--	7436
					--	--	--	--		--	
159	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	422	807,00	3,40	340554	1435	--	332788	720476
		НР - 98%, СП - 7%			803,60	1,09	339119	460		47134	
160	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	199,6	921,00	--	183832	--	183832	--	196700
		СП - 7%			--	--	--	--		12868	
161	Мат.ведомость	Труба канализационная диаметром 110х2,2 мм "Пиарком" (длина 1 м)	шт	13	771,85	--	10034	--	10034	--	10034
					--	--	--	--		--	
162	Мат.ведомость	Труба канализационная диаметром 110х2,2 мм "Пиарком" (длина 3 м)	шт	16	2537,85	--	40606	--	40606	--	40606
					--	--	--	--		--	
163	Мат.ведомость	Труба канализационная ППР диаметром 100 мм 3000 мм толщина стенки 2,7 мм	м	31	1327,74	--	41160	--	41160	--	41160
					--	--	--	--		--	
164	Мат.ведомость	Заглушка диаметром 110 мм канализационная	шт	119	103,84	--	12357	--	12357	--	12357
					--	--	--	--		--	
165	Мат.ведомость	Муфта диаметром 110 мм канализационная	шт	13	634,96	--	8254	--	8254	--	8254
					--	--	--	--		--	
166	Мат.ведомость	Муфта рифленная диаметром 100 мм	шт	4	441,07	--	1764	--	1764	--	1764
					--	--	--	--		--	
167	Мат.ведомость	Отвод диаметром 110 мм 45 градусов "Jakko"	шт	50	308,93	--	15446	--	15446	--	15446
					--	--	--	--		--	
168	Мат.ведомость	Ревизия диаметром 110 мм "Jakko"	шт	24	691,44	--	16595	--	16595	--	16595
					--	--	--	--		--	
169	Мат.ведомость	Резинка-переходник диаметром 110-125 мм	шт	1	345,00	--	345	--	345	--	345
					--	--	--	--		--	
170	Мат.ведомость	Резинка рифленная диаметром 100 мм	шт	7	70,82	--	496	--	496	--	496
					--	--	--	--		--	
171	Мат.ведомость	Тройник диаметром 110х110х87 мм	шт	1	466,00	--	466	--	466	--	466
					--	--	--	--		--	
172	Мат.ведомость	Тройник диаметром 87х110х110 мм	шт	32	552,36	--	17676	--	17676	--	17676
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	Мат.ведомость	Тройник диаметром 87х110х50 мм	шт	4	448,00	--	1792	--	1792	--	1792
					--	--	--	--		--	
174	Мат.ведомость	Тройник диаметром 110 мм 45 градусов "Jakko"	шт	4	632,14	--	2529	--	2529	--	2529
					--	--	--	--		--	
175	Мат.ведомость	Крестовина одноплоскостная диаметром 110х50х50х87 мм	шт	21	502,15	--	10545	--	10545	--	10545
					--	--	--	--		--	
176	Мат.ведомость	Редуктор диаметром 110х50 мм	шт	3	202,00	--	606	--	606	--	606
					--	--	--	--		--	
177	Мат.ведомость	Хомут канализационный	шт	5	33,21	--	166	--	166	--	166
					--	--	--	--		--	
178	Мат.ведомость	Хомут металлический 4"	шт	750	123,67	--	92752	--	92752	--	92752
					--	--	--	--		--	
179	Мат.ведомость	Цанга М16 (забиваемый анкер)	шт	60	179,00	--	10740	--	10740	--	10740
					--	--	--	--		--	
180	Мат.ведомость	Цанга М8	шт	100	49,11	--	4911	--	4911	--	4911
					--	--	--	--		--	
181	Мат.ведомость	Люк-дверца ЭРА ревизионная 600х600 с фланцем 600х600 с замком стальная	шт	10	6665,18	--	66652	--	66652	--	66652
					--	--	--	--		--	
182	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	3,14	27,00	--	85	--	85	--	91
		СП - 7%			--	--	--	--		6	
183	Мат.ведомость	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	84,00	--	1260	--	1260	--	1260
					--	--	--	--		--	
184	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	51	300,00	--	15300	--	15300	--	16371
		СП - 7%			--	--	--	--		1071	
185	Мат.ведомость	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	12	131,00	--	1572	--	1572	--	1572
					--	--	--	--		--	
186	Мат.ведомость	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	11	278,00	--	3058	--	3058	--	3058
					--	--	--	--		--	
187	Мат.ведомость	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	61	466,00	--	28426	--	28426	--	28426
					--	--	--	--		--	
188	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11	284,00	--	3124	--	3124	--	3343
		СП - 7%			--	--	--	--		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	2302-0302-8706 РСНБ РК 2015 прим.	Прочистка 50 ПНД	шт.	2	808,00	--	1616	--	1616	--	1729
		СП - 7%			--	--	--	--		113	
190	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015 прим.	Прочистка 100 ПНД	шт.	15	2391,00	--	35865	--	35865	--	38376
		СП - 7%			--	--	--	--		2511	
191	Мат.ведомость	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	212,00	--	424	--	424	--	424
					--	--	--	--		--	
192	Мат.ведомость	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553,00	--	4424	--	4424	--	4424
					--	--	--	--		--	
193	Мат.ведомость	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	10526,00	--	21052	--	21052	--	21052
					--	--	--	--		--	
194	Мат.ведомость	Обратный клапан с замком кан ф110	шт.	2	5749,84	--	11500	--	11500	--	11500
					--	--	--	--		--	
195	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,44	63358,77	1151,72	27878	507	16675	8314	38725
		НР - 76%, СП - 7%			24308,40	552,80	10696	243		2533	
196	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	4	11321,91	33,56	45288	134	41284	3842	52569
		НР - 98%, СП - 7%			967,40	12,71	3870	51		3439	
197	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0156	27,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
198	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	16	14970,24	49,79	239524	797	221701	16980	274460
		НР - 98%, СП - 7%			1064,14	18,80	17026	301		17955	
199	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0624	27,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
		КАНАЛИЗАЦИЯ /К3/.									
200	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	839,44	1,40	41972	70	--	41087	88873
		НР - 98%, СП - 7%			838,04	0,47	41902	24		5814	
201	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	49,9	306,00	--	15269	--	15269	--	16338
		СП - 7%			--	--	--	--		1069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Мат.ведомость	Труба ПВХ кан (1,8)50х2000	м	4	472,50	--	1890	--	1890	--	1890
					--	--	--	--		--	
203	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,195	27,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
204	Мат.ведомость	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9	84,00	--	756	--	756	--	756
					--	--	--	--		--	
205	Мат.ведомость	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	10	131,00	--	1310	--	1310	--	1310
					--	--	--	--		--	
206	2302-0302-8706 РСНБ РК 2015 прим.	Прочистка 50 ПНД	шт.	3	808,00	--	2424	--	2424	--	2594
		СП - 7%			--	--	--	--		170	
207	Мат.ведомость	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	212,00	--	424	--	424	--	424
					--	--	--	--		--	
208	Мат.ведомость	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	5282,00	--	5282	--	5282	--	5282
					--	--	--	--		--	
209	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	8	10953,92	33,56	87631	269	79623	7684	101987
		НР - 98%, СП - 7%			967,40	12,71	7739	102		6672	
210	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0312	27,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
211	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	18055,69	447,84	18056	447	--	17397	37935
		НР - 98%, СП - 7%			17607,85	144,36	17608	144		2482	
212	Мат.ведомость	Насос ручной для перекачки масла	шт	1	13035,71	--	13036	--	13036	--	13036
					--	--	--	--		--	
213	Мат.ведомость	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50	шт	6	7013,00	--	42078	--	42078	--	42078
					--	--	--	--		--	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ.									
214	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	8	982,44	0,14	7860	1	120	7584	16525
		НР - 98%, СП - 7%			967,40	--	7739	--		1081	
215	Мат.ведомость	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8	8703,00	--	69624	--	69624	--	69624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
216	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	8	1776,36	223,73	14211	1789	1477	11607	27625
		НР - 98%, СП - 7%			1368,18	112,30	10945	898		1807	
217	Мат.ведомость	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	14469,00	--	115752	--	115752	--	115752
					--	--	--	--		--	
218	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка									
		НР - 98%, СП - 7%	шт.	8	11755,84	28,07	94047	225	87078	6718	107818
					843,02	13,82	6744	111		7054	
219	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка									
		НР - 98%, СП - 7%	комплект	3	2454,14	68,25	7362	205	689	6440	14768
					2155,92	34,39	6468	103		966	
220	Мат.ведомость	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	3	5306,00	--	15918	--	15918	--	15918
					--	--	--	--		--	
221	Мат.ведомость	Болты сгайками и шайбами для санитарно-технических работ	шт	0,864	216769,68	--	187289	--	187289	--	187289
					--	--	--	--		--	
222	Мат.ведомость	Знак аварийный ГПН	шт	1	1642,86	--	1643	--	1643	--	1643
					--	--	--	--		--	
223	Мат.ведомость	Огнетушитель авто AIR	шт	1	3919,64	--	3920	--	3920	--	3920
					--	--	--	--		--	
224	Мат.ведомость	Электроды ф5мм, Э42	т	0,49	34428,57	--	16870	--	16870	--	16870
					--	--	--	--		--	
225	Мат.ведомость	Электроды ф4мм,,Э42	т	0,02	301200,00	--	6024	--	6024	--	6024
					--	--	--	--		--	
226	Мат.ведомость	Воронка пластиковая черная, сетчатый фильтр 160мм, VR-0160	шт	2	535,72	--	1071	--	1071	--	1071
					--	--	--	--		--	
227	Мат.ведомость	Очес льняной	кг	3,97	320,10	--	1271	--	1271	--	1271
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2421060	6138	1790447	612052	3172755
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				624474	2524	--	139643	
		Материалы	Тенге				28231				
		Всего заработная плата	Тенге				16675				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10939			
		Накладные расходы	Тенге				352				
		Сметная прибыль	Тенге				8314				
							2557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10939			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2392829				
	Материалы		Тенге				431972				
	Всего заработная плата		Тенге					616059			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1341447				
	Сдача и испытание		Тенге				526				
		Накладные расходы	Тенге				603738				
		Сметная прибыль	Тенге				137086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3133653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					616059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3172755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					626998			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36270901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12121192				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					292896			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54076			
		- Материалов, изделий и конструкций Заказчика	Тенге						10141756		26129145
		- Накладные расходы	Тенге							11823454	
		- Сметная прибыль	Тенге							1891595	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								3135497
		Стоимость по акту	Тенге								29264642

СДАЛ:
Генподрядчик:
ТОО "Градостроймонтаж"
Директор _____ **Жилкибаев А.А.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ТОО "Optimal Build Company"
Директор _____ **Умбетов Е.М.**

Заказчик: ТОО " Optimal Build Company"

Генподрядчик: ТОО "Градостроймонтаж"

Договор подряда №01 от 15.05.2020г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за _____ 2020 год

Строительство многоквартирного жилого дома до пяти этажей по адресу:
г. Караганда, Октябрьский район, мкр. "Голубые Пруды", участок 4/б

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ.										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	1977		722,51	16,47	1428410	32561	--	1379148	3032163
		ИТ - 98%; СП - 8%				706,04	5,79	1395850	11444		224605	
2	Мат.ведомость	Радиатор биметаллический 500х80 мм (1 секция)	секц	100		1941,96	--	194196	--	194196	--	194196
						--	--	--	--		--	
3	Мат.ведомость	Радиатор биметаллтческий "UNO-BRUNO" 500х80 мм (10 секций)	секц	1308		1887,04	--	2468248	--	2468248	--	2468248
						--	--	--	--		--	
4	Мат.ведомость	Комплект для радиаторов (кронштейн 2 шт)	шт	146		999,45	--	145920	--	145920	--	145920
						--	--	--	--		--	
5	Мат.ведомость	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых радиаторов	шт	273		203,00	--	55419	--	55419	--	55419
						--	--	--	--		--	
6	Мат.ведомость	Кронштейн для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,004		6250,00	--	25	--	25	--	25
						--	--	--	--		--	
7	Мат.ведомость	Кронштейн для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100шт	0,004		6500,00	--	26	--	26	--	26
						--	--	--	--		--	
8	Мат.ведомость	Монтажный комплект 1/2 UNO 11PCS	шт	4		870,00	--	3480	--	3480	--	3480
						--	--	--	--		--	
9	Мат.ведомость	Контргайка М диаметром 20 мм	шт	10		85,00	--	850	--	850	--	850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Мат.ведомость	Контргайка М диаметром 25 мм	шт	10	--	--	--	--		--	
					140,00	--	1400	--	1400	--	1400
					--	--	--	--		--	
11	Мат.ведомость	Нишель диаметром 15 мм латунь	шт	81	183,99	--	14903	--	14903	--	14903
					--	--	--	--		--	
12	Мат.ведомость	Прокладка резиновая	шт	74	46,57	--	3446	--	3446	--	3446
					--	--	--	--		--	
13	Мат.ведомость	Техпластина ТМКЩ-С 3 мм	шт	2	1419,65	--	2839	--	2839	--	2839
					--	--	--	--		--	
14	Мат.ведомость	Радиатор масляный ОМ-9НВ (2,4 кВ)	шт	1	20068,75	--	20069	--	20069	--	20069
					--	--	--	--		--	
15	Мат.ведомость	Радиатор масляный ОМПТ-9НВ (2 кВ)	шт	1	15396,43	--	15396	--	15396	--	15396
					--	--	--	--		--	
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	314	1988,63	121,73	624430	38223	--	582988	1304011
		НР - 98%, СП - 8%			1866,90	27,64	586207	8679		96593	
17	Мат.ведомость	Кран шаровый диаметром 20 мм стандарт	шт	8	2616,52	--	20932	--	20932	--	20932
					--	--	--	--		--	
18	Мат.ведомость	Кран шаровый диаметром 32 мм (1 1/4") М-М	шт	17	4218,91	--	71721	--	71721	--	71721
					--	--	--	--		--	
19	Мат.ведомость	Кран шаровый для радиатора диаметром 20х1,2" угловой	шт	8	1100,00	--	8800	--	8800	--	8800
					--	--	--	--		--	
20	Мат.ведомость	Кран Маевского 1/2	шт	16	200,89	--	3214	--	3214	--	3214
					--	--	--	--		--	
21	Мат.ведомость	Кран шаровый	шт	113	2974,93	--	336167	--	336167	--	336167
					--	--	--	--		--	
22	Мат.ведомость	Кран шаровый 11Б27п1 диаметром 25 мм	шт	47	1434,08	--	67402	--	67402	--	67402
					--	--	--	--		--	
23	Мат.ведомость	Кран шаровый диаметром 15 мм	шт	65	993,04	--	64548	--	64548	--	64548
					--	--	--	--		--	
24	Мат.ведомость	Кран шаровый диаметром 20 мм	шт	36	1003,29	--	36118	--	36118	--	36118
					--	--	--	--		--	
25	Мат.ведомость	Кран шаровый диаметром 40 мм LD КШЦП	шт	2	8839,29	--	17679	--	17679	--	17679
					--	--	--	--		--	
26	Мат.ведомость	Кран шаровый диаметром 65 мм LD КШЦП	шт	2	8633,93	--	17268	--	17268	--	17268
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	839	3588,38	286,38	3010651	240273	--	2765290	6238017
		НР - 98%, СП - 8%			3302,00	61,20	2770378	51347		462075	
28	Мат.ведомость	Сгон диаметром 20 мм	шт	10	115,00	--	1150	--	1150	--	1150
					--	--	--	--		--	
29	Мат.ведомость	Сгон диаметром 25 мм	шт	10	175,00	--	1750	--	1750	--	1750
					--	--	--	--		--	
30	Мат.ведомость	Отвод 20х90	шт	200	14,54	--	2908	--	2908	--	2908
					--	--	--	--		--	
31	Мат.ведомость	Отвод диаметром 32х3 мм	шт	96	271,21	--	26036	--	26036	--	26036
					--	--	--	--		--	
32	Мат.ведомость	Отвод диаметром 40х3 мм	шт	8	760,00	--	6080	--	6080	--	6080
					--	--	--	--		--	
33	Мат.ведомость	Отвод диаметром 20х3 мм	шт	56	170,00	--	9520	--	9520	--	9520
					--	--	--	--		--	
34	Мат.ведомость	Отвод диаметром 25х3 мм	шт	16	190,00	--	3040	--	3040	--	3040
					--	--	--	--		--	
35	Мат.ведомость	Отвод диаметром 76х4 мм	шт	34	860,29	--	29250	--	29250	--	29250
					--	--	--	--		--	
36	Мат.ведомость	Переход диаметром 57х32 мм	шт	89	221,30	--	19696	--	19696	--	19696
					--	--	--	--		--	
37	Мат.ведомость	Переход диаметром 57х40 мм	шт	3	380,00	--	1140	--	1140	--	1140
					--	--	--	--		--	
38	Мат.ведомость	Переход диаметром 76х57 мм	шт	4	687,50	--	2750	--	2750	--	2750
					--	--	--	--		--	
39	Мат.ведомость	Переходник	шт	38	101,64	--	3862	--	3862	--	3862
					--	--	--	--		--	
40	Мат.ведомость	Муфта компрессионная	шт	259	55,13	--	14279	--	14279	--	14279
					--	--	--	--		--	
41	1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка	м труб нитки регистра	2	1078,77	17,39	2158	35	1733	397	2760
		НР - 98%, СП - 8%			194,91	7,87	390	16		204	
42	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	22	556,48	2,27	12243	50	--	11962	26141
		НР - 98%, СП - 8%			554,21	0,61	12193	13		1936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Мат.ведомость	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	22	64238,05	--	1413237	--	1413237	--	1413237
					--	--	--	--		--	
44	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	638,40	2,27	1277	4	26	1224	2701
		НР - 98%, СН - 8%			623,74	0,61	1247	1		200	
45	2304-1009-0205 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,6 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7017,86	--	14036	--	14036	--	15159
		СН - 8%			--	--	--	--		1123	
46	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	147	473,50	0,56	69604	82	1214	66982	147513
		НР - 98%, СН - 8%			464,68	0,28	68308	41		10927	
47	Мат.ведомость	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	20062,00	--	140434	--	140434	--	140434
					--	--	--	--		--	
48	Мат.ведомость	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	11	22868,00	--	251548	--	251548	--	251548
					--	--	--	--		--	
49	Мат.ведомость	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	27552,01	--	55104	--	55104	--	55104
					--	--	--	--		--	
50	Мат.ведомость	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	45796,00	--	91592	--	91592	--	91592
					--	--	--	--		--	
51	Мат.ведомость	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	125	6901,00	--	862625	--	862625	--	862625
					--	--	--	--		--	
52	Мат.ведомость	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	125	5800,00	--	725000	--	725000	--	725000
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Мат.ведомость	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	125	11211,00	--	1401375	--	1401375	--	1401375
					--	--	--	--		--	
54	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	20	2554,11	304,66	51082	6093	2373	44513	103243
		НР - 98%, СП - 8%			2130,78	140,31	42616	2806		7648	
55	Мат.ведомость	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	20	2921,00	--	58420	--	58420	--	58420
					--	--	--	--		--	
56	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	420	1196,10	13,25	502362	5565	--	486915	1068419
		НР - 98%, СП - 8%			1182,85	0,13	496797	55		79142	
57	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	415,8	142,00	--	59044	--	59044	--	63767
		СП - 8%			--	--	--	--		4723	
58	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	150	1276,94	15,73	191541	2360	--	185423	407121
		НР - 98%, СП - 8%			1261,21	0,17	189182	26		30157	
59	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	148,5	221,00	--	32818	--	32818	--	35443
		СП - 8%			--	--	--	--		2625	
60	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1376,10	18,28	27522	365	--	26619	58472
		НР - 98%, СП - 8%			1357,82	0,27	27156	5		4331	
61	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	19,8	376,00	--	7445	--	7445	--	8041
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
62	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	76	10,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
63	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	20	14,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
64	2302-0401-2901 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 20	шт.	24	90,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2302-0401-3001 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R приварная с переходными диаметрами DN 25x20	шт.	46	98,00	--	4508	--	4508	--	4869
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
66	2302-0401-3002 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R приварная с переходными диаметрами DN 32x25	шт.	12	161,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
67	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	40	26,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
68	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	2	66,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
69	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	2	70,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
70	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 /уголок/	шт.	16	15,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
71	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1320,43	18,47	132043	1847	89151	40941	186823
		НР - 98%, СП - 82%			410,45	7,32	41045	732		13839	
72	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1910,99	18,47	210209	2031	163028	45036	275664
		НР - 98%, СП - 82%			410,45	7,32	45150	805		20420	
73	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2041,99	18,47	122519	1108	96784	24565	158851
		НР - 98%, СП - 8%			410,45	7,32	24627	439		11767	
74	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /89x3,5/	м трубопровода	40	3918,44	69,89	156738	2796	113110	40997	213554
		НР - 98%, СП - 8%			1020,80	25,05	40832	1002		15819	
75	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1093,94	69,89	109394	6989	325	102493	228838
		НР - 98%, СП - 8%			1020,80	25,05	102080	2505		16951	
76	Мат.ведомость	Труба ВГП диаметром 102x3,5 мм	м	100	1919,64	--	191964	--	191964	--	191964
					--	--	--	--		--	
77	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3588,38	286,38	3588	286	--	3296	7435
		НР - 98%, СП - 8%			3302,00	61,20	3302	61		551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	128	1046,73	25,89	133981	3314	59436	54768	203849
		НР - 76%, СП - 8%			556,49	6,50	71231	832		15100	
79	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	3,2	34368,75	--	109980	--	109980	--	118778
		СП - 8%			--	--	--	--		8798	
80	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	39,2	100,75	3,13	3949	123	3029	561	4871
		НР - 69%, СП - 8%			20,32	0,41	797	16		361	
81	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	410	89,05	1,22	36510	500	86	35206	77453
		НР - 98%, СП - 8%			87,62	--	35924	--		5737	
82	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,41	59585,50	--	24430	--	--	24186	52505
		НР - 99%, СП - 8%			59585,50	--	24430	--		3889	
83	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	117	540,13	27,58	63195	3226	15855	34104	105083
		НР - 76%, СП - 8%			377,04	6,50	44114	760		7784	
84	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,13455	393932,84	--	53004	--	53004	--	57244
		СП - 8%			--	--	--	--		4240	
85	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	112,4	537,00	--	60359	--	60359	--	65188
		СП - 8%			--	--	--	--		4829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16148540	347831	9776854	5957614	23164021
							6023856	81585	--	1057866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				388539				
	Материалы		Тенге				78322				
	Всего заработная плата		Тенге					142180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162984				
		Накладные расходы	Тенге				113619				
		Сметная прибыль	Тенге				40172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				542330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					142180			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15760001				
	Материалы		Тенге				467829				
	Всего заработная плата		Тенге					5963261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9067720				
	Сдача и испытание		Тенге				43035				
		Накладные расходы	Тенге				5843995				
		Сметная прибыль	Тенге				1017694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22621690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5963261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23164020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4734
		Сметная заработная плата	Тенге					6105441			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ.									
86	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	93	1556,76	56,96	144778	5298	9187	129010	295691
		НР - 98%, СП - 85%			1401,00	14,51	130293	1350		21903	
87	Мат.ведомость	Декоративные решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	2000,00	--	20000	--	20000	--	20000
					--	--	--	--		--	
88	Мат.ведомость	Декоративные решетки, размерами 50 мм х 150 мм	шт.	43	1500,00	--	64500	--	64500	--	64500
					--	--	--	--		--	
89	Мат.ведомость	Декоративные решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	40	2500,00	--	100000	--	100000	--	100000
					--	--	--	--		--	
90	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 /0,6/мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /250х150/	м2 поверхности воздуховодов	637,2	1586,64	43,06	1011009	27438	2435	972345	2142023
		НР - 98%, СП - 85%			1539,76	17,35	981136	11053		158668	
91	Мат.ведомость	Воздуховод прямоугольного сечения	м2	140,4	3970,00	--	557388	--	557388	--	557388
					--	--	--	--		--	
92	Мат.ведомость	Воздуховод прямоугольного сечения	м2	496,8	1968,81	--	978105	--	978105	--	978105
					--	--	--	--		--	
93	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	44,7	655,00	--	29278	--	29278	--	31620
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
94	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	100шт	12	655,00	--	7860	--	7860	--	8489
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
		БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.									
95	Мат.ведомость	Шкаф управления АТП	шт	1	71762,50	--	71762	--	71762	--	71762
					--	--	--	--		--	
96	Мат.ведомость	Головка термостатическая с выносным спиральным датчиком IMI	шт	1	34212,50	--	34212	--	34212	--	34212
					--	--	--	--		--	
97	Мат.ведомость	Датчик температуры погружной TF43 PT100 50 мм	шт	2	10948,22	--	21896	--	21896	--	21896
					--	--	--	--		--	
98	Мат.ведомость	Датчик температуры погружной ATF01 PT100	шт	1	5508,04	--	5508	--	5508	--	5508
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Мат.ведомость	Комплект термопреобразователей КДТС014-РТ500 А4 60/2	шт	1	18024,11	--	18024	--	18024	--	18024
					--	--	--	--		--	
100	Мат.ведомость	Контроллер"Тритон 001"	шт	1	54523,21	--	54523	--	54523	--	54523
					--	--	--	--		--	
101	Мат.ведомость	Кран регулирующий диаметром 40 мм	шт	1	41656,25	--	41656	--	41656	--	41656
					--	--	--	--		--	
102	Мат.ведомость	Кран регулирующий диаметром 32 мм Kvs16	шт	1	50000,00	--	50000	--	50000	--	50000
					--	--	--	--		--	
103	Мат.ведомость	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32 ГС L0/-/ F класс	шт	2	123498,22	--	246996	--	246996	--	246996
					--	--	--	--		--	
104	Мат.ведомость	Клапан балансировочный 1" 1/2	шт	4	33000,00	--	132000	--	132000	--	132000
					--	--	--	--		--	
105	Мат.ведомость	Клапан термостатичный TA-Therm Dn 20 "IMI"	шт	1	38584,82	--	38585	--	38585	--	38585
					--	--	--	--		--	
106	Мат.ведомость	Кран трехходовой для манометра 11Б18/38бк диаметром 15 мм с ручкой	шт	10	1001,79	--	10018	--	10018	--	10018
					--	--	--	--		--	
107	Мат.ведомость	Манометр МП 100М-1,6 МПа	шт	10	1669,64	--	16696	--	16696	--	16696
					--	--	--	--		--	
108	Мат.ведомость	Манометр ОБМ-100 М-1,6 МПа	шт	1	2179,00	--	2179	--	2179	--	2179
					--	--	--	--		--	
109	Мат.ведомость	Регулятор перепада давления TA-DA616 диаметром 50 мм	шт	1	319317,86	--	319318	--	319318	--	319318
					--	--	--	--		--	
110	Мат.ведомость	Тепловычислитель ВКТ-7-02 ТУ	шт	1	70928,57	--	70929	--	70929	--	70929
					--	--	--	--		--	
111	Мат.ведомость	Теплосчетчик компактный "Пульсар" диаметром 20 мм	шт	1	49833,93	--	49834	--	49834	--	49834
					--	--	--	--		--	
112	Мат.ведомость	Термоизлучатель Т-230-100	шт	35	67,53	--	2364	--	2364	--	2364
					--	--	--	--		--	
113	Мат.ведомость	Термометр ТБП 63/50/Т3 (0+120С)	шт	9	1251,79	--	11266	--	11266	--	11266
					--	--	--	--		--	
114	Мат.ведомость	Прокладки резиновые диаметром 50 мм	шт	10,724	446,00	--	4783	--	4783	--	4783
					--	--	--	--		--	
115	Мат.ведомость	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т	т	0,188	599372,02	--	112682	--	112682	--	112682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
116	Мат.ведомость	Очиститель 500мл	шт	2	826,34	--	1653	--	1653	--	1653
					--	--	--	--		--	
117	Мат.ведомость	Термостат RECO WTH408UN	шт	3	2678,57	--	8036	--	8036	--	8036
					--	--	--	--		--	
118	Мат.ведомость	Кислород технический газообразный	м3	1,764	230,16	--	406	--	406	--	406
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4238244	32736	3094079	1101355	5523142
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1111429	12403	--	183542	
	Материалы		Тенге				4238244				
	Всего заработная плата		Тенге				11621				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1123832			
	Сдача и испытание		Тенге				3082457				
		Накладные расходы	Тенге				54484				
		Сметная прибыль	Тенге				1101355				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				183542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5523141				
		Сметная заработная плата	Тенге								928
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1123832			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5523141				
		Сметная заработная плата	Тенге								928
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1123832			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									28687161
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7135285				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					380567			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93988			
		- Материалов, изделий и конструкций Заказчика	Тенге						12870933		15816228
		- Накладные расходы	Тенге							7058969	
		- Сметная прибыль	Тенге							1241408	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								1897947
		Стоимость по акту	Тенге								17714175

СДАЛ:
Генподрядчик:
ТОО "Градостроймонтаж"
Директор _____ **Жолкибаев А.А.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ТОО "Optimal Build Company"
Директор _____ **Умбетов Е.М.**

Заказчик: ТОО " Optimal Build Company"

Генподрядчик: ТОО "Градостроймонтаж"

Договор подряда №01 от 15.05.2020г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за октябрь - декабрь 2020 год

Строительство многоквартирного жилого дома до пяти этажей по адресу:
г. Караганда, Октябрьский район, мкр. "Голубые Пруды", участок 4/6

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1		8789,46	664,60	8789	665	26	6030	16004
		НР - 72%, СП - 8%				8097,98	276,87	8098	277		1186	
2	Мат.ведомость	**Устройство вводно-распределительное типа ВРУ 1-21-10 УХЛ4**	шт	1		168480,36	--	168480	--	168480	--	168480
						--	--	--	--		--	
3	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	9		3170,32	406,32	28533	3656	--	18931	51261
		НР - 72%, СП - 8%				2764,00	157,38	24876	1416		3797	
4	Мат.ведомость	**Трансформатор тока ТОП**	шт	6		3627,33	--	21764	--	21764	--	21764
						--	--	--	--		--	
5	Мат.ведомость	**Трансформатор тока ТОП**	шт	3		3027,38	--	9082	--	9082	--	9082
						--	--	--	--		--	
6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	78		1330,54	82,09	103782	6403	--	71998	189842
		НР - 72%, СП - 8%				1248,45	33,56	97379	2618		14062	
7	Мат.ведомость	**Счетчик электрический**	шт	39		4572,22	--	178317	--	178317	--	178317
						--	--	--	--		--	
8	Мат.ведомость	**Счетчик электрический**	шт	1		34497,32	--	34497	--	34497	--	34497
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Мат.ведомость	Электросчетчик "Дала" СА4-Э720	шт	38	11953,00	--	454214	--	454214	--	454214
					--	--	--	--		--	
10	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	77	24544,83	6567,20	1889952	505675	895	1144880	3277619
		НР - 72%, СП - 85%			17966,00	2684,80	1383382	206730		242787	
11	Мат.ведомость	Щит распределительный навесной ЩРв-12э 36 IP31	шт	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5018
					--	--	--	--		--	
12	Мат.ведомость	Щит с монтажной панелью ЩМП-08 IP31	шт	1	13843,00	--	13843	--	13843	--	13843
					--	--	--	--		--	
13	Мат.ведомость	Ящик силовой ЯРВ 400А	шт	1	34316,96	--	34317	--	34317	--	34317
					--	--	--	--		--	
14	Мат.ведомость	Корпус металлический ЩМП-2 36 УХЗЛ	шт	1	12174,11	--	12174	--	12174	--	12174
					--	--	--	--		--	
15	Мат.ведомость	Корпус металлический ЩРн-18э-1 36 УХЗЛ IP31 ИЭК	шт	12	18644,66	--	223736	--	223736	--	223736
					--	--	--	--		--	
16	Мат.ведомость	Корпус металлический ЩРн-18э-1 36 УХЗЛ IP31 ИЭК	шт	1	5512,50	--	5512	--	5512	--	5512
					--	--	--	--		--	
17	Мат.ведомость	Корпус пластиковый ЩРН-П 6 модулей навесной	шт	1	1508,04	--	1508	--	1508	--	1508
					--	--	--	--		--	
18	Мат.ведомость	Бокс ЩРН-П 6 модулей/4 модуля	шт	59	1104,25	--	65151	--	65151	--	65151
					--	--	--	--		--	
19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	305	2834,90	112,42	864644	34288	146	605121	1587346
		НР - 72%, СП - 85%			2722,00	33,56	830210	10236		117581	
20	Мат.ведомость	Автомат 1 Р ВА47-29 40А ИЭК	шт	217	649,53	--	140948	--	140948	--	140948
					--	--	--	--		--	
21	Мат.ведомость	Автомат 1Р ВА 47-29 40А ИЭК	шт	6	548,22	--	3289	--	3289	--	3289
					--	--	--	--		--	
22	Мат.ведомость	Автомат 2Р ВА47-29 50А ИЭК	шт	45	1341,37	--	60362	--	60362	--	60362
					--	--	--	--		--	
23	Мат.ведомость	Автомат 3Р ВА47-29 100А ИЭК	шт	6	9227,67	--	55366	--	55366	--	55366
					--	--	--	--		--	
24	Мат.ведомость	Автомат 3 Р ВА47-29 40А ИЭК	шт	26	1208,05	--	31409	--	31409	--	31409
					--	--	--	--		--	
25	Мат.ведомость	Автомат 3Р ВА47-29 40А ИЭК	шт	4	1863,39	--	7454	--	7454	--	7454
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Мат.ведомость	Автомат ВА57ф35 200А ИЭК	шт	1	19476,79	--	19477	--	19477	--	19477
					--	--	--	--		--	
27	Мат.ведомость	Дин-рейка 125 см	шт	1	471,00	--	471	--	471	--	471
					--	--	--	--		--	
28	Мат.ведомость	Плавкая вставка ПН-2-250-250А-У3-КЭАЗ	шт	15	798,80	--	11982	--	11982	--	11982
					--	--	--	--		--	
29	Мат.ведомость	Наконечник	шт	24	154,22	--	3701	--	3701	--	3701
					--	--	--	--		--	
30	Мат.ведомость	Наконечник	шт	16	140,07	--	2241	--	2241	--	2241
					--	--	--	--		--	
31	Мат.ведомость	Разрядник ОПС1-В 3Р	шт	1	39110,71	--	39111	--	39111	--	39111
					--	--	--	--		--	
32	Мат.ведомость	Сжим ответвительный У859 ЗЭТАРУС	шт	55	380,36	--	20920	--	20920	--	20920
					--	--	--	--		--	
33	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1714,00	--	3428	--	3428	--	3428
					--	--	--	--		--	
34	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1700,00	--	1700	--	1700	--	1700
					--	--	--	--		--	
		ЩР.									
35	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
36	Мат.ведомость	Щит распределительный навесной ЩРН-12 IP31 (250х300х125 мм)	шт	1	4252,68	--	4253	--	4253	--	4253
					--	--	--	--		--	
37	Мат.ведомость	Хомут металлический 4 (1407-115) МВ/10	компл	4	269,20	--	1077	--	1077	--	1077
					--	--	--	--		--	
		ЩО-1.									
38	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
39	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект"	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	2	104,74	--	209	--	209	--	226
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
40	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5018
					--	--	--	--		--	
		ЩО-2.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	1395,00	25,13	16740	302	106	11759	30779
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	16332	--		2280	
43	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект "	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
44	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5018
					--	--	--	--		--	
45	Мат.ведомость	Автомат 1Р ВА 47-29 16А ИЭК	шт	12	519,00	--	6228	--	6228	--	6228
					--	--	--	--		--	
		ЩО-3.									
46	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
47	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1395,16	25,13	6976	126	45	4900	12826
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	6805	--		950	
48	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект "	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
49	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5018
					--	--	--	--		--	
50	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1714
					--	--	--	--		--	
51	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2076
					--	--	--	--		--	
		ЩО-4.									
52	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	1395,16	25,13	11161	201	72	7839	20520
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	10888	--		1520	
54	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект "	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
55	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5018
					--	--	--	--		--	
56	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1714
					--	--	--	--		--	
57	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519,00	--	3633	--	3633	--	3633
					--	--	--	--		--	
		ЩО-5.									
58	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
59	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1395,16	25,13	8371	151	54	5880	15391
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	8166	--		1140	
60	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект "	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
61	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5018
					--	--	--	--		--	
62	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1714
					--	--	--	--		--	
63	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	519,00	--	2595	--	2595	--	2595
					--	--	--	--		--	
		ЩО-6.									
64	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	1395,16	25,13	9766	176	63	6859	17955
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	9527	--		1330	
66	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект "	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
67	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5018
					--	--	--	--		--	
68	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1714
					--	--	--	--		--	
69	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3114
					--	--	--	--		--	
		ЩО-7.									
70	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
71	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	1395,16	25,13	9766	176	63	6859	17955
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	9527	--		1330	
72	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект "	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
73	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5018
					--	--	--	--		--	
74	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1714
					--	--	--	--		--	
75	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3114
					--	--	--	--		--	
		ЩО-8.									
76	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	1395,16	25,13	9766	176	63	6859	17955
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	9527	--		1330	
78	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект"	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
79	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5018
					--	--	--	--		--	
80	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1714
					--	--	--	--		--	
81	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3114
					--	--	--	--		--	
		ЩАО.									
82	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
83	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	1395,16	25,13	15347	276	100	10779	28216
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	14971	--		2090	
84	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект"	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
85	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5018
					--	--	--	--		--	
86	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1714
					--	--	--	--		--	
87	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	519,00	--	2595	--	2595	--	2595
					--	--	--	--		--	
88	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	563,00	--	2815	--	2815	--	2815
					--	--	--	--		--	
		ЩС-1.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
90	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2860,63	112,42	2861	113	26	1984	5233
		НР - 72%, СП - 8%			2722,00	33,56	2722	34		388	
91	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	1395,16	25,13	12556	226	81	8819	23085
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	12249	--		1710	
92	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект"	DIN рейка 35x7,5x1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
93	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12725,00	--	12725	--	12725	--	12725
					--	--	--	--		--	
94	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2082
					--	--	--	--		--	
95	Мат.ведомость	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	4911,00	--	44199	--	44199	--	44199
					--	--	--	--		--	
		ЩС-2.									
96	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
97	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2860,63	112,42	2861	113	26	1984	5233
		НР - 72%, СП - 8%			2722,00	33,56	2722	34		388	
98	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1395,16	25,13	8371	151	54	5880	15391
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	8166	--		1140	
99	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект"	DIN рейка 35x7,5x1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
100	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	8383
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1714
					--	--	--	--		--	
102	Мат.ведомость	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4911,00	--	29466	--	29466	--	29466
					--	--	--	--		--	
		ЩС-3.									
103	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
104	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2860,63	112,42	2861	113	26	1984	5233
		НР - 72%, СП - 8%			2722,00	33,56	2722	34		388	
105	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	1395,16	25,13	9766	176	63	6859	17955
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	9527	--		1330	
106	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект"	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
107	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	8383
					--	--	--	--		--	
108	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1714
					--	--	--	--		--	
109	Мат.ведомость	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4911,00	--	34377	--	34377	--	34377
					--	--	--	--		--	
		ЩС-4.									
110	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
111	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2860,63	112,42	2861	113	26	1984	5233
		НР - 72%, СП - 8%			2722,00	33,56	2722	34		388	
112	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	1395,16	25,13	9766	176	63	6859	17955
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	9527	--		1330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект"	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
114	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	8383
					--	--	--	--		--	
115	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2082
					--	--	--	--		--	
116	Мат.ведомость	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4911,00	--	34377	--	34377	--	34377
					--	--	--	--		--	
		ЩС-5.									
117	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
118	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2860,63	112,42	2861	113	26	1984	5233
		НР - 72%, СП - 8%			2722,00	33,56	2722	34		388	
119	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	1395,16	25,13	13952	251	91	9799	25651
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	13610	--		1900	
120	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект"	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
121	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12725,00	--	12725	--	12725	--	12725
					--	--	--	--		--	
122	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1700,00	--	1700	--	1700	--	1700
					--	--	--	--		--	
123	Мат.ведомость	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4911,00	--	49110	--	49110	--	49110
					--	--	--	--		--	
		ЩС-6.									
124	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2860,63	112,42	2861	113	26	1984	5233
		НР - 72%, СП - 82%			2722,00	33,56	2722	34		388	
126	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	1395,16	25,13	15347	276	100	10779	28216
		НР - 72%, СП - 82%			1361,00	--	14971	--		2090	
127	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект"	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 82%			--	--	--	--		8	
128	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12725,00	--	12725	--	12725	--	12725
					--	--	--	--		--	
129	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2082
					--	--	--	--		--	
130	Мат.ведомость	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	4911,00	--	54021	--	54021	--	54021
					--	--	--	--		--	
		ЩС-7.									
131	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 82%			2870,00	803,50	2870	804		602	
132	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2860,63	112,42	2861	113	26	1984	5233
		НР - 72%, СП - 82%			2722,00	33,56	2722	34		388	
133	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	1395,16	25,13	22323	402	145	15679	41042
		НР - 72%, СП - 82%			1361,00	--	21776	--		3040	
134	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект"	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 82%			--	--	--	--		8	
135	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12725,00	--	12725	--	12725	--	12725
					--	--	--	--		--	
136	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2082
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Мат.ведомость	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	4911,00	--	68754	--	68754	--	68754
					--	--	--	--		--	
138	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1038
					--	--	--	--		--	
		ЩВ-1.									
139	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
140	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	1395,16	25,13	18137	327	117	12739	33346
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	17693	--		2470	
141	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект"	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
142	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	8383
					--	--	--	--		--	
143	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1714
					--	--	--	--		--	
144	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1038
					--	--	--	--		--	
145	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	1632,00	--	16320	--	16320	--	16320
					--	--	--	--		--	
		ЩВ-2.									
146	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4877,46	2007,46	4877	2008	--	2645	8124
		НР - 72%, СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		602	
147	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	1395,16	25,13	11161	201	72	7839	20520
		НР - 72%, СП - 8%			1361,00	--	10888	--		1520	
148	Прайс-лист"Юг-Электрокомплект"	DIN рейка 35х7,5х1400 с шинами PE+N	шт	1	104,74	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	Мат.ведомость	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	8383
					--	--	--	--		--	
150	Мат.ведомость	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1714
					--	--	--	--		--	
151	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1632
					--	--	--	--		--	
152	Мат.ведомость	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3114
					--	--	--	--		--	
153	Мат.ведомость	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	232,24	636,00	--	147705	--	147705	--	147705
					--	--	--	--		--	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.									
154	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2415	98,46	1,64	237781	3961	39944	140756	408820
		НР - 72%, СП - 8%			80,28	0,67	193876	1618		30283	
155	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2405	114,07	3,28	274338	7889	41197	164502	473947
		НР - 72%, СП - 8%			93,66	1,34	225252	3223		35107	
156	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	157,56	6,57	14180	591	1547	8844	24866
		НР - 72%, СП - 8%			133,80	2,68	12042	241		1842	
157	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	589	203,22	11,49	119697	6767	10479	75758	211091
		НР - 72%, СП - 8%			173,94	4,70	102451	2768		15636	
158	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	363,71	24,63	3637	247	179	2385	6503
		НР - 72%, СП - 8%			321,12	10,07	3211	101		482	
159	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	519,17	32,84	25958	1642	901	17342	46764
		НР - 72%, СП - 8%			468,30	13,42	23415	671		3464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1675	449,62	7,06	753114	11826	--	537213	1393553
		НР - 72%, СП - 8%			442,56	2,89	741288	4841		103226	
161	Мат.ведомость	Гофрорукав диаметром 20-25 мм	м	1650	35,10	--	57915	--	57915	--	57915
					--	--	--	--		--	
162	Мат.ведомость	Металлорукав диаметром 20 мм	м	15	216,00	--	3240	--	3240	--	3240
					--	--	--	--		--	
163	Мат.ведомость	Рукав металлический диаметром 50 мм	м	10	463,39	--	4634	--	4634	--	4634
					--	--	--	--		--	
164	1121-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	12	550,67	3,56	6608	43	--	4739	12255
		НР - 72%, СП - 8%			547,11	1,38	6565	17		908	
165	Мат.ведомость	Лотки металлические	шт	12	23418,75	--	281025	--	281025	--	281025
					--	--	--	--		--	
166	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	3549	281,05	4,32	997446	15332	--	707838	1841707
		НР - 72%, СП - 8%			276,73	0,28	982115	994		136423	
167	Мат.ведомость	Кабельный канал 100х60 мм	м	630	687,00	--	432810	--	432810	--	432810
					--	--	--	--		--	
168	Мат.ведомость	Кабельный канал 16х16 мм	м	2520	0,70	--	1764	--	1764	--	1764
					--	--	--	--		--	
169	Мат.ведомость	Кабельный канал 25х16 мм	м	263	9,61	--	2527	--	2527	--	2527
					--	--	--	--		--	
170	Мат.ведомость	Гильза ГМ 150-19	шт	0,5	803,00	--	402	--	402	--	402
					--	--	--	--		--	
171	Мат.ведомость	Гильза ГМ 16-6	шт	117,75	72,00	--	8478	--	8478	--	8478
					--	--	--	--		--	
172	Мат.ведомость	Гильза ГМ 240-24	шт	2,5	1529,00	--	3822	--	3822	--	3822
					--	--	--	--		--	
173	Мат.ведомость	Гильза ГМ 35-10	шт	34,5	166,00	--	5727	--	5727	--	5727
					--	--	--	--		--	
174	Мат.ведомость	Гильза ГМ 6-4	шт	120,76	44,00	--	5313	--	5313	--	5313
					--	--	--	--		--	
175	Мат.ведомость	Гильза ГП1	шт	66	3,00	--	198	--	198	--	198
					--	--	--	--		--	
176	Мат.ведомость	Гильза ГМ 70-13 ЗЕТА	шт	4,75	235,00	--	1116	--	1116	--	1116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
177	Мат.ведомость	Кабель АВ 4 х185 мм2	м	35	3912,50	--	136938	--	136938	--	136938
					--	--	--	--		--	
178	Мат.ведомость	Кабель АВВГ	м	2026	552,12	--	1118595	--	1118595	--	1118595
					--	--	--	--		--	
179	Мат.ведомость	Кабель АВВГ 2х2,5 мм2	м	200	49,29	--	9858	--	9858	--	9858
					--	--	--	--		--	
180	Мат.ведомость	Кабель АВВГ 2х4 мм2	м	200	70,68	--	14136	--	14136	--	14136
					--	--	--	--		--	
181	Мат.ведомость	Кабель АВВГ 2 х4 мм2	м	40	70,54	--	2822	--	2822	--	2822
					--	--	--	--		--	
182	Мат.ведомость	Кабель АВВГ 3х10+1х16 мм2	м	26	230,36	--	5989	--	5989	--	5989
					--	--	--	--		--	
183	Мат.ведомость	Кабель АВВГ 3х16+1х10 мм2	м	100	342,24	--	34224	--	34224	--	34224
					--	--	--	--		--	
184	Мат.ведомость	Кабель КВВГнг	м	10	598,21	--	5982	--	5982	--	5982
					--	--	--	--		--	
185	Мат.ведомость	Кабель КГ	м	154	372,54	--	57371	--	57371	--	57371
					--	--	--	--		--	
186	Мат.ведомость	Кабель КГ	м	270	180,85	--	48830	--	48830	--	48830
					--	--	--	--		--	
187	Мат.ведомость	Кабель КГ 1х16 мм2	м	5	612,80	--	3064	--	3064	--	3064
					--	--	--	--		--	
188	Мат.ведомость	Кабель TTR 4 х6 мм2	м	80	509,64	--	40771	--	40771	--	40771
					--	--	--	--		--	
189	Мат.ведомость	Кабель ВВГ	м	130	253,25	--	32922	--	32922	--	32922
					--	--	--	--		--	
190	Мат.ведомость	Кабель ВВГ	м	20	136,61	--	2732	--	2732	--	2732
					--	--	--	--		--	
191	Мат.ведомость	Кабель ВВГ 2 х2,5 мм2	м	30	208,04	--	6241	--	6241	--	6241
					--	--	--	--		--	
192	Мат.ведомость	Кабель ВВГ 3х1,5 мм2	м	150	219,48	--	32922	--	32922	--	32922
					--	--	--	--		--	
193	Мат.ведомость	Кабель ВВГ 3х2,5 мм2	м	450	344,10	--	154845	--	154845	--	154845
					--	--	--	--		--	
194	Мат.ведомость	Кабель ВВГ 3 х4 мм2	м	25	548,00	--	13700	--	13700	--	13700
					--	--	--	--		--	
195	Мат.ведомость	Кабель ВВГ 3 х4 мм2	м	600	95,94	--	57564	--	57564	--	57564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
196	Мат.ведомость	Кабель КГ 1 х35 мм2	м	10	1361,00	--	13610	--	13610	--	13610
					--	--	--	--		--	
197	Мат.ведомость	Провод	км	2,95	15729,00	--	46401	--	46401	--	46401
					--	--	--	--		--	
198	Мат.ведомость	Провод ПНСВ 1х1,2 0,45кВ	м	11	369,91	--	4069	--	4069	--	4069
					--	--	--	--		--	
199	Мат.ведомость	Наконечник медный Т50-10-11	шт	126,48	462,00	--	58434	--	58434	--	58434
					--	--	--	--		--	
200	1308-0201-3003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 150 мм2. Монтаж	оконцевание (3 муфты)	5	22240,14	82,09	111201	411	230	79724	206199
		НР - 72%, СП - 8%			22112,00	33,56	110560	168		15274	
201	Мат.ведомость	Муфта 4 кВ	шт	4	18798,25	--	75193	--	75193	--	75193
					--	--	--	--		--	
202	Мат.ведомость	Муфта 4КВНТп 1х150-240 мм2	шт	1	10464,29	--	10464	--	10464	--	10464
					--	--	--	--		--	
203	Мат.ведомость	Винты с полукруглой головкой	т	0,001	1118000,00	--	1118	--	1118	--	1118
					--	--	--	--		--	
204	Мат.ведомость	Втулки изолирующие	шт	867,19	12,00	--	10406	--	10406	--	10406
					--	--	--	--		--	
		ЭЛЕКТРО-УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.									
205	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	166	199,27	0,19	33079	32	51	23769	61396
		НР - 72%, СП - 8%			198,77	0,10	32996	17		4548	
206	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	90	285,00	--	25650	--	25650	--	27702
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
207	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	303,00	--	12120	--	12120	--	13090
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
208	Мат.ведомость	Выключатель А16-131 накладной	шт	10	400,18	--	4002	--	4002	--	4002
					--	--	--	--		--	
209	Мат.ведомость	Выключатель А 16-131 накладной	шт	2	309,82	--	620	--	620	--	620
					--	--	--	--		--	
210	Мат.ведомость	Выключатель автоматический "Easy"	шт	5	2202,20	--	11011	--	11011	--	11011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
211	Мат.ведомость	Выключатель ВА 101-2Р-032А-С	шт	8	571,38	--	4571	--	4571	--	4571
					--	--	--	--		--	
212	Мат.ведомость	Выключатель-разъединитель ВР32И-35В711250 250А ИЭК	шт	1	20893,00	--	20893	--	20893	--	20893
					--	--	--	--		--	
213	Мат.ведомость	Выключатель А16-131	шт	10	309,82	--	3098	--	3098	--	3098
					--	--	--	--		--	
214	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	337	199,45 198,77	0,19 0,10	67215 66985	64 34	166	48254 9237	124706
215	Мат.ведомость	Розетка 2к	шт	51	451,45	--	23024	--	23024	--	23024
					--	--	--	--		--	
216	Мат.ведомость	Розетка тройная	шт	5	1831,25	--	9156	--	9156	--	9156
					--	--	--	--		--	
217	Мат.ведомость	Розетка тройная	шт	3	752,08	--	2256	--	2256	--	2256
					--	--	--	--		--	
218	Мат.ведомость	Розетка РА 16-260	шт	28	584,40	--	16363	--	16363	--	16363
					--	--	--	--		--	
219	Мат.ведомость	Розетка РА 16-260 двойная	шт	6	367,86	--	2207	--	2207	--	2207
					--	--	--	--		--	
220	Мат.ведомость	Вилка	шт	20	144,20	--	2884	--	2884	--	2884
					--	--	--	--		--	
221	Мат.ведомость	Вилка	шт	10	216,96	--	2170	--	2170	--	2170
					--	--	--	--		--	
222	Мат.ведомость	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземл. контактами, без защитных шторок, до 250В, ном. ток от 10А до 16А, степень защиты IP20	шт	171	414,00	--	70794	--	70794	--	70794
					--	--	--	--		--	
223	Мат.ведомость	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная IP20 /ТР4-023/	шт	43	328,00	--	14104	--	14104	--	14104
					--	--	--	--		--	
224	Мат.ведомость	Коробка монтажная	шт	70	155,04	--	10853	--	10853	--	10853
					--	--	--	--		--	
225	Мат.ведомость	Коробка монтажная установочная КМ40001, диам.63мм, глубиной 40мм	шт	667,68	32,00	--	21366	--	21366	--	21366
					--	--	--	--		--	
226	Мат.ведомость	Распределительная коробка РК-90Г	шт	2	105,00	--	210	--	210	--	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
227	Мат.ведомость	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У195УХЛ3	шт	170	42,00	--	7140	--	7140	--	7140
					--	--	--	--		--	
228	Мат.ведомость	Коробка монтажная д.20-25	шт	5	192,86	--	964	--	964	--	964
					--	--	--	--		--	
229	Мат.ведомость	Дюбели распорные	100шт	3,771	450,00	--	1697	--	1697	--	1697
					--	--	--	--		--	
		ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.									
230	1121-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка	шт.	52	1575,64	23,53	81933	1224	5509	54521	147370
		НР - 72%, СП - 8%			1446,15	10,07	75200	524		10916	
231	1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	8	1183,05	15,68	9464	126	769	6209	16926
		НР - 72%, СП - 8%			1071,17	6,71	8569	54		1254	
232	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	16	711,79	16,52	11389	264	32	8064	21009
		НР - 72%, СП - 8%			693,31	6,71	11093	107		1556	
233	ТПРАЙС-ЛИСТ"КАЗСВЕТ Group"	Светильник для люминесцентных ламп ALS.OPL-2x36	шт	20	25446,27	--	508925	--	508925	--	549639
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
234	ТПРАЙС-ЛИСТ"КАЗСВЕТ Group"	Светильник для люминесцентных ламп PRS.S-4x18	шт	8	3080,85	--	24647	--	24647	--	26619
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
235	Мат.ведомость	Светильник ЗАРЯ герметичный овальный	шт	2	1534,82	--	3070	--	3070	--	3070
					--	--	--	--		--	
236	Мат.ведомость	Светильник	шт	4	2513,62	--	10054	--	10054	--	10054
					--	--	--	--		--	
237	Мат.ведомость	Прожектор СДО 06-30 светодиодный черный IP65 4000К	шт	6	2097,32	--	12584	--	12584	--	12584
					--	--	--	--		--	
238	Мат.ведомость	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	20	1280,00	--	25600	--	25600	--	25600
					--	--	--	--		--	
239	Мат.ведомость	Пиктограмма с надписью "Выход"	шт.	16	632,00	--	10112	--	10112	--	10112
					--	--	--	--		--	
240	Мат.ведомость	Термоизлучатель Т230-100-2	шт	10	64,28	--	643	--	643	--	643
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	Мат.ведомость	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1492	226,00	--	337192	--	337192	--	337192
					--	--	--	--		--	
242	Мат.ведомость	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	196	226,00	--	44296	--	44296	--	44296
					--	--	--	--		--	
243	Мат.ведомость	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	42	373,00	--	15666	--	15666	--	15666
					--	--	--	--		--	
244	Мат.ведомость	Лампы	шт	8	271,65	--	2173	--	2173	--	2173
					--	--	--	--		--	
245	Мат.ведомость	Стартер	шт	8	125,34	--	1003	--	1003	--	1003
					--	--	--	--		--	
246	Мат.ведомость	Стартер	шт	4	112,50	--	450	--	450	--	450
					--	--	--	--		--	
247	Мат.ведомость	Патрон	шт	19	118,03	--	2243	--	2243	--	2243
					--	--	--	--		--	
248	Мат.ведомость	Рамка электро 1 пост	шт	11	153,00	--	1683	--	1683	--	1683
					--	--	--	--		--	
249	Мат.ведомость	Рамка электро 2 поста	шт	15	253,80	--	3807	--	3807	--	3807
					--	--	--	--		--	
250	Мат.ведомость	Рамка электро 3 поста	шт	1	567,00	--	567	--	567	--	567
					--	--	--	--		--	
251	Мат.ведомость	Рамка электро 4 поста	шт	1	961,00	--	961	--	961	--	961
					--	--	--	--		--	
252	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	1824,42	80,80	5473	243	269	3645	9847
		ЗП - 72%; СП - 8%			1653,77	33,56	4961	101		729	
253	Мат.ведомость	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	13182,00	--	39546	--	39546	--	39546
					--	--	--	--		--	
254	Мат.ведомость	Плоскогубцы комбинированные	шт	2	1919,65	--	3839	--	3839	--	3839
					--	--	--	--		--	
255	Мат.ведомость	Набор инструментов	шт	1	29303,57	--	29304	--	29304	--	29304
					--	--	--	--		--	
256	Мат.ведомость	Нож диэлектрический (угловой)	шт	1	4196,43	--	4196	--	4196	--	4196
					--	--	--	--		--	
257	Мат.ведомость	Лента маскировочная	м	240	13,28	--	3187	--	3187	--	3187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
258	Мат.ведомость	Тэн 1,5 кВ	шт	10	5913,57	--	59136	--	59136	--	59136
					--	--	--	--		--	
259	Мат.ведомость	Тэн 4 кВ	шт	1	10500,00	--	10500	--	10500	--	10500
					--	--	--	--		--	
260	1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	449,62	7,06	1349	22	--	962	2496
		НР - 72%, СП - 8%			442,56	2,89	1328	9		185	
261	Мат.ведомость	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,06	723,00	--	2212	--	2212	--	2212
					--	--	--	--		--	
262	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон. Установка	шт.	2	417,96	12,04	836	24	--	592	1542
		НР - 72%, СП - 8%			405,92	5,03	812	10		114	
263	Мат.ведомость	Бирки маркировочные	100 шт	4,895	1052,09	--	5150	--	5150	--	5150
					--	--	--	--		--	
264	Мат.ведомость	Вазелин технический	кг	0,999	712,71	--	712	--	712	--	712
					--	--	--	--		--	
265	Мат.ведомость	СВЧ печь ARG	шт	1	16062,50	--	16062	--	16062	--	16062
					--	--	--	--		--	
		МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ.									
266	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	240	359,66	15,00	86318	3600	12072	51503	148847
		НР - 72%, СП - 8%			294,36	3,69	70646	886		11026	
267	Мат.ведомость	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	240	29,00	--	6960	--	6960	--	6960
					--	--	--	--		--	
268	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	172	472,71	33,45	81306	5753	8814	49423	141188
		НР - 72%, СП - 8%			388,02	11,07	66739	1904		10458	
269	Мат.ведомость	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	172	59,00	--	10148	--	10148	--	10148
					--	--	--	--		--	
270	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	600	309,36	15,00	185616	9000	--	128758	339523
		НР - 72%, СП - 8%			294,36	3,69	176616	2214		25150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	Мат.ведомость	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	600	24,00	--	14400	--	14400	--	14400
					--	--	--	--		--	
272	Мат.ведомость	Скобы монтажные СО-6УЗ	10шт	8,6	144,00	--	1238	--	1238	--	1238
					--	--	--	--		--	
273	Мат.ведомость	Скотч ПВХ серый 120х50х25	шт	15	871,85	--	13078	--	13078	--	13078
					--	--	--	--		--	
274	Мат.ведомость	Скрепа фигурная Скф-30	шт	92,04	2857,00	--	262958	--	262958	--	262958
					--	--	--	--		--	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ.									
275	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3274,50	162,93	19647	978	13049	4249	25808
		НР - 72%, СП - 8%			936,60	46,98	5620	282		1912	
276	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	142	272,98	23,98	38763	3405	8759	19906	63363
		НР - 72%, СП - 8%			187,32	7,38	26599	1048		4694	
277	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	14	714,34	11,19	10001	156	--	7128	18500
		НР - 72%, СП - 8%			703,15	4,03	9844	56		1370	
278	Мат.ведомость	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 /кнопка "пуск-стоп"/	шт.	14	1028,00	--	14392	--	14392	--	14392
					--	--	--	--		--	
279	Мат.ведомость	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7смм	т	0,001	3037000,00	--	3037	--	3037	--	3037
					--	--	--	--		--	
280	Мат.ведомость	Гайка установочная заземляющая	100шт	0,196	163,27	--	32	--	32	--	32
					--	--	--	--		--	
281	Мат.ведомость	З/ч деталь пластиковая на генератор	шт	1	40000,00	--	40000	--	40000	--	40000
					--	--	--	--		--	
282	Мат.ведомость	Оконцватели маркировочные	100шт	38,313	487,00	--	18658	--	18658	--	18658
					--	--	--	--		--	
283	Мат.ведомость	Скобы	шт	4	339,29	--	1357	--	1357	--	1357
					--	--	--	--		--	
284	Мат.ведомость	Шина соединительная штырь	шт	2	5185,75	--	10372	--	10372	--	10372
					--	--	--	--		--	
285	Мат.ведомость	Изолента	шт	15	52,68	--	790	--	790	--	790
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	Мат.ведомость	Скобы	шт	200	2,32	--	464	--	464	--	464
					--	--	--	--		--	
287	Мат.ведомость	Изолента	шт	10	254,46	--	2545	--	2545	--	2545
					--	--	--	--		--	
288	Мат.ведомость	Изолента зеленая	шт	1	269,64	--	270	--	270	--	270
					--	--	--	--		--	
289	Мат.ведомость	Изолента красная	шт	1	273,21	--	273	--	273	--	273
					--	--	--	--		--	
290	Мат.ведомость	Изолента синяя	шт	1	269,64	--	270	--	270	--	270
					--	--	--	--		--	
291	Мат.ведомость	Изолента х/б	шт	2	184,82	--	370	--	370	--	370
					--	--	--	--		--	
292	Мат.ведомость	Перфоратор П-26/800ЭР	шт	1	17589,29	--	17589	--	17589	--	17589
					--	--	--	--		--	
293	Мат.ведомость	Патрон Е27 карболит	шт	10	111,61	--	1116	--	1116	--	1116
					--	--	--	--		--	
294	Мат.ведомость	Канифоль	т	0,001	518000,00	--	518	--	518	--	518
					--	--	--	--		--	
295	Мат.ведомость	Лак электроизоляционный 318	кг	0,201	186,09	--	37	--	37	--	37
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18485713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5580462				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					667000			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					258679			
		- Материалов, изделий и конструкций Заказчика	Тенге						7140376		11345337
		- Накладные расходы	Тенге							4204173	
		- Сметная прибыль	Тенге							893722	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								1361440
		Стоимость по акту	Тенге								12706777

СДАЛ:
Генподрядчик:
ТОО "Градостроймонтаж"
Директор_____ Кашибаев А.А.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ТОО "Optimal Build Company"
Директор_____ Умбетов Е.М.

Заказчик: ТОО " Optimal Build Company"

Генподрядчик: ТОО "Градостроймонтаж"

Договор подряда №01 от 15.05.2020г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

за октябрь декабрь 2020 год

Строительство многоквартирного жилого дома до пяти этажей по адресу:

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.									
1	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	3	1601,64	444,64	4805	1334	--	3101	8459
		НР - 75%, СП - 70%			1157,00	221,12	3471	663	.	553	
2	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели QMAX	шт.	3	65884,00	--	197652	--	197652	--	211488
		СП - 7%			--	--	--	--		13836	
3	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1206,79	27,79	1207	28	--	895	2249
		НР - 75%, СП - 70%			1179,00	13,82	1179	14		147	
4	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	43287,00	--	43287	--	43287	--	46317
		СП - 7%			--	--	--	--		3030	
5	1310-0906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж/ установка каналов, прокладка кабеля с разъемами	комплект абонентского оборудования	66	4081,75	3,78	269396	249	--	164179	463925
		НР - 61%, СП - 70%			4077,97	--	269146	--		30350	
6	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель готовый с разъемом питания	км	0,63	88014,00	--	55449	--	55449	--	59330
		СП - 7%			--	--	--	--		3881	
7	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	"BNC 18" разъем сигнальный	шт.	66	289,00	--	19074	--	19074	--	20409
		СП - 7%			--	--	--	--		1335	
8	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	96,94	3,28	4847	164	--	3420	8846
		НР - 72%, СП - 70%			93,66	1,34	4683	67		579	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сетевой фильтр	шт	1	4686,00	--	4686	--	4686	--	5014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 5%				--	--	--		328	
10	1310-0303-0602 РСНБ РК 2015	Модем. Монтаж	номер	1	726,44	--	726	--	--	443	1251
		НР - 61% СП - 5%			726,44	--	726	--		82	
11	Мат.ведомость	Модем ATM21 BiRZ GPRS	шт	1	27537,50	--	27538	--	27538	--	27538
					--	--	--	--		--	
12	Мат.ведомость	Кабель связи ТППэп 10х2х0,4-315	км	0,6	184672,00	--	110803	--	110803	--	110803
					--	--	--	--		--	
13	Мат.ведомость	Кабель силовой ВВГ 3х2,5	км	0,05	283519,00	--	14176	--	14176	--	14176
					--	--	--	--		--	
14	Мат.ведомость	Дюбели для пристрелки стальные	10шт	95,7	192,00	--	18374	--	18374	--	18374
					--	--	--	--		--	
15	Мат.ведомость	Припои ПОС40	т	0,001	8836000,00	--	8836	--	8836	--	8836
					--	--	--	--		--	
16	Мат.ведомость	Нитки суровые	кг	1,96	1082,14	--	2121	--	2121	--	2121
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				782977	1775	501996	172038	1009136
							279205	744	--	54121	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				782977				
	Всего заработная плата		Тенге					279949			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				501996				
		Накладные расходы	Тенге				172038				
		Сметная прибыль	Тенге				54121				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1009136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					279949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1009136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					279949			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1009136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				279205				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1775			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					744			
		- Материалов, изделий и конструкций Заказчика	Тенге						501996		507140
		- Накладные расходы	Тенге							172038	
		- Сметная прибыль	Тенге							54121	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								60857
		Стоимость по акту	Тенге								567997

СДАЛ:
Генподрядчик:
ТОО "Градостроймонтаж"
Директор **Жилкибаев А.А.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ТОО "Optimal Build Company"
Директор **Умбетов Е.М.**