Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5** — **140240032657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №8 от 16.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
4	29.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений			Работа	1	33 813 474,61	33 813 474,61
				Итого	1	x	33 813 474,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2021

М.П.

Форма № 3
от 29.06.2021 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №8 от 16.03.2021 года

АКТ №2 от 29.06.2021 г.
выполненных работ за июнь 2021 г.
Объект: Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	93 293 207,28
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	10 531 593,07
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	10 000 000,00
5	Виды выполняемых работ	Работы по реконструкции нежилых зданий/ сооружений/помещений
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	46 124 724,24
7	Сумма выполненных работ за июнь 2021 г.	35 593 131,17
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	1 779 656,56
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом удержания резерва, в т.ч.НДС	33 813 474,61
	НДС	3 622 872,28

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/710 39/5-32-18, 5-20-17
Руководитель отдела _____Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:

ТОО "EMAAR"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.523
БИН/ИИН 141040024255
БИК SABRKZKA
ИИК KZ769140522O3KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
Директор _____Токушева Ж.К.

Приложение № 4 к
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Наименование строительства: Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №2 от 29.06.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8	**16.03.2021 г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)	35 593 131,17	31 779 581,40								
с вычетом удержания аванса и резерва	1 779 656,56									
в том числе:										
ИТОГО к оплате:	33 813 474,61	30 190 602,33							3 622 872,28	33 813 474,61

Заказчик: Руководитель отдела: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" _____ Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

Подрядчик: Директор ТОО "EMAAR" _____ Токушева Ж.К. БИН 141040024255

Тех.надзор: ТОО "Стройтехнология" _____ Елеусизов Р.Н. **Авт.надзор** ТОО «Компания Диана-Л» _____ Демянчик Л.И.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск", Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5, БИН 140240032657

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №8 от 16.03.2021 года

Акт выполненных работ №2

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оконные проемы										
1	1	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	33	2629,91	211,6	86787	6983	32789	36203	132829	
						1424,71	98,97	47015	3266		9839		
2	2	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,08	1998,91	207,69	8156	847	3040	3364	12441	
						1046,02	98,97	4268	404		922		
3	3	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	69	2288,34	210,47	157896	14522	52909	70111	246248	
						1311,08	100,18	90464	6912		18241		
4	4	С121-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	54	19846		1071684		1071684	85735	1157419	
5	5	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	52,08	18430		959834		959834	76787	1036621	
6	6	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	76,92	918,55	6,04	70655	465	50096	14630	92108	
						261,23	2,94	20094	226		6823		
7	7	С121-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	76,92	2911		223914		223914	17913	241827	
8	8	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	46	111		5106		5106	408	5514	
9	9	С121-070508-0401	Доборная доска из ЛДСП плит	м2	1,89	853		1612		1612	129	1741	
10	10	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	75,22	1487,43	6,87	111885	517	73545	27307	150327	
						502,83	1,37	37823	103		11135		
11	11	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые/откосы. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	50,5	4015,41	47,56	202778	2402	8507	138594	368682	
						3799,4	12,32	191870	622		27310		
12	12	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	51,51	16115		830084		830084	66407	896490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С121-100502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	50,5	3374		170387		170387		184018	
			Итого по разделу: 1. Оконные проемы								13631	4526265	
			Раздел: 2. Витражи										
14	14	Е11-090403-0201 Изм. и доп. вып. 16	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж	т конструкций	2,55	433492,87 353556	60987,16 12240,17	1105407 901568	155517 31212	48322	671602 142161	1919169	
15	15	С121-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	74	33690		2493060		2493060	199445	2692505	
16	16	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27,5	926,08 903,62	22,46 6,2	25467 24850	618 170	0	18014 3479	46960	
17	17	С121-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	27,5	35874		986535		986535	78923	1065458	
18	18	Е11-090303-0203 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	80	8246,48 6061,59	2164,73 560,66	659718 484927	173179 44853	1612	381442 83293	1124453	
19	19	С121-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	80	35874		2869920		2869920	229594	3099514	
20	20	Е11-100502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	6,09	849,97 810,92	39,06 11,69	5176 4938	238 71	0	3607 703	9486	
			Итого по разделу: 2. Витражи									9957545	
			Раздел: 3. Облицовка фасада										
21	21	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	340	750,58 545,52	2,33 1,12	255197 185476	791 381	68930	133817 31121	420135	
22	22	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	294	4015,41 3799,4	47,56 12,32	1180530 1117024	13982 3621	49524	806865 158992	2146386	
23	23	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	299,88	16115		4832566		4832566	386605	5219171	
24	24	С121-100502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	589	3374		1987286		1987286	158983	2146269	
25	25	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности гранитными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	45	6180,6 6043,67	117,14 30,41	278127 271965	5271 1368	890	196800 37994	512921	
26	26	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	45,675	13781		629447		629447	50356	679803	
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6651041	212656		566750		566750	45340	612090	
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Анкер/	т	0,3212076	223222		71701		71701	5736	77437	
29	29	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,169668	308798		52393		52393	4191	56585	
			Итого по разделу: 3. Облицовка фасада									11870797	
			Раздел: 4. Ж/бетонные конструкции										

						заработная плата машинистов	Всего заработная плата рабочих строителей	в том числе заработная плата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,18	23865,07 4327,13	1824,19 395,53	4296 779	328 71	3188	612 393	5300	
31	31	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02	878738,65 268002,9	1611,75 679,2	17575 5360	32 14	12182	3869 1716	23159	
32	32	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж	т конструкций	7,82	64272,86 51707,57	9288,49 1710,5	502614 404353	72636 13376	25625	300765 64270	867649	
33	33	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	7,82	544430		4257443		4257443	340595	4598038	
34	34	ССЦ 8.04-08-2019.Выпуск 2.т.ч.таблица 6	Надбавка за марку стали С 245	т	5,1	5772		29437		29437	2355	31792	
			Итого по разделу: 4. Ж/бетонные конструкции									5525938	
			ИТОГО:					26711423 3792774	448328 106670	22470318	2807602 2361525	31880545	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		382567				32263112	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		709788				32972900	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		659458				33632358	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												35310646	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									31 779 581,40	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9										
			НДС			12 %		3 813 549,77					
			Итого с НДС									35 593 131,17	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR",
БИН/ИИН 141040024253
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Греченевский А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройтехнология"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Компания Диана-Л»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
БИН 140540032657
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Есенжолов Ж.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Елеусизов Р.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

директор Демянчик Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №