Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5**	**140240032657**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а**	**141040024255**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №8 от 16.03.2021г.	

Номер документа	Дата составления
24	**20.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений			Работа	1	14 234 480,64	14 234 480,64
				Итого	1	x	14 234 480,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2021

М.П.

Форма № 3
от 20.08.2021 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №8 от 16.03.2021 года

АКТ №3 от 20.08.2021 г.
выполненных работ за август 2021 г.
Объект: Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	93 293 207,28
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	46 124 724,24
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	43 818 488,03
5	Виды выполняемых работ	Работы по реконструкции нежилых зданий/ сооружений/помещений
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	61 108 388,07
7	Сумма выполненных работ за август 2021 г.	14 983 663,83
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	749 183,19
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом удержания резерва, в т.ч.НДС	14 234 480,64
	НДС	1 525 122,93

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
ИИК KKMFKZ2A
БИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/710-39/5-32-18, 5-20-17
Руководитель отдела _____Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:

ТОО "EMAAR"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.523
БИН/ИИН 141040024255
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
Директор _____Токушева Ж.К.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Наименование строительства: Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №3 от 20.08.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8	16.03.2021 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)	**61 108 388,07**	**13 378 271,28**							**1 605 392,55**	**14 983 663,83**
с вычетом удержания аванса и резерва	**3 055 419,40**	**668 913,56**							**80 269,63**	**749 183,19**
в том числе:										
ИТОГО к оплате:	**58 052 968,67**	**12 709 357,71**							**1 525 122,93**	**14 234 480,64**

Заказчик: **Руководитель отдела: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"** _____ **Есенжолов Ж.О.** **БИН 140240032657**

Подрядчик: **Директор ТОО "EMAAR"** _____ **Токушева Ж.К.** **БИН 141040024255**

Тех.надзор: ТОО "Строитехнология" _____ **Елеусизов Р.Н.**

Авт.надзор ТОО «Компания Диана-Л» _____ **Демянчик Л.И.**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск", Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 8, БИН 140240031668

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМААК", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства **№8** от **16.03.2021 года**

Акт выполненных работ №3

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E12-050101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	6	5058,96	196,26	30354	1178	18509	8076	41504	
						1777,93	91,46	10668	549		3074		
2	2	E11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	6	33643,37	19,2	201860	115	115457	72482	296289	
						14381,29	0	86288	0		21947		
3	3	E11-460401-1101	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2	103,08	1760,75	163,08	181498	16810	0	145522	353182	
						1597,67	82,97	164688	8553		26162		
4	4	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	106,08	457,18	19,6	48498	2079	0	34183	89295	
						437,58	9,97	46419	1058		6614		
5	5	E12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	38,46	901,27	0	34663	0	0	24957	64389	
						901,27	0	34663	0		4770		
6	6	E11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей	м2	2,8	894,85	137,39	2506	385	0	2070	4942	
						757,45	64,11	2121	180		366		
7	7	E12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	505	94,17	0,07	47553	35	0	34213	88308	
						94,1	0	47518	0		6541		
8	8	E12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы, откосы наружные и тому подобное. Разборка	м	75,22	81,66	0,03	6143	3	0	4421	11408	
						81,63	0	6140	0		845		
9	9	E11-090403-0203 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Демонтаж	м2	80	4296,82	322,78	343745	25822	0	227864	617338	
						3974,04	153,93	317923	12315		45729		
10	10	E11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16прим.#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Демонтаж	т конструкций	1,5	31829,65	14114,05	47744	21171	0	22254	75598	
						17715,6	3785,46	26573	5678		5600		
11	11	E12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	29,7	156,4	0,24	4645	7	0	3339	8623	
						156,17	0	4638	0		639		
12	12	E11-120101-1701 к=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка.	м2 стяжки	29,7	255,12	80,74	7577	2398	0	4777	13343	
						174,38	19,88	5179	590		988		
13	13	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,5	2786,86	1208,96	9754	4231	0	7874	19039	
						1577,9	505,25	5523	1768		1410		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									1683258	

						Стоимость единицы, тенге							
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		Расход времени, чел.ч		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Прочие работы										
14	14	С341-318104-0001	Мусор строительный. Погрузка	т	72,34	93		6728					
											838	7166	
15	15	С341-010101-1028	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	72,34	1535		111042					
												119928	
			Итого по разделу: 2. Прочие работы								8883		
												127191	
			ИТОГО:					1084310	74236	133966	592032	1810449	
								758341	30691		134106		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21 725,39					
			Итого с временными									1 832 174,39	
			Зимние удорожания			2,2 %		40 307,84					
			Итого с зимними удорожаниями									1 872 482,22	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37 449,64					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 909 931,87	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2 005 239,36	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									1 804 715,42	
			НДС			12 %		216 565,85					
			Итого с НДС									2 021 281,28	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR",
БИН/ИИН 141040024238
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Греченевский А.В.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
БИН 140240032657
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Есенжолов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройтехнология"

эксперт технического надзора Елеусизов Р.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

президент Демянчик Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Компания Диана-Л»

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск", Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5, БИН 140140031687

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040034155

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №8 от 16.03.2021 года

Акт выполненных работ №4

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Оконные проемы										
1	1	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные(штукатурка по периметру окна на 5 см-в местах пропенивания)	м2	5,4	5337,17	24,44	28821	132	4643	17361	49877	
						4452,91	12,44	24046	67		3695		
2	2	СПРАЙС лист	Антимоскитные сетки 500х1300 мм	шт	20	7400		148000		148000		159840	
3	3	СПРАЙС лист	Нанесение тонировочной пленки на окна	м2	7,4	5800		42920		42920	11840	46354	
4	4	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее из ПВХ	м откоса	175	663,32	6,44	116081	1128	43181	3434	181537	
						410,13	2,64	71772	463		52009		
5	5	С121-090105-0606	Откосы из жесткого поливинилхлорида	м2	70	1469		102830		102830	13447	111056	
6	6	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	16,25	826,92	6,44	13437	105	6668	8226	19728	
						410,13	2,64	6665	43		4829		
7	7	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,5	2731,1	26,38	17752	171	3435	1461	30213	
						2176,28	8,12	14146	53		10223		
8	8	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6,5	485,34	3,59	3155	23	1135	2238	4968	
						307,09	1,74	1996	11		1445		
9	9	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из минплиты	м3 изоляции	4	14568,72	1064,5	58275	4258	0	368	106484	
						13504,22	496,39	54017	1986		40322		
10	10	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	4	21328		85312		85312	7888	92137	
			Итого по разделу: 3. Оконные проемы								6825	802194	
			Раздел: 4. Дверные проемы										
11	11	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,86	2786,21	62,1	7969	178	934	4990	13995	
						2397,71	25,64	6857	73		1037		
12	12	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,86	60177		172106		172106	13768	185875	
13	13	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014		1	7056		7056		7056		7620	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							564		
14	14	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,6	2756,33	675,73	9923	2433	3031	3651	14659	
						1238,55	169,88	4459	612		1086		
15	15	С121-090302-0106	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	3,6	45439		163580		163580		176667	
											13086		
16	16	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5542		5542		5542		5985	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Дверные проемы								443		
												404801	
			Раздел: 5. Витражи										
17	17	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	40,4	419,15	0	16934	0	0	12192	31456	
						419,15	0	16934	0		2330		
18	18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,4	85,88	2,92	3469	118	1359	1444	5307	
						49,33	0,32	1993	13		393		
19	19	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	40,4	158,47	4,14	6402	167	3905	1696	8746	
						57,66	0,64	2330	26		648		
20	20	Е11-100401-0204 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из сэндвич-панелей. Устройство с заделкой стыков герметом по периметру	м2 перегородок	20,2	4901,73	132,93	99015	2685	26354	51201	162233	
						3464,17	56,26	69976	1136		12017		
21	21	СПРАЙС лист	Сэндвич-панели	м2	20,2	2000		40400		40400		43632	
			Итого по разделу: 5. Витражи								3232		
												251374	
			Раздел: 6. Кровля										
22	22	Е11-120101-0706	Кровля. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	120	2275,61	123,42	273073	14810	35028	163598	471605	
						1860,29	33,21	223234	3985		34934		
23	23	С121-100101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	132,72	2585		343081		343081		370528	Казахстан
											27446		
24	24	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	26	3002,29	17,34	78059	451	46453	22513	108618	
						1198,28	4,32	31155	112		8046		
25	25	Е11-120101-0706	Кровля. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	385	2275,61	123,42	876109	47516	112383	524877	1513065	
						1860,29	33,21	716210	12786		112079		
26	26	С121-100101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	425,81	2585		1100719		1100719		1188776	Казахстан
											88058		
27	27	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27	3002,29	17,34	81062	468	48240	23379	112796	
						1198,28	4,32	32354	117		8355		
28	28	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	160	706,55	18,41	113048	2945	22934	63125	190266	
						544,8	3,16	87169	505		14094		
29	29	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	80	2200		176000		176000		190080	Казахстан
											14080		
30	30	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из оцинкованного листа. Устройство	м планки	28	906,31	14,17	25377	397	14747	7439	35441	
						365,46	3,54	10233	99		2625		
31	31	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	28	2200		61600		61600		66528	Казахстан
											4928		
32	32	Е12-120102-0707	Карнизные плиты. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	54	671,01	0,7	36234	38	22416	9934	49862	
						255,19	0,32	13780	17		3693		
33	33	Е12-120102-0701	Карнизные плиты. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	54	237,84	7,72	12843	417	9779	1912	15936	
						49,02	0,16	2647	9		1180		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	E11-180408-0101 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	54	661,12 366,91	5,85 2,83	35701 19813	316 153	15872	14376 4006	51081	
35	35	E12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	260	760,96 313,07	21,9 10,86	197849 81399	5693 2824	110757	60640 20679	279168	
36	36	E11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	260	311,85 37,15	3,26 1,42	81081 9659	848 370	70573	7221 7064	95366	
37	37	E11-100116-0103	Обрешетка. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	260	71,98 51,63	2,55 1,1	18716 13423	662 285	4630	9870 2287	30873	
38	38	E11-120101-1503	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	505	104,7 88,91	15,79 3,71	52874 44899	7975 1871	0	33674 6924	93472	
39	39	C121-100404-0201	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	555,5	137		76104		76104	6088	82192	
40	40	E11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	4,5	1618,76 1458,06	111,26 29,96	7284 6561	501 135	223	4821 968	13074	
41	41	C121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4,5	2106		9477		9477	758	10235	
42	42	C121-100302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	5	895		4475		4475	358	4833	Казахстан
43	43	C121-100302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	4208		4208		4208	337	4545	Казахстан
44	44	C121-100302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	3	1474		4422		4422	354	4776	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Кровля									4986117	
			Раздел: 7. Ж/бетонные конструкции										
45	45	E11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,6	23865,07 4327,13	1824,19 395,53	62049 11251	4743 1028	46056	8841 5671	76561	
46	46	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0466	220428		10272		10272	822	11094	Казахстан
47	47	E11-120101-0706	Кровля. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4	2275,61 1860,29	123,42 33,21	9102 7441	494 133	1168	5453 1164	15720	
48	48	C121-100101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,424	2585		11436		11436	915	12351	Казахстан
49	49	E11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1435	116174,61 99621,28	8887,83 507,69	16671 14296	1275 73	1100	10345 2161	29178	
50	50	C121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1435	485157		69620		69620	5570	75190	Казахстан
51	51	C121-060405-1201	Ограждение монтаж	т	0,03722	558030		20770		20770	1662	22431	Казахстан
52	52	C121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03722	514980		19168		19168	1533	20701	Казахстан
53	53	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75	85,88 49,33	2,92 0,32	6441 3700	219 24	2522	2681 730	9852	
54	54	E11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	75	150,12 50,14	3,31 0,51	11259 3761	249 38	7250	2735 1120	15114	
			Итого по разделу: 7. Ж/бетонные конструкции									288192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			Раздел 8. Тамбур с пандусом										
55	55	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16прим.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,5	4603,12	2095,15	6905	3143	452	2888	10576	
						2206,71	467,55	3310	701		783		
56	56	C121-020101-0603	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5225	15699		23902		23902	1912	25814	Казахстан
57	57	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	220428		24908		24908	1993	26901	Казахстан
58	58	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	60,2	4350,11	161,11	261876	9699	181585	53943	341085	
						1172,64	71,89	70593	4328		25266		
59	59	C121-060405-1201	Ограждение монтаж	т	0,16335	558030		91154		91154	7292	98447	Казахстан
60	60	C121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16335	514980		84122		84122	6730	90852	Казахстан
61	61	E11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Металоконструкция тамбура. Монтаж	т конструкций	1,215	116174,61	8887,83	141152	10799	9314	87593	247045	
						99621,28	507,69	121040	617		18300		
62	62	C121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,215	485157		589466		589466	47157	636623	Казахстан
63	63	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,45	85,88	2,92	3130	107	1226	1303	4788	
						49,33	0,32	1798	12		355		
64	64	E11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	36,45	150,12	3,31	5472	121	3524	1329	7345	
						50,14	0,51	1828	19		544		
65	65	E11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	25,8	358,92	17,99	9260	464	4707	3058	13303	
						158,47	6,13	4089	158		985		
66	66	E11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	25,8	129,53	8,51	3342	219	1271	1387	5107	
						71,74	2,92	1851	75		378		
67	67	C121-100403-0502	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	29,67	419		12432		12432	995	13426	Россия
68	68	C121-100403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	29,67	468		13886		13886	1111	14996	Россия
69	69	E11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	25,8	849,71	26,14	21922	674	1825	14162	38971	
						752,84	9,53	19423	246		2887		
70	70	C121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	29,67	2077		61625		61625	4930	66555	Казахстан
71	71	E11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,6	35711,59	2271,49	92850	5906	60604	19912	121783	
						10131,02	505,55	26341	1314		9021		
72	72	C121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0795	228481		18164		18164	1453	19617	Казахстан
73	73	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0346	223222		7723		7723		8341	Казахстан

№ п/п	№ по смете (по плану)	Шифр норм. или расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2291	220428		50500		50500	618	54540	Казахстан
				т							4040		
75	75	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,2	2304,78	62,63	46557	1265	7158	27824	80331	
						1887,8	25,27	38133	510		5950		
76	76	С121-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	13,99658	143		2002		2002		2162	Казахстан
											160		
77	77	С121-060902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	41,41808	180		7455		7455		8052	Казахстан
											596		
78	78	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	4,1612	33813		140703		140703		151959	
											11256		
79	79	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	20	1924,85	26,28	38497	526	18710	14162	56872	
						963,09	20,37	19262	407		4213		
80	80	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	20	343,2	0,93	6864	19	1481	3869	11592	
						268,23	0,45	5365	9		859		
81	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,5	85,88	2,92	902	31	353	375	1379	
						49,33	0,32	518	3		102		
82	82	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	10,5	150,12	3,31	1576	35	1015	383	2116	
						50,14	0,51	526	5		157		
83	83	Е11-120101-1401 прим.	Покрытия. Разуклонка газобетонной крошкой	м3 утеплителя	1,1	31625,36	1808,2	34788	1989	28680	3333	41171	
						3744,53	464,36	4119	511		3050		
84	84	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	25,8	595,43	126,16	15362	3255	5640	5233	22243	
						250,67	31,06	6467	801		1648		
85	85	Е11-120101-1702 #К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм	м2 стяжки	25,8	203,56	22,37	5252	577	4362	332	6030	
						12,11	5,76	312	149		447		
86	86	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	19	849,71	26,14	16144	497	1344	10429	28700	
						752,84	9,53	14304	181		2126		
87	87	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,85	2077		45382		45382		49013	Казахстан
											3631		
88	88	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Карнизы. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля гладким листом с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм	м2 стен (за вычетом проемов)	15	1511,21	17,53	22668	263	6376	11613	37023	
						1068,63	6,61	16029	99		2742		
89	89	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	15	2532		37980		37980		41018	
											3038		
90	90	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Софиты. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля ПВХ панели	м2 стен (за вычетом проемов)	6,5	1511,21	17,53	9823	114	2763	5032	16043	
						1068,63	6,61	6946	43		1188		
91	91	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,5	22026		143169		143169		154623	
			Итого по разделу: 8. Тамбур с пандусом								11454	2556442	
			Раздел: 9. Ограждение ОГ-1 , ОГ-2										
92	92	С121-060405-1201	Ограждение монтаж	т	0,06684	558030		37299		37299		40283	Казахстан
											2984		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Затраты труда рабочих-строителей	Затраты труда машинистов	Стоимость единицы ресурса, тенге: затраты труда рабочих-строителей	Стоимость единицы ресурса, тенге: затраты труда машинистов	Стоимость единицы ресурса, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Стоимость единицы ресурса, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в ТР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,06684	514980		34421		34421		37175	Казахстан
											2754		
			Итого по разделу: 9. Ограждение ОГ-1 , ОГ-2									77458	
			ИТОГО:					7225798	141111	5114257	1446957	9366578	
								1970430	39235		693820		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		112 398,94					
			Итого с временными									9 478 976,94	
			Зимние удорожания			2,2 %		208 537,49					
			Итого с зимними удорожаниями									9 687 514,43	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		193 750,29					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 881 264,72	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10 374 349,61	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									9 336 914,65	
			НДС			12 %		1 120 429,76					
			Итого с НДС									10 457 344,41	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR",
БИН 140140024256
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Греченевский А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройтехнология"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Компания Диана-Л»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
БИН 140240032657
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Есенжолов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Елеусизов Р.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

компания президент Демянчик Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск", Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5, БИН 140240032657

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства **№8** от **16.03.2021 года**

Акт выполненных работ №5

за **август 2021** (месяц, год) на **7-1-1 АС. Благоустройство.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Демонтаж	м2 покрытия	250	977,55	100,84	244387	25210	0	212842	493808	
						876,71	29	219178	7250		36578		
2	2	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	250	1228,46	126,05	307115	31512	1631	266053	619022	
						1095,89	36,25	273972	9063		45853		
3	3	С121-040509-0410	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	250	1834		458500		458500		495180	
											36680		
4	4	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	46	1403,43	30,78	64558	1416	29364	37060	109747	
						734,3	11,67	33778	537		8129		
5	5	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,978	41954		82985		82985		89624	Казахстан
											6639		
6	6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы, отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,5	1196,05	1059,39	20931	18539	0	6939	30099	
						136,66	230,48	2391	4033		2230		
7	7	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	17,5	1217		21298		21298		23001	
											1704		
8	8	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	22,5	536		12060				13025	
											965		
9	9	С341-020101-2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	22,5	546		12285				13268	
											983		
10	10	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,9	8951,16	1679,35	34910	6549	16476	13754	52557	
						3047,3	704,55	11884	2748		3893		
11	11	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	108	166,34	0,58	17964	63	16452	1593	21122	
						13,42	0,24	1449	26		1565		
12	12	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20+80 мм. Устройство	м2 стяжки	108	660,32	27,51	71314	2971	32887	34711	114508	
						328,3	13,61	35457	1470		8482		
13	13	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	108	1353,85	76,73	146215	8287	131108	10068	168786	
						63,15	36,02	6820	3890		12503		
			ИТОГО:					1494522	94546	790701	583020	2243747	
								584929	29017		166204		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		26 924,96					
			Итого с временными									2 270 671,96	
			Зимние удорожания			2,2 %		49 954,78					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса												
1	2	3	4				8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**2 320 626,75**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46 412,53				**2 367 039,28**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 485 156,89**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**2 236 641,20**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9										
						12 %		**268 396,94**					
			НДС									**2 505 038,14**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR",
БИН 140240032657
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

главный инженер Греченевский А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройтехнология"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Компания Диана-Л»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
БИН 140240032657
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Есенжолов Ж.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Елеусизов Р.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

президент Демянчик Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

инженер ТН