Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование объекта: Капитальный ремонт 3 этажа здания блока "А" (родильное отделение) ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", по адресу г.Алга, улица Есет Батыра, 24

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфроструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2
за ноябрь месяц 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования			Организационно правовая форма		
			№281	22.08.2023г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 3 этажа здания блока "А" (родильное отделение) ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", по адресу г.Алга, улица Есет Батыра, 24	110 387 928,19	39 782 361,00							4 773 883,32	44 556 244,32
Аванс 30%		34 264 099,46							1 432 165,00	13 366 873,30
Всего к оплате										**31 189 371,02**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максат LTD", 020240006089,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГКП "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по техническому надзору ТОО «"GrandBuildCompany"», БИН 180840000023

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование объекта: Капитальный ремонт 3 этажа здания блока "А" (родильное отделение) ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", по адресу г.Алга, улица Есет Батыра, 24

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфроструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2
за ноябрь месяц 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования			Организационно правовая форма		
			№281	22.08.2023г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 3 этажа здания блока "А" (родильное отделение) ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", по адресу г.Алга, улица Есет Батыра, 24	110 387 928,19	39 782 361,00							4 773 883,32	44 556 244,32
Аванс 30%		34 264 099,46							1 432 165,00	13 366 873,30
Всего к оплате										**31 189 371,02**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максат LTD", 020240006089,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГКП "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по техническому надзору ТОО «"GrandBuildCompany"»,БИН 180840000023

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Наименование стройки: :«Капитальный ремонт 3 этажа здания блока «А» (родильное отделение) ГКП «Алгинская районная больница» на ПХВ, который находится - Алға, Есет батыр көшесі, 24.

Наименование объекта: Капитальный ремонта родильного отделения

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Договор № 281, от 22 август 2023 года

Ф2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2

за ноябрь месяц 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на общестроительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02											
РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка											
1	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	931,1	1474,99	8,79	1373363	8184	391518	703241	2242731
					1045,71	3,29	973661	3063		166127	
2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	931,1	893,76	6,30	832180	5866	250149	416919	1349024
					618,80	3,10	576165	2886		99926	

	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1976,1	2558,10	164,31	5055061	324693	997594	2876609	8566195
					1888,96	132,85	3732774	262525		634526	
4	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1976,1	1373,26	8,79	2713699	17370	1203129	1079781	4096949
					755,63	3,29	1493200	6501		303470	
5	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1976,1	1448,42	6,89	2862223	13615	607355	1618525	4839212
					1134,18	3,39	2241253	6699		358465	
7	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	294,8	6574,34	31,56	1938115	9304	863233	770354	2925147
					3614,58	14,78	1065578	4357		216678	
8	1115-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Перила. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	21,6	2275,33	5,71	49147	123	4896	31816	87440
					2042,97	2,82	44128	61		6477	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13973591	375717	3957374	7145894	22809033
							9640500	284353	--	1689551	
	РАЗДЕЛ 2.Проемы										
9	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	169,83	5825,48	369,21	989341	62703	505324	326519	1421129
					2480,80	189,50	421314	32183		105269	
											1421129
	РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	53,01	1396,39	24,40	74023	1294	10614	45089	128641
					1171,76	9,60	62115	509		9529	
2	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	342	2231,00	--	763002	--	763002	--	824042
					--	--	--	--		61040	

3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Краны воздушные. Установка	шт.	53	650,23	--	34462	--	18284	11648	49799
					305,24	--	16178	--		3689	
4	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	159	796,85	0,94	126699	149	3974	88307	232207
					770,92	0,46	122576	73		17201	
5	245-502-0101 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м³/ч, T от 35°C до 80°C, Tmax 90°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 резьбой G 1/2", DN 15	шт.	53	41967,00	--	2224251	--	2224251	--	2402191
					--	--	--	--		177940	
6	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	53	3084,00	--	163452	--	163452	--	176528
					--	--	--	--		13076	
7	245-510-0401 РСНБ РК 2022	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°C до 28°C	шт.	53	2708,00	--	143524	--	143524	--	155006
					--	--	--	--		11482	
8	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,2	2125,97	20,38	8929	85	58	6327	16476
					2091,82	0,28	8786	1		1220	
9	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	307,1	1993,71	17,12	612268	5258	4526	433837	1129793
					1961,85	0,22	602484	68		83688	
10	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3,8	1275,13	30,93	4845	117	2141	1896	7280
					680,77	12,15	2587	46		539	
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	315,1	150,49	1,73	47419	545	1074	32975	86825
					145,35	--	45800	--		6431	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,25	142,46	3,37	36	1	16	14	54
					76,79	0,46	19	--		4	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,25	250,31	4,97	63	1	40	16	86

	К=2				89,78	0,92	22	--		6	
14	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,2 мм	м	267,003	349,00	--	93184	--	93184	--	100639
					--	--	--	--		7455	
15	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,8 мм	м	37,026	535,00	--	19809	--	19809	--	21394
					--	--	--	--		1585	
16	241-205-0207 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	4,158	811,00	--	3372	--	3372	--	3642
					--	--	--	--		270	
17	241-208-0501 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 16х16 мм	шт.	196	147,00	--	28812	--	28812	--	31117
					--	--	--	--		2305	
18	241-208-0502 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	23	262,00	--	6026	--	6026	--	6508
					--	--	--	--		482	
19	241-208-0503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм	шт.	4	390,00	--	1560	--	1560	--	1685
					--	--	--	--		125	
20	241-209-0501 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 16 мм	шт.	53	205,00	--	10865	--	10865	--	11734
					--	--	--	--		869	
21	241-209-0502 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	10	462,00	--	4620	--	4620	--	4990
					--	--	--	--		370	
22	241-209-0503 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	1	552,00	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4371773	7450	3503756	620109	5391233
							860567	697	--	399350	
		РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование									
11	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	70	3695,41	26,45	258679	1852	123697	96447	383536
					1901,86	11,77	133130	824		28410	
12	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х40-001 IP65	шт.	56	53404,00	--	2990624	--	2990624	--	3229874
					--	--	--	--		239250	
13	247-101-0113 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО46-1х20-001	шт.	14	6563,00	--	91882	--	91882	--	99233

					--	--	--	--		7351	
14	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	32	1336,04	14,15	42753	452	1654	29402	77927
					1270,22	5,89	40647	188		5772	
15	247-000-0000	Светильник настенно-потолочный с лампой накаливания 60Вт, марка НПО 20-60	шт	18	773,84	--	13929	--	13929	--	15043
					--	--	--	--		1114	
16	247-000-0000	Светильник настенно-потолочный с лампой накаливания 60Вт, марка НПО 18-60	шт	14	773,84	--	10834	--	10834	--	11701
					--	--	--	--		867	
17	247-000-0000	Лампа люминесцентная, марка ЛБ-40 220В	шт	112	515,89	--	57780	--	57780	--	62402
					--	--	--	--		4622	
18	247-000-0000	Лампа люминесцентная, марка ЛБ-20 220В	шт	14	343,93	--	4815	--	4815	--	5200
					--	--	--	--		385	
19	247-000-0000	Лампа накаливания 60Вт, марка Б-220-60 220В	шт	32	171,96	--	5503	--	5503	--	5943
					--	--	--	--		440	
20	247-000-0000	Стартер СК220	шт	126	343,93	--	43335	--	43335	--	46801
					--	--	--	--		3466	
21	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	1259,92	27,59	5040	110	67	3535	9261
					1215,83	11,77	4863	47		686	
22	247-000-0000	Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД, марка СЭУ 3.1	шт	4	2751,43	--	11006	--	11006	--	11886
					--	--	--	--		880	
23	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	19	1259,92	27,59	23938	525	312	16794	43990
					1215,83	11,77	23101	224		3259	
24	247-000-0000	Табло медицинское с надписью "Не входить! Включен бактерицидный облучатель! на казахском и русском языках	шт	19	12897,32	--	245049	--	245049	--	264653
					--	--	--	--		19604	
25	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	40	1336,04	14,15	53442	566	2067	36752	97410
					1270,22	5,89	50809	236		7216	

26	247-000-0000	Светильник для ночного освещения, марка HOSTCALL-LTc	шт	18	50729,46	--	913130	--	913130	--	986180
					--	--	--	--		73050	
27	247-000-0000	Светильник местного освещения с выключателем в комплекте установлены у кровати в палатах, марка МС-40	шт	11	51589,29	--	567482	--	567482	--	612881
					--	--	--	--		45399	
28	247-000-0000	Светодиодный светильник степень защиты IP50, марка LUNA 2211-4	шт	11	11177,68	--	122954	--	122954	--	132790
					--	--	--	--		9836	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5462175	3505	5206120	182930	
							252550	1519	--	451607	6096711

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	35718106,00
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	428617,27
ВСЕГО	Тенге	36146723,27
Непредвиденные работы и затраты -2 %	Тенге	722934,46
Всего	Тенге	36869657,73
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге	39782361,00
НДС 12%	Тенге	4773883,32
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	44556244,32

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максат LTD", 020240006089,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГКП "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",

БИН 990140005008

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзору ТОО "GrandBuildCompany",
БИН 180840000023

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО""ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР, БИН 080640000769

(должность, ФИО (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Выполненные объемы подтверждаю