Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик:ТОО «СК Максат LTD»

Наименование объекта: Капитальный ремонт 3 этажа здания блока "А" (родильное отделение) ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", по адресу г.Алга, улица Есет Батыра, 24

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфрострутурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		№281	22.08.2023г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 3 этажа здания блока "А" (родильное отделение) ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", по адресу г.Алга, улица Есет Батыра, 24	65 831 683,87	58 778 289,17							7 053 394,70	65 831 683,87
Аванс 30%		34 264 099,46							2 116 018,41	19 749 505,16
Всего к оплате										**46 082 178,71**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максат LTD", 020240006089.

(должность, подпись, расшифровка подписи) М.П. (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГКП "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения .
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи) М.П. (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО «"GrandBuildCompany"»,БИН 180840000023

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Наименование стройки: :«Капитальный ремонт 3 этажа здания блока «А» (родильное отделение) ГКП «Алгинская районная больница» на ПХВ, который находится - Алға, Есет батыр көшесі, 24.

Наименование объекта: Капитальный ремонта родильного отделения

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Договор № 281, от 22 август 2023 года Ф2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 1

за октябрь месяц 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы на 1.Общестроительные работы									
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**									
	Кзтр и Кэм=1,08		$м^2$	941,2	293,93	--	276647	--	--	199186	513895
					293,93	--	276647	--		38062	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**									
	Кзтр и Кэм=1,11		$м^2$	2270,9	387,30	--	879520	--	--	633263	1633799
					387,30	--	879520	--		121016	

3	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	658,4	62,25 62,25	-- --	40985 40985	-- --	--	29509 5642	76137
4	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	1021	235,81 235,81	-- --	240762 240762	-- --	--	173345 33131	447239
5	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перила. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м²	21,6	424,39 424,39	-- --	9167 9167	-- --	--	6600 1261	17029
6	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	59	2427,50 2330,11	97,39 48,00	143223 137476	5746 2832	--	101022 19540	263785
7	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м²	188,59	836,63 805,74	30,89 18,35	157780 151955	5826 3461	--	111898 21575	291253
8	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м²	20,78	1659,54 1659,54	-- --	34485 34485	-- --	--	24829 4745	64060
9	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	56	3628,52 3425,51	203,01 93,60	203197 191829	11369 5242	--	141891 27607	372694
10	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полотна дверные. Снятие	м²	115,5	622,22 622,22	-- --	71866 71866	-- --	--	51744 9889	133499
11	1206-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Снятие	м	290,2	72,20 72,20	-- --	20952 20952	-- --	--	15085 2882	38918
12	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м² перегородок	8,7	3129,75 2786,10	343,65 158,43	27229 24239	2989 1378	--	18445 3654	49327
13	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м²	37,65	875,50 622,58	252,92 150,27	32963 23440	9523 5658	--	20950 4313	58227
14	1203-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м² стен	0,0432	1143,76 913,74	230,02 96,68	49 39	10 4	--	31 6	87
15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	376,3	1426,46 1378,64	47,82 28,41	536777 518782	17995 10691	--	381222 73439	991438

16	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	361,2	192,40	4,32	69495	1560	--	49582	128602
					188,08	2,57	67934	928		9525	
17	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	361,2	3235,78	1041,63	1168764	376237	--	697578	2015648
					2194,15	488,18	792527	176331		149306	
18	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы цементные/мозаичные. Разборка покрытия	$м^2$	203,7	3235,78	1041,63	659128	212180	--	393402	1136731
					2194,15	488,18	446948	99442		84201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4572989	643435	--	3049582	
							3929553	305967	--	609794	8232368
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация									
19	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	65	968,50	8,13	62953	529	86	44886	116466
					959,04	0,07	62338	5		8627	
20	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	20	557,19	0,90	11144	18	--	8015	20692
					556,29	0,31	11126	6		1533	
21	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	10	535,62	2,19	5356	22	--	3846	9938
					533,43	0,72	5334	7		736	
22	1215-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Биде. Демонтаж	прибор	4	1851,15	6,64	7405	27	--	5324	13747
					1844,51	3,95	7378	16		1018	
23	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	6	1269,30	9,63	7616	57	--	5466	14129
					1259,67	5,72	7558	34		1047	
24	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	22	1020,86	8,63	22459	190	--	16115	41660
					1012,23	5,13	22269	113		3086	
25	1215-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ванна. Демонтаж	прибор	2	5868,70	87,34	11737	175	--	8400	21748
					5781,36	51,89	11563	104		1611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Поддоны душевые чугунные глубокие. Демонтаж	комплект	3	1661,96	143,28	4986	430	293	3228	8871
					1421,13	73,23	4263	220		657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				133656	1448	379	95280	
							131829	505	--	18315	247251
		РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляци									
27	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	53	1926,48	74,39	102103	3943	--	72362	188423
					1852,09	44,20	98161	2343		13957	
28	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	215	689,05	6,35	148146	1366	7146	100841	268907
					649,46	1,97	139634	424		19920	
29	1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	4	1888,72	8,30	7555	33	--	5430	14024
					1880,42	4,93	7522	20		1039	
30	1215-0103-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	80	378,59	0,33	30287	26	743	21265	55676
					368,98	0,20	29518	16		4124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				288091	5368	7889	199898	
							274835	2803	--	39040	527030
		РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные работы									
31	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1800	41,95	--	75510	--	--	54360	140256
					41,95	--	75510	--		10386	
32	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	173	96,43	--	16682	--	--	12011	30989
					96,43	--	16682	--		2296	
33	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	110	105,36	1,00	11590	110	--	8312	21493
					104,36	0,59	11480	65		1592	
34	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки ответвительные. Демонтаж	шт.	172	96,43	--	16586	--	--	11942	30810
					96,43	--	16586	--		2282	
35	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж на стене	шт.	4	2567,46	607,91	10270	2431	--	6303	17899
					1959,55	229,05	7838	916		1326	

36	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2844,09	67,50	14220	338	417	9778	25917
					2693,09	22,90	13465	115		1920	
37	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Демонтаж	шт.	14	315,28	2,66	4414	37	--	3167	8188
					312,62	1,58	4377	22		606	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				149272	2916	417	105873	275552
							145938	1118	--	20408	
РАЗДЕЛ 5.Пожарная сигнализация											
38	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель. Демонтаж	шт.	85	96,43	--	8197	--	--	5902	15227
					96,43	--	8197	--		1128	
39	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Демонтаж в коробах	м	800	33,48	0,51	26784	408	4456	15912	46112
					27,40	0,23	21920	184		3416	
40	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования	м	800	152,47	1,17	121976	936	--	87192	225904
					151,30	0,08	121040	64		16736	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				156957	1344	4456	109006	287243
							151157	248	--	21280	
РАЗДЕЛ 6.Прочие расходы											
41	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	9,97	3539,11	--	35285	--	--	25405	65545
					3539,11	--	35285	--		4855	
42	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,97	1163,00	--	11595	--		--	12523
					--	--	--	--		928	
43	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	99,7	64,00	--	6381	--		--	6891
					--	--	--	--		510	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				53261	--	--	25405	84959
							35285	--	--	6293	
							35285	--	--	6293	
ИТОГО по разделу демонтажные работы											9654403

на общестроительные работы **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02**

РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка

РАЗДЕЛ 2.Проемы

					2480,80	189,50	421314	32183		105269	
10	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	5,52	6932,13	370,02	38265	2042	21342	11458	53701
					2695,81	187,22	14881	1033		3978	
11	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	1,44	8295,94	368,13	11946	530	6868	3466	16645
					3158,57	184,69	4548	266		1233	
12	223-102-0608 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	172,63	48888,00	--	8439535	--	8439535	--	9114698
					--	--	--	--		675163	
13	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	4,16	31080,00	--	129293	--	129293	--	139636
					--	--	--	--		10343	
14	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	105,9	5330,10	10,44	564458	1106	515340	34969	647381
					453,37	5,25	48012	556		47954	
15	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	105,9	2390,80	8,27	253186	876	156998	68813	347759
					900,02	2,46	95312	261		25760	
16	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	46,71	112963,55	37,55	5276527	1754	5194899	57904	5761186
					1710,00	11,73	79874	548		426755	
17	1110-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м^2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м^2	16,38	1717,79	55,00	28137	901	--	19822	51796

					1662,79	17,96	27237	294		3837	
18	223-301-0203 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м^2	16,38	107563,00	--	1761882	--	1761882	--	1902833
					--	--	--	--		140951	
19	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	101,08	3948,68	374,80	399133	37885	152973	163750	607913
					2060,50	189,50	208275	19155		45030	
20	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	3,15	3257,68	378,37	10262	1192	3393	4533	15979
					1802,30	196,35	5677	619		1184	
21	223-203-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м^2	56,7	55669,00	--	3156432	--	3156432	--	3408947
					--	--	--	--		252515	
22	223-203-0301 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м^2	16,8	59845,00	--	1005396	--	1005396	--	1085828
					--	--	--	--		80432	
23	223-203-0303 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м^2	12,6	52314,00	--	659156	--	659156	--	711889
					--	--	--	--		52733	
24	223-203-0306 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-15, двупольный	м^2	3,15	62244,00	--	196069	--	196069	--	211754
					--	--	--	--		15685	
25	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м^2	11,76	60008,00	--	705694	--	705694	--	762150
					--	--	--	--		56456	

26	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 23-7, однопольный	м²	3,22	60008,00	--	193226	--	193226	--	208684
					--	--	--	--		15458	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				23817938	108989	22803820	691234	25048779
							905130	54915	--	1960736	
РАЗДЕЛ 3.Перегородки											
27	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м³ кладки	1,459	52951,72	3063,39	77257	4470	57129	12240	96656
					10731,91	919,48	15658	1342		7160	
28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0048147	564519,82	4946,27	2718	24	2023	489	3463
					139309,55	1635,61	671	8		257	
29	1203-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м³ кладки	4,236	55543,17	3110,52	235281	13176	168005	41800	299247
					12771,54	933,63	54100	3955		22166	
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0139788	564519,82	4946,27	7891	69	5875	1419	10054
					139309,55	1635,61	1947	23		745	
31	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м³	0,0432	36540,65	13349,86	1579	577	--	913	2691
					23190,79	6154,75	1002	266		199	
32	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	0,36	8295,94	368,13	2987	132	1718	867	4162
					3158,57	184,69	1137	66		308	
33	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,36	56804,00	--	20449	--	20449	--	22085
					--	--	--	--		1636	
34	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка перегородок из ПВХ	м²	37,65	3523,67	6,10	132666	230	42119	65028	213510
					2398,86		90317			15816	
35	223-203-0902 РСНБ РК 2022	Перегородки из ПВХ	м²	37,65	44600,00	--	1679190	--	1679190	--	1813525
					--	--	--	--		134335	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2160018	18678	1976508	122756	2465393
							164832	5660	--	182622	

на водопровод и канализация

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1

9	244-101-0801 РСНБ РК 2022	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	комплект	5	24358,00	--	121790	--	121790	--	131533
					--	--	--	--		9743	
11	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	8	34287,00	--	274296	--	274296	--	296240
					--	--	--	--		21944	
12	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	2773,00	--	22184	--	22184	--	23959
					--	--	--	--		1775	
14	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	24	21720,00	--	521280	--	521280	--	562982
					--	--	--	--		41702	
15	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	24	7891,00	--	189384	--	189384	--	204535
					--	--	--	--		15151	
					3384,19	49,28	6768	99		1148	
17	244-103-0102 РСНБ РК 2022	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм	шт.	2	51567,00	--	103134	--	103134	--	111385
					--	--	--	--		8251	
					3552,83	183,07	10658	549		1673	
19	244-102-0702 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	3	34571,00	--	103713	--	103713	--	112010
					--	--	--	--		8297	
					1604,51	--	35299	--		4937	
21	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	12	5424,00	--	65088	--	65088	--	70295

					--	--	--	--		5207		
22	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	10	3735,00	--	37350	--	37350	--	40338
					--	--	--	--		2988	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2246463	6694	1943034	215793	1553277
							296735	2976	--	196983	

на общестроительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

на электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 1. Щиты. Аппараты низкого напряжения

1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22687,38	1519,78	22687	1520	16268	3939	28757
					4898,88	572,62	4899	573		2130	
2	515-301-0507 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-1054-21У4	шт.	1	341565,00	--	341565	--		--	341565
					--	--	--	--	341565	--	
3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	8810,65	190,82	17621	382	6376	7937	27602
					5431,54	80,04	10863	160		2045	
4	247-000-0000	Щиток осветительный групповой распределения энергии, марка ЩО-12	шТ	2	18056,25	--	36113	--	36113	--	39002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2889	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	5150,32	40,05	118457	921	64130	38452	169462
					2322,00	--	53406	--		12553	
6	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9291,38	199,41	18583	399	8896	6770	27381
					4644,00	57,26	9288	115		2028	
7	247-204-5029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 4Р 40А 30мА 6 кА	шт.	2	5380,00	--	10760	--	10760	--	11621
					--	--	--	--		861	
8	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	23	542,00	--	12466	--	12466	--	13463
					--	--	--	--		997	
9	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	12460,19	168,74	62301	843	27794	24444	93685
					6732,72	57,26	33664	286		6940	
10	247-208-2402 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМ12 016131	шт.	5	45653,00	--	228265	--	228265	--	246526
					--	--	--	--		18261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				868818	4065	411068	81542	
							112120	1134	341565	48704	999064
		РАЗДЕЛ 3.Кабельная продукция									
29	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2130	339,45	2,80	723029	5964	42302	486002	1305754
					316,79	0,11	674763	234		96723	
30	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,1224	212287,00	--	25984	--	25984	--	28063
										2079	
31	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,9996	309939,00	--	309815	--	309815	--	334600
					--	--	--	--		24785	

32	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,8364	480684,00	--	402044	--	402044	--	434208
					--	--	--	--		32164	
33	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0867	1242344,00	--	107711	--	107711	--	116328
					--	--	--	--		8617	
34	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0153	1795489,00	--	27471	--	27471	--	29669
					--	--	--	--		2198	
35	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,1122	3026886,00	--	339617	--	339617	--	366786
					--	--	--	--		27169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1935671	5964	1254944	486002	
							674763	234	--	193735	2615408

РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия

36	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	242	466,29	0,55	112842	133	905	80545	208858
					462,00	0,27	111804	65		15471	
37	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	88	383,00	--	33704	--	33704	--	36400
					--	--	--	--		2696	
38	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	34	430,00	--	14620	--	14620	--	15790
					--	--	--	--		1170	
39	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	98	490,00	--	48020	--	48020	--	51862
					--	--	--	--		3842	
40	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	22	677,00	--	14894	--	14894	--	16086
					--	--	--	--		1192	
41	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа У191	шт.	160	229,00	--	36640	--	36640	--	39571
					--	--	--	--		2931	

42	247-202-0506 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная П-У2	шт.	210	351,00	--	73710	--	73710	--	79607
					--	--	--	--		5897	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				334430	133	222493	80545	
							111804	65	--	33199	448174

РАЗДЕЛ 4.Полы

Тип 1											
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	177,9	1415,40	54,35	251800	9669	120689	91337	370589
					682,64	30,45	121442	5417		27452	
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	177,9	356,34	9,27	63393	1650	60242	1727	70329
					8,44	5,04	1501	897		5209	
38	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м^2 покрытия	177,9	4586,80	204,52	815992	36384	114872	486489	1406679
					3736,57	61,51	664736	10943		104198	
39	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м^2 покрытия	177,9	1829,41	149,69	325452	26630	1341	221856	591092
					1672,18	59,88	297481	10653		43785	
Тип 2											
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	332,7	1415,40	54,35	470904	18083	225707	170815	693058
					682,64	30,45	227114	10131		51339	
41	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м^2 покрытия	332,7	5322,31	43,62	1770733	14512	1489965	197148	2125311
					800,29	22,72	266256	7559		157430	
Тип 3											
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	381,8	1415,40	54,35	540400	20751	259017	196024	795339
					682,64	30,45	260632	11626		58916	
43	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	381,8	7021,78	39,44	2680916	15058	1467323	867522	3832314
					3139,17	16,65	1198535	6357		283876	
Лестничная площадка											

44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	21	1415,40	54,35	29723	1141	14247	10782	43745
					682,64	30,45	14335	639		3241	
45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	21	7021,78	39,44	147457	829	80705	47716	210787
					3139,17	16,65	65923	350		15614	
Лестничный марш											
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	28,5	1415,40	54,35	40339	1549	19335	14632	59369
					682,64	30,45	19455	868		4398	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	28,5	7021,78	39,44	200121	1125	109530	64757	286069
					3139,17	16,65	89466	475		21190	
48	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	658,4	382,16	3,52	251614	2318	151965	70785	348188
					147,83	1,49	97331	981		25790	
49	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1021	919,55	2,83	938861	2889	392014	392666	1438048
					532,77	1,38	543958	1409		106521	
			Тенге				8527705	152588	4506952	2834256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					3868165	68305	--	908959	12 270 917

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	55055415,00
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	660665,00
ВСЕГО	Тенге	55716080,00
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	тенге	501445,00
Итого:	тенге	56217525,00
Непредвиденные работы и затраты -2 %	Тенге	1124350,50
Всего	Тенге	57341875,19
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге	61871883,33

ИТОГО с понижающим коэффициентом К= 0,95000000006338	Тенге	58778289,17
НДС 12%	Тенге	7053394,70
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	65831683,87

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максат LTD", 020240006089,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГКП "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",
БИН 990140005008

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО «"GrandBuildCompany"», БИН 180840000023

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО""ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР, БИН 080640000769

(должность, ФИО (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Б. Жилибсив

С объемами согласна (Григорьева Л.Д.)