Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

С П Р А В К А 12 (КС-3)

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Доп.соглашение							
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	09.11.2021 г.						
		№2	09.02.2022 г.						
		№3	08.10.2022 г.						
		№4	13.02.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	1 485 714 285,72								
выполнено за месяц	35 714 285,72								
к оплате за минусом аванса 30%:	25 000 000,00		22 321 428,58					2 678 571,43	25 000 000,00

Итого к оплате: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) тенге

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»**

Акт № 12
приемки выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-4. Архитектурные решения. Блок 1А, 1Б										
		РАЗДЕЛ 3. Окна										
95	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,8		3354,74	206,08	6039	371	2835	2712	9451
		НР - 90%; СП - 8%				1573,62	100,58	2833	181		700	
96	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	1,8		23091,12	–	41564	–	41564	–	44889
		СП - 8%				–	–	–	–		3325	
97	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	6,592		2869,01	205,38	18913	1354	8013	9195	30357
		НР - 90%; СП - 8%				1448,11	101,80	9546	671		2249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	м2	6,592	27126,32	–	178817	–	178817	–	193122
		СП - 8%			–	–	–	–		14305	
99	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	84,992	2869,01	205,38	243843	17455	103310	118557	391392
		НР - 90%; СП - 8%			1448,11	101,80	123078	8652		28992	
100	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	84,992	23817,04	–	2024258	–	2024258	–	2186199
		СП - 8%			–	–	–	–		161941	
101	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	5,632	2539,37	202,74	14302	1141	6654	6366	22321
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	6507	566		1653	
102	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	5,632	23091,12	–	130049	–	130049	–	140453
		СП - 8%			–	–	–	–		10404	
103	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,772	3354,74	206,08	9299	571	4366	4177	14554
		НР - 90%; СП - 8%			1573,62	100,58	4362	279		1078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	2,772	23091,12	–	64009	–	64009	–	69130
		СП - 8%			–	–	–	–		5121	
109	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,992	2539,37	202,74	7598	607	3534	3382	11858
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	3457	301		878	
110	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	2,992	23091,12	–	69089	–	69089	–	74616
		СП - 8%			–	–	–	–		5527	
111	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,2	1303,55	5,95	4171	19	3228	840	5412
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	924	10		401	
112	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	3,2	1282,00	–	4102	–	4102	–	4430
		СП - 8%			–	–	–	–		328	
113	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,32	1303,55	5,95	5631	26	4358	1134	7306
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	1247	13		541	
114	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	4,32	1282,00	–	5538	–	5538	–	5981
		СП - 8%			–	–	–	–		443	
115	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	53,92	1303,55	5,95	70287	321	54404	14151	91193
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	15562	161		6755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	53,92	1282,00	--	69125	--	69125	--	74655
		СП - 8%			--	--	--	--		5530	
117	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,58	1303,55	5,95	7274	34	5630	1464	9437
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	1610	17		699	
118	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	5,58	1282,00	--	7154	--	7154	--	7726
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
119	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,6	1303,55	5,95	2086	10	1614	420	2706
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	462	5		200	
120	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1,6	1282,00	--	2051	--	2051	--	2215
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									
		Зонты вентиляционных шахт [лист 5]									
187	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,129954	91018,83	7846,05	11828	1020	1081	11735	25448
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	9727	218		1885	
188	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0537	701217,00	--	37655	--	37655	--	40667
		СП - 8%			--	--	--	--		3012	
189	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2236	91018,83	7846,05	20352	1755	1860	20192	43788
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	16737	375		3244	
190	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,208	816313,00	--	169793	--	169793	--	183376
		СП - 8%			--	--	--	--		13583	
191	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,5893	169,68	3,87	1288	29	776	337	1755
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	483	5		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	38,4	929,48	23,45	35692	900	2869	29712	70636
		НР - 92%; СП - 8%			831,33	9,69	31923	372		5232	
193	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	44,16	4525,00	–	199824	–	199824	–	215810
		СП - 8%			–	–	–	–		15986	
		Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы АР. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 3. Окна									
51	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	41,184	2539,37	202,74	104581	8349	48650	46552	163223
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	47582	4142		12091	
52	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	41,184	23091,12	–	950985	–	950985	–	1027064
		СП - 8%			–	–	–	–		76079	
57	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	24,18	1303,55	5,95	31520	144	24397	6346	40895
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	6979	72		3029	
58	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	24,18	1282,00	–	30999	–	30999	–	33479
		СП - 8%			–	–	–	–		2480	
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
		Зонты вентиляционных шахт[лист 9]									
103	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,060742	91018,83	7846,05	5529	477	505	5485	11895
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	4547	102		881	
104	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,060742	701217,00	–	42593	–	42593	–	46000
		СП - 8%			–	–	–	–		3407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,104705	91018,83	7846,05	9530	821	872	9455	20504
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	7837	175		1519	
106	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,104705	816313,00	–	85472	–	85472	–	92310
		СП - 8%			–	–	–	–		6838	
107	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,774996	169,68	3,87	1828	42	1100	478	2491
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	686	7		185	
108	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	18	929,48	23,45	16731	422	1345	13927	33111
		НР - 92%; СП - 8%			831,33	9,69	14964	174		2453	
109	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	20,7	4525,00	–	93668	–	93668	–	101161
		СП - 8%			–	–	–	–		7493	
		Локальная смета 2-2-3.Внутренние сети водопровода и канализации.Блок 2									
		РАЗДЕЛ 1. Система канализации К2									
1	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. /Ду=89х3,0мм/ Прокладка	м трубопровода	22	4331,74	78,51	95298	1727	67126	26552	131598
		НР - 98%; СП - 8%			1202,05	29,49	26445	649		9748	
11	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	18863,28	433,05	37727	866	28306	8448	49869
		НР - 98%; СП - 8%			4277,64	32,54	8555	65		3694	
12	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,6	537,00	–	3544	–	3544	–	3828
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
		Локальная смета 2-3-3. Общестроительные работы АР. Блок №3А, 3Б									
		РАЗДЕЛ 3. Окна									
157	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,42	4000,48	205,06	1680	86	820	734	2608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1843,74	99,22	774	42		193	
158	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	0,42	27131,52	–	11395	–	11395	–	12307
		СП - 8%			–	–	–	–		912	
159	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,7	3354,74	206,08	9058	557	4252	4068	14176
		НР - 90%; СП - 8%			1573,62	100,58	4249	272		1050	
160	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	2,7	23091,12	–	62346	–	62346	–	67334
		СП - 8%			–	–	–	–		4988	
161	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	32,96	2869,01	205,38	94563	6769	40064	45977	151783
		НР - 90%; СП - 8%			1448,11	101,80	47730	3355		11243	
162	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	32,96	23817,04	–	785010	–	785010	–	847811
		СП - 8%			–	–	–	–		62801	
165	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	19,712	2539,37	202,74	50056	3997	23285	22281	78124
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	22774	1983		5787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	19,712	23091,12	–	455172	–	455172	–	491586
		СП - 8%			–	–	–	–		36414	
167	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,158	3354,74	206,08	13949	857	6549	6265	21831
		НР - 90%; СП - 8%			1573,62	100,58	6543	418		1617	
168	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	4,158	23091,12	–	96013	–	96013	–	103694
		СП - 8%			–	–	–	–		7681	
169	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	37,6	2869,01	205,38	107875	7723	45703	52449	173150
		НР - 90%; СП - 8%			1448,11	101,80	54449	3828		12826	
170	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	37,6	23817,04	–	895521	–	895521	–	967163
		СП - 8%			–	–	–	–		71642	
171	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	17,248	2539,37	202,74	43799	3497	20375	19496	68359
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	19927	1735		5064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	17,248	23091,12	–	398276	–	398276	–	430138
		СП - 8%			–	–	–	–		31862	
173	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8,976	2539,37	202,74	22793	1820	10603	10146	35574
		НР - 90%; СП - 8%			1155,35	100,58	10370	903		2635	
174	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	8,976	23091,12	–	207266	–	207266	–	223847
		СП - 8%			–	–	–	–		16581	
177	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,232	4000,48	205,06	4929	252	2406	2154	7650
		НР - 90%; СП - 8%			1843,74	99,22	2271	122		567	
178	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,232	27131,52	–	33426	–	33426	–	36100
		СП - 8%			–	–	–	–		2674	
179	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,8	1303,55	5,95	6257	28	4844	1260	8118
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	1385	14		601	
180	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	4,8	1282,00	–	6154	–	6154	–	6646
		СП - 8%			–	–	–	–		492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	21,6	1303,55	5,95	28157	129	21794	5669	36532
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	6234	65		2706	
182	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	21,6	1282,00	–	27691	–	27691	–	29906
		СП - 8%			–	–	–	–		2215	
183	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6,74	1303,55	5,95	8786	40	6801	1769	11399
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	1945	20		844	
184	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	6,74	1282,00	–	8641	–	8641	–	9332
		СП - 8%			–	–	–	–		691	
185	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	18,6	1303,55	5,95	24246	111	18767	4881	31458
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	5368	56		2330	
186	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	18,6	1282,00	–	23845	–	23845	–	25753
		СП - 8%			–	–	–	–		1908	
187	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	16,4	1303,55	5,95	21378	98	16547	4304	27737
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	4733	49		2055	
188	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	16,4	1282,00	–	21025	–	21025	–	22707
		СП - 8%			–	–	–	–		1682	
189	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	41,7	1303,55	5,95	54358	248	42075	10944	70526
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	12035	125		5224	
190	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	41,7	1282,00	–	53459	–	53459	–	57736
		СП - 8%			–	–	–	–		4277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	0,87	1303,55	5,95	1134	6	877	228	1471
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	251	3		109	
192	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	0,87	1282,00	–	1115	–	1115	–	1204
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
193	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6,28	1303,55	5,95	8186	38	6336	1648	10621
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	1812	19		787	
194	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	6,28	1282,00	–	8051	–	8051	–	8695
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
		Зонты вентиляционных шахт[лист 14]									
230	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,244662	91018,83	7846,05	22269	1920	2035	22094	47912
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	18314	410		3549	
231	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,244662	701217,00	–	171561	–	171561	–	185286
		СП - 8%			–	–	–	–		13725	
232	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,42355	91018,83	7846,05	38551	3323	3524	38248	82943
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	31704	710		6144	
233	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,42355	816313,00	–	345749	–	345749	–	373409
		СП - 8%			–	–	–	–		27660	
234	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43,51849	169,68	3,87	7384	168	4445	1932	10061
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	2771	28		745	
235	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	81,5	929,48	23,45	75753	1911	6089	63060	149918
		НР - 92%; СП - 8%			831,33	9,69	67753	790		11105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	93,725	4525,00	–	424106	–	424106	–	458034
		СП - 8%			–	–	–	–		33928	
		Локальная смета 2-3-4. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок 3А, 3Б									
		РАЗДЕЛ 1. Система канализации К1									
3	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90	957,14	3,66	86143	329	638	83585	183307
		НР - 98%; СП - 8%			946,40	1,28	85176	115		13578	
4	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	89,82	700,00	–	62874	–	62874	–	67904
		СП - 8%			–	–	–	–		5030	
5	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	280	991,12	1,51	277514	423	742	270975	592369
		НР - 98%; СП - 8%			986,96	0,56	276349	157		43879	
6	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	279,44	256,00	–	71537	–	71537	–	77260
		СП - 8%			–	–	–	–		5723	
7	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты КРЕПЕЖНЫЙ/	кг	36,3	537,00	–	19493	–	19493	–	21052
		СП - 8%			–	–	–	–		1559	
8	С1217-103-0102 217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм /Цанги МКДЕ М8х30 Ду=10мм/	1000 шт.	0,199	12449,00	–	2477	–	2477	–	2675
		СП - 8%			–	–	–	–		198	
9	С1261-107-0645 261-107-0645 РСНБ РК 2015	Шпильки	кг	10,4475	394,00	–	4116	–	4116	–	4445
		СП - 8%			–	–	–	–		329	
		РАЗДЕЛ 2. Система канализации К2									
26	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм /Ду=89х3,0мм/. Прокладка	м трубопровода	50	4331,74	78,51	216587	3925	152560	60345	299087
		НР - 98%; СП - 8%			1202,05	29,49	60102	1474		22155	
36	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18863,28	433,05	75453	1732	56610	16896	99737
		НР - 98%; СП - 8%			4277,64	32,54	17111	130		7388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537,00	–	8055	–	8055	–	8699
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
		РАЗДЕЛ 3. Система водопровода В1									
38	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2426,01	23,76	157691	1545	120506	35569	208721
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	35640	656		15461	
39	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2164,26	23,76	64928	713	47766	16417	87852
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	16449	303		6508	
40	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1879,83	23,76	41356	523	28770	12039	57667
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	12063	222		4272	
41	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	125	1805,50	23,76	225688	2970	154180	68403	317618
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	68538	1261		23527	
44	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	1868,17	20,14	20550	221	121	19806	43584
		НР - 98%; СП - 8%			1837,05	0,20	20208	2		3228	
45	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	10,89	268,00	–	2919	–	2919	–	3152
		СП - 8%			–	–	–	–		233	
46	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	200	1729,50	16,76	345900	3352	2180	333584	733843
		НР - 98%; СП - 8%			1701,84	0,12	340368	24		54359	
47	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	198	163,00	–	32274	–	32274	–	34856
		СП - 8%			–	–	–	–		2582	
		РАЗДЕЛ 4. Система противопожарного водопровода В2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /Ду=57х3мм/	м трубопровода	135	2880,51	45,23	388869	6106	258986	123648	553518
		НР - 98%; СП - 8%			916,87	17,73	123777	2394		41001	
		РАЗДЕЛ 5. Система водопровода Т3, Т4									
76	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4478,67	55,55	134360	1666	107353	25534	172686
		НР - 98%; СП - 8%			844,71	23,80	25341	714		12792	
79	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3326,18	41,90	19957	251	15479	4249	26142
		НР - 98%; СП - 8%			704,49	18,06	4227	108		1936	
80	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2933,08	23,76	87992	713	70830	16417	112761
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	16449	303		8353	
81	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2426,01	23,76	14556	143	11123	3283	19266
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	3290	61		1427	
82	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2164,26	23,76	86570	951	63687	21889	117136
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	21932	404		8677	
83	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1879,83	23,76	131588	1663	91544	38306	183485
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	38381	706		13591	
84	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	135	1805,50	23,76	243742	3207	166515	73875	343026
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	74020	1362		25409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1868,17	20,14	11209	121	66	10803	23773
		НР - 98%; СП - 8%			1837,05	0,20	11022	1		1761	
88	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	5,94	268,00	–	1592	–	1592	–	1719
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
89	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	200	1729,50	16,76	345900	3352	2180	333584	733843
		НР - 98%; СП - 8%			1701,84	0,12	340368	24		54359	
90	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	198	163,00	–	32274	–	32274	–	34856
		СП - 8%			–	–	–	–		2582	
		Локальная смета 2-3-5. Отопление и вентиляция. Блок №3А, 3Б									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление /-25С/									
26	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка /коллектор Ду=159х4,5мм/	м трубопровода	2,3	8500,55	105,29	19551	242	15477	3839	25261
		НР - 98%; СП - 8%			1666,08	37,00	3832	85		1871	
27	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	106	1579,84	20,74	167463	2199	114043	51092	236040
		НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	51221	914		17484	
28	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	157	1704,16	20,74	267553	3256	188431	75675	370686
		НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	75866	1353		27458	
29	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	189	1401,59	20,74	264901	3920	169652	91099	384480
		НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	91329	1629		28480	
30	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1995,34	20,74	199534	2074	149138	48200	267553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	48322	862		19819	
31	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2128,42	20,74	31926	311	24367	7230	42289
		НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	7248	129		3133	
32	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2432,27	38,56	170259	2699	125193	42669	229962
		НР - 98%; СП - 8%			605,24	16,76	42367	1173		17034	
34	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	66	3629,44	54,12	239543	3572	164186	71690	336132
		НР - 98%; СП - 8%			1087,65	20,73	71785	1368		24899	
36	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	823	1418,54	14,11	1167458	11613	9776	1123276	2473993
		НР - 98%; СП - 8%			1392,55	0,16	1146069	132		183259	
37	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	814,77	143,00	–	116512	–	116512	–	125833
		СП - 8%			–	–	–	–		9321	
38	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	186	1512,51	16,73	281327	3112	2042	270686	596174
		НР - 98%; СП - 8%			1484,80	0,20	276173	37		44161	
39	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	184,14	261,00	–	48061	–	48061	–	51906
		СП - 8%			–	–	–	–		3845	
41	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1712	770,02	82,12	1318274	140589	567203	516896	1981984
		НР - 76%; СП - 8%			356,59	40,68	610482	69644		146814	
42	С1234-303-0303 234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	116,6	285,00	–	33231	–	33231	–	35889
		СП - 8%			–	–	–	–		2658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1234-303-0305 234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	172,7	374,00	–	64590	–	64590	–	69757
		СП - 8%			–	–	–	–		5167	
44	С1234-303-0307 234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	207,9	366,00	–	76091	–	76091	–	82178
		СП - 8%			–	–	–	–		6087	
45	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	110	437,00	–	48070	–	48070	–	51916
		СП - 8%			–	–	–	–		3846	
46	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	16,5	482,00	–	7953	–	7953	–	8589
		СП - 8%			–	–	–	–		636	
47	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	77	687,00	–	52899	–	52899	–	57131
		СП - 8%			–	–	–	–		4232	
48	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	72,6	879,00	–	63815	–	63815	–	68920
		СП - 8%			–	–	–	–		5105	
49	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	905,3	218,00	–	197355	–	197355	–	213143
		СП - 8%			–	–	–	–		15788	
50	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	204,6	274,00	–	56060	–	56060	–	60545
		СП - 8%			–	–	–	–		4485	

Локальная смета 2-4-2. Архитектурные решения. Блок №4

РАЗДЕЛ 1.Полы

План чердачного этажа на отметке +6.600 (альбом АР-2[лист 1.6])

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-110101-0503 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	142,84	202,52	0,66	28928	80	18953	5443	37120
		НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	6712	40		2749	
67	Е11-110101-0901 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности	142,839	415,53	36,79	59354	4502	--	33039	99784
		НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	54097	2252		7391	
68	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	18,9069375	50750,00	--	959527	--	959527	--	1036289
		СП - 8%			--	--	--	--		76762	
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
		Кровля (альбом АР-2[лист 17])									
126	Е11-120101-1602 1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	633	253,78	1,31	160643	829	134735	23452	198822
		НР - 92%; СП - 8%			39,62	0,65	25079	411		14728	
127	Е11-120101-0105 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	804,6	243,39	15,48	195832	12455	8497	164642	389312
		НР - 92%; СП - 8%			217,35	5,07	174880	4079		28838	
128	С1235-103-0416 235-103-0416 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	925,29	1354,00	--	1252843	--	1252843	--	1353070
		СП - 8%			--	--	--	--		100227	
129	С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С,	м2	909,198	1285,00	--	1168319	--	1168319	--	1261785
		СП - 8%			--	--	--	--		93466	
130	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	114,4	678,46	17,50	77616	2002	31726	41004	128109
		НР - 92%; СП - 8%			383,64	5,95	43888	681		9490	
131	С1235-103-0416 235-103-0416 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С,	м2	74,36	1354,00	--	100683	--	100683	--	108738
		СП - 8%			--	--	--	--		8055	
132	С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С,	м2	97,24	1285,00	--	124953	--	124953	--	134949
		СП - 8%			--	--	--	--		9996	
133	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	231,372549	715,05	114,36	165443	26460	74888	65685	249618
		НР - 92%; СП - 8%			277,02	31,56	64095	7302		18490	
		Зонты вентиляционных шахт (альбом АР-2[лист 17])									
134	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,081554	91018,83	7846,05	7423	640	678	7365	15971
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	6105	137		1183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,081554	701217,00	–	57187	–	57187	–	61762
		СП - 8%			–	–	–	–		4575	
136	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1351275	91018,83	7846,05	12299	1060	1124	12203	26462
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	10115	226		1960	
137	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1351275	816313,00	–	110306	–	110306	–	119131
		СП - 8%			–	–	–	–		8825	
138	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,111323	169,68	3,87	2394	54	1441	626	3262
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	899	9		242	
139	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	23,6	929,48	23,45	21936	554	1763	18260	43412
		НР - 92%; СП - 8%			831,33	9,69	19619	229		3216	
140	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	27,14	4525,00	–	122808	–	122808	–	132633
		СП - 8%			–	–	–	–		9825	
		Локальная смета 2-4-3. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок 4									
		РАЗДЕЛ 1. Система канализации К2									
1	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм /Ду=89х3,0мм/. Прокладка	м трубопровода	50	4331,74	78,51	216587	3925	152560	60345	299087
		НР - 98%; СП - 8%			1202,05	29,49	60102	1474		22155	
11	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18863,28	433,05	75453	1732	56610	16896	99737
		НР - 98%; СП - 8%			4277,64	32,54	17111	130		7388	
12	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537,00	–	8055	–	8055	–	8699
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
		Локальная смета 2-5-2. Архитектурные решения. Блок №5									
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
		Зонты вентиляционных шахт[лист 21]									
189	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,155606	91018,83	7846,05	14163	1221	1294	14052	30472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	11648	261		2257	
190	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,155606	701217,00	--	109114	--	109114	--	117843
		СП - 8%			--	--	--	--		8729	
191	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,250905	91018,83	7846,05	22837	1968	2088	22658	49134
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	18781	420		3640	
192	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,250905	816313,00	--	204817	--	204817	--	221202
		СП - 8%			--	--	--	--		16385	
193	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,473396	169,68	3,87	4492	102	2704	1175	6120
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	1686	17		453	
194	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	45	929,48	23,45	41827	1055	3362	34818	82777
		НР - 92%; СП - 8%			831,33	9,69	37410	436		6132	
195	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	51,75	4525,00	--	234169	--	234169	--	252903
		СП - 8%			--	--	--	--		18734	

Локальная смета 2-5-3. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок 5

РАЗДЕЛ 1. Система канализации К2

1	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм /Ду=89х3,0мм/. Прокладка	м трубопровода	50	4331,74	78,51	216587	3925	152560	60345	299087
		НР - 98%; СП - 8%			1202,05	29,49	60102	1474		22155	
11	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18863,28	433,05	75453	1732	56610	16896	99737
		НР - 98%; СП - 8%			4277,64	32,54	17111	130		7388	
12	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537,00	--	8055	--	8055	--	8699
		СП - 8%			--	--	--	--		644	

Локальная смета 2-6-3. Архитектурные решения. Блок №6А, №6Б

РАЗДЕЛ 4.Кровля

Зонты вентиляционных шахт (альбом АР-2[лист 24])

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07018	91018,83	7846,05	6388	551	584	6338	13744
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	5253	118		1018	
115	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,07018	701217,00	–	49211	–	49211	–	53148
		СП - 8%			–	–	–	–		3937	
116	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1237325	91018,83	7846,05	11262	970	1030	11174	24230
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	9262	207		1795	
117	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1237325	816313,00	–	101004	–	101004	–	109084
		СП - 8%			–	–	–	–		8080	
118	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,629059	169,68	3,87	2143	49	1290	561	2920
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	804	8		216	
119	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	21	929,48	23,45	19519	492	1569	16249	38629
		НР - 92%; СП - 8%			831,33	9,69	17458	203		2861	
120	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	24,15	4525,00	–	109279	–	109279	–	118021
		СП - 8%			–	–	–	–		8742	

Локальная смета 2-6-4. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок 6А, 6Б

РАЗДЕЛ 3. Система канализации К2

19	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм /Ду=89х3,0мм/. Прокладка	м трубопровода	34	4331,74	78,51	147279	2670	103739	41035	203379
		НР - 98%; СП - 8%			1202,05	29,49	40870	1003		15065	
29	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18863,28	433,05	75453	1732	56610	16896	99737
		НР - 98%; СП - 8%			4277,64	32,54	17111	130		7388	
30	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,2	537,00	–	5477	–	5477	–	5915
		СП - 8%			–	–	–	–		438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31719883,15**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5411583**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**426498**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**167033**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18308244,15**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5223940**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2349618**	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	**919 876,61**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**440 636,76**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**661 607,93**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	**33 742 004,45**
в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1,0500514	**35 430 839,01**
НДС (12 %)	**4 251 700,68**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39 682 539,69**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**35 714 285,72**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Саба» _____ **Темирбеков Ж.Д.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ **Мухашев В.М.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапагат-Құрылыс» _____ **Керсев К.Н.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.З.**