Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы Тау ЛТД"
Договор № 2005064
№ ЗНУ 734810

Акт приемки выполненных работ
за период 16.12.2020 г. по 15.01.2021г.

Проект № 20-02 "Система водонагнетания на м/р Кызылкия"
Строительство ВРП- 5 и Нагнетательного коллектора.Нагнетательные линии к скв.№№ 328,3,216"

№	Виды работ	Ед. изм.	По проекту			по факту			С начало строительство			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	К-во по факту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4						5	6	7	8
1	**Нагнетательная линия от ТР -3-01(Сущ. 8" наг.линии до ВРП-4) до скв.3.**											
A	Строительство трубопровода д-4" sch 80 из стальной трубы изоляцией.	**м**	**618,00**			**617,91**						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	579 375,00	579 375,00	100,00	579 290,63	579 290,63	100,00%	579 290,63	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	772 500,00	772 500,00	100,00	772 387,50	772 387,50	100,00%	772 387,50	0,00%	-
A,3	Раскладка труб по трассе	%	100,00	386 250,00	386 250,00	100,00	386 193,75	386 193,75	100,00%	386 193,75	0,00%	-
A,4	Сварка стыков	%	100,00	772 500,00	772 500,00	100,00	772 387,50	772 387,50	100,00%	772 387,50	0,00%	-
A,5	Изоляция стыков	%	100,00	193 125,00	193 125,00	100,00	193 096,88	193 096,88	100,00%	193 096,88	0,00%	-
A,6	Укладка труб в траншею	%	100,00	270 375,00	270 375,00	100,00	270 335,63	270 335,63	100,00%	270 335,63	0,00%	-
A,7	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	579 375,00	579 375,00	100,00	579 290,63	579 290,63	100,00%	579 290,63	40,00%	57 929,06
A,8	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	193 125,00	193 125,00	100,00	193 096,88	193 096,88	100,00%	193 096,88	100,00%	193 096,88
A,9	Рекультивация	%	100,00	115 875,00	115 875,00	100,00	115 858,13	115 858,13	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1,00	1 375 000,00	1 375 000,00	100,00%	1 375 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	7,00	75 000,00	525 000,00	7,00	75 000,00	525 000,00	100,00%	525 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	6,00	17 500,00	105 000,00	6,00	17 500,00	105 000,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины и СМР по ТР-03-01	к-т	1,00	5 208 250,00	5 208 250,00	1,00	5 208 250,00	5 208 250,00	70,00%	3 645 775,00	50,00%	2 604 125,00
1.2	Пуска наладка объекта	к-т	1,00	125 000,00	125 000,00	1,00	125 000,00	125 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**11 200 750,00**			**11 200 187,50**		**9 291 854,38**		**2 855 150,94**

2	Нагнетательная линия от ВРП- 1 до скв.328.											
A	Строительство трубопровода д-4" sch 80 из стальной трубы изоляцией.	м	703,00			702,32						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	659 062,50	659 062,50	100,00	658 425,00	658 425,00	100,00%	658 425,00	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	878 750,00	878 750,00	100,00	877 900,00	877 900,00	100,00%	877 900,00	0,00%	-
A,3	Раскладка труб по трассе	%	100,00	439 375,00	439 375,00	100,00	438 950,00	438 950,00	100,00%	438 950,00	0,00%	-
A,4	Сварка стыков	%	100,00	878 750,00	878 750,00	100,00	877 900,00	877 900,00	100,00%	877 900,00	0,00%	-
A,5	Изоляция стыков	%	100,00	219 687,50	219 687,50	100,00	219 475,00	219 475,00	100,00%	219 475,00	0,00%	-
A,6	Укладка труб в траншею	%	100,00	307 562,50	307 562,50	100,00	307 265,00	307 265,00	100,00%	307 265,00	40,00%	122 906,00
A,7	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	659 062,50	659 062,50	100,00	658 425,00	658 425,00	100,00%	658 425,00	70,00%	460 897,50
A,8	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	219 687,50	219 687,50	100,00	219 475,00	219 475,00	100,00%	219 475,00	100,00%	219 475,00
A,9	Рекультивация	%	100,00	131 812,50	131 812,50	100,00	131 685,00	131 685,00	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	1 100 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	4,00	75 000,00	300 000,00	4,00	75 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	7,00	17 500,00	122 500,00	7,00	17 500,00	122 500,00	0,00%	-	0,00%	-
2.1	Устья скважины и надзем.часть ВРП-1	к-т	1,00	4 308 000,00	4 308 000,00	1,00	4 308 000,00	4 308 000,00	70,00%	3 015 600,00	50,00%	2 154 000,00
2.2	Пуска наладка объекта	к-т	1,00	125 000,00	125 000,00	1,00	125 000,00	125 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**10 349 250,00**			**10 345 000,00**		**8 673 415,00**		**2 957 278,50**
	Всего по проекту :				**21 550 000,00**			**21 545 187,50**		**17 965 269,38**		**5 812 429,44**

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС #1362 **Байтасов Г.Н.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор **Досмаханов Р.А.**

#9643 Ш.
Н. Мирхиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы Тау ЛТД"
Договор № 2005064
№ ЗНУ 734810

Акт приемки выполненных работ
за период 16.01.2021 г. по 30.04.2021г.
Проект № 20-02 "Система водонагнетания на м/р Кызылкия"
Строительство ВРП- 5 и Нагнетательного коллектора.Нагнетательные линии к скв.№№ 328,3,216"

№	Виды работ	Ед. изм.	По проекту			по факту			С начало строительство			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	К-во по факту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4						5	6	7	8
1	**Нагнетательная линия от ТР -3-01(Суш. 8" наг.линии до ВРП-4) до скв.3.**											
A	Строительство трубопровода д-4" sch 80 из стальной трубы изоляцией.	м	618,00			617,91						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	579 375,00	579 375,00	100,00	579 290,63	579 290,63	100,00%	579 290,63	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	772 500,00	772 500,00	100,00	772 387,50	772 387,50	100,00%	772 387,50	0,00%	-
A,3	Раскладка труб по трассе	%	100,00	386 250,00	386 250,00	100,00	386 193,75	386 193,75	100,00%	386 193,75	0,00%	-
A,4	Сварка стыков	%	100,00	772 500,00	772 500,00	100,00	772 387,50	772 387,50	100,00%	772 387,50	0,00%	-
A,5	Изоляция стыков	%	100,00	193 125,00	193 125,00	100,00	193 096,88	193 096,88	100,00%	193 096,88	0,00%	-
A,6	Укладка труб в траншею	%	100,00	270 375,00	270 375,00	100,00	270 335,63	270 335,63	100,00%	270 335,63	0,00%	-
A,7	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	579 375,00	579 375,00	100,00	579 290,63	579 290,63	100,00%	579 290,63	0,00%	-
A,8	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	193 125,00	193 125,00	100,00	193 096,88	193 096,88	100,00%	193 096,88	0,00%	-
A,9	Рекультивация	%	100,00	115 875,00	115 875,00	100,00	115 858,12	115 858,12	100,00%	115 858,12	100,00%	115 858,12
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1,00	1 375 000,00	1 375 000,00	100,00%	1 375 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	7,00	75 000,00	525 000,00	7,00	75 000,00	525 000,00	100,00%	525 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	6,00	17 500,00	105 000,00	6,00	17 500,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	100,00%	105 000,00
1.1	Устья скважины и СМР по ТР-03-01	к-т	1,00	5 208 250,00	5 208 250,00	1,00	5 208 250,00	5 208 250,00	100,00%	5 208 250,00	30,00%	1 649 368,60
1.2	Пуска наладка объекта	к-т	1,00	125 000,00	125 000,00	1,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	125 000,00	100,00%	125 000,00
	Итого:				**11 200 750,00**			**11 200 187,50**		**11 200 187,50**		**1 995 226,72**

2	Нагнетательная линия от ВРП- 1 до скв.328.											
A	Строительство трубопровода д-4" sch 80 из стальной трубы изоляцией.	м	703,00			702,32						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	659 062,50	659 062,50	100,00	658 425,00	658 425,00	100,00%	658 425,00	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	878 750,00	878 750,00	100,00	877 900,00	877 900,00	100,00%	877 900,00	0,00%	-
A,3	Раскладка труб по трассе	%	100,00	439 375,00	439 375,00	100,00	438 950,00	438 950,00	100,00%	438 950,00	0,00%	-
A,4	Сварка стыков	%	100,00	878 750,00	878 750,00	100,00	877 900,00	877 900,00	100,00%	877 900,00	0,00%	-
A,5	Изоляция стыков	%	100,00	219 687,50	219 687,50	100,00	219 475,00	219 475,00	100,00%	219 475,00	0,00%	-
A,6	Укладка труб в траншею	%	100,00	307 562,50	307 562,50	100,00	307 265,00	307 265,00	100,00%	307 265,00	0,00%	-
A,7	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	659 062,50	659 062,50	100,00	658 425,00	658 425,00	100,00%	658 425,00	0,00%	-
A,8	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	219 687,50	219 687,50	100,00	219 475,00	219 475,00	100,00%	219 475,00	0,00%	-
A,9	Рекультивация	%	100,00	131 812,50	131 812,50	100,00	131 685,00	131 685,00	100,00%	131 685,00	100,00%	131 685,00
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	1 100 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	4,00	75 000,00	300 000,00	4,00	75 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	7,00	17 500,00	122 500,00	7,00	17 500,00	122 500,00	100,00%	122 500,00	100,00%	122 500,00
2.1	Устья скважины и надзем.часть ВРП-1	к-т	1,00	4 308 000,00	4 308 000,00	1,00	4 308 000,00	4 308 000,00	100,00%	4 308 000,00	30,00%	1 379 293,60
2.2	Пуска наладка объекта	к-т	1,00	125 000,00	125 000,00	1,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	125 000,00	100,00%	125 000,00
	Итого:				10 349 250,00			10 345 000,00		10 345 000,00		1 758 478,60
	Всего по проекту :				21 550 000,00			21 545 187,50		21 545 187,50		3 753 705,31

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ **Байтасов Г.Н.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ **Досмаханов Р.А.**

1362

8643

Н. Маркиев