Заказчик : **ГУ "Отдел образования г. Жезказган"**

Подрядчик **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

форма КС-3

Договор подряда (контракт) № 203 11.06.2021

Наименование : **Капитальный ремонт зданий КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" отдела образования г. Жезказган, расположенная по адресу: г.Жезказган, ул. Ержанова, 11**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 21.07.2021 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	203	11.06.2021	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" отдела	64 417 025	57 515 201							2 628 926	24 536 641
Всего по стройке	64 417 025	57 515 201							2 628 926	24 536 641

Заказчик:

М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

М.П. КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9"

Директор Туребеков М.Ж.

Подрядчик:

М.П. ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байгара Б. С.

Технический надзор:

М.П. ТОО "Alem Construction Group"

Исаков Е.С.

Авторский надзор:

М.П. ТОО Компания "Диана-Л"

Президент компаний Демянчик Л.И.

2

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования г. Жезказган"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Марал-Курылыс"
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" отдела образования г. Жезказган, расположенная по адресу: г.Жезказган, ул. Ержанова, 11

Основание : Договор №203 11.06.2021

А К Т №2

Приемки выполненных работ за июль 2021 г.

Капитальный ремонт зданий КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" отдела образования г. Жезказган, расположенная по адресу: г.Жезказган, ул. Ержанова, 11

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
				Полы 1 этажа							
		ТИП 3									
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/7мм/. Устройство	м2 стяжки	52,2	824,68	35,26	43048	1841	21290	14980	62671
					381,56	17,02	19917	888		4642	
6	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,6	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	52,2	-292,29	-15,59	-15258	-814	-13804	-736	-17273
					-12,26	-7,32	-640	-382		-1279	
7	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами/гидроизолом/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	52,2	1640,07	112,04	85611	5848	40781	28619	123368
					746,78	14,67	38982	766		9138	
8	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами/гидроизолом/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	52,2	1033,08	55,15	53927	2879	27528	17249	76870
					450,58	8,37	23520	437		5694	
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/10мм/. Устройство	м2 стяжки	52,2	767,85	28,21	40082	1473	21289	12982	57309
					331,79	13,61	17320	711		4245	

10	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	52,2	-221,21	-9,59	-11547	-501	-10618	-477	-12987
					-8,20	-4,50	-428	-235		-962	
				Полы 2 этажа							
		ТИП 2									
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	180	824,68	35,26	148442	6347	73414	51656	216105
					381,56	17,02	68681	3063		16008	
13	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	180	3816,66	25,84	686999	4652	601850	59604	806331
					447,21	12,70	80497	2285		59728	
		ТИП 3									
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/7мм/. Устройство	м2 стяжки	54,7	824,68	35,26	45110	1929	22310	15698	65672
					381,56	17,02	20871	931		4865	
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,6	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	54,7	-292,29	-15,59	-15988	-853	-14464	-771	-18100
					-12,26	-7,32	-671	-400		-1341	
16	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами/гидроизолом/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54,7	1640,07	112,04	89712	6128	42735	29989	129277
					746,78	14,67	40849	803		9576	
17	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами/гидроизолом/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54,7	1033,08	55,15	56509	3017	28845	18075	80551
					450,58	8,37	24647	458		5967	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/10мм/. Устройство	м2 стяжки	54,7	824,68	35,26	45110	1929	22310	15698	65672
					381,56	17,02	20871	931		4865	
19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	54,7	-224,84	-11,99	-12299	-656	-11127	-593	-13923
					-9,43	-5,63	-516	-308		-1031	
		ТИП 5									
21	1207-0101-1106 РСНБ РК 2015	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2	м2	308,4	2453,04	4,24	756518	1306	635534	86634	910604
					388,06	2,10	119678	647		67452	
				Полы 3 этажа							

26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/7мм/. Устройство	м2 стяжки	42,1	824,68	35,26	34719	1485	17170	12082	50545
					381,56	17,02	16064	716		3744	
27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,6	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42,1	-292,29	-15,59	-12306	-656	-11134	-593	-13931
					-12,26	-7,32	-516	-308		-1032	
28	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами/гидроизолом/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,1	1640,07	112,04	69047	4717	32890	23081	99498
					746,78	14,67	31440	618		7370	
29	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами/гидроизолом/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	42,1	1033,08	55,15	43493	2322	22201	13912	61997
					450,58	8,37	18970	352		4592	
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/10мм/. Устройство	м2 стяжки	42,1	824,68	35,26	34719	1485	17170	12082	50545
					381,56	17,02	16064	716		3744	
31	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42,1	-224,84	-11,99	-9466	-505	-8564	-456	-10716
					-9,43	-5,63	-397	-237		-794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2156182	43373	1557606	408715	2770085
							555203	12452	0	205191	

ОТДЕЛ 1. Смета ВКЛЮЧИТЬ

РАЗДЕЛ 5. Электричества

46	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	5170,55	145,60	206822	5824	84986	84559	314691
					2900,30	35,77	116012	1431		23310	
47	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	1482,00	0,00	59280	0	59280	0	64022
					0,00	0,00	0	0		4742	
48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	140	2861,60	31,90	400624	4466	193137	146175	590543
					1450,15	0,00	203021	0		43744	
49	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	70	1435,00	0,00	100450	0	100450	0	108486
					0,00	0,00	0	0		8036	

50	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	70	1397,00	0,00	97790	0	97790	0	105613
					0,00	0,00	0	0		7823	
51	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	5170,55	145,60	82729	2330	33994	33823	125876
					2900,30	35,77	46405	572		9324	
52	2307-0204-0515 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С63 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	4950,00	0,00	79200	0	79200	0	85536
					0,00	0,00	0	0		6336	
57	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-206, степень защиты IP20	шт.	185	74,00	0,00	13690	0	13690	0	14785
					0,00	0,00	0	0		1095	
58	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	16	83394,88	151,20	1334318	2419	426435	651934	2145152
					56591,50	0,00	905464	0		158900	
59	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16	6201,00	0,00	99216	0	99216	0	107153
					0,00	0,00	0	0		7937	
		Оборудование светотехническое									
65	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	220	603,02	4,55	132664	1001	14577	84586	234630
					532,21	1,79	117086	394		17380	
66	2307-0106-0131 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 4040-1, мощность 40 Вт, световой поток 4000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	563	14446,00	0,00	8133098	0	8133098	0	8783746
					0,00	0,00	0	0		650648	
67	2307-0106-0114 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный ДСО-5 с низковольтным питанием предназначен для наружного и внутреннего освещения помещений с высокой или повышенной степенью опасности, мощность 50 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 18/24 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	72	27510,00	0,00	1980720	0	1980720	0	2139178
					0,00	0,00	0	0		158458	
69	2307-0106-0334 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-21.2 мощность 160 Вт, световой поток 20800 лм, степень защиты IP 65, количество LED 312 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	28	54184,00	0,00	1517152	0	1517152	0	1638524
					0,00	0,00	0	0		121372	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14237753	16040	12833725	1001077	16457935
							7204615	5928	0	2298596	
		РАЗДЕЛ 6. Наружные и внутренние двери									
75	2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	163,58	14816,00	0,00	2423601	0	2423601	0	2617489
					0,00	0,00	0	0		193888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2423601	0	2423601	0	2617489
							0	0	0	193888	
		РАЗДЕЛ 7. Внутренная отделка									
		Заполнение проемов над дверью									
77	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	102	1553,36	17,00	158443	1734	47709	98658	277669
					1068,63	6,08	109000	620		20568	
78	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	90	143,00	0,00	12870	0	12870	0	13900
					0,00	0,00	0	0		1030	
79	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	204	464,00	0,00	94656	0	94656	0	102228
					0,00	0,00	0	0		7572	
80	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	204	658,24	3,84	134282	782	45194	70822	221512
					432,87	1,09	88306	221		16408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				400251	2516	200429	169480	615309
							197306	841	0	45578	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19217787	61929	17015361	1579272	22460818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					7957124	19221		2743253	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			22 460 818,00			
		в том числе оборудование			Тенге			0,00			
		в том числе СМР			Тенге			22 460 818,00			
		Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1,2%	269 529,82			
		Итого с временными			Тенге			22 730 347,82			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	454 606,96			
		Итого с непредвиденными работами и затратами						23 184 954,77			
		Итого в текущих ценах 2020г. К=1,049901			Тенге		1,0499010	24 341 907,20			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			24 341 907,20			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9	21 907 715,13			

		НДС	Тенге		12%	2 628 925,82			
		Стоимость строительства с НДС	**Тенге**			**24 536 640,95**			

Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана» _____ **Альмаганбетов Ж. Е.**

Президент Компаний ТОО "Диана-Л" _____ **Демянчик Л.И.**

Директор ТОО "Марал Құрылыс" _____ **Байғара Б.С.**

Технадзор ТОО "Alem Construction Group" _____ **Исаков Е.С.**

Директор КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" _____ **Туребеков М.Ж.**

ТОО «Alem Construction Group»
Alem Construction Group
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР