Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы Тау ЛТД"
Договор № 2005063
№ ЗНУ 734809

Акт приемки выполненных работ
за период 21.12.2020г. по 15.01.2021г.

Проект № 20-04 "Система водонагнетания на месторождении Кумколь Южный ".
Нагнетательные линии до скважин № 140, 4034, 3043, 2023, 2122, 4003.

№	Виды работ	Ед. изм.	По проекту			по факту			С начало строительство			
			К-во по проекту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	К-во по факту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	С начало строительство		За отчетный период	
									%	сумма	%	сумма
1	2	3				5			6	7	8	9
1	**Нагнетательная линия от ВРП- 4А до скв.140.**											
A	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	м	1 178,00			1 178,03						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	645 850,28	645 850,28	100,00	645 866,73	645 866,73	100,00%	645 866,73	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	1 291 700,55	1 291 700,55	100,00	1 291 733,46	1 291 733,46	0,00%	-	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	775 020,33	775 020,33	100,00	775 040,07	775 040,07	0,00%	-	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	645 850,28	645 850,28	100,00	645 866,73	645 866,73	0,00%	-	0,00%	-
A,5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	1 162 530,50	1 162 530,50	100,00	1 162 560,11	1 162 560,11	0,00%	-	0,00%	-
A,6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	968 775,41	968 775,41	100,00	968 800,09	968 800,09	0,00%	-	0,00%	-
A,7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	645 850,28	645 850,28	100,00	645 866,73	645 866,73	0,00%	-	0,00%	-
A,8	Рекультивация	%	100,00	322 925,14	322 925,14	100,00	322 933,36	322 933,36	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	6,00	25 000,00	150 000,00	6,00	25 000,00	150 000,00	83,33%	124 995,00	83,33%	124 995,00
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	4,00	10 500,00	42 000,00	4,00	10 500,00	42 000,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	102 228,72	102 228,72	1,00	102 228,72	102 228,72	0,00%	-	0,00%	-
2	***Поставка материалов***								0,00%		0,00%	
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	1 178,00	10 042,24	11 829 760,12	1 178,00	10 042,24	11 829 760,12	0,00%	-	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	0,00%	-	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00	600 211,28	600 211,28	0,00%	-	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				***21 054 900,00***			***21 055 064,52***		***770 861,73***		***124 995,00***
2	**Нагнетательная линия от ВРП-13 до скв.2023.**											
A	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	м	288,00			286,02						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	109 379,74	109 379,74	100,00	108 627,82	108 627,82	100,00%	108 627,82	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	218 759,48	218 759,48	100,00	217 255,64	217 255,64	100,00%	217 255,64	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	131 255,69	131 255,69	100,00	130 353,39	130 353,39	100,00%	130 353,39	0,00%	-

A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	109 379,74	109 379,74	100,00	108 627,82	108 627,82	100,00%	108 627,82	0,00%	-
A,5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	196 883,53	196 883,53	100,00	195 530,08	195 530,08	100,00%	195 530,08	0,00%	-
A,6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	164 069,61	164 069,61	100,00	162 941,73	162 941,73	0,00%	-	0,00%	-
A,7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	109 379,74	109 379,74	100,00	108 627,82	108 627,82	0,00%	-	0,00%	-
A,8	Рекультивация	%	100,00	54 689,87	54 689,87	100,00	54 313,91	54 313,91	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	9,00	25 000,00	225 000,00	9,00	25 000,00	225 000,00	100,00%	225 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линий"	шт	3,00	10 500,00	31 500,00	3,00	10 500,00	31 500,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	112 416,17	112 416,17	1,00	112 416,17	112 416,17	60,00%	67 449,70	60,00%	67 449,70
2	**Поставка материалов**										0,00%	
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	288,00	10 042,24	2 892 165,46	288,00	10 042,24	2 892 165,46	100,00%	2 892 165,46	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00%	975 073,83	100,00%	975 073,83
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00
	Итого:				**7 202 150,00**			**7 194 630,81**		**6 792 280,87**		**2 272 523,53**
3	**Нагнетательная линия от ВРП-23 до скв.2122.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна**	м	928,00			924,83						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	495 156,31	495 156,31	100,00	493 465,24	493 465,24	100,00%	493 465,24	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	990 312,61	990 312,61	100,00	986 930,48	986 930,48	0,00%	-	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	594 187,57	594 187,57	100,00	592 158,29	592 158,29	0,00%	-	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	495 156,31	495 156,31	100,00	493 465,24	493 465,24	0,00%	-	0,00%	-
A,5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	891 281,35	891 281,35	100,00	888 237,44	888 237,44	0,00%	-	0,00%	-
A,6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	742 734,46	742 734,46	100,00	740 197,86	740 197,86	0,00%	-	0,00%	-
A,7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	495 156,31	495 156,31	100,00	493 465,24	493 465,24	0,00%	-	0,00%	-
A,8	Рекультивация	%	100,00	247 578,15	247 578,15	100,00	246 732,62	246 732,62	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	комп	2,00	160 000,00	320 000,00	2,00	160 000,00	320 000,00	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	17,00	25 000,00	425 000,00	17,00	25 000,00	425 000,00	0,00%	-	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линий"	шт	9,00	10 500,00	94 500,00	9,00	10 500,00	94 500,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	166 066,17	166 066,17	1,00	166 066,17	166 066,17	0,00%	-	0,00%	-
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	928,00	10 042,24	9 319 199,82	928,00	10 042,24	9 319 199,82	0,00%	-	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	0,00%	-	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00	975 073,83	975 073,83	0,00%	-	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00%	-	0,00%	-
2.5	Плиты дорожные	шт	8,00	125 000,00	1 000 000,00	8,00	125 000,00	1 000 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**19 123 600,00**			**19 106 689,37**		**493 465,24**		**-**

4	**Нагнетательная линия от ВРП-22 до скв.3043.**											
A	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	*м*	*399,00*			*398,14*						
A,1	*Срезка ППС*	*%*	*100,00*	*176 287,86*	*176 287,86*	*100,00*	*175 907,81*	*175 907,81*	*100,00%*	*175 907,81*	*0,00%*	*-*
A,2	*Разработка траншеи*	*%*	*100,00*	*352 575,73*	*352 575,73*	*100,00*	*351 815,61*	*351 815,61*	*100,00%*	*351 815,61*	*0,00%*	*-*
A,3	*Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы*	*%*	*100,00*	*211 545,44*	*211 545,44*	*100,00*	*211 089,37*	*211 089,37*	*100,00%*	*211 089,37*	*0,00%*	*-*
A,4	*Раскладка труб по трассе*	*%*	*100,00*	*176 287,86*	*176 287,86*	*100,00*	*175 907,81*	*175 907,81*	*100,00%*	*175 907,81*	*0,00%*	*-*
A,5	*Укладка труб в траншею и резьбовое соединение*	*%*	*100,00*	*317 318,16*	*317 318,16*	*100,00*	*316 634,05*	*316 634,05*	*100,00%*	*316 634,05*	*0,00%*	*-*
A,6	*Присыпка. Обратная засыпка*	*%*	*100,00*	*264 431,80*	*264 431,80*	*100,00*	*263 861,71*	*263 861,71*	*0,00%*	*-*	*0,00%*	*-*
A,7	*Гидротест и внутренняя очистка*	*%*	*100,00*	*176 287,86*	*176 287,86*	*100,00*	*175 907,81*	*175 907,81*	*0,00%*	*-*	*0,00%*	*-*
A,8	*Рекультивация*	*%*	*100,00*	*88 143,93*	*88 143,93*	*100,00*	*87 953,90*	*87 953,90*	*0,00%*	*-*	*0,00%*	*-*
B	*Пересечение с автодорогой*	*комп*	*1,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*1,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*100,00%*	*120 000,00*	*0,00%*	*-*
C	*Пересечение с инженерными сетями (заглубление)*	*шт*	*1,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*1,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*	*25 000,00*	*0,00%*	*-*
D	*Опознавательные знаки выкидных линий"*	*шт*	*5,00*	*10 500,00*	*52 500,00*	*5,00*	*10 500,00*	*52 500,00*	*0,00%*	*-*	*0,00%*	*-*
1.1	*Устья скважины*	*к-т*	*1,00*	*166 066,17*	*166 066,17*	*1,00*	*166 066,17*	*166 066,17*	*60,00%*	*99 639,70*	*60,00%*	*99 639,70*
2	***Поставка материалов***											
2.1	*Трубы стекловолоконные д-3"*	*м*	*399,00*	*10 042,24*	*4 006 854,23*	*399,00*	*10 042,24*	*4 006 854,23*	*100,00%*	*4 006 854,23*	*0,00%*	*-*
2.2	*Фитинги к стеклопластиковым трубам*	*%*	*100,00*	*642 197,13*	*642 197,13*	*100,00*	*642 197,13*	*642 197,13*	*100,00%*	*642 197,13*	*0,00%*	*-*
2.3	*Запорная арматура и фитинги стальные*	*%*	*100,00*	*975 073,83*	*975 073,83*	*100,00*	*975 073,83*	*975 073,83*	*100,00%*	*975 073,83*	*100,00%*	*975 073,83*
2.4	*Расходомер 2"*	*к-т*	*1,00*	*1 230 000,00*	*1 230 000,00*	*1,00*	*1 230 000,00*	*1 230 000,00*	*100,00%*	*1 230 000,00*	*100,00%*	*1 230 000,00*
2.5	*Плиты дорожные*	*шт*	*3,00*	*125 000,00*	*375 000,00*	*3,00*	*125 000,00*	*375 000,00*	*100,00%*	*375 000,00*	*0,00%*	*-*
	Итого:				***9 355 570,00***			***9 351 769,43***		***8 705 119,54***		***2 304 713,53***
5	**Нагнетательная линия от ВРП-4А до скв.4003.**											
A	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	*м*	*746,00*			*746,76*						
A,1	*Срезка ППС*	*%*	*100,00*	*385 451,09*	*385 451,09*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*	*0,00%*	*-*
A,2	*Разработка траншеи*	*%*	*100,00*	*770 902,19*	*770 902,19*	*100,00*	*771 686,85*	*771 686,85*	*0,00%*	*-*	*0,00%*	*-*
A,3	*Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы*	*%*	*100,00*	*462 541,31*	*462 541,31*	*100,00*	*771 686,85*	*771 686,85*	*0,00%*	*-*	*0,00%*	*-*
A,4	*Раскладка труб по трассе*	*%*	*100,00*	*385 451,09*	*385 451,09*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*0,00%*	*-*	*0,00%*	*-*
A,5	*Укладка труб в траншею и резьбовое соединение*	*%*	*100,00*	*693 811,97*	*693 811,97*	*100,00*	*578 765,14*	*578 765,14*	*0,00%*	*-*	*0,00%*	*-*
A,6	*Присыпка. Обратная засыпка*	*%*	*100,00*	*578 176,64*	*578 176,64*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*0,00%*	*-*	*0,00%*	*-*
A,7	*Гидротест и внутренняя очистка*	*%*	*100,00*	*385 451,09*	*385 451,09*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*0,00%*	*-*	*0,00%*	*-*
A,8	*Рекультивация*	*%*	*100,00*	*192 725,55*	*192 725,55*	*100,00*	*192 921,71*	*192 921,71*	*0,00%*	*-*	*0,00%*	*-*
C	*Пересечение с инженерными сетями (заглубление)*	*шт*	*4,00*	*25 000,00*	*100 000,00*	*4,00*	*25 000,00*	*100 000,00*	*0,00%*	*-*	*0,00%*	*-*

D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	7,00	10 500,00	73 500,00	7,00	10 500,00	73 500,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	102 228,72	102 228,72	1,00	102 228,72	102 228,72	0,00%	-	0,00%	-
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	746,00	10 042,24	7 491 511,92	746,00	10 042,24	7 491 511,92	0,00%	-	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	0,00%	-	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00	600 211,28	600 211,28	0,00%	-	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**14 094 160,00**			**14 098 083,29**		**385 843,42**		-
6	**Нагнетательная линия от ВРП-14 до скв.4034.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна**	м	614,00			613,40						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	305 884,68	305 884,68	100,00	305 586,07	305 586,07	100,00%	305 586,07	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	611 769,36	611 769,36	100,00	611 172,13	611 172,13	96,00%	586 725,25	66,00%	403 373,61
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	367 061,61	367 061,61	100,00	611 172,13	611 172,13	100,00%	611 172,13	100,00%	611 172,13
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	305 884,68	305 884,68	100,00	305 586,07	305 586,07	100,00%	305 586,07	100,00%	305 586,07
A,5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	550 592,42	550 592,42	100,00	458 379,10	458 379,10	88,00%	403 373,61	88,00%	403 373,61
A,6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	458 827,02	458 827,02	100,00	305 586,07	305 586,07	0,00%	-	0,00%	-
A,7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00		305 884,68	100,00	305 586,07	305 586,07	0,00%	-	0,00%	-
A,8	Рекультивация	%	100,00		152 942,34	100,00	152 793,03	152 793,03	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	16,00	25 000,00	400 000,00	16,00	25 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	3,00	10 500,00	31 500,00	3,00	10 500,00	31 500,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	166 066,17	166 066,17	1,00	166 066,17	166 066,17	0,00%	-	0,00%	-
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	614,00	10 042,24	6 165 936,09	614,00	10 042,24	6 165 936,09	100,00%	6 165 936,09	100,00%	6 165 936,09
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	100,00%	642 197,13
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00	975 073,83	975 073,83	0,00%	-	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**12 669 620,00**			**12 666 633,87**		**9 420 576,33**		**8 531 638,62**
	Всего по проекту :				**83 500 000,00**			**83 472 871,29**		**26 568 147,14**		**13 233 870,69**

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ **Байтасов Г.Н.**

№ 1362

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ **Досмаханов Р.А.**

#8643 [illegible]
Н. Мырхиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы Тау ЛТД"
Договор № 2005063
№ ЗНУ 734809

Акт приемки выполненных работ
за период 16.01.2021г. по 05.02.2021г.

Проект № 20-04 "Система водонагнетания на месторождении Кумколь Южный ".
Нагнетательные линии до скважин № 140, 4034, 3043, 2023, 2122, 4003.

№	Виды работ	Ед. изм.	По проекту			по факту			С начало строительство			
			К-во по проекту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	К-во по факту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	С начало строительство		За отчетный период	
									%	сумма	%	сумма
1	2	3				5			6	7	8	9
1	**Нагнетательная линия от ВРП- 4А до скв.140.**											
А	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	м	1 178,00			1 178,03						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	645 850,28	645 850,28	100,00	645 866,73	645 866,73	100,00%	645 866,73	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	1 291 700,55	1 291 700,55	100,00	1 291 733,46	1 291 733,46	100,00%	1 291 733,46	100,00%	1 291 733,46
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	775 020,33	775 020,33	100,00	775 040,07	775 040,07	100,00%	775 040,07	100,00%	775 040,07
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	645 850,28	645 850,28	100,00	645 866,73	645 866,73	100,00%	645 866,73	100,00%	645 866,73
А,5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	1 162 530,50	1 162 530,50	100,00	1 162 560,11	1 162 560,11	0,00%	-	0,00%	-
А,6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	968 775,41	968 775,41	100,00	968 800,09	968 800,09	0,00%	-	0,00%	-
А,7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	645 850,28	645 850,28	100,00	645 866,73	645 866,73	0,00%	-	0,00%	-
А,8	Рекультивация	%	100,00	322 925,14	322 925,14	100,00	322 933,36	322 933,36	0,00%	-	0,00%	-
С	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	6,00	25 000,00	150 000,00	6,00	25 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	16,67%	25 005,00
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	4,00	10 500,00	42 000,00	4,00	10 500,00	42 000,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	102 228,72	102 228,72	1,00	102 228,72	102 228,72	0,00%	-	0,00%	-
2	***Поставка материалов***								0,00%		0,00%	
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	1 178,00	10 042,24	11 829 760,12	1 178,00	10 042,24	11 829 760,12	100,00%	11 829 760,12	100,00%	11 829 760,12
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	100,00%	642 197,13
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00	600 211,28	600 211,28	0,00%	-	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				***21 054 900,00***			***21 055 064,52***		***15 980 464,23***		***15 209 602,50***
2	**Нагнетательная линия от ВРП-13 до скв.2023.**											
А	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	м	288,00			286,02						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	109 379,74	109 379,74	100,00	108 627,82	108 627,82	100,00%	108 627,82	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	218 759,48	218 759,48	100,00	217 255,64	217 255,64	100,00%	217 255,64	0,00%	-
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	131 255,69	131 255,69	100,00	130 353,39	130 353,39	100,00%	130 353,39	0,00%	-

A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	109 379,74	109 379,74	100,00	108 627,82	108 627,82	100,00%	108 627,82	0,00%	-
A,5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	196 883,53	196 883,53	100,00	195 530,08	195 530,08	100,00%	195 530,08	0,00%	-
A,6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	164 069,61	164 069,61	100,00	162 941,73	162 941,73	94,00%	153 165,23	94,00%	153 165,23
A,7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	109 379,74	109 379,74	100,00	108 627,82	108 627,82	100,00%	108 627,82	100,00%	108 627,82
A,8	Рекультивация	%	100,00	54 689,87	54 689,87	100,00	54 313,91	54 313,91	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	9,00	25 000,00	225 000,00	9,00	25 000,00	225 000,00	100,00%	225 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	3,00	10 500,00	31 500,00	3,00	10 500,00	31 500,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	112 416,17	112 416,17	1,00	112 416,17	112 416,17	60,00%	67 449,70	0,00%	-
2	**Поставка материалов**										0,00%	
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	288,00	10 042,24	2 892 165,46	288,00	10 042,24	2 892 165,46	100,00%	2 892 165,46	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00%	975 073,83	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00	0,00%	-
	Итого:				**7 202 150,00**			**7 194 630,81**		**7 054 073,92**		**261 793,05**
3	**Нагнетательная линия от ВРП-23 до скв.2122.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна**	м	928,00			924,83						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	495 156,31	495 156,31	100,00	493 465,24	493 465,24	100,00%	493 465,24	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	990 312,61	990 312,61	100,00	986 930,48	986 930,48	0,00%	-	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	594 187,57	594 187,57	100,00	592 158,29	592 158,29	0,00%	-	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	495 156,31	495 156,31	100,00	493 465,24	493 465,24	0,00%	-	0,00%	-
A,5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	891 281,35	891 281,35	100,00	888 237,44	888 237,44	0,00%	-	0,00%	-
A,6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	742 734,46	742 734,46	100,00	740 197,86	740 197,86	0,00%	-	0,00%	-
A,7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	495 156,31	495 156,31	100,00	493 465,24	493 465,24	0,00%	-	0,00%	-
A,8	Рекультивация	%	100,00	247 578,15	247 578,15	100,00	246 732,62	246 732,62	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	комп	2,00	160 000,00	320 000,00	2,00	160 000,00	320 000,00	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	17,00	25 000,00	425 000,00	17,00	25 000,00	425 000,00	0,00%	-	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	9,00	10 500,00	94 500,00	9,00	10 500,00	94 500,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	166 066,17	166 066,17	1,00	166 066,17	166 066,17	0,00%	-	0,00%	-
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	928,00	10 042,24	9 319 199,82	928,00	10 042,24	9 319 199,82	0,00%	-	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	0,00%	-	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00	975 073,83	975 073,83	0,00%	-	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00%	-	0,00%	-
2.5	Плиты дорожные	шт	8,00	125 000,00	1 000 000,00	8,00	125 000,00	1 000 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**19 123 600,00**			**19 106 689,37**		**493 465,24**		-

4	**Нагнетательная линия от ВРП-22 до скв.3043.**											
A	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	*м*	*399,00*			*398,14*						
A,1	*Срезка ППС*	*%*	*100,00*	*176 287,86*	*176 287,86*	*100,00*	*175 907,81*	*175 907,81*	*100,00%*	*175 907,81*	*0,00%*	-
A,2	*Разработка траншеи*	*%*	*100,00*	*352 575,73*	*352 575,73*	*100,00*	*351 815,61*	*351 815,61*	*100,00%*	*351 815,61*	*0,00%*	-
A,3	*Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы*	*%*	*100,00*	*211 545,44*	*211 545,44*	*100,00*	*211 089,37*	*211 089,37*	*100,00%*	*211 089,37*	*0,00%*	-
A,4	*Раскладка труб по трассе*	*%*	*100,00*	*176 287,86*	*176 287,86*	*100,00*	*175 907,81*	*175 907,81*	*100,00%*	*175 907,81*	*0,00%*	-
A,5	*Укладка труб в траншею и резьбовое соединение*	*%*	*100,00*	*317 318,16*	*317 318,16*	*100,00*	*316 634,05*	*316 634,05*	*100,00%*	*316 634,05*	*0,00%*	-
A,6	*Присыпка. Обратная засыпка*	*%*	*100,00*	*264 431,80*	*264 431,80*	*100,00*	*263 861,71*	*263 861,71*	*97,00%*	*255 945,86*	*97,00%*	*255 945,86*
A,7	*Гидротест и внутренняя очистка*	*%*	*100,00*	*176 287,86*	*176 287,86*	*100,00*	*175 907,81*	*175 907,81*	*100,00%*	*175 907,81*	*100,00%*	*175 907,81*
A,8	*Рекультивация*	*%*	*100,00*	*88 143,93*	*88 143,93*	*100,00*	*87 953,90*	*87 953,90*	*0,00%*	-	*0,00%*	-
B	*Пересечение с автодорогой*	*комп*	*1,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*1,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*100,00%*	*120 000,00*	*0,00%*	-
C	*Пересечение с инженерными сетями (заглубление)*	*шт*	*1,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*1,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*	*25 000,00*	*0,00%*	-
D	*Опознавательные знаки выкидных линий"*	*шт*	*5,00*	*10 500,00*	*52 500,00*	*5,00*	*10 500,00*	*52 500,00*	*0,00%*	-	*0,00%*	-
1.1	*Устья скважины*	*к-т*	*1,00*	*166 066,17*	*166 066,17*	*1,00*	*166 066,17*	*166 066,17*	*60,00%*	*99 639,70*	*0,00%*	-
2	***Поставка материалов***											
2.1	*Трубы стекловолоконные д-3"*	*м*	*399,00*	*10 042,24*	*4 006 854,23*	*399,00*	*10 042,24*	*4 006 854,23*	*100,00%*	*4 006 854,23*	*0,00%*	-
2.2	*Фитинги к стеклопластиковым трубам*	*%*	*100,00*	*642 197,13*	*642 197,13*	*100,00*	*642 197,13*	*642 197,13*	*100,00%*	*642 197,13*	*0,00%*	-
2.3	*Запорная арматура и фитинги стальные*	*%*	*100,00*	*975 073,83*	*975 073,83*	*100,00*	*975 073,83*	*975 073,83*	*100,00%*	*975 073,83*	*0,00%*	-
2.4	*Расходомер 2"*	*к-т*	*1,00*	*1 230 000,00*	*1 230 000,00*	*1,00*	*1 230 000,00*	*1 230 000,00*	*100,00%*	*1 230 000,00*	*0,00%*	-
2.5	*Плиты дорожные*	*шт*	*3,00*	*125 000,00*	*375 000,00*	*3,00*	*125 000,00*	*375 000,00*	*100,00%*	*375 000,00*	*0,00%*	-
	Итого:				***9 355 570,00***			***9 351 769,43***		***9 136 973,21***		***431 853,67***
5	**Нагнетательная линия от ВРП-4А до скв.4003.**											
A	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	*м*	*746,00*			*746,76*						
A,1	*Срезка ППС*	*%*	*100,00*	*385 451,09*	*385 451,09*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*	*0,00%*	-
A,2	*Разработка траншеи*	*%*	*100,00*	*770 902,19*	*770 902,19*	*100,00*	*771 686,85*	*771 686,85*	*100,00%*	*771 686,85*	*100,00%*	*771 686,85*
A,3	*Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы*	*%*	*100,00*	*462 541,31*	*462 541,31*	*100,00*	*771 686,85*	*771 686,85*	*100,00%*	*771 686,85*	*100,00%*	*771 686,85*
A,4	*Раскладка труб по трассе*	*%*	*100,00*	*385 451,09*	*385 451,09*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*
A,5	*Укладка труб в траншею и резьбовое соединение*	*%*	*100,00*	*693 811,97*	*693 811,97*	*100,00*	*578 765,14*	*578 765,14*	*100,00%*	*578 765,14*	*100,00%*	*578 765,14*
A,6	*Присыпка. Обратная засыпка*	*%*	*100,00*	*578 176,64*	*578 176,64*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*0,00%*	-	*0,00%*	-
A,7	*Гидротест и внутренняя очистка*	*%*	*100,00*	*385 451,09*	*385 451,09*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*0,00%*	-	*0,00%*	-
A,8	*Рекультивация*	*%*	*100,00*	*192 725,55*	*192 725,55*	*100,00*	*192 921,71*	*192 921,71*	*0,00%*	-	*0,00%*	-
C	*Пересечение с инженерными сетями (заглубление)*	*шт*	*4,00*	*25 000,00*	*100 000,00*	*4,00*	*25 000,00*	*100 000,00*	*100,00%*	*100 000,00*	*100,00%*	*100 000,00*

D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	7,00	10 500,00	73 500,00	7,00	10 500,00	73 500,00	0,00%	-	0,00%	
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	102 228,72	102 228,72	1,00	102 228,72	102 228,72	0,00%	-	0,00%	-
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	746,00	10 042,24	7 491 511,92	746,00	10 042,24	7 491 511,92	100,00%	7 491 511,92	100,00%	7 491 511,92
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	100,00%	642 197,13
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00%	600 211,28	100,00%	600 211,28
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**14 094 160,00**			**14 098 083,29**		**11 727 746,01**		**11 341 902,59**
6	**Нагнетательная линия от ВРП-14 до скв.4034.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна**	м	614,00			613,40						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	305 884,68	305 884,68	100,00	305 586,07	305 586,07	100,00%	305 586,07	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	611 769,36	611 769,36	100,00	611 172,13	611 172,13	100,00%	611 172,13	4,00%	24 446,89
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	367 061,61	367 061,61	100,00	611 172,13	611 172,13	100,00%	611 172,13	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	305 884,68	305 884,68	100,00	305 586,07	305 586,07	100,00%	305 586,07	0,00%	-
A,5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	550 592,42	550 592,42	100,00	458 379,10	458 379,10	100,00%	458 379,10	12,00%	55 005,49
A,6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	458 827,02	458 827,02	100,00	305 586,07	305 586,07	0,00%	-	0,00%	-
A,7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00		305 884,68	100,00	305 586,07	305 586,07	0,00%	-	0,00%	-
A,8	Рекультивация	%	100,00		152 942,34	100,00	152 793,03	152 793,03	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	16,00	25 000,00	400 000,00	16,00	25 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	3,00	10 500,00	31 500,00	3,00	10 500,00	31 500,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	166 066,17	166 066,17	1,00	166 066,17	166 066,17	0,00%	-	0,00%	-
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	614,00	10 042,24	6 165 936,09	614,00	10 042,24	6 165 936,09	100,00%	6 165 936,09	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00	975 073,83	975 073,83	0,00%	-	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**12 669 620,00**			**12 666 633,87**		**9 500 028,71**		**79 452,38**
	Всего по проекту :				**83 500 000,00**			**83 472 871,29**		**53 892 751,32**		**27 324 604,18**

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС #1362 **Байтасов Г.Н.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор **Досмаханов Р.А.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «НурлыТау ЛТД» Товарищество с ограниченной ответственностью

#8643 [illegible]
Н. Мырхиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы Тау ЛТД"
Договор № 2005063
№ ЗНУ 734809

Акт приемки выполненных работ

за период 03.03.2021г. по 10.05.2021г.

Проект № 20-04 "Система водонагнетания на месторождении Кумколь Южный ".
Нагнетательные линии до скважин № 140, 4034, 3043, 2023, 2122, 4003.

№	Виды работ	Ед. изм.	По проекту			по факту			С начало строительство			
			К-во по проекту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	К-во по факту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	С начало строительство		За отчетный период	
									%	сумма	%	сумма
1	2	3				5			6	7	8	9
1	Нагнетательная линия от ВРП- 4А до скв.140.											
А	**Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна**	м	1 178,00			1 178,03						
А.1	Срезка ППС	%	100,00	645 850,28	645 850,28	100,00	645 866,73	645 866,73	100,00%	645 866,73	0,00%	-
А.2	Разработка траншеи	%	100,00	1 291 700,55	1 291 700,55	100,00	1 291 733,46	1 291 733,46	100,00%	1 291 733,46	0,00%	-
А.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	775 020,33	775 020,33	100,00	775 040,07	775 040,07	100,00%	775 040,07	0,00%	-
А.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	645 850,28	645 850,28	100,00	645 866,73	645 866,73	100,00%	645 866,73	0,00%	-
А.5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	1 162 530,50	1 162 530,50	100,00	1 162 560,11	1 162 560,11	100,00%	1 162 560,11	0,00%	-
А.6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	968 775,41	968 775,41	100,00	968 800,09	968 800,09	100,00%	968 800,09	0,00%	-
А.7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	645 850,28	645 850,28	100,00	645 866,73	645 866,73	100,00%	645 866,73	0,00%	-
А.8	Рекультивация	%	100,00	322 925,14	322 925,14	100,00	322 933,36	322 933,36	100,00%	322 933,36	100,00%	322 933,36
С	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	6,00	25 000,00	150 000,00	6,00	25 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	4,00	10 500,00	42 000,00	4,00	10 500,00	42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%	42 000,00
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	102 228,72	102 228,72	1,00	102 228,72	102 228,72	100,00%	102 228,72	20,00%	20 445,74
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	1 178,00	10 042,24	11 829 760,12	1 178,00	10 042,24	11 829 760,12	100,00%	11 829 760,12	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00%	600 211,28	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00	0,00%	-
	Итого:				**21 054 900,00**			**21 055 064,52**		**21 055 064,52**		**385 379,11**
2	Нагнетательная линия от ВРП-13 до скв.2023.											
А	**Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна**	м	288,00			286,02						
А.1	Срезка ППС	%	100,00	109 379,74	109 379,74	100,00	108 627,82	108 627,82	100,00%	108 627,82	0,00%	-
А.2	Разработка траншеи	%	100,00	218 759,48	218 759,48	100,00	217 255,64	217 255,64	100,00%	217 255,64	0,00%	-
А.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	131 255,69	131 255,69	100,00	130 353,39	130 353,39	100,00%	130 353,39	0,00%	-

A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	109 379,74	109 379,74	100,00	108 627,82	108 627,82	100,00%	108 627,82	0,00%	-
A.5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	196 883,53	196 883,53	100,00	195 530,08	195 530,08	100,00%	195 530,08	0,00%	-
A.6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	164 069,61	164 069,61	100,00	162 941,73	162 941,73	100,00%	162 941,73	0,00%	-
A.7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	109 379,74	109 379,74	100,00	108 627,82	108 627,82	100,00%	108 627,82	0,00%	-
A.8	Рекультивация	%	100,00	54 689,87	54 689,87	100,00	54 313,91	54 313,91	100,00%	54 313,91	100,00%	54 313,91
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	9,00	25 000,00	225 000,00	9,00	25 000,00	225 000,00	100,00%	225 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	3,00	10 500,00	31 500,00	3,00	10 500,00	31 500,00	100,00%	31 500,00	100,00%	31 500,00
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	112 416,17	112 416,17	1,00	112 416,17	112 416,17	100,00%	112 416,17	20,00%	22 483,23
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	288,00	10 042,24	2 892 165,46	288,00	10 042,24	2 892 165,46	100,00%	2 892 165,46	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00%	975 073,83	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00	0,00%	-
	Итого:				**7 202 150,00**			**7 194 630,81**		**7 194 630,81**		**108 297,14**
3	Нагнетательная линия от ВРП-23 до скв.2122.											
A	**Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна**	**м**	928,00			924,83						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	495 156,31	495 156,31	100,00	493 465,24	493 465,24	100,00%	493 465,24	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	990 312,61	990 312,61	100,00	986 930,48	986 930,48	100,00%	986 930,48	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	594 187,57	594 187,57	100,00	592 158,29	592 158,29	100,00%	592 158,29	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	495 156,31	495 156,31	100,00	493 465,24	493 465,24	100,00%	493 465,24	0,00%	-
A.5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	891 281,35	891 281,35	100,00	888 237,44	888 237,44	100,00%	888 237,44	0,00%	-
A.6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	742 734,46	742 734,46	100,00	740 197,86	740 197,86	100,00%	740 197,86	0,00%	-
A.7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	495 156,31	495 156,31	100,00	493 465,24	493 465,24	100,00%	493 465,24	0,00%	-
A.8	Рекультивация	%	100,00	247 578,15	247 578,15	100,00	246 732,62	246 732,62	100,00%	246 732,62	100,00%	246 732,62
B	Пересечение с автодорогой	комп	2,00	160 000,00	320 000,00	2,00	160 000,00	320 000,00	100,00%	320 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	17,00	25 000,00	425 000,00	17,00	25 000,00	425 000,00	100,00%	425 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	9,00	10 500,00	94 500,00	9,00	10 500,00	94 500,00	100,00%	94 500,00	100,00%	94 500,00
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	166 066,17	166 066,17	1,00	166 066,17	166 066,17	100,00%	166 066,17	20,00%	33 213,23
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	928,00	10 042,24	9 319 199,82	928,00	10 042,24	9 319 199,82	100,00%	9 319 199,82	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00%	975 073,83	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00	0,00%	-
2.5	Плиты дорожные	шт	8,00	125 000,00	1 000 000,00	8,00	125 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	0,00%	-
	Итого:				**19 123 600,00**			**19 106 689,37**		**19 106 689,37**		**374 445,85**

4	Нагнетательная линия от ВРП-22 до скв.3043.											
А	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	***м***	*399,00*			*398,14*						
А,1	*Срезка ППС*	*%*	*100,00*	*176 287,86*	*176 287,86*	*100,00*	*175 907,81*	*175 907,81*	*100,00%*	*175 907,81*	*0,00%*	-
А,2	*Разработка траншеи*	*%*	*100,00*	*352 575,73*	*352 575,73*	*100,00*	*351 815,61*	*351 815,61*	*100,00%*	*351 815,61*	*0,00%*	-
А,3	*Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы*	*%*	*100,00*	*211 545,44*	*211 545,44*	*100,00*	*211 089,37*	*211 089,37*	*100,00%*	*211 089,37*	*0,00%*	-
А,4	*Раскладка труб по трассе*	*%*	*100,00*	*176 287,86*	*176 287,86*	*100,00*	*175 907,81*	*175 907,81*	*100,00%*	*175 907,81*	*0,00%*	-
А,5	*Укладка труб в траншею и резьбовое соединение*	*%*	*100,00*	*317 318,16*	*317 318,16*	*100,00*	*316 634,05*	*316 634,05*	*100,00%*	*316 634,05*	*0,00%*	-
А,6	*Присыпка. Обратная засыпка*	*%*	*100,00*	*264 431,80*	*264 431,80*	*100,00*	*263 861,71*	*263 861,71*	*100,00%*	*263 861,71*	*0,00%*	-
А,7	*Гидротест и внутренняя очистка*	*%*	*100,00*	*176 287,86*	*176 287,86*	*100,00*	*175 907,81*	*175 907,81*	*100,00%*	*175 907,81*	*0,00%*	-
А,8	*Рекультивация*	*%*	*100,00*	*88 143,93*	*88 143,93*	*100,00*	*87 953,90*	*87 953,90*	*100,00%*	*87 953,90*	*100,00%*	*87 953,90*
В	*Пересечение с автодорогой*	*комп*	*1,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*1,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*100,00%*	*120 000,00*	*0,00%*	-
С	*Пересечение с инженерными сетями (заглубление)*	*шт*	*1,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*1,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*	*25 000,00*	*0,00%*	-
D	*Опознавательные знаки выкидных линии"*	*шт*	*5,00*	*10 500,00*	*52 500,00*	*5,00*	*10 500,00*	*52 500,00*	*100,00%*	*52 500,00*	*100,00%*	*52 500,00*
1.1	*Устья скважины*	*к-т*	*1,00*	*166 066,17*	*166 066,17*	*1,00*	*166 066,17*	*166 066,17*	*100,00%*	*166 066,17*	*20,00%*	*33 213,23*
2	***Поставка материалов***											
2.1	*Трубы стекловолоконные д-3"*	*м*	*399,00*	*10 042,24*	*4 006 854,23*	*399,00*	*10 042,24*	*4 006 854,23*	*100,00%*	*4 006 854,23*	*0,00%*	-
2.2	*Фитинги к стеклопластиковым трубам*	*%*	*100,00*	*642 197,13*	*642 197,13*	*100,00*	*642 197,13*	*642 197,13*	*100,00%*	*642 197,13*	*0,00%*	-
2.3	*Запорная арматура и фитинги стальные*	*%*	*100,00*	*975 073,83*	*975 073,83*	*100,00*	*975 073,83*	*975 073,83*	*100,00%*	*975 073,83*	*0,00%*	-
2.4	*Расходомер 2"*	*к-т*	*1,00*	*1 230 000,00*	*1 230 000,00*	*1,00*	*1 230 000,00*	*1 230 000,00*	*100,00%*	*1 230 000,00*	*0,00%*	-
2.5	*Плиты дорожные*	*шт*	*3,00*	*125 000,00*	*375 000,00*	*3,00*	*125 000,00*	*375 000,00*	*100,00%*	*375 000,00*	*0,00%*	-
	Итого:				***9 355 570,00***			***9 351 769,43***		***9 351 769,43***		***173 667,14***
5	Нагнетательная линия от ВРП-4А до скв.4003.											
А	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	***м***	*746,00*			*746,76*						
А,1	*Срезка ППС*	*%*	*100,00*	*385 451,09*	*385 451,09*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*	*0,00%*	-
А,2	*Разработка траншеи*	*%*	*100,00*	*770 902,19*	*770 902,19*	*100,00*	*771 686,85*	*771 686,85*	*100,00%*	*771 686,85*	*0,00%*	-
А,3	*Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы*	*%*	*100,00*	*462 541,31*	*462 541,31*	*100,00*	*771 686,85*	*771 686,85*	*100,00%*	*771 686,85*	*0,00%*	-
А,4	*Раскладка труб по трассе*	*%*	*100,00*	*385 451,09*	*385 451,09*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*	*0,00%*	-
А,5	*Укладка труб в траншею и резьбовое соединение*	*%*	*100,00*	*693 811,97*	*693 811,97*	*100,00*	*578 765,14*	*578 765,14*	*100,00%*	*578 765,14*	*0,00%*	-
А,6	*Присыпка. Обратная засыпка*	*%*	*100,00*	*578 176,64*	*578 176,64*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*	*0,00%*	-
А,7	*Гидротест и внутренняя очистка*	*%*	*100,00*	*385 451,09*	*385 451,09*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*	*0,00%*	-
А,8	*Рекультивация*	*%*	*100,00*	*192 725,55*	*192 725,55*	*100,00*	*192 921,71*	*192 921,71*	*100,00%*	*192 921,71*	*100,00%*	*192 921,71*
С	*Пересечение с инженерными сетями (заглубление)*	*шт*	*4,00*	*25 000,00*	*100 000,00*	*4,00*	*25 000,00*	*100 000,00*	*100,00%*	*100 000,00*	*0,00%*	-

D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	7,00	10 500,00	73 500,00	7,00	10 500,00	73 500,00	100,00%	73 500,00	100,00%	73 500,00
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	102 228,72	102 228,72	1,00	102 228,72	102 228,72	100,00%	102 228,72	20,00%	20 445,74
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	746,00	10 042,24	7 491 511,92	746,00	10 042,24	7 491 511,92	100,00%	7 491 511,92	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00%	600 211,28	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00	0,00%	-
	Итого:				**14 094 160,00**			**14 098 083,29**		**14 098 083,29**		**286 867,46**
6	Нагнетательная линия от ВРП-14 до скв.4034.											
A	**Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна**	м	614,00			613,40						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	305 884,68	305 884,68	100,00	305 586,07	305 586,07	100,00%	305 586,07	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	611 769,36	611 769,36	100,00	611 172,13	611 172,13	100,00%	611 172,13	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	367 061,61	367 061,61	100,00	611 172,13	611 172,13	100,00%	611 172,13	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	305 884,68	305 884,68	100,00	305 586,07	305 586,07	100,00%	305 586,07	0,00%	-
A.5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	550 592,42	550 592,42	100,00	458 379,10	458 379,10	100,00%	458 379,10	0,00%	-
A.6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	458 827,02	458 827,02	100,00	305 586,07	305 586,07	100,00%	305 586,07	0,00%	-
A.7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00		305 884,68	100,00	305 586,07	305 586,07	100,00%	305 586,07	0,00%	-
A.8	Рекультивация	%	100,00		152 942,34	100,00	152 793,03	152 793,03	100,00%	152 793,03	100,00%	152 793,03
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	16,00	25 000,00	400 000,00	16,00	25 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	3,00	10 500,00	31 500,00	3,00	10 500,00	31 500,00	100,00%	31 500,00	100,00%	31 500,00
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	166 066,17	166 066,17	1,00	166 066,17	166 066,17	100,00%	166 066,17	20,00%	33 213,23
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	614,00	10 042,24	6 165 936,09	614,00	10 042,24	6 165 936,09	100,00%	6 165 936,09	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00%	975 073,83	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00	0,00%	-
	Итого:				**12 669 620,00**			**12 666 633,87**		**12 666 633,87**		**217 506,27**
	Всего по проекту :				**83 500 000,00**			**83 472 871,29**		**83 472 871,29**		**1 546 162,97**

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ **Байтасов Г.Н.**

#1362

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ **Досмаханов Р.А.**

#8643 [illegible]

Н. Мархиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы Тау ЛТД"
Договор № 2005063
№ ЗНУ 734809

Акт приемки выполненных работ

за период 06.02.2021г. по 02.03.2021г.

Проект № 20-04 "Система водонагнетания на месторождении Кумколь Южный ".
Нагнетательные линии до скважин № 140, 4034, 3043, 2023, 2122, 4003.

№	Виды работ	Ед. изм.	По проекту			по факту			С начало строительство			
			К-во по проекту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	К-во по факту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	С начало строительство		За отчетный период	
									%	сумма	%	сумма
1	2	3				5			6	7	8	9
1	**Нагнетательная линия от ВРП- 4А до скв.140.**											
A	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	м	1 178,00			1 178,03						
A,1	*Срезка ППС*	%	100,00	645 850,28	645 850,28	100,00	645 866,73	645 866,73	100,00%	645 866,73	0,00%	-
A,2	*Разработка траншеи*	%	100,00	1 291 700,55	1 291 700,55	100,00	1 291 733,46	1 291 733,46	100,00%	1 291 733,46	0,00%	-
A,3	*Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы*	%	100,00	775 020,33	775 020,33	100,00	775 040,07	775 040,07	100,00%	775 040,07	0,00%	-
A,4	*Раскладка труб по трассе*	%	100,00	645 850,28	645 850,28	100,00	645 866,73	645 866,73	100,00%	645 866,73	0,00%	-
A,5	*Укладка труб в траншею и резьбовое соединение*	%	100,00	1 162 530,50	1 162 530,50	100,00	1 162 560,11	1 162 560,11	100,00%	1 162 560,11	100,00%	1 162 560,11
A,6	*Присыпка. Обратная засыпка*	%	100,00	968 775,41	968 775,41	100,00	968 800,09	968 800,09	100,00%	968 800,09	100,00%	968 800,09
A,7	*Гидротест и внутренняя очистка*	%	100,00	645 850,28	645 850,28	100,00	645 866,73	645 866,73	100,00%	645 866,73	100,00%	645 866,73
A,8	*Рекультивация*	%	100,00	322 925,14	322 925,14	100,00	322 933,36	322 933,36	0,00%	-	0,00%	-
C	*Пересечение с инженерными сетями (заглубление)*	шт	6,00	25 000,00	150 000,00	6,00	25 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	0,00%	-
D	*Опознавательные знаки выкидных линии"*	шт	4,00	10 500,00	42 000,00	4,00	10 500,00	42 000,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	*Устья скважины*	к-т	1,00	102 228,72	102 228,72	1,00	102 228,72	102 228,72	80,00%	81 782,97	80,00%	81 782,97
2	***Поставка материалов***								0,00%		0,00%	
2.1	*Трубы стекловолоконные д-3"*	м	1 178,00	10 042,24	11 829 760,12	1 178,00	10 042,24	11 829 760,12	100,00%	11 829 760,12	0,00%	-
2.2	*Фитинги к стеклопластиковым трубам*	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	0,00%	-
2.3	*Запорная арматура и фитинги стальные*	%	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00%	600 211,28	100,00%	600 211,28
2.4	*Расходомер 2"*	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00
	Итого:				***21 054 900,00***			***21 055 064,52***		***20 669 685,41***		***4 689 221,19***
2	**Нагнетательная линия от ВРП-13 до скв.2023.**											
A	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	м	288,00			286,02						
A,1	*Срезка ППС*	%	100,00	109 379,74	109 379,74	100,00	108 627,82	108 627,82	100,00%	108 627,82	0,00%	-
A,2	*Разработка траншеи*	%	100,00	218 759,48	218 759,48	100,00	217 255,64	217 255,64	100,00%	217 255,64	0,00%	-
A,3	*Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы*	%	100,00	131 255,69	131 255,69	100,00	130 353,39	130 353,39	100,00%	130 353,39	0,00%	-

A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	109 379,74	109 379,74	100,00	108 627,82	108 627,82	100,00%	108 627,82	0,00%	-
A.5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	196 883,53	196 883,53	100,00	195 530,08	195 530,08	100,00%	195 530,08	0,00%	-
A.6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	164 069,61	164 069,61	100,00	162 941,73	162 941,73	100,00%	162 941,73	6,00%	9 776,50
A.7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	109 379,74	109 379,74	100,00	108 627,82	108 627,82	100,00%	108 627,82	0,00%	-
A.8	Рекультивация	%	100,00	54 689,87	54 689,87	100,00	54 313,91	54 313,91	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	9,00	25 000,00	225 000,00	9,00	25 000,00	225 000,00	100,00%	225 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	3,00	10 500,00	31 500,00	3,00	10 500,00	31 500,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	112 416,17	112 416,17	1,00	112 416,17	112 416,17	80,00%	89 932,93	20,00%	22 483,23
2	**Поставка материалов**										0,00%	
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	288,00	10 042,24	2 892 165,46	288,00	10 042,24	2 892 165,46	100,00%	2 892 165,46	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00%	975 073,83	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00	0,00%	-
	Итого:				**7 202 150,00**			**7 194 630,81**		**7 086 333,66**		**32 259,74**
3	**Нагнетательная линия от ВРП-23 до скв.2122.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна**	м	928,00			924,83						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	495 156,31	495 156,31	100,00	493 465,24	493 465,24	100,00%	493 465,24	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	990 312,61	990 312,61	100,00	986 930,48	986 930,48	100,00%	986 930,48	100,00%	986 930,48
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	594 187,57	594 187,57	100,00	592 158,29	592 158,29	100,00%	592 158,29	100,00%	592 158,29
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	495 156,31	495 156,31	100,00	493 465,24	493 465,24	100,00%	493 465,24	100,00%	493 465,24
A.5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	891 281,35	891 281,35	100,00	888 237,44	888 237,44	100,00%	888 237,44	100,00%	888 237,44
A.6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	742 734,46	742 734,46	100,00	740 197,86	740 197,86	100,00%	740 197,86	100,00%	740 197,86
A.7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	495 156,31	495 156,31	100,00	493 465,24	493 465,24	100,00%	493 465,24	100,00%	493 465,24
A.8	Рекультивация	%	100,00	247 578,15	247 578,15	100,00	246 732,62	246 732,62	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	комп	2,00	160 000,00	320 000,00	2,00	160 000,00	320 000,00	100,00%	320 000,00	100,00%	320 000,00
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	17,00	25 000,00	425 000,00	17,00	25 000,00	425 000,00	100,00%	425 000,00	100,00%	425 000,00
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	9,00	10 500,00	94 500,00	9,00	10 500,00	94 500,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	166 066,17	166 066,17	1,00	166 066,17	166 066,17	80,00%	132 852,93	80,00%	132 852,93
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	928,00	10 042,24	9 319 199,82	928,00	10 042,24	9 319 199,82	100,00%	9 319 199,82	100,00%	9 319 199,82
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	100,00%	642 197,13
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00%	975 073,83	100,00%	975 073,83
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00
2.5	Плиты дорожные	шт	8,00	125 000,00	1 000 000,00	8,00	125 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00
	Итого:				**19 123 600,00**			**19 106 689,37**		**18 732 243,52**		**18 238 778,27**

4	**Нагнетательная линия от ВРП-22 до скв.3043.**					398,14						-
А	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	*м*	*399,00*			*100,00*	*175 907,81*	*175 907,81*	*100,00%*	*175 907,81*	*0,00%*	-
А.1	*Срезка ППС*	*%*	*100,00*	*176 287,86*	*176 287,86*	*100,00*	*351 815,61*	*351 815,61*	*100,00%*	*351 815,61*	*0,00%*	-
А.2	*Разработка траншеи*	*%*	*100,00*	*352 575,73*	*352 575,73*	*100,00*	*211 089,37*	*211 089,37*	*100,00%*	*211 089,37*	*0,00%*	-
А.3	*Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы*	*%*	*100,00*	*211 545,44*	*211 545,44*	*100,00*	*175 907,81*	*175 907,81*	*100,00%*	*175 907,81*	*0,00%*	-
А.4	*Раскладка труб по трассе*	*%*	*100,00*	*176 287,86*	*176 287,86*	*100,00*	*316 634,05*	*316 634,05*	*100,00%*	*316 634,05*	*0,00%*	-
А.5	*Укладка труб в траншею и резьбовое соединение*	*%*	*100,00*	*317 318,16*	*317 318,16*	*100,00*	*263 861,71*	*263 861,71*	*100,00%*	*263 861,71*	*3,00%*	*7 915,85*
А.6	*Присыпка. Обратная засыпка*	*%*	*100,00*	*264 431,80*	*264 431,80*	*100,00*	*175 907,81*	*175 907,81*	*100,00%*	*175 907,81*	*0,00%*	-
А.7	*Гидротест и внутренняя очистка*	*%*	*100,00*	*176 287,86*	*176 287,86*	*100,00*	*87 953,90*	*87 953,90*	*0,00%*	-	*0,00%*	-
А.8	*Рекультивация*	*%*	*100,00*	*88 143,93*	*88 143,93*	*100,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*100,00%*	*120 000,00*	*0,00%*	-
В	*Пересечение с автодорогой*	*комп*	*1,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*1,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*	*25 000,00*	*0,00%*	-
С	*Пересечение с инженерными сетями (заглубление)*	*шт*	*1,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*1,00*	*10 500,00*	*52 500,00*	*0,00%*	-	*0,00%*	-
D	*Опознавательные знаки выкидных линии"*	*шт*	*5,00*	*10 500,00*	*52 500,00*	*5,00*	*166 066,17*	*166 066,17*	*80,00%*	*132 852,93*	*20,00%*	*33 213,23*
1.1	*Устья скважины*	*к-т*	*1,00*	*166 066,17*	*166 066,17*	*1,00*						-
2	***Поставка материалов***						*10 042,24*	*4 006 854,23*	*100,00%*	*4 006 854,23*	*0,00%*	-
2.1	*Трубы стекловолоконные д-3"*	*м*	*399,00*	*10 042,24*	*4 006 854,23*	*399,00*	*642 197,13*	*642 197,13*	*100,00%*	*642 197,13*	*0,00%*	-
2.2	*Фитинги к стеклопластиковым трубам*	*%*	*100,00*	*642 197,13*	*642 197,13*	*100,00*	*975 073,83*	*975 073,83*	*100,00%*	*975 073,83*	*0,00%*	-
2.3	*Запорная арматура и фитинги стальные*	*%*	*100,00*	*975 073,83*	*975 073,83*	*100,00*	*1 230 000,00*	*1 230 000,00*	*100,00%*	*1 230 000,00*	*0,00%*	-
2.4	*Расходомер 2"*	*к-т*	*1,00*	*1 230 000,00*	*1 230 000,00*	*1,00*	*125 000,00*	*375 000,00*	*100,00%*	*375 000,00*	*0,00%*	-
2.5	*Плиты дорожные*	*шт*	*3,00*	*125 000,00*	*375 000,00*	*3,00*		***9 351 769,43***		***9 178 102,30***		***41 129,08***
	Итого:				***9 355 570,00***							
5	**Нагнетательная линия от ВРП-4А до скв.4003.**					746,76						-
А	***Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна***	*м*	*746,00*			*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*	*0,00%*	-
А.1	*Срезка ППС*	*%*	*100,00*	*385 451,09*	*385 451,09*	*100,00*	*771 686,85*	*771 686,85*	*100,00%*	*771 686,85*	*0,00%*	-
А.2	*Разработка траншеи*	*%*	*100,00*	*770 902,19*	*770 902,19*	*100,00*	*771 686,85*	*771 686,85*	*100,00%*	*771 686,85*	*0,00%*	-
А.3	*Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы*	*%*	*100,00*	*462 541,31*	*462 541,31*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*	*0,00%*	-
А.4	*Раскладка труб по трассе*	*%*	*100,00*	*385 451,09*	*385 451,09*	*100,00*	*578 765,14*	*578 765,14*	*100,00%*	*578 765,14*	*0,00%*	-
А.5	*Укладка труб в траншею и резьбовое соединение*	*%*	*100,00*	*693 811,97*	*693 811,97*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*
А.6	*Присыпка. Обратная засыпка*	*%*	*100,00*	*578 176,64*	*578 176,64*	*100,00*	*385 843,42*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*	*100,00%*	*385 843,42*
А.7	*Гидротест и внутренняя очистка*	*%*	*100,00*	*385 451,09*	*385 451,09*	*100,00*	*192 921,71*	*192 921,71*	*0,00%*	-	*0,00%*	-
А.8	*Рекультивация*	*%*	*100,00*	*192 725,55*	*192 725,55*	*100,00*	*25 000,00*	*100 000,00*	*100,00%*	*100 000,00*	*0,00%*	-
С	*Пересечение с инженерными сетями (заглубление)*	*шт*	*4,00*	*25 000,00*	*100 000,00*	*4,00*						

D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	7,00	10 500,00	73 500,00	7,00	10 500,00	73 500,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	102 228,72	102 228,72	1,00	102 228,72	102 228,72	80,00%	81 782,97	80,00%	81 782,97
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	746,00	10 042,24	7 491 511,92	746,00	10 042,24	7 491 511,92	100,00%	7 491 511,92	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00	600 211,28	600 211,28	100,00%	600 211,28	0,00%	-
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00
	Итого:				**14 094 160,00**			**14 098 083,29**		**13 811 215,84**		**2 083 469,82**
6	**Нагнетательная линия от ВРП-14 до скв.4034.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" из стекловолокна**	м	614,00			613,40						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	305 884,68	305 884,68	100,00	305 586,07	305 586,07	100,00%	305 586,07	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	611 769,36	611 769,36	100,00	611 172,13	611 172,13	100,00%	611 172,13	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	367 061,61	367 061,61	100,00	611 172,13	611 172,13	100,00%	611 172,13	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	305 884,68	305 884,68	100,00	305 586,07	305 586,07	100,00%	305 586,07	0,00%	-
A,5	Укладка труб в траншею и резьбовое соединение	%	100,00	550 592,42	550 592,42	100,00	458 379,10	458 379,10	100,00%	458 379,10	0,00%	-
A,6	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	458 827,02	458 827,02	100,00	305 586,07	305 586,07	100,00%	305 586,07	100,00%	305 586,07
A,7	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00		305 884,68	100,00	305 586,07	305 586,07	100,00%	305 586,07	100,00%	305 586,07
A,8	Рекультивация	%	100,00		152 942,34	100,00	152 793,03	152 793,03	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	16,00	25 000,00	400 000,00	16,00	25 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	3,00	10 500,00	31 500,00	3,00	10 500,00	31 500,00	0,00%	-	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	166 066,17	166 066,17	1,00	166 066,17	166 066,17	80,00%	132 852,93	80,00%	132 852,93
2	**Поставка материалов**											
2.1	Трубы стекловолоконные д-3"	м	614,00	10 042,24	6 165 936,09	614,00	10 042,24	6 165 936,09	100,00%	6 165 936,09	0,00%	-
2.2	Фитинги к стеклопластиковым трубам	%	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00	642 197,13	642 197,13	100,00%	642 197,13	0,00%	-
2.3	Запорная арматура и фитинги стальные	%	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00	975 073,83	975 073,83	100,00%	975 073,83	100,00%	975 073,83
2.4	Расходомер 2"	к-т	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00	100,00%	1 230 000,00
	Итого:				**12 669 620,00**			**12 666 633,87**		**12 449 127,60**		**2 949 098,90**
	Всего по проекту :				**83 500 000,00**			**83 472 871,29**		**81 926 708,33**		**28 033 957,00**

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ **Байтасов Г.Н.**

#136

Petro Kazakhstan Kumkol Resources

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ **Досмаханов Р.А.**

«НурлыТау Лтд» Товарищество с ограниченной ответственностью

#8643

Н. Мархиев