Заказчик: Акционерная общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) № 2004026

№ ЗНУ 734845

Акт приемки выполненных работ

за период 17.12.2020 г. по 15.01.2021г.

Проект № 20-05 "Система водонагнетания на м/р Северный Нуралы.ВРП-2.
Нагнетательный коллектор и нагнетательные линии к скв.№№ 2,12,109,112,128,226"

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	К-во по факту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.2.**											
А	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	**м**	**293,00**			**293,65**						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	314 975,000	314 975,000	100,00	315 673,750	315 673,750	100,00%	315 673,75	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	629 950,000	629 950,000	100,00	631 347,500	631 347,500	100,00%	631 347,50	10,00%	63 134,75
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	3 464 725,000	3 464 725,000	100,00	3 472 411,250	3 472 411,250	100,00%	3 472 411,25	0,00%	-
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	440 965,000	440 965,000	100,00	441 943,250	441 943,250	100,00%	441 943,25	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	629 950,000	629 950,000	100,00	631 347,500	631 347,500	70,00%	441 943,25	0,00%	-
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	62 995,000	62 995,000	100,00	63 134,750	63 134,750	71,00%	44 825,67	11,00%	6 944,82
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	188 985,000	188 985,000	100,00	189 404,250	189 404,250	71,00%	134 477,02	71,00%	134 477,02
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	314 975,000	314 975,000	100,00	315 673,750	315 673,750	30,00%	94 702,13	30,00%	94 702,13
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	188 985,000	188 985,000	100,00	189 404,250	189 404,250	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	62 995,000	62 995,000	100,00	63 134,750	63 134,750	0,00%	-	0,00%	-
В	**Пересечение с автодорогой**	к-т	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	100,00%	1 650 000,00	100,00%	1 650 000,00
С	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	2,00	150 000,000	150 000,000	2,00	150 000,000	150 000,000	100,00%	150 000,00	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	6,00	105 000,000	105 000,000	6,00	105 000,000	105 000,000	0,00%	-	0,00%	-
1.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	50,00%	829 725,00	50,00%	829 725,00
	Итого:				**9 863 950,000**			**9 877 925,00**		**8 207 048,82**		**2 778 983,72**
2	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.12.**											
А	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	**м**	**540,00**			**539,59**						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	580 500,000	580 500,000	100,00	580 059,250	580 059,250	100,00%	580 059,25	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	1 161 000,000	1 161 000,000	100,00	1 160 118,500	1 160 118,500	100,00%	1 160 118,50	0,00%	-
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	6 385 500,000	6 385 500,000	100,00	6 380 651,750	6 380 651,750	100,00%	6 380 651,75	0,00%	-
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	812 700,000	812 700,000	100,00	812 082,950	812 082,950	100,00%	812 082,95	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	1 161 000,000	1 161 000,000	100,00	1 160 118,500	1 160 118,500	90,00%	1 044 106,65	10,00%	116 011,85
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	116 100,000	116 100,000	100,00	116 011,850	116 011,850	70,00%	81 208,30	10,00%	11 601,185
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	348 300,000	348 300,000	100,00	348 035,550	348 035,550	87,00%	302 790,93	87,00%	302 790,929
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	580 500,000	580 500,000	100,00	580 059,250	580 059,250	70,00%	406 041,48	70,00%	406 041,475

А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	348 300,000	348 300,000	100,00	348 035,550	348 035,550	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	116 100,000	116 100,000	100,00	116 011,850	116 011,850	0,00%	-	0,00%	-
В	**Пересечение с автодорогой**	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	0,00%	-
С	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	9,00	675 000,000	675 000,000	9,00	675 000,000	675 000,000	100,00%	675 000,00	100,00%	675 000,000
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	6,00	105 000,000	105 000,000	6,00	105 000,000	105 000,000	0,00%	-	0,00%	-
2.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	50,00%	**829 725,00**	50,00%	**829 725,000**
	Итого:				**14 874 450,000**			**14 865 635,00**		**13 096 784,80**		**2 341 170,44**
3	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.109.**											
А	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	м	**994,00**			**995,39**						-
А,1	Срезка ППС	%	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00	1 070 044,250	1 070 044,250	100,00%	1 070 044,25	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	2 137 100,000	2 137 100,000	100,00	2 140 088,500	2 140 088,500	0,00%	-	0,00%	-
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	11 754 050,000	11 754 050,000	100,00	11 770 486,750	11 770 486,750	100,00%	11 770 486,75	0,00%	-
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 495 970,000	1 495 970,000	100,00	1 498 061,950	1 498 061,950	100,00%	1 498 061,95	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	2 137 100,000	2 137 100,000	100,00	2 140 088,500	2 140 088,500	85,00%	1 819 075,225	0,00%	-
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00	214 008,850	214 008,850	60,00%	128 405,310	60,00%	128 405,310
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00	642 026,550	642 026,550	0,00%	-	0,00%	-
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00	1 070 044,250	1 070 044,250	0,00%	-	0,00%	-
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00	642 026,550	642 026,550	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00	214 008,850	214 008,850	0,00%	-	0,00%	-
В	**Пересечение с автодорогой**	к-т	3,00	3 300 000,000	3 300 000,000	1,00	3 300 000,000	3 300 000,000	0,00%	-	0,00%	-
С	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	3,00	225 000,000	225 000,000	9,00	225 000,000	225 000,000	100,00%	225 000,000	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	15,00	262 500,000	262 500,000	6,00	262 500,000	262 500,000	0,00%	-	0,00%	-
3.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	25,00%	**414 862,500**	25,00%	**414 862,500**
	Итого:				**26 817 950,000**			**26 847 835,00**		**16 925 935,99**		**543 267,81**
4	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.112.**											
А	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	м	**712,00**			**712,43**						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	765 400,000	765 400,000	100,00	765 862,250	765 862,250	90,00%	689 276,03	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	1 530 800,000	1 530 800,000	100,00	1 531 724,500	1 531 724,500	30,00%	459 517,35	30,00%	459 517,35
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	8 419 400,000	8 419 400,000	100,00	8 424 484,750	8 424 484,750	90,00%	7 582 036,28	0,00%	-
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 071 560,000	1 071 560,000	100,00	1 072 207,150	1 072 207,150	90,00%	964 986,44	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	1 530 800,000	1 530 800,000	100,00	1 531 724,500	1 531 724,500	65,00%	995 620,93	15,00%	229 758,68
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	153 080,000	153 080,000	100,00	153 172,450	153 172,450	60,00%	91 903,470	60,00%	91 903,470
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	459 240,000	459 240,000	100,00	459 517,350	459 517,350	0,00%	-	0,00%	-
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	765 400,000	765 400,000	100,00	765 862,250	765 862,250	0,00%	-	0,00%	-
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	459 240,000	459 240,000	100,00	459 517,350	459 517,350	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	153 080,000	153 080,000	100,00	153 172,450	153 172,450	0,00%	-	0,00%	-
В	**Пересечение с автодорогой**	к-т	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	0,00%	-	0,00%	-
С	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	6,00	450 000,000	450 000,000	6,00	450 000,000	450 000,000	100,00%	450 000,000	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	14,00	245 000,000	245 000,000	14,00	245 000,000	245 000,000	0,00%	-	0,00%	-
4.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	25,00%	414 862,500	25,00%	414 862,500
4.2	**Установка кожуха**	к-т	3,00	1 078 000,000	1 078 000,000	3,00	1 078 000,000	1 078 000,000	0,00%	-	0,00%	-
4.3	**Установка КИП с БДРМ**	к-т	3,00	2 076 500,000	2 076 500,000	3,00	2 076 500,000	2 076 500,000	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**22 466 950,000**			**22 476 195,00**		**11 648 202,98**		**1 196 042,00**

5	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.128.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	322,00			321,46						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	346 150,000	346 150,000	100,00	345 569,500	345 569,500	100,00%	345 569,50	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	692 300,000	692 300,000	100,00	691 139,000	691 139,000	25,00%	172 784,75	25,00%	172 784,75
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	3 807 650,000	3 807 650,000	100,00	3 801 264,500	3 801 264,500	100,00%	3 801 264,50	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	484 610,000	484 610,000	100,00	483 797,300	483 797,300	100,00%	483 797,30	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	692 300,000	692 300,000	100,00	691 139,000	691 139,000	67,00%	463 063,13	7,00%	48 379,73
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	69 230,000	69 230,000	100,00	69 113,900	69 113,900	67,00%	46 306,31	67,00%	46 306,31
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	207 690,000	207 690,000	100,00	207 341,700	207 341,700	0,00%	-	0,00%	-
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	346 150,000	346 150,000	100,00	345 569,500	345 569,500	0,00%	-	0,00%	-
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	207 690,000	207 690,000	100,00	207 341,700	207 341,700	0,00%	-	0,00%	-
A,10	Рекультивация	%	100,00	69 230,000	69 230,000	100,00	69 113,900	69 113,900	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	6,00	450 000,000	450 000,000	6,00	450 000,000	450 000,000	100,00%	450 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	5,00	87 500,000	87 500,000	5,00	87 500,000	87 500,000	0,00%	-	0,00%	-
5.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	25,00%	414 862,50	25,00%	414 862,50
	Итого:				9 944 950,000			9 933 340,00		6 177 647,99		682 333,29
6	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.226.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	414,00			414,77						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	445 050,000	445 050,000	100,00	445 877,750	445 877,750	100,00%	445 877,75	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	890 100,000	890 100,000	100,00	891 755,500	891 755,500	25,00%	222 938,88	25,00%	222 938,88
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	4 895 550,000	4 895 550,000	100,00	4 904 655,250	4 904 655,250	100,00%	4 904 655,25	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	623 070,000	623 070,000	100,00	624 228,850	624 228,850	100,00%	624 228,85	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	890 100,000	890 100,000	100,00	891 755,500	891 755,500	70,00%	624 228,85	0,00%	-
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	89 010,000	89 010,000	100,00	89 175,550	89 175,550	70,00%	62 422,89	70,00%	62 422,89
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	267 030,000	267 030,000	100,00	267 526,650	267 526,650	0,00%	-	0,00%	-
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	445 050,000	445 050,000	100,00	445 877,750	445 877,750	0,00%	-	0,00%	-
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	267 030,000	267 030,000	100,00	267 526,650	267 526,650	0,00%	-	0,00%	-
A,10	Рекультивация	%	100,00	89 010,000	89 010,000	100,00	89 175,550	89 175,550	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	7,00	525 000,000	525 000,000	7,00	525 000,000	525 000,000	85,71%	449 977,50	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	3,00	52 500,000	52 500,000	3,00	52 500,000	52 500,000	0,00%	-	0,00%	-
6.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	25,00%	414 862,50	25,00%	414 862,50
	Итого:				11 137 950,000			11 154 505,00		7 749 192,46		700 224,26
7	Высоконапорный водяной коллектор 6" от БКНС до ВРП-2											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	548,00			512,62						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	1 404 250,000	1 404 250,000	100,00	1 313 588,750	1 313 588,750	100,00%	1 313 588,75	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	2 808 500,000	2 808 500,000	100,00	2 627 177,500	2 627 177,500	50,00%	1 313 588,75	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	15 446 750,000	15 446 750,000	100,00	14 449 476,250	14 449 476,250	100,00%	14 449 476,25	0,00%	-

А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 965 950,000	1 965 950,000	100,00	1 839 024,250	1 839 024,250	100,00%	1 839 024,25	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	2 808 500,000	2 808 500,000	100,00	2 627 177,500	2 627 177,500	70,00%	1 839 024,25	10,00%	262 717,75
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	280 850,000	280 850,000	100,00	262 717,750	262 717,750	60,00%	157 630,65	60,00%	157 630,65
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	842 550,000	842 550,000	100,00	788 153,250	788 153,250	0,00%	-	0,00%	-
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	1 404 250,000	1 404 250,000	100,00	1 313 588,750	1 313 588,750	0,00%	-	0,00%	-
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	842 550,000	842 550,000	100,00	788 153,250	788 153,250	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	280 850,000	280 850,000	100,00	262 717,750	262 717,750	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	5,00	375 000,00	375 000,000	5,00	375 000,000	375 000,000	100,00%	375 000,00	100,00%	375 000,00
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	6,00	105 000,00	105 000,000	15,00	105 000,000	105 000,000	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				29 390 000,000			27 576 775,00		21 287 332,90		795 348,40
8	**Площадка ВРП-2**					1,00						-
8.1	Земляные работы, устройство площадки ,в.тч(срезка,завоз,планировка) .	м3	132,0	904 200,00	904 200,00	132,00	904 200,00	904 200,00	100,00%	904 200,00	0,00%	-
8.2	Демонтаж ограждения	м	13,00	191 100,00	191 100,00	13,00	191 100,00	191 100,00	100,00%	191 100,00	0,00%	-
8.3	Устройство тротуаров с материалом	м2	23,00	195 500,00	195 500,00	23,00	195 500,00	195 500,00	0,00%	-	0,00%	-
8.4	Устройство ограждения	м	27,00	793 800,00	793 800,00	27,00	793 800,00	793 800,00	0,00%	-	0,00%	-
8.5	Площадка под ВРП	к-т	1,00	1 627 490,00	1 627 490,00	1,00	1 627 490,00	1 627 490,00	100,00%	1 627 490,00	0,00%	-
8.6	Монтаж здания ВРП	к-т	1,00	40 343 800,00	40 343 800,00	1,00	40 343 800,00	40 343 800,00	0,00%	-	0,00%	-
8.7	Площадка байпаса 2,8м*8м	к-т	1,00	623 693,92	623 693,92	1,00	623 693,92	623 693,92	70,00%	436 585,74	40,00%	249 477,57
8.8	Технологическая обвязка ВРП-2	к-т	1,00	12 262 626,16	12 262 626,16	1,00	12 262 626,16	12 262 626,16	55,00%	6 744 444,39	25,00%	3 065 656,54
	Итого:				56 942 210,08			56 942 210,08		9 903 820,13		3 315 134,11
9	**Площадка БКНС-1**											
9.1	Демонтаж линии тех.линии 8 м3 ДЕ.	к-т	1,0	34 200,00	34 200,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.2	Демонтаж 2" дренажной линии	м	15,0	99 000,00	99 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.3	Демонтаж ж/б площадки	м3	2,8	191 520,00	191 520,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.4	Земляные работы ,разработка грунта в ручную ДЕ	м3	16,0	124 800,00	124 800,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.5	Обратная засыпка с послойным уплотнением котлована ДЕ	м3	25,0	195 000,00	195 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.6	Демонтажные работы опоры освещения	к-т	1,0	324 000,00	324 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.7	Демонтаж площадки Блока химреагентов	к-т	1,0	330 000,00	330 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.8	Демонтаж ограждения	м	13,0	229 320,00	229 320,00	13,00	229 320,00	229 320,00	100,00%	229 320,00	0,00%	-
9.9	Монтаж дорожных плит	шт	5,0	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.10	Устройство ограждения	м	28,6	840 840,00	840 840,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.11	Площадка Наг.насосов на БКНС-1	к-т	1,0	6 186 358,92	6 186 358,92	1,00	6 186 358,92	6 186 358,92	100,00%	6 186 358,92	0,00%	-
9.12	Площадка фильтра на БНКС-1	к-т	1,0	186 137,50	186 137,50	1,00	186 137,50	186 137,50	0,00%	-	0,00%	-
9.13	Дренажная емкость V-8,0 м3	к-т	1,0	963 950,00	963 950,00	1,00	963 950,00	963 950,00	0,00%	-	0,00%	-
9.14	Площадка Блока химреоагентов	к-т	1,0	539 827,50	539 827,50	1,00	539 827,50	539 827,50	0,00%	-	0,00%	-
9.15	Технологическая обвязка на БКНС-1	к-т	1,0	14 535 216,00	14 535 216,00	1,00	14 535 216,00	14 535 216,00	40,00%	5 814 086,40	40,00%	5 814 086,40
9.16	Электромонтажные работы (силовые кабеля ,заземление,термообогрев)	к-т	1,0	20 115 880,00	20 115 880,00	1,00	20 115 880,00	20 115 880,00	0,00%	-	0,00%	-
9.17	Монтаж опоры освещения	к-т	1,0	275 000,00	275 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.18	Монтаж силового шкафа и расключения	к-т	1,00	14 750 000,00	14 750 000,00	1,00	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00%	-	0,00%	-

9.19	Установка шкаф ЩУЭТ и расключения	к-т	1,00	3 260 000,00	3 260 000,00	1,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00%	-	0,00%	-
9.20	КИПиА	к-т	1,00	3 979 200,00	3 979 200,00	1,00	3 979 200,00	3 979 200,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				68 510 249,92			**64 745 889,92**		**12 229 765,32**		**5 814 086,40**
10	**Строительство ЛЭП 6кВ**	к-т	1,00	2 085 900,00	2 085 900,00	1,00	2 085 900,00	**2 085 900,00**	90,00%	1 877 310,00	20,00%	417 180,00
11	Пуска наладка объекта	к-т	1,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Всего по проекту :				**254 284 560,00**			**248 756 210,00**		**109 103 041,38**		**18 583 770,42**

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ # 1362 *Байтасов Г.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Досмаханов Р.А.*

8643 Бис.

М. Мархиев

Заказчик: Акционерная общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) № 2004026
№ ЗНУ 734845

Акт приемки выполненных работ
за период 16.01.2021 г. по 05.02.2021г.

Проект № 20-05 "Система водонагнетания на м/р Северный Нуралы.ВРП-2.
Нагнетательный коллектор и нагнетательные линии к скв.№№ 2,12,109,112,128,226"

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	К-во по факту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.2.**											
А	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	**м**	**293,00**			**293,65**						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	314 975,000	314 975,000	100,00	315 673,750	315 673,750	100,00%	315 673,75	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	629 950,000	629 950,000	100,00	631 347,500	631 347,500	100,00%	631 347,50	0,00%	-
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	3 464 725,000	3 464 725,000	100,00	3 472 411,250	3 472 411,250	100,00%	3 472 411,25	0,00%	-
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	440 965,000	440 965,000	100,00	441 943,250	441 943,250	100,00%	441 943,25	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	629 950,000	629 950,000	100,00	631 347,500	631 347,500	100,00%	631 347,50	30,00%	189 404,25
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	62 995,000	62 995,000	100,00	63 134,750	63 134,750	100,00%	63 134,75	29,00%	18 309,08
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	188 985,000	188 985,000	100,00	189 404,250	189 404,250	100,00%	189 404,25	29,00%	54 927,23
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	314 975,000	314 975,000	100,00	315 673,750	315 673,750	80,00%	252 539,00	50,00%	157 836,88
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	188 985,000	188 985,000	100,00	189 404,250	189 404,250	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	62 995,000	62 995,000	100,00	63 134,750	63 134,750	0,00%	-	0,00%	-
В	**Пересечение с автодорогой**	к-т	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	100,00%	1 650 000,00	0,00%	-
С	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	2,00	150 000,000	150 000,000	2,00	150 000,000	150 000,000	100,00%	150 000,00	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	6,00	105 000,000	105 000,000	6,00	105 000,000	105 000,000	0,00%	-	0,00%	-
1.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	80,00%	1 327 560,00	30,00%	497 835,00
	Итого:				**9 863 950,000**			**9 877 925,00**		**9 125 361,25**		**918 312,44**
2	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.12.**											
А	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	**м**	**540,00**			**539,59**						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	580 500,000	580 500,000	100,00	580 059,250	580 059,250	100,00%	580 059,25	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	1 161 000,000	1 161 000,000	100,00	1 160 118,500	1 160 118,500	100,00%	1 160 118,50	0,00%	-
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	6 385 500,000	6 385 500,000	100,00	6 380 651,750	6 380 651,750	100,00%	6 380 651,75	0,00%	-
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	812 700,000	812 700,000	100,00	812 082,950	812 082,950	100,00%	812 082,95	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	1 161 000,000	1 161 000,000	100,00	1 160 118,500	1 160 118,500	100,00%	1 160 118,50	10,00%	116 011,85
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	116 100,000	116 100,000	100,00	116 011,850	116 011,850	100,00%	116 011,85	30,00%	34 803,555
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	348 300,000	348 300,000	100,00	348 035,550	348 035,550	100,00%	348 035,55	13,00%	45 244,622
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	580 500,000	580 500,000	100,00	580 059,250	580 059,250	90,00%	522 053,33	20,00%	116 011,850

А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	348 300,000	348 300,000	100,00	348 035,550	348 035,550	0,00%	-	0,00%	
А,10	Рекультивация	%	100,00	116 100,000	116 100,000	100,00	116 011,850	116 011,850	0,00%	-	0,00%	-
В	**Пересечение с автодорогой**	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	0,00%	-
С	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	9,00	675 000,000	675 000,000	9,00	675 000,000	675 000,000	100,00%	675 000,00	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	6,00	105 000,000	105 000,000	6,00	105 000,000	105 000,000	0,00%	-	0,00%	-
2.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	80,00%	**1 327 560,00**	30,00%	**497 835,000**
	Итого:				**14 874 450,000**			**14 865 635,00**		**13 906 691,68**		**809 906,88**
3	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.109.**											
А	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	м	**994,00**			**995,39**						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00	1 070 044,250	1 070 044,250	100,00%	1 070 044,25	0,00%	- -
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	2 137 100,000	2 137 100,000	100,00	2 140 088,500	2 140 088,500	84,00%	1 797 674,34	84,00%	1 797 674,34
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	11 754 050,000	11 754 050,000	100,00	11 770 486,750	11 770 486,750	100,00%	11 770 486,75	0,00%	-
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 495 970,000	1 495 970,000	100,00	1 498 061,950	1 498 061,950	100,00%	1 498 061,95	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	2 137 100,000	2 137 100,000	100,00	2 140 088,500	2 140 088,500	85,00%	1 819 075,225	0,00%	-
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00	214 008,850	214 008,850	60,00%	128 405,310	0,00%	-
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00	642 026,550	642 026,550	25,00%	160 506,638	25,00%	160 506,638
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00	1 070 044,250	1 070 044,250	20,00%	214 008,850	20,00%	214 008,850
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00	642 026,550	642 026,550	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00	214 008,850	214 008,850	0,00%	-	0,00%	-
В	**Пересечение с автодорогой**	к-т	3,00	3 300 000,000	3 300 000,000	3,00	3 300 000,000	3 300 000,000	33,33%	1 099 890,000	33,33%	1 099 890,000
С	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	3,00	225 000,000	225 000,000	9,00	225 000,000	225 000,000	100,00%	225 000,000	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	15,00	262 500,000	262 500,000	6,00	262 500,000	262 500,000	0,00%	-	0,00%	-
3.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	25,00%	**414 862,500**	0,00%	-
	Итого:				**26 817 950,000**			**26 847 835,00**		**20 198 015,81**		**3 272 079,83**
4	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.122.**											
А	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	м	**712,00**			**712,43**						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	765 400,000	765 400,000	100,00	765 862,250	765 862,250	90,00%	689 276,03	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	1 530 800,000	1 530 800,000	100,00	1 531 724,500	1 531 724,500	30,00%	459 517,35	0,00%	-
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	8 419 400,000	8 419 400,000	100,00	8 424 484,750	8 424 484,750	90,00%	7 582 036,28	0,00%	-
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 071 560,000	1 071 560,000	100,00	1 072 207,150	1 072 207,150	90,00%	964 986,44	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	1 530 800,000	1 530 800,000	100,00	1 531 724,500	1 531 724,500	65,00%	995 620,93	0,00%	-
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	153 080,000	153 080,000	100,00	153 172,450	153 172,450	60,00%	91 903,470	0,00%	-
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	459 240,000	459 240,000	100,00	459 517,350	459 517,350	25,00%	114 879,338	25,00%	114 879,338
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	765 400,000	765 400,000	100,00	765 862,250	765 862,250	20,00%	153 172,450	20,00%	153 172,450
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	459 240,000	459 240,000	100,00	459 517,350	459 517,350	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	153 080,000	153 080,000	100,00	153 172,450	153 172,450	0,00%	-	0,00%	-
В	**Пересечение с автодорогой**	к-т	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	0,00%	-	0,00%	-
С	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	6,00	450 000,000	450 000,000	6,00	450 000,000	450 000,000	100,00%	450 000,000	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	14,00	245 000,000	245 000,000	14,00	245 000,000	245 000,000	0,00%	-	0,00%	-
4.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	25,00%	414 862,500	0,00%	-
4.2	**Установка кожуха**	к-т	3,00	1 078 000,000	1 078 000,000	3,00	1 078 000,000	1 078 000,000	0,00%	-	0,00%	-
4.3	**Установка КИП с БДРМ**	к-т	3,00	2 076 500,000	2 076 500,000	3,00	2 076 500,000	2 076 500,000	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**22 466 950,000**			**22 476 195,00**		**11 916 254,77**		**268 051,79**

5	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.128.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	322,00			321,46						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	346 150,000	346 150,000	100,00	345 569,500	345 569,500	100,00%	345 569,50	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	692 300,000	692 300,000	100,00	691 139,000	691 139,000	100,00%	691 139,00	75,00%	518 354,25
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	3 807 650,000	3 807 650,000	100,00	3 801 264,500	3 801 264,500	100,00%	3 801 264,50	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	484 610,000	484 610,000	100,00	483 797,300	483 797,300	100,00%	483 797,30	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	692 300,000	692 300,000	100,00	691 139,000	691 139,000	90,00%	622 025,10	23,00%	158 961,97
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	69 230,000	69 230,000	100,00	69 113,900	69 113,900	90,00%	62 202,51	23,00%	15 896,20
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	207 690,000	207 690,000	100,00	207 341,700	207 341,700	90,00%	186 607,53	90,00%	186 607,53
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	346 150,000	346 150,000	100,00	345 569,500	345 569,500	25,00%	86 392,38	25,00%	86 392,38
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	207 690,000	207 690,000	100,00	207 341,700	207 341,700	0,00%	-	0,00%	-
A,10	Рекультивация	%	100,00	69 230,000	69 230,000	100,00	69 113,900	69 113,900	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	100,00%	825 000,00
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	6,00	450 000,000	450 000,000	6,00	450 000,000	450 000,000	100,00%	450 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	5,00	87 500,000	87 500,000	5,00	87 500,000	87 500,000	0,00%	-	0,00%	-
5.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	25,00%	414 862,50	0,00%	-
	Итого:				9 944 950,000			9 933 340,00		7 968 860,32		1 791 212,32
6	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.226.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	414,00			414,77						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	445 050,000	445 050,000	100,00	445 877,750	445 877,750	100,00%	445 877,75	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	890 100,000	890 100,000	100,00	891 755,500	891 755,500	80,00%	713 404,40	50,00%	490 465,53
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	4 895 550,000	4 895 550,000	100,00	4 904 655,250	4 904 655,250	100,00%	4 904 655,25	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	623 070,000	623 070,000	100,00	624 228,850	624 228,850	100,00%	624 228,85	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	890 100,000	890 100,000	100,00	891 755,500	891 755,500	100,00%	891 755,50	30,00%	267 526,65
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	89 010,000	89 010,000	100,00	89 175,550	89 175,550	76,00%	67 773,42	6,00%	5 350,53
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	267 030,000	267 030,000	100,00	267 526,650	267 526,650	95,00%	254 150,32	95,00%	254 150,32
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	445 050,000	445 050,000	100,00	445 877,750	445 877,750	20,00%	89 175,55	20,00%	89 175,55
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	267 030,000	267 030,000	100,00	267 526,650	267 526,650	0,00%	-	0,00%	-
A,10	Рекультивация	%	100,00	89 010,000	89 010,000	100,00	89 175,550	89 175,550	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	7,00	525 000,000	525 000,000	7,00	525 000,000	525 000,000	100,00%	525 000,00	14,29%	75 022,50
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	3,00	52 500,000	52 500,000	3,00	52 500,000	52 500,000	0,00%	-	0,00%	-
6.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	25,00%	414 862,50	0,00%	-
	Итого:				11 137 950,000			11 154 505,00		8 930 883,54		1 181 691,08
7	Выконапорный водяной коллектор 6" от БКНС до ВРП-2											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	548,00			512,62						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	1 404 250,000	1 404 250,000	100,00	1 313 588,750	1 313 588,750	100,00%	1 313 588,75	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	2 808 500,000	2 808 500,000	100,00	2 627 177,500	2 627 177,500	100,00%	2 627 177,50	50,00%	1 313 588,75
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	15 446 750,000	15 446 750,000	100,00	14 449 476,250	14 449 476,250	100,00%	14 449 476,25	0,00%	-

А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 965 950,000	1 965 950,000	100,00	1 839 024,250	1 839 024,250	100,00%	1 839 024,25	0,00%	
А,5	Сварка стыков	%	100,00	2 808 500,000	2 808 500,000	100,00	2 627 177,500	2 627 177,500	90,00%	2 364 459,75	20,00%	525 435,[illegible]
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	280 850,000	280 850,000	100,00	262 717,750	262 717,750	66,00%	173 393,72	6,00%	15 763,07
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	842 550,000	842 550,000	100,00	788 153,250	788 153,250	90,00%	709 337,93	90,00%	709 337,93
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	1 404 250,000	1 404 250,000	100,00	1 313 588,750	1 313 588,750	0,00%	-	0,00%	-
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	842 550,000	842 550,000	100,00	788 153,250	788 153,250	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	280 850,000	280 850,000	100,00	262 717,750	262 717,750	0,00%	-	0,00%	-
В	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	100,00%	825 000,00
С	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	5,00	375 000,00	375 000,000	5,00	375 000,000	375 000,000	100,00%	375 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	6,00	105 000,00	105 000,000	15,00	105 000,000	105 000,000	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				29 390 000,000			27 576 775,00		24 676 458,14		3 389 125,24
8	**Площадка ВРП-2**					1,00						
8.1	Земляные работы, устройство площадки ,в.тч(срезка,завоз,планировка) .	м3	132,0	904 200,00	904 200,00	132,00	904 200,00	904 200,00	100,00%	904 200,00	0,00%	-
8.2	Демонтаж ограждения	м	13,00	191 100,00	191 100,00	13,00	191 100,00	191 100,00	100,00%	191 100,00	0,00%	-
8.3	Устройство тротуаров с материалом	м2	23,00	195 500,00	195 500,00	23,00	195 500,00	195 500,00	0,00%	-	0,00%	-
8.4	Устройство ограждения	м	27,00	793 800,00	793 800,00	27,00	793 800,00	793 800,00	0,00%	-	0,00%	-
8.5	Площадка под ВРП	к-т	1,00	1 627 490,00	1 627 490,00	1,00	1 627 490,00	1 627 490,00	100,00%	1 627 490,00	0,00%	-
8.6	Монтаж здания ВРП	к-т	1,00	40 343 800,00	40 343 800,00	1,00	40 343 800,00	40 343 800,00	0,00%	-	0,00%	-
8.7	Площадка байпаса 2,8м*8м	к-т	1,00	623 693,92	623 693,92	1,00	623 693,92	623 693,92	80,00%	498 955,14	10,00%	62 369,39
8.8	Технологическая обвязка ВРП-2	к-т	1,00	12 262 626,16	12 262 626,16	1,00	12 262 626,16	12 262 626,16	70,00%	8 583 838,31	15,00%	1 839 393,92
	Итого:				56 942 210,08			56 942 210,08		11 805 583,45		1 901 763,32
9	**Площадка БКНС-1**											
9.1	Демонтаж линии тех.линии 8 м3 ДЕ.	к-т	1,0	34 200,00	34 200,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.2	Демонтаж 2" дренажной линии	м	15,0	99 000,00	99 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.3	Демонтаж ж/б площадки	м3	2,8	191 520,00	191 520,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.4	Земляные работы ,разработка грунта в ручную ДЕ	м3	16,0	124 800,00	124 800,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.5	Обратная засыпка с послойным уплотнением котлована ДЕ	м3	25,0	195 000,00	195 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.6	Демонтажные работы опоры освещения	к-т	1,0	324 000,00	324 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.7	Демонтаж площадки Блока химреагентов	к-т	1,0	330 000,00	330 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.8	Демонтаж ограждения	м	13,0	229 320,00	229 320,00	13,00	229 320,00	229 320,00	100,00%	229 320,00	0,00%	-
9.9	Монтаж дорожных плит	шт	5,0	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.10	Устройство ограждения	м	28,6	840 840,00	840 840,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.11	Площадка Наг.насосов на БКНС-1	к-т	1,0	6 186 358,92	6 186 358,92	1,00	6 186 358,92	6 186 358,92	100,00%	6 186 358,92	0,00%	-
9.12	Площадка фильтра на БНКС-1	к-т	1,0	186 137,50	186 137,50	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.13	Дренажная емкость V-8,0 м3	к-т	1,0	963 950,00	963 950,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.14	Площадка Блока химреоагентов	к-т	1,0	539 827,50	539 827,50	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.15	Технологическая обвязка на БКНС-1	к-т	1,0	14 535 216,00	14 535 216,00	1,00	14 535 216,00	14 535 216,00	60,00%	8 721 129,60	20,00%	2 907 043,20
9.16	Электромонтажные работы (силовые кабеля ,заземление,термообогрев)	к-т	1,0	20 115 880,00	20 115 880,00	1,00	20 115 880,00	20 115 880,00	10,00%	2 011 588,00	10,00%	2 011 588,00
9.17	Монтаж опоры освещения	к-т	1,0	275 000,00	275 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.18	Монтаж силового шкафа и расключения	к-т	1,00	14 750 000,00	14 750 000,00	1,00	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00%	-	0,00%	-

9.19	Установка шкаф ЩУЭТ и расключения	к-т	1,00	3 260 000,00	3 260 000,00	1,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00%	-	0,00%	-
9.20	КИПиА	к-т	1,00	3 979 200,00	3 979 200,00	1,00	3 979 200,00	3 979 200,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				68 510 249,92			63 055 974,92		17 148 396,52	0,00%	4 918 631,20
10	**Строительство ЛЭП 6кВ**	к-т	1,00	2 085 900,00	2 085 900,00	1,00	2 085 900,00	2 085 900,00	90,00%	1 877 310,00	0,00%	-
11	Пуска наладка объекта	к-т	1,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Всего по проекту :				254 284 560,00			247 066 295,00		127 553 815,46		18 450 774,08

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС # 1362 *Байтасов Г.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор *Досмаханов Р.А.*

«НурлыТау ЛТД» Товарищество с ограниченной ответственностью

8643 Ашб.
Н. Мирхиев

Заказчик: Акционерная общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) № 2004026

№ ЗНУ 734845

Акт приемки выполненных работ

за период 06.02.2021 г. по 28.02.2021г.

Проект № 20-05 "Система водонагнетания на м/р Северный Нуралы.ВРП-2.

Нагнетательный коллектор и нагнетательные линии к скв.№№ 2,12,109,112,128,226"

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	К-во по факту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.2.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	**м**	**293,00**			**293,65**						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	314 975,000	314 975,000	100,00	315 673,750	315 673,750	100,00%	315 673,75	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	629 950,000	629 950,000	100,00	631 347,500	631 347,500	100,00%	631 347,50	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	3 464 725,000	3 464 725,000	100,00	3 472 411,250	3 472 411,250	100,00%	3 472 411,25	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	440 965,000	440 965,000	100,00	441 943,250	441 943,250	100,00%	441 943,25	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	629 950,000	629 950,000	100,00	631 347,500	631 347,500	100,00%	631 347,50	0,00%	-
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	62 995,000	62 995,000	100,00	63 134,750	63 134,750	100,00%	63 134,75	0,00%	-
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	188 985,000	188 985,000	100,00	189 404,250	189 404,250	100,00%	189 404,25	0,00%	-
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	314 975,000	314 975,000	100,00	315 673,750	315 673,750	80,00%	252 539,00	0,00%	-
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	188 985,000	188 985,000	100,00	189 404,250	189 404,250	0,00%	-	0,00%	-
A,10	Рекультивация	%	100,00	62 995,000	62 995,000	100,00	63 134,750	63 134,750	0,00%	-	0,00%	-
B	**Пересечение с автодорогой**	к-т	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	100,00%	1 650 000,00	0,00%	-
C	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	2,00	150 000,000	150 000,000	2,00	150 000,000	150 000,000	100,00%	150 000,00	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	6,00	105 000,000	105 000,000	6,00	105 000,000	105 000,000	0,00%	-	0,00%	-
1.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	80,00%	1 327 560,00	0,00%	-
	Итого:				**9 863 950,000**			**9 877 925,00**		**9 125 361,25**		**-**
2	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.12.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	**м**	**540,00**			**539,59**						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	580 500,000	580 500,000	100,00	580 059,250	580 059,250	100,00%	580 059,25	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	1 161 000,000	1 161 000,000	100,00	1 160 118,500	1 160 118,500	100,00%	1 160 118,50	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	6 385 500,000	6 385 500,000	100,00	6 380 651,750	6 380 651,750	100,00%	6 380 651,75	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	812 700,000	812 700,000	100,00	812 082,950	812 082,950	100,00%	812 082,95	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	1 161 000,000	1 161 000,000	100,00	1 160 118,500	1 160 118,500	100,00%	1 160 118,50	0,00%	-
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	116 100,000	116 100,000	100,00	116 011,850	116 011,850	100,00%	116 011,85	0,00%	-
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	348 300,000	348 300,000	100,00	348 035,550	348 035,550	100,00%	348 035,55	0,00%	-
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	580 500,000	580 500,000	100,00	580 059,250	580 059,250	90,00%	522 053,33	0,00%	-

А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	348 300,000	348 300,000	100,00	348 035,550	348 035,550	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	116 100,000	116 100,000	100,00	116 011,850	116 011,850	0,00%	-	0,00%	-
B	**Пересечение с автодорогой**	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	0,00%	-
C	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	9,00	675 000,000	675 000,000	9,00	675 000,000	675 000,000	100,00%	675 000,00	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	6,00	105 000,000	105 000,000	6,00	105 000,000	105 000,000	0,00%	-	0,00%	-
2.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	80,00%	**1 327 560,00**	0,00%	-
	Итого:				**14 874 450,000**			**14 865 635,00**		**13 906 691,68**		-
3	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.109.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	м	**994,00**			**995,39**						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00	1 070 044,250	1 070 044,250	100,00%	1 070 044,25	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	2 137 100,000	2 137 100,000	100,00	2 140 088,500	2 140 088,500	100,00%	2 140 088,50	16,00%	342 414,16
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	11 754 050,000	11 754 050,000	100,00	11 770 486,750	11 770 486,750	100,00%	11 770 486,75	0,00%	-
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 495 970,000	1 495 970,000	100,00	1 498 061,950	1 498 061,950	100,00%	1 498 061,95	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	2 137 100,000	2 137 100,000	100,00	2 140 088,500	2 140 088,500	100,00%	2 140 088,500	15,00%	321 013,275
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00	214 008,850	214 008,850	98,00%	209 728,673	38,00%	81 323,363
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00	642 026,550	642 026,550	100,00%	642 026,550	75,00%	481 519,913
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00	1 070 044,250	1 070 044,250	90,00%	963 039,825	70,00%	749 030,975
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00	642 026,550	642 026,550	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00	214 008,850	214 008,850	0,00%	-	0,00%	-
B	**Пересечение с автодорогой**	к-т	3,00	3 300 000,000	3 300 000,000	3,00	3 300 000,000	3 300 000,000	100,00%	3 300 000,000	66,67%	2 200 110,000
C	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	3,00	225 000,000	225 000,000	9,00	225 000,000	225 000,000	100,00%	225 000,000	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	15,00	262 500,000	262 500,000	6,00	262 500,000	262 500,000	0,00%	-	0,00%	-
3.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	50,00%	**829 725,000**	25,00%	**414 862,500**
	Итого:				**26 817 950,000**			**26 847 835,00**		**24 788 290,00**		**4 590 274,19**
4	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.122.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	м	**712,00**			**712,43**						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	765 400,000	765 400,000	100,00	765 862,250	765 862,250	90,00%	689 276,03	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	1 530 800,000	1 530 800,000	100,00	1 531 724,500	1 531 724,500	80,00%	1 225 379,60	50,00%	765 862,25
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	8 419 400,000	8 419 400,000	100,00	8 424 484,750	8 424 484,750	90,00%	7 582 036,28	0,00%	-
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 071 560,000	1 071 560,000	100,00	1 072 207,150	1 072 207,150	90,00%	964 986,44	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	1 530 800,000	1 530 800,000	100,00	1 531 724,500	1 531 724,500	80,00%	1 225 379,600	15,00%	229 758,675
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	153 080,000	153 080,000	100,00	153 172,450	153 172,450	80,00%	122 537,960	20,00%	30 634,490
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	459 240,000	459 240,000	100,00	459 517,350	459 517,350	80,00%	367 613,880	55,00%	252 734,543
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	765 400,000	765 400,000	100,00	765 862,250	765 862,250	77,00%	589 713,933	57,00%	436 541,483
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	459 240,000	459 240,000	100,00	459 517,350	459 517,350	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	153 080,000	153 080,000	100,00	153 172,450	153 172,450	0,00%	-	0,00%	-
B	**Пересечение с автодорогой**	к-т	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	50,00%	825 000,000	50,00%	825 000,000
C	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	6,00	450 000,000	450 000,000	6,00	450 000,000	450 000,000	100,00%	450 000,000	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	14,00	245 000,000	245 000,000	14,00	245 000,000	245 000,000	0,00%	-	0,00%	-
4.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	25,00%	414 862,500	0,00%	-
4.2	**Установка кожуха**	к-т	3,00	1 078 000,000	1 078 000,000	3,00	1 078 000,000	1 078 000,000	0,00%	-	0,00%	-
4.3	**Установка КИП с БДРМ**	к-т	3,00	2 076 500,000	2 076 500,000	3,00	2 076 500,000	2 076 500,000	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**22 466 950,000**			**22 476 195,00**		**14 456 786,21**		**2 540 531,44**

5	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.128.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	322,00			321,46						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	346 150,000	346 150,000	100,00	345 569,500	345 569,500	100,00%	345 569,50	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	692 300,000	692 300,000	100,00	691 139,000	691 139,000	100,00%	691 139,00	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	3 807 650,000	3 807 650,000	100,00	3 801 264,500	3 801 264,500	100,00%	3 801 264,50	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	484 610,000	484 610,000	100,00	483 797,300	483 797,300	100,00%	483 797,30	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	692 300,000	692 300,000	100,00	691 139,000	691 139,000	100,00%	691 139,00	10,00%	69 113,90
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	69 230,000	69 230,000	100,00	69 113,900	69 113,900	100,00%	69 113,90	10,00%	6 911,39
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	207 690,000	207 690,000	100,00	207 341,700	207 341,700	100,00%	207 341,70	10,00%	20 734,17
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	346 150,000	346 150,000	100,00	345 569,500	345 569,500	90,00%	311 012,55	65,00%	224 620,18
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	207 690,000	207 690,000	100,00	207 341,700	207 341,700	0,00%	-	0,00%	-
A,10	Рекультивация	%	100,00	69 230,000	69 230,000	100,00	69 113,900	69 113,900	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	6,00	450 000,000	450 000,000	6,00	450 000,000	450 000,000	100,00%	450 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	5,00	87 500,000	87 500,000	5,00	87 500,000	87 500,000	0,00%	-	0,00%	-
5.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	50,00%	829 725,00	25,00%	414 862,50
	Итого:				9 944 950,000			9 933 340,00		8 705 102,45		736 242,14
6	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.226.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	414,00			414,77						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	445 050,000	445 050,000	100,00	445 877,750	445 877,750	100,00%	445 877,75	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	890 100,000	890 100,000	100,00	891 755,500	891 755,500	100,00%	891 755,50	20,00%	490 465,53
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	4 895 550,000	4 895 550,000	100,00	4 904 655,250	4 904 655,250	100,00%	4 904 655,25	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	623 070,000	623 070,000	100,00	624 228,850	624 228,850	100,00%	624 228,85	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	890 100,000	890 100,000	100,00	891 755,500	891 755,500	100,00%	891 755,50	0,00%	-
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	89 010,000	89 010,000	100,00	89 175,550	89 175,550	100,00%	89 175,55	24,00%	21 402,13
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	267 030,000	267 030,000	100,00	267 526,650	267 526,650	100,00%	267 526,65	5,00%	13 376,33
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	445 050,000	445 050,000	100,00	445 877,750	445 877,750	90,00%	401 289,98	70,00%	312 114,43
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	267 030,000	267 030,000	100,00	267 526,650	267 526,650	0,00%	-	0,00%	-
A,10	Рекультивация	%	100,00	89 010,000	89 010,000	100,00	89 175,550	89 175,550	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	7,00	525 000,000	525 000,000	7,00	525 000,000	525 000,000	100,00%	525 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	3,00	52 500,000	52 500,000	3,00	52 500,000	52 500,000	0,00%	-	0,00%	-
6.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	50,00%	829 725,00	25,00%	414 862,50
	Итого:				11 137 950,000			11 154 505,00		9 870 990,03		1 252 220,91
7	Высоконапорный водяной коллектор 6" от БКНС до ВРП-2											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	548,00			512,62						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	1 404 250,000	1 404 250,000	100,00	1 313 588,750	1 313 588,750	100,00%	1 313 588,75	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	2 808 500,000	2 808 500,000	100,00	2 627 177,500	2 627 177,500	100,00%	2 627 177,50	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	15 446 750,000	15 446 750,000	100,00	14 449 476,250	14 449 476,250	100,00%	14 449 476,25	0,00%	-

А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 965 950,000	1 965 950,000	100,00	1 839 024,250	1 839 024,250	100,00%	1 839 024,25	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	2 808 500,000	2 808 500,000	100,00	2 627 177,500	2 627 177,500	90,00%	2 364 459,75	0,00%	-
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	280 850,000	280 850,000	100,00	262 717,750	262 717,750	90,00%	236 445,98	24,00%	63 052,26
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	842 550,000	842 550,000	100,00	788 153,250	788 153,250	90,00%	709 337,93	0,00%	-
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	1 404 250,000	1 404 250,000	100,00	1 313 588,750	1 313 588,750	70,00%	919 512,13	70,00%	919 512,13
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	842 550,000	842 550,000	100,00	788 153,250	788 153,250	0,00%	-	0,00%	-
А,10	Рекультивация	%	100,00	280 850,000	280 850,000	100,00	262 717,750	262 717,750	0,00%	-	0,00%	-
B	**Пересечение с автодорогой**	**к-т**	**1,00**	**825 000,000**	**825 000,000**	**1,00**	**825 000,000**	**825 000,000**	100,00%	825 000,00	0,00%	-
C	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	**шт**	**5,00**	**375 000,00**	**375 000,000**	**5,00**	**375 000,000**	**375 000,000**	100,00%	375 000,00	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	**шт**	**6,00**	**105 000,00**	**105 000,000**	**15,00**	**105 000,000**	**105 000,000**	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**29 390 000,000**			**27 576 775,00**		**25 659 022,53**		**982 564,39**
8	**Площадка ВРП-2**					**1,00**						
8.1	Земляные работы, устройство площадки ,в.тч(срезка,завоз,планировка) .	м3	132,0	904 200,00	904 200,00	132,00	904 200,00	904 200,00	100,00%	904 200,00	0,00%	-
8.2	Демонтаж ограждения	м	13,00	191 100,00	191 100,00	13,00	191 100,00	191 100,00	100,00%	191 100,00	0,00%	-
8.3	Устройство тротуаров с материалом	м2	23,00	195 500,00	195 500,00	23,00	195 500,00	195 500,00	0,00%	-	0,00%	-
8.4	Устройство ограждения	м	27,00	793 800,00	793 800,00	27,00	793 800,00	793 800,00	0,00%	-	0,00%	-
8.5	Площадка под ВРП	к-т	1,00	1 627 490,00	1 627 490,00	1,00	1 627 490,00	1 627 490,00	100,00%	1 627 490,00	0,00%	-
8.6	Монтаж здания ВРП	к-т	1,00	40 343 800,00	40 343 800,00	1,00	40 343 800,00	40 343 800,00	0,00%	-	0,00%	-
8.7	Площадка байпаса 2,8м*8м	к-т	1,00	623 693,92	623 693,92	1,00	623 693,92	623 693,92	80,00%	498 955,14	0,00%	-
8.8	Технологическая обвязка ВРП-2	к-т	1,00	12 262 626,16	12 262 626,16	1,00	12 262 626,16	12 262 626,16	70,00%	8 583 838,31	0,00%	-
	Итого:				56 942 210,08			**56 942 210,08**		**11 805 583,45**		-
9	**Площадка БКНС-1**											
9.1	Демонтаж линии тех.линии 8 м3 ДЕ.	к-т	1,0	34 200,00	34 200,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.2	Демонтаж 2" дренажной линии	м	15,0	99 000,00	99 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.3	Демонтаж ж/б площадки	м3	2,8	191 520,00	191 520,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.4	Земляные работы ,разработка грунта в ручную ДЕ	м3	16,0	124 800,00	124 800,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.5	Обратная засыпка с послойным уплотнением котлована ДЕ	м3	25,0	195 000,00	195 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.6	Демонтажные работы опоры освещения	к-т	1,0	324 000,00	324 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.7	Демонтаж площадки Блока химреагентов	к-т	1,0	330 000,00	330 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.8	Демонтаж ограждения	м	13,0	229 320,00	229 320,00	13,00	229 320,00	229 320,00	100,00%	229 320,00	0,00%	-
9.9	Монтаж дорожных плит	шт	5,0	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.10	Устройство ограждения	м	28,6	840 840,00	840 840,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.11	Площадка Наг.насосов на БКНС-1	к-т	1,0	6 186 358,92	6 186 358,92	1,00	6 186 358,92	6 186 358,92	100,00%	6 186 358,92	0,00%	-
9.12	Площадка фильтра на БНКС-1	к-т	1,0	186 137,50	186 137,50	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.13	Дренажная емкость V-8,0 м3	к-т	1,0	963 950,00	963 950,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.14	Площадка Блока химреоагентов	к-т	1,0	539 827,50	539 827,50	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.15	Технологическая обвязка на БКНС-1	к-т	1,0	14 535 216,00	14 535 216,00	1,00	14 535 216,00	14 535 216,00	70,00%	10 174 651,20	10,00%	1 453 521,60
9.16	Электромонтажные работы (силовые кабеля ,заземление,термообогрев)	к-т	1,0	20 115 880,00	20 115 880,00	1,00	20 115 880,00	20 115 880,00	30,00%	6 034 764,00	20,00%	4 023 176,00
9.17	Монтаж опоры освещения	к-т	1,0	275 000,00	275 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.18	Монтаж силового шкафа и расключения	к-т	1,00	14 750 000,00	14 750 000,00	1,00	14 750 000,00	14 750 000,00	60,00%	8 850 000,00	60,00%	8 850 000,00

9.19	Установка шкаф ЩУЭТ и расключения	к-т	1,00	3 260 000,00	3 260 000,00	1,00	3 260 000,00	3 260 000,00	50,00%	1 630 000,00	50,00%	1 630 000,00
9.20	КИПиА	к-т	1,00	3 979 200,00	3 979 200,00	1,00	3 979 200,00	3 979 200,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				68 510 249,92			63 055 974,92		33 105 094,12	0,00%	15 956 697,60
10	**Строительство ЛЭП 6кВ**	к-т	1,00	2 085 900,00	2 085 900,00	1,00	2 085 900,00	2 085 900,00	90,00%	1 877 310,00	0,00%	-
11	Пуска наладка объекта	к-т	1,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Всего по проекту :				254 284 560,00			247 066 295,00		153 300 231,70		26 058 530,66

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ ***Байтасов Г.Н.***

1362

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ ***Досмаханов Р.А.***

#8643

Н. Мархиев

Заказчик: Акционерная общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) № 2004026

№ ЗНУ 734845

Акт приемки выполненных работ

за период 11.04.2021 г. по 15.05.2021г.

Проект № 20-05 "Система водонагнетания на м/р Северный Нуралы.ВРП-2.

Нагнетательный коллектор и нагнетательные линии к скв.№№ 2,12,109,112,128,226"

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	К-во по факту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.2.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	**м**	**293,00**			**293,65**						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	314 975,000	314 975,000	100,00	315 673,750	315 673,750	100,00%	315 673,75	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	629 950,000	629 950,000	100,00	631 347,500	631 347,500	100,00%	631 347,50	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	3 464 725,000	3 464 725,000	100,00	3 472 411,250	3 472 411,250	100,00%	3 472 411,25	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	440 965,000	440 965,000	100,00	441 943,250	441 943,250	100,00%	441 943,25	0,00%	-
A.5	Сварка стыков	%	100,00	629 950,000	629 950,000	100,00	631 347,500	631 347,500	100,00%	631 347,50	0,00%	-
A.6	Изоляция стыков	%	100,00	62 995,000	62 995,000	100,00	63 134,750	63 134,750	100,00%	63 134,75	0,00%	-
A.7	Укладка труб в траншею	%	100,00	188 985,000	188 985,000	100,00	189 404,250	189 404,250	100,00%	189 404,25	0,00%	-
A.8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	314 975,000	314 975,000	100,00	315 673,750	315 673,750	100,00%	315 673,75	0,00%	-
A.9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	188 985,000	188 985,000	100,00	189 404,250	189 404,250	100,00%	189 404,25	0,00%	-
A.10	Рекультивация	%	100,00	62 995,000	62 995,000	100,00	63 134,750	63 134,750	100,00%	63 134,75	100,00%	63 134,75
B	**Пересечение с автодорогой**	к-т	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	100,00%	1 650 000,00	0,00%	-
C	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	2,00	150 000,000	150 000,000	2,00	150 000,000	150 000,000	100,00%	150 000,00	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	6,00	105 000,000	105 000,000	6,00	105 000,000	105 000,000	100,00%	105 000,00	0,00%	-
1.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	100,00%	1 659 450,00	10,00%	165 945,00
	Итого:				**9 863 950,000**			**9 877 925,00**		**9 877 925,00**		**229 079,75**
2	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.12.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	**м**	**540,00**			**539,59**						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	580 500,000	580 500,000	100,00	580 059,250	580 059,250	100,00%	580 059,25	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	1 161 000,000	1 161 000,000	100,00	1 160 118,500	1 160 118,500	100,00%	1 160 118,50	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	6 385 500,000	6 385 500,000	100,00	6 380 651,750	6 380 651,750	100,00%	6 380 651,75	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	812 700,000	812 700,000	100,00	812 082,950	812 082,950	100,00%	812 082,95	0,00%	-
A.5	Сварка стыков	%	100,00	1 161 000,000	1 161 000,000	100,00	1 160 118,500	1 160 118,500	100,00%	1 160 118,50	0,00%	-
A.6	Изоляция стыков	%	100,00	116 100,000	116 100,000	100,00	116 011,850	116 011,850	100,00%	116 011,85	0,00%	-
A.7	Укладка труб в траншею	%	100,00	348 300,000	348 300,000	100,00	348 035,550	348 035,550	100,00%	348 035,55	0,00%	-
A.8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	580 500,000	580 500,000	100,00	580 059,250	580 059,250	100,00%	580 059,25	0,00%	-

A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	348 300,000	348 300,000	100,00	348 035,550	348 035,550	100,00%	348 035,55	0,00%	
A,10	Рекультивация	%	100,00	116 100,000	116 100,000	100,00	116 011,850	116 011,850	100,00%	116 011,85	100,00%	116 011
B	**Пересечение с автодорогой**	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	0,00%	-
C	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	9,00	675 000,000	675 000,000	9,00	675 000,000	675 000,000	100,00%	675 000,00	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	6,00	105 000,000	105 000,000	6,00	105 000,000	105 000,000	100,00%	105 000,00	0,00%	-
2.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	100,00%	1 659 450,00	10,00%	165 945,000
	Итого:				**14 874 450,000**			**14 865 635,00**		**14 865 635,00**		**281 956,85**
3	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.109.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	м	**994,00**			**995,39**						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00	1 070 044,250	1 070 044,250	100,00%	1 070 044,250	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	2 137 100,000	2 137 100,000	100,00	2 140 088,500	2 140 088,500	100,00%	2 140 088,500	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	11 754 050,000	11 754 050,000	100,00	11 770 486,750	11 770 486,750	100,00%	11 770 486,750	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 495 970,000	1 495 970,000	100,00	1 498 061,950	1 498 061,950	100,00%	1 498 061,950	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	2 137 100,000	2 137 100,000	100,00	2 140 088,500	2 140 088,500	100,00%	2 140 088,500	0,00%	-
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00	214 008,850	214 008,850	100,00%	214 008,850	0,00%	-
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00	642 026,550	642 026,550	100,00%	642 026,550	0,00%	-
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00	1 070 044,250	1 070 044,250	90,00%	963 039,825	0,00%	-
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00	642 026,550	642 026,550	100,00%	642 026,550	0,00%	-
A,10	Рекультивация	%	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00	214 008,850	214 008,850	90,00%	192 607,965	90,00%	192 607,965
B	**Пересечение с автодорогой**	к-т	3,00	3 300 000,000	3 300 000,000	3,00	3 300 000,000	3 300 000,000	100,00%	3 300 000,000	0,00%	-
C	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	3,00	225 000,000	225 000,000	9,00	225 000,000	225 000,000	100,00%	225 000,000	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	15,00	262 500,000	262 500,000	15,00	262 500,000	262 500,000	100,00%	262 500,000	0,00%	-
3.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	80,00%	1 327 560,000	0,00%	-
	Итого:				**26 817 950,000**			**26 847 835,00**		**26 387 539,690**		**192 607,965**
4	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.122.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	м	**712,00**			**712,43**						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	765 400,000	765 400,000	100,00	765 862,250	765 862,250	100,00%	765 862,250	10,00%	76 586,23
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	1 530 800,000	1 530 800,000	100,00	1 531 724,500	1 531 724,500	100,00%	1 531 724,500	20,00%	306 344,90
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	8 419 400,000	8 419 400,000	100,00	8 424 484,750	8 424 484,750	100,00%	8 424 484,750	10,00%	842 448,48
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 071 560,000	1 071 560,000	100,00	1 072 207,150	1 072 207,150	100,00%	1 072 207,150	10,00%	107 220,72
A,5	Сварка стыков	%	100,00	1 530 800,000	1 530 800,000	100,00	1 531 724,500	1 531 724,500	100,00%	1 531 724,500	20,00%	306 344,90
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	153 080,000	153 080,000	100,00	153 172,450	153 172,450	100,00%	153 172,450	20,00%	30 634,49
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	459 240,000	459 240,000	100,00	459 517,350	459 517,350	100,00%	459 517,350	20,00%	91 903,47
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	765 400,000	765 400,000	100,00	765 862,250	765 862,250	100,00%	765 862,250	20,00%	153 172,45
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	459 240,000	459 240,000	100,00	459 517,350	459 517,350	100,00%	459 517,350	100,00%	459 517,35
A,10	Рекультивация	%	100,00	153 080,000	153 080,000	100,00	153 172,450	153 172,450	100,00%	153 172,450	100,00%	153 172,45
B	**Пересечение с автодорогой**	к-т	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	100,00%	1 650 000,000	50,00%	825 000,00
C	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	6,00	450 000,000	450 000,000	6,00	450 000,000	450 000,000	100,00%	450 000,000	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	14,00	245 000,000	245 000,000	14,00	245 000,000	245 000,000	100,00%	245 000,000	100,00%	245 000,00
4.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	80,00%	1 327 560,000	55,00%	912 697,50
4.2	**Установка кожуха**	к-т	3,00	1 078 000,000	1 078 000,000	3,00	1 078 000,000	1 078 000,000	100,00%	1 078 000,000	100,00%	1 078 000,00
4.3	**Установка КИП с БДРМ**	к-т	3,00	2 076 500,000	2 076 500,000	3,00	2 076 500,000	2 076 500,000	100,00%	2 076 500,000	100,00%	2 076 500,00
	Итого:				**22 466 950,000**			**22 476 195,00**		**22 144 305,00**		**7 664 542,93**

5	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.128.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	м	322,00			321,46						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	346 150,000	346 150,000	100,00	345 569,500	345 569,500	100,00%	345 569,50	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	692 300,000	692 300,000	100,00	691 139,000	691 139,000	100,00%	691 139,00	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	3 807 650,000	3 807 650,000	100,00	3 801 264,500	3 801 264,500	100,00%	3 801 264,50	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	484 610,000	484 610,000	100,00	483 797,300	483 797,300	100,00%	483 797,30	0,00%	-
A.5	Сварка стыков	%	100,00	692 300,000	692 300,000	100,00	691 139,000	691 139,000	100,00%	691 139,00	0,00%	-
A.6	Изоляция стыков	%	100,00	69 230,000	69 230,000	100,00	69 113,900	69 113,900	100,00%	69 113,90	0,00%	-
A.7	Укладка труб в траншею	%	100,00	207 690,000	207 690,000	100,00	207 341,700	207 341,700	100,00%	207 341,70	0,00%	-
A.8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	346 150,000	346 150,000	100,00	345 569,500	345 569,500	100,00%	345 569,50	10,00%	34 556,95
A.9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	207 690,000	207 690,000	100,00	207 341,700	207 341,700	100,00%	207 341,70	0,00%	-
A.10	Рекультивация	%	100,00	69 230,000	69 230,000	100,00	69 113,900	69 113,900	100,00%	69 113,90	100,00%	69 113,90
B	**Пересечение с автодорогой**	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	0,00%	-
C	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	6,00	450 000,000	450 000,000	6,00	450 000,000	450 000,000	100,00%	450 000,00	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линий"**	шт	5,00	87 500,000	87 500,000	5,00	87 500,000	87 500,000	100,00%	87 500,00	0,00%	-
5.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	80,00%	1 327 560,00	0,00%	-
	Итого:				**9 944 950,000**			**9 933 340,00**		**9 601 450,00**		**103 670,85**
6	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.226.**											
A	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	м	414,00			414,77						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	445 050,000	445 050,000	100,00	445 877,750	445 877,750	100,00%	445 877,75	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	890 100,000	890 100,000	100,00	891 755,500	891 755,500	100,00%	891 755,50	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	4 895 550,000	4 895 550,000	100,00	4 904 655,250	4 904 655,250	100,00%	4 904 655,25	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	623 070,000	623 070,000	100,00	624 228,850	624 228,850	100,00%	624 228,85	0,00%	-
A.5	Сварка стыков	%	100,00	890 100,000	890 100,000	100,00	891 755,500	891 755,500	100,00%	891 755,50	0,00%	-
A.6	Изоляция стыков	%	100,00	89 010,000	89 010,000	100,00	89 175,550	89 175,550	100,00%	89 175,55	0,00%	-
A.7	Укладка труб в траншею	%	100,00	267 030,000	267 030,000	100,00	267 526,650	267 526,650	100,00%	267 526,65	0,00%	-
A.8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	445 050,000	445 050,000	100,00	445 877,750	445 877,750	100,00%	445 877,75	10,00%	44 587,77
A.9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	267 030,000	267 030,000	100,00	267 526,650	267 526,650	100,00%	267 526,65	0,00%	-
A.10	Рекультивация	%	100,00	89 010,000	89 010,000	100,00	89 175,550	89 175,550	100,00%	89 175,55	100,00%	89 175,55
B	**Пересечение с автодорогой**	к-т	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
C	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	7,00	525 000,000	525 000,000	7,00	525 000,000	525 000,000	100,00%	525 000,00	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линий"**	шт	3,00	52 500,000	52 500,000	3,00	52 500,000	52 500,000	100,00%	52 500,00	0,00%	-
6.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	80,00%	1 327 560,00	0,00%	-
	Итого:				**11 137 950,000**			**11 154 505,00**		**10 822 615,00**		**133 763,32**
7	**Высоконапорный водяной коллектор 6" от БКНС до ВРП-2**											
A	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	м	548,00			512,62						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	1 404 250,000	1 404 250,000	100,00	1 313 588,750	1 313 588,750	100,00%	1 313 588,75	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	2 808 500,000	2 808 500,000	100,00	2 627 177,500	2 627 177,500	100,00%	2 627 177,50	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	15 446 750,000	15 446 750,000	100,00	14 449 476,250	14 449 476,250	100,00%	14 449 476,25	0,00%	-

A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 965 950,000	1 965 950,000	100,00	1 839 024,250	1 839 024,250	100,00%	1 839 024,25	0,00%	-
A.5	Сварка стыков	%	100,00	2 808 500,000	2 808 500,000	100,00	2 627 177,500	2 627 177,500	100,00%	2 627 177,50	0,00%	-
A.6	Изоляция стыков	%	100,00	280 850,000	280 850,000	100,00	262 717,750	262 717,750	100,00%	262 717,75	0,00%	-
A.7	Укладка труб в траншею	%	100,00	842 550,000	842 550,000	100,00	788 153,250	788 153,250	100,00%	788 153,25	0,00%	-
A.8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	1 404 250,000	1 404 250,000	100,00	1 313 588,750	1 313 588,750	100,00%	1 313 588,75	0,00%	-
A.9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	842 550,000	842 550,000	100,00	788 153,250	788 153,250	100,00%	788 153,25 .	0,00%	-
A.10	Рекультивация	%	100,00	280 850,000	280 850,000	100,00	262 717,750	262 717,750	100,00%	262 717,75	100,00%	262 717,75
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	5,00	375 000,00	375 000,000	5,00	375 000,000	375 000,000	100,00%	375 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	6,00	105 000,00	105 000,000	15,00	105 000,000	105 000,000	100,00%	105 000,00	0,00%	-
	Итого:				29 390 000,000			27 576 775,00		27 576 775,00		262 717,75
8	**Площадка ВРП-2**											
8.1	Земляные работы, устройство площадки ,в.тч(срезка,завоз,планировка) .	м3	132,0	904 200,00	904 200,00	132,00	904 200,00	904 200,00	100,00%	904 200,00	0,00%	-
8.2	Демонтаж ограждения	м	13,00	191 100,00	191 100,00	13,00	191 100,00	191 100,00	100,00%	191 100,00	0,00%	-
8.3	Устройство тротуаров с материалом	м2	23,00	195 500,00	195 500,00	23,00	195 500,00	195 500,00	100,00%	195 500,00	0,00%	-
8.4	Устройство ограждения	м	27,00	793 800,00	793 800,00	27,00	793 800,00	793 800,00	100,00%	793 800,00	22,22%	176 382,36
8.5	Площадка под ВРП	к-т	1,00	1 627 490,00	1 627 490,00	1,00	1 627 490,00	1 627 490,00	100,00%	1 627 490,00	0,00%	-
8.6	Монтаж здания ВРП	к-т	1,00	40 343 800,00	40 343 800,00	1,00	40 343 800,00	40 343 800,00	100,00%	40 343 800,00	20,00%	8 068 760,00
8.7	Площадка байпаса 2,8м*8м	к-т	1,00	623 693,92	623 693,92	1,00	623 693,92	623 693,92	100,00%	623 693,92	0,00%	-
8.8	Технологическая обвязка ВРП-2	к-т	1,00	12 262 626,16	12 262 626,16	1,00	12 262 626,16	12 262 626,16	100,00%	12 262 626,16	10,00%	1 081 693,34
	Итого:				56 942 210,08			56 942 210,08		56 942 210,08		9 326 835,70
9	**Площадка БКНС-1**											
9.1	Демонтаж линии тех.линии 8 м3 ДЕ.	к-т	1,0	34 200,00	34 200,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.2	Демонтаж 2" дренажной линии	м	15,0	99 000,00	99 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.3	Демонтаж ж б площадки	м3	2,8	191 520,00	191 520,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.4	Земляные работы ,разработка грунта в ручную ДЕ	м3	16,0	124 800,00	124 800,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.5	Обратная засыпка с послойным уплотнением котлована ДЕ	м3	25,0	195 000,00	195 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.6	Демонтажные работы опоры освещения	к-т	1,0	324 000,00	324 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.7	Демонтаж площадки Блока химреагентов	к-т	1,0	330 000,00	330 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.8	Демонтаж ограждения	м	13,0	229 320,00	229 320,00	13,00	229 320,00	229 320,00	100,00%	229 320,000	0,00%	-
9.9	Монтаж дорожных плит	шт	5,0	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.10	Устройство ограждения	м	28,6	840 840,00	840 840,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.11	Площадка Наг.насосов на БКНС-1	к-т	1,0	6 186 358,92	6 186 358,92	1,00	6 186 358,92	6 186 358,92	100,00%	6 186 358,920	0,00%	-
9.12	Площадка фильтра на БНКС-1	к-т	1,0	186 137,50	186 137,50	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.13	Дренажная емкость V-8,0 м3	к-т	1,0	963 950,00	963 950,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.14	Площадка Блока химреагентов	к-т	1,0	539 827,50	539 827,50	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.15	Технологическая обвязка на БКНС-1	к-т	1,0	14 535 216,00	14 535 216,00	1,00	14 535 216,00	14 535 216,00	100,00%	14 535 216,000	10,00%	1 308 952,320
9.16	Электромонтажные работы (силовые кабеля ,заземление,термообогрев)	к-т	1,0	20 115 880,00	20 115 880,00	1,00	20 115 880,00	20 115 880,00	90,00%	18 104 292,000	10,00%	2 011 588,000
9.17	Монтаж опоры освещения	к-т	1,0	275 000,00	275 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.18	Монтаж силового шкафа и расключения	к-т	1,00	14 750 000,00	14 750 000,00	1,00	14 750 000,00	14 750 000,00	100,00%	14 750 000,000	0,00%	-

9.19	Установка шкаф ЩУЭТ и расключения	к-т	1,00	3 260 000,00	3 260 000,00	1,00	3 260 000,00	3 260 000,00	100,00%	3 260 000,000	0,00%	
9.20	КИПиА	к-т	1,00	3 979 200,00	3 979 200,00	1,00	3 979 200,00	3 979 200,00	100,00%	3 979 200,000	10,00%	397 920,
	Итого:				68 510 249,92			63 055 974,92		61 044 386,920		3 718 460,320
10	**Строительство ЛЭП 6кВ**	к-т	1,00	2 085 900,00	2 085 900,00	1,00	2 085 900,00	2 085 900,00	100,00%	2 085 900,000	0,00%	-
11	**Пуска наладка объекта**	к-т	1,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1,00	2 250 000,00	2 250 000,00	80,00%	1 800 000,000	60,00%	1 350 000,00
	Всего по проекту :				254 284 560,00			247 066 295,00		243 148 741,69		23 263 635,43

7 218 265,00

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС #1362 **Байтасов Г.Н.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор **Досмаханов Р.А.**

#8643

Н. Мархиев

Заказчик: Акционерная общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) № 2004026
№ ЗНУ 734845

Акт приемки выполненных работ
за период 16.05.2021 г. по 10.06.2021г.
Проект № 20-05 "Система водонагнетания на м/р Северный Нуралы.ВРП-2.
Нагнетательный коллектор и нагнетательные линии к скв.№№ 2,12,109,112,128,226"

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	К-во по факту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.2.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	293,00			293,65						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	314 975,000	314 975,000	100,00	315 673,750	315 673,750	100,00%	315 673,75	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	629 950,000	629 950,000	100,00	631 347,500	631 347,500	100,00%	631 347,50	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	3 464 725,000	3 464 725,000	100,00	3 472 411,250	3 472 411,250	100,00%	3 472 411,25	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	440 965,000	440 965,000	100,00	441 943,250	441 943,250	100,00%	441 943,25	0,00%	-
A.5	Сварка стыков	%	100,00	629 950,000	629 950,000	100,00	631 347,500	631 347,500	100,00%	631 347,50	0,00%	-
A.6	Изоляция стыков	%	100,00	62 995,000	62 995,000	100,00	63 134,750	63 134,750	100,00%	63 134,75	0,00%	-
A.7	Укладка труб в траншею	%	100,00	188 985,000	188 985,000	100,00	189 404,250	189 404,250	100,00%	189 404,25	0,00%	-
A.8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	314 975,000	314 975,000	100,00	315 673,750	315 673,750	100,00%	315 673,75	0,00%	-
A.9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	188 985,000	188 985,000	100,00	189 404,250	189 404,250	100,00%	189 404,25	0,00%	-
A.10	Рекультивация	%	100,00	62 995,000	62 995,000	100,00	63 134,750	63 134,750	100,00%	63 134,75	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	100,00%	1 650 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	2,00	150 000,000	150 000,000	2,00	150 000,000	150 000,000	100,00%	150 000,00	0,00%	-
D	Отознавательные знаки выкидных линии"	шт	6,00	105 000,000	105 000,000	6,00	105 000,000	105 000,000	100,00%	105 000,00	0,00%	-
1.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	100,00%	1 659 450,00	0,00%	-
	Итого:				9 863 950,000			9 877 925,00		9 877 925,00		-
2	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.12.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	540,00			539,59						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	580 500,000	580 500,000	100,00	580 059,250	580 059,250	100,00%	580 059,25	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	1 161 000,000	1 161 000,000	100,00	1 160 118,500	1 160 118,500	100,00%	1 160 118,50	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	6 385 500,000	6 385 500,000	100,00	6 380 651,750	6 380 651,750	100,00%	6 380 651,75	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	812 700,000	812 700,000	100,00	812 082,950	812 082,950	100,00%	812 082,95	0,00%	-
A.5	Сварка стыков	%	100,00	1 161 000,000	1 161 000,000	100,00	1 160 118,500	1 160 118,500	100,00%	1 160 118,50	0,00%	-
A.6	Изоляция стыков	%	100,00	116 100,000	116 100,000	100,00	116 011,850	116 011,850	100,00%	116 011,85	0,00%	-
A.7	Укладка труб в траншею	%	100,00	348 300,000	348 300,000	100,00	348 035,550	348 035,550	100,00%	348 035,55	0,00%	-
A.8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	580 500,000	580 500,000	100,00	580 059,250	580 059,250	100,00%	580 059,25	0,00%	-

A.9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	348 300,000	348 300,000	100,00	348 035,550	348 035,550	100,00%	348 035,55	0,00%	-
A.10	Рекультивация	%	100,00	116 100,000	116 100,000	100,00	116 011,850	116 011,850	100,00%	116 011,85	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	9,00	675 000,000	675 000,000	9,00	675 000,000	675 000,000	100,00%	675 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	6,00	105 000,000	105 000,000	6,00	105 000,000	105 000,000	100,00%	105 000,00	0,00%	-
2.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	100,00%	1 659 450,00	0,00%	-
	Итого:				14 874 450,000			14 865 635,00		14 865 635,00	-	-
3	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.109.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	994,00			995,39						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00	1 070 044,250	1 070 044,250	100,00%	1 070 044,250	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	2 137 100,000	2 137 100,000	100,00	2 140 088,500	2 140 088,500	100,00%	2 140 088,500	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	11 754 050,000	11 754 050,000	100,00	11 770 486,750	11 770 486,750	100,00%	11 770 486,750	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 495 970,000	1 495 970,000	100,00	1 498 061,950	1 498 061,950	100,00%	1 498 061,950	0,00%	-
A.5	Сварка стыков	%	100,00	2 137 100,000	2 137 100,000	100,00	2 140 088,500	2 140 088,500	100,00%	2 140 088,500	0,00%	-
A.6	Изоляция стыков	%	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00	214 008,850	214 008,850	100,00%	214 008,850	0,00%	-
A.7	Укладка труб в траншею	%	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00	642 026,550	642 026,550	100,00%	642 026,550	0,00%	-
A.8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00%	1 068 550,000	10,00%	106 855,000
A.9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00%	641 130,000	0,00%	-
A.10	Рекультивация	%	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00%	213 710,000	10,00%	21 371,000
B	Пересечение с автодорогой	к-т	3,00	3 300 000,000	3 300 000,000	3,00	3 300 000,000	3 300 000,000	100,00%	3 300 000,000	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	3,00	225 000,000	225 000,000	9,00	225 000,000	225 000,000	100,00%	225 000,000	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	15,00	262 500,000	262 500,000	15,00	262 500,000	262 500,000	100,00%	262 500,000	0,00%	-
3.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	100,00%	1 659 450,000	20,00%	331 890,000
	Итого:				26 817 950,000			26 845 145,35		26 845 145,350		460 116,000
4	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.122.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	712,00			712,43						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	765 400,000	765 400,000	100,00	765 862,250	765 862,250	100,00%	765 862,250	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	1 530 800,000	1 530 800,000	100,00	1 531 724,500	1 531 724,500	100,00%	1 531 724,500	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	8 419 400,000	8 419 400,000	100,00	8 424 484,750	8 424 484,750	100,00%	8 424 484,750	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 071 560,000	1 071 560,000	100,00	1 072 207,150	1 072 207,150	100,00%	1 072 207,150	0,00%	-
A.5	Сварка стыков	%	100,00	1 530 800,000	1 530 800,000	100,00	1 531 724,500	1 531 724,500	100,00%	1 531 724,500	0,00%	-
A.6	Изоляция стыков	%	100,00	153 080,000	153 080,000	100,00	153 172,450	153 172,450	100,00%	153 172,450	0,00%	-
A.7	Укладка труб в траншею	%	100,00	459 240,000	459 240,000	100,00	459 517,350	459 517,350	100,00%	459 517,350	0,00%	-
A.8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	765 400,000	765 400,000	100,00	765 862,250	765 862,250	100,00%	765 862,250	0,00%	-
A.9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	459 240,000	459 240,000	100,00	459 517,350	459 517,350	100,00%	459 517,350	0,00%	-
A.10	Рекультивация	%	100,00	153 080,000	153 080,000	100,00	153 172,450	153 172,450	100,00%	153 172,450	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	100,00%	1 650 000,000	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	6,00	450 000,000	450 000,000	6,00	450 000,000	450 000,000	100,00%	450 000,000	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	14,00	245 000,000	245 000,000	14,00	245 000,000	245 000,000	100,00%	245 000,000	0,00%	-
4.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	100,00%	1 659 450,000	20,00%	331 890,00
4.2	Установка кожуха	к-т	3,00	1 078 000,000	1 078 000,000	3,00	1 078 000,000	1 078 000,000	100,00%	1 078 000,000	0,00%	-
4.3	Установка КНП с БДРМ	к-т	3,00	2 076 500,000	2 076 500,000	3,00	2 076 500,000	2 076 500,000	100,00%	2 076 500,000	0,00%	-
	Итого:				22 466 950,000			22 476 195,00		22 476 195,00		331 890,00

5	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.128.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	322,00			321,46						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	346 150,000	346 150,000	100,00	345 569,500	345 569,500	100,00%	345 569,50	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	692 300,000	692 300,000	100,00	691 139,000	691 139,000	100,00%	691 139,00	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	3 807 650,000	3 807 650,000	100,00	3 801 264,500	3 801 264,500	100,00%	3 801 264,50	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	484 610,000	484 610,000	100,00	483 797,300	483 797,300	100,00%	483 797,30	0,00%	-
A.5	Сварка стыков	%	100,00	692 300,000	692 300,000	100,00	691 139,000	691 139,000	100,00%	691 139,00	0,00%	-
A.6	Изоляция стыков	%	100,00	69 230,000	69 230,000	100,00	69 113,900	69 113,900	100,00%	69 113,90	0,00%	-
A.7	Укладка труб в траншею	%	100,00	207 690,000	207 690,000	100,00	207 341,700	207 341,700	100,00%	207 341,70	0,00%	-
A.8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	346 150,000	346 150,000	100,00	345 569,500	345 569,500	100,00%	345 569,50	0,00%	-
A.9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	207 690,000	207 690,000	100,00	207 341,700	207 341,700	100,00%	207 341,70	0,00%	-
A.10	Рекультивация	%	100,00	69 230,000	69 230,000	100,00	69 113,900	69 113,900	100,00%	69 113,90	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	6,00	450 000,000	450 000,000	6,00	450 000,000	450 000,000	100,00%	450 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	5,00	87 500,000	87 500,000	5,00	87 500,000	87 500,000	100,00%	87 500,00	0,00%	-
5.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	100,00%	1 659 450,00	0,00%	-
	Итого:				9 944 950,000			9 933 340,00		9 933 340,00	20,00%	331 890,00
												331 890,00
6	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.226.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	414,00			414,77						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	445 050,000	445 050,000	100,00	445 877,750	445 877,750	100,00%	445 877,75	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	890 100,000	890 100,000	100,00	891 755,500	891 755,500	100,00%	891 755,50	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	4 895 550,000	4 895 550,000	100,00	4 904 655,250	4 904 655,250	100,00%	4 904 655,25	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	623 070,000	623 070,000	100,00	624 228,850	624 228,850	100,00%	624 228,85	0,00%	-
A.5	Сварка стыков	%	100,00	890 100,000	890 100,000	100,00	891 755,500	891 755,500	100,00%	891 755,50	0,00%	-
A.6	Изоляция стыков	%	100,00	89 010,000	89 010,000	100,00	89 175,550	89 175,550	100,00%	89 175,55	0,00%	-
A.7	Укладка труб в траншею	%	100,00	267 030,000	267 030,000	100,00	267 526,650	267 526,650	100,00%	267 526,65	0,00%	-
A.8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	445 050,000	445 050,000	100,00	445 877,750	445 877,750	100,00%	445 877,75	0,00%	-
A.9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	267 030,000	267 030,000	100,00	267 526,650	267 526,650	100,00%	267 526,65	0,00%	-
A.10	Рекультивация	%	100,00	89 010,000	89 010,000	100,00	89 175,550	89 175,550	100,00%	89 175,55	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	7,00	525 000,000	525 000,000	7,00	525 000,000	525 000,000	100,00%	525 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	3,00	52 500,000	52 500,000	3,00	52 500,000	52 500,000	100,00%	52 500,00	0,00%	-
6.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	100,00%	1 659 450,00	20,00%	331 890,00
	Итого:				11 137 950,000			11 154 505,00		11 154 505,00		331 890,00

7	Выконапорный водяной коллектор 6" от БКНС до ВРП-2											
A	Строительство трубопровода ø-6" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	548,00			512,62						
A.1	Срезка ППС	%	100,00	1 404 250,000	1 404 250,000	100,00	1 313 588,750	1 313 588,750	100,00%	1 313 588,75	0,00%	-
A.2	Разработка траншеи	%	100,00	2 808 500,000	2 808 500,000	100,00	2 627 177,500	2 627 177,500	100,00%	2 627 177,50	0,00%	-
A.3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	15 446 750,000	15 446 750,000	100,00	14 449 476,250	14 449 476,250	100,00%	14 449 476,25	0,00%	-
A.4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 965 950,000	1 965 950,000	100,00	1 839 024,250	1 839 024,250	100,00%	1 839 024,25	0,00%	-
A.5	Сварка стыков	%	100,00	2 808 500,000	2 808 500,000	100,00	2 627 177,500	2 627 177,500	100,00%	2 627 177,50	0,00%	-
A.6	Изоляция стыков	%	100,00	280 850,000	280 850,000	100,00	262 717,750	262 717,750	100,00%	262 717,75	0,00%	-
A.7	Укладка труб в траншею	%	100,00	842 550,000	842 550,000	100,00	788 153,250	788 153,250	100,00%	788 153,25	0,00%	-
A.8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	1 404 250,000	1 404 250,000	100,00	1 313 588,750	1 313 588,750	100,00%	1 313 588,75	0,00%	-
A.9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	842 550,000	842 550,000	100,00	788 153,250	788 153,250	100,00%	788 153,25	0,00%	-
A.10	Рекультивация	%	100,00	280 850,000	280 850,000	100,00	262 717,750	262 717,750	100,00%	262 717,75	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	5,00	375 000,00	375 000,000	5,00	375 000,000	375 000,000	100,00%	375 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линий"	шт	6,00	105 000,00	105 000,000	15,00	105 000,000	105 000,000	100,00%	105 000,00	0,00%	-
	Итого:				29 390 000,000			27 576 775,00		27 576 775,00		-
8	Площадка ВРП-2											
8.1	Земляные работы. устройство площадки в т/ч(срезка,завоз,планировка)	м3	132,0	904 200,00	904 200,00	132,00	904 200,00	904 200,00	100,00%	904 200,00	0,00%	-
8.2	Демонтаж ограждения	м	13,00	191 100,00	191 100,00	13,00	191 100,00	191 100,00	100,00%	191 100,00	0,00%	-
8.3	Устройство тротуаров с материалом	м2	23,00	195 500,00	195 500,00	23,00	195 500,00	195 500,00	100,00%	195 500,00	0,00%	-
8.4	Устройство ограждения	м	27,00	793 800,00	793 800,00	27,00	793 800,00	793 800,00	100,00%	793 800,00	0,00%	-
8.5	Площадка под ВРП	к-т	1,00	1 627 490,00	1 627 490,00	1,00	1 627 490,00	1 627 490,00	100,00%	1 627 490,00	0,00%	-
8.6	Монтаж здания ВРП	к-т	1,00	40 343 800,00	40 343 800,00	1,00	40 343 800,00	40 343 800,00	100,00%	40 343 800,00	0,00%	-
8.7	Площадка байпаса 2,8м*8м	к-т	1,00	623 693,92	623 693,92	1,00	623 693,92	623 693,92	100,00%	623 693,92	0,00%	-
8.8	Технологическая обвязка ВРП-2	к-т	1,00	12 262 626,16	12 262 626,16	1,00	12 262 626,16	12 262 626,16	100,00%	12 262 626,16	0,00%	-
	Итого:				56 942 210,08			56 942 210,08		56 942 210,08		-
9	Площадка БКНС-1											
9.1	Демонтаж линии тех линии 8 м3 ДЕ	к-т	1,0	34 200,00	34 200,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.2	Демонтаж 2" дренажной линии	м	15,0	99 000,00	99 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.3	Демонтаж ж б площадки	м3	2,8	191 520,00	191 520,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.4	Земляные работы ,разработка грунта в ручную ДЕ	м3	16,0	124 800,00	124 800,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.5	Обратная засыпка с послойным уплотнением котлована ДЕ	м3	25,0	195 000,00	195 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.6	Демонтажные работы опоры освещения	к-т	1,0	324 000,00	324 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.7	Демонтаж площадки Блока химреагентов	к-т	1,0	330 000,00	330 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.8	Демонтаж ограждения	м	13,0	229 320,00	229 320,00	13,00	229 320,00	229 320,00	100,00%	229 320,000	0,00%	-
9.9	Монтаж дорожных плит	шт	5,0	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.10	Устройство ограждения	м	28,6	840 840,00	840 840,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.11	Площадка Наг.насосов на БКНС-1	к-т	1,0	6 186 358,92	6 186 358,92	1,00	6 186 358,92	6 186 358,92	100,00%	6 186 358,920	0,00%	-
9.12	Площадка фильтра на БНКС-1	к-т	1,0	186 137,50	186 137,50	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.13	Дренажная емкость V-8,0 м3	к-т	1,0	963 950,00	963 950,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.14	Площадка Блока химреоагентов	к-т	1,0	539 827,50	539 827,50	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.15	Технологическая обвязка на БКНС-1	к-т	1,0	14 535 216,00	14 535 216,00	1,00	14 535 216,00	14 535 216,00	100,00%	14 535 216,000	0,00%	-
9.16	Электромонтажные работы (силовые кабеля заземление термообогрев)	к-т	1,0	20 115 880,00	20 115 880,00	1,00	19 158 410,07	19 158 410,070	100,00%	19 158 410,070	5,49%	1 051 607,727
9.17	Монтаж опоры освещения	к-т	1,0	275 000,00	275 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.18	Монтаж силового шкафа и расключения	к-т	1,00	14 750 000,00	14 750 000,00	1,00	14 750 000,00	14 750 000,00	100,00%	14 750 000,000	0,00%	-
9.19	Установка шкаф ЩУЭТ и расключения	к-т	1,00	3 260 000,00	3 260 000,00	1,00	3 260 000,00	3 260 000,00	100,00%	3 260 000,000	0,00%	-
9.20	КИПиА	к-т	1,00	3 979 200,00	3 979 200,00	1,00	3 979 200,00	3 979 200,00	100,00%	3 979 200,000	0,00%	-
	Итого:				68 510 249,92			62 098 504,99		62 098 504,990		1 051 607,727
10	Строительство ЛЭП 6кВ	к-т	1,00	2 085 900,00	2 085 900,00	1,00	2 085 900,00	2 085 900,00	100,00%	2 085 900,000	0,00%	-
11	Пуска наладка объекта	к-т	1,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%	2 250 000,000	20,00%	450 000,00
	Всего по проекту :				254 284 560,00			246 106 135,42		246 106 135,42		2 957 393,73

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ **Байтасов Г.Н.**

№ 1362

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ **Денеев Г.Ж.**

Заказчик: Акционерная общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) № 2004026

№ ЗНУ 734845

Акт приемки выполненных работ

за период 01.03.2021 г. по 10.04.2021г.

Проект № 20-05 "Система водонагнетания на м/р Северный Нуралы.ВРП-2.
Нагнетательный коллектор и нагнетательные линии к скв.№№ 2,12,109,112,128,226"

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	К-во по факту	сумма в тенге за ед.	Итого: сумма в тенге	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.2.**											
А	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	**м**	**293,00**			**293,65**						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	314 975,000	314 975,000	100,00	315 673,750	315 673,750	100,00%	315 673,75	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	629 950,000	629 950,000	100,00	631 347,500	631 347,500	100,00%	631 347,50	0,00%	-
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	3 464 725,000	3 464 725,000	100,00	3 472 411,250	3 472 411,250	100,00%	3 472 411,25	0,00%	-
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	440 965,000	440 965,000	100,00	441 943,250	441 943,250	100,00%	441 943,25	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	629 950,000	629 950,000	100,00	631 347,500	631 347,500	100,00%	631 347,50	0,00%	-
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	62 995,000	62 995,000	100,00	63 134,750	63 134,750	100,00%	63 134,75	0,00%	-
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	188 985,000	188 985,000	100,00	189 404,250	189 404,250	100,00%	189 404,25	0,00%	-
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	314 975,000	314 975,000	100,00	315 673,750	315 673,750	100,00%	315 673,75	20,00%	63 134,75
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	188 985,000	188 985,000	100,00	189 404,250	189 404,250	100,00%	189 404,25	100,00%	189 404,25
А,10	Рекультивация	%	100,00	62 995,000	62 995,000	100,00	63 134,750	63 134,750	0,00%	-	0,00%	-
В	**Пересечение с автодорогой**	к-т	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	100,00%	1 650 000,00	0,00%	-
С	**Пересечение с инженерными сетями (заглубление)**	шт	2,00	150 000,000	150 000,000	2,00	150 000,000	150 000,000	100,00%	150 000,00	0,00%	-
D	**Опознавательные знаки выкидных линии"**	шт	6,00	105 000,000	105 000,000	6,00	105 000,000	105 000,000	100,00%	105 000,00	100,00%	105 000,00
1.1	**Устья скважины**	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	90,00%	1 493 505,00	10,00%	165 945,00
	Итого:				**9 863 950,000**			**9 877 925,00**		**9 648 845,25**		**523 484,00**
2	**Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.12.**											
А	**Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.**	**м**	**540,00**			**539,59**						
А,1	Срезка ППС	%	100,00	580 500,000	580 500,000	100,00	580 059,250	580 059,250	100,00%	580 059,25	0,00%	-
А,2	Разработка траншеи	%	100,00	1 161 000,000	1 161 000,000	100,00	1 160 118,500	1 160 118,500	100,00%	1 160 118,50	0,00%	-
А,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	6 385 500,000	6 385 500,000	100,00	6 380 651,750	6 380 651,750	100,00%	6 380 651,75	0,00%	-
А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	812 700,000	812 700,000	100,00	812 082,950	812 082,950	100,00%	812 082,95	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	1 161 000,000	1 161 000,000	100,00	1 160 118,500	1 160 118,500	100,00%	1 160 118,50	0,00%	-
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	116 100,000	116 100,000	100,00	116 011,850	116 011,850	100,00%	116 011,85	0,00%	-
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	348 300,000	348 300,000	100,00	348 035,550	348 035,550	100,00%	348 035,55	0,00%	-
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	580 500,000	580 500,000	100,00	580 059,250	580 059,250	100,00%	580 059,25	10,00%	58 005,925

A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	348 300,000	348 300,000	100,00	348 035,550	348 035,550	100,00%	348 035,55	100,00%	348 035,550
A,10	Рекультивация	%	100,00	116 100,000	116 100,000	100,00	116 011,850	116 011,850	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	9,00	675 000,000	675 000,000	9,00	675 000,000	675 000,000	100,00%	675 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	6,00	105 000,000	105 000,000	6,00	105 000,000	105 000,000	100,00%	105 000,00	100,00%	105 000,000
2.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	90,00%	1 493 505,00	10,00%	165 945,000
	Итого:				14 874 450,000			14 865 635,00		14 583 678,15		676 986,48
3	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.109.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	994,00			995,39						-
A,1	Срезка ППС	%	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00	1 070 044,250	1 070 044,250	100,00%	1 070 044,25	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	2 137 100,000	2 137 100,000	100,00	2 140 088,500	2 140 088,500	100,00%	2 140 088,50	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	11 754 050,000	11 754 050,000	100,00	11 770 486,750	11 770 486,750	100,00%	11 770 486,75	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 495 970,000	1 495 970,000	100,00	1 498 061,950	1 498 061,950	100,00%	1 498 061,95	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	2 137 100,000	2 137 100,000	100,00	2 140 088,500	2 140 088,500	100,00%	2 140 088,50	0,00%	-
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00	214 008,850	214 008,850	100,00%	214 008,85	2,00%	4 280,177
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00	642 026,550	642 026,550	100,00%	642 026,55	0,00%	-
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	1 068 550,000	1 068 550,000	100,00	1 070 044,250	1 070 044,250	90,00%	963 039,83	0,00%	-
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	641 130,000	641 130,000	100,00	642 026,550	642 026,550	100,00%	642 026,55	100,00%	642 026,550
A,10	Рекультивация	%	100,00	213 710,000	213 710,000	100,00	214 008,850	214 008,850	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	3,00	3 300 000,000	3 300 000,000	3,00	3 300 000,000	3 300 000,000	100,00%	3 300 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	3,00	225 000,000	225 000,000	9,00	225 000,000	225 000,000	100,00%	225 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	15,00	262 500,000	262 500,000	15,00	262 500,000	262 500,000	100,00%	262 500,00	100,00%	262 500,000
3.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	80,00%	1 327 560,00	30,00%	497 835,000
	Итого:				26 817 950,000			26 847 835,00		26 194 931,73		1 406 641,73
4	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.122.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	712,00			712,43						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	765 400,000	765 400,000	100,00	765 862,250	765 862,250	90,00%	689 276,03	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	1 530 800,000	1 530 800,000	100,00	1 531 724,500	1 531 724,500	80,00%	1 225 379,60	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	8 419 400,000	8 419 400,000	100,00	8 424 484,750	8 424 484,750	90,00%	7 582 036,28	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 071 560,000	1 071 560,000	100,00	1 072 207,150	1 072 207,150	90,00%	964 986,44	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	1 530 800,000	1 530 800,000	100,00	1 531 724,500	1 531 724,500	80,00%	1 225 379,60	0,00%	-
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	153 080,000	153 080,000	100,00	153 172,450	153 172,450	80,00%	122 537,96	0,00%	-
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	459 240,000	459 240,000	100,00	459 517,350	459 517,350	80,00%	367 613,88	0,00%	-
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	765 400,000	765 400,000	100,00	765 862,250	765 862,250	80,00%	612 689,80	0,00%	-
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	459 240,000	459 240,000	100,00	459 517,350	459 517,350	0,00%	-	0,00%	-
A,10	Рекультивация	%	100,00	153 080,000	153 080,000	100,00	153 172,450	153 172,450	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	2,00	1 650 000,000	1 650 000,000	50,00%	825 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	6,00	450 000,000	450 000,000	6,00	450 000,000	450 000,000	100,00%	450 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	14,00	245 000,000	245 000,000	14,00	245 000,000	245 000,000	0,00%	-	0,00%	-
4.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	25,00%	414 862,50	0,00%	-
4.2	Установка кожуха	к-т	3,00	1 078 000,000	1 078 000,000	3,00	1 078 000,000	1 078 000,000	0,00%	-	0,00%	-
4.3	Установка КИП с БДРМ	к-т	3,00	2 076 500,000	2 076 500,000	3,00	2 076 500,000	2 076 500,000	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				22 466 950,000			22 476 195,00		14 479 762,08		-

5	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.128.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	322,00			321,46						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	346 150,000	346 150,000	100,00	345 569,500	345 569,500	100,00%	345 569,50	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	692 300,000	692 300,000	100,00	691 139,000	691 139,000	100,00%	691 139,00	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	3 807 650,000	3 807 650,000	100,00	3 801 264,500	3 801 264,500	100,00%	3 801 264,50	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	484 610,000	484 610,000	100,00	483 797,300	483 797,300	100,00%	483 797,30	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	692 300,000	692 300,000	100,00	691 139,000	691 139,000	100,00%	691 139,00	0,00%	-
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	69 230,000	69 230,000	100,00	69 113,900	69 113,900	100,00%	69 113,90	0,00%	-
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	207 690,000	207 690,000	100,00	207 341,700	207 341,700	100,00%	207 341,70	0,00%	-
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	346 150,000	346 150,000	100,00	345 569,500	345 569,500	90,00%	311 012,55	0,00%	-
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	207 690,000	207 690,000	100,00	207 341,700	207 341,700	100,00%	207 341,70	100,00%	207 341,70
A,10	Рекультивация	%	100,00	69 230,000	69 230,000	100,00	69 113,900	69 113,900	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	1,00	825 000,000	825 000,000	1,00	825 000,000	825 000,000	100,00%	825 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	6,00	450 000,000	450 000,000	6,00	450 000,000	450 000,000	100,00%	450 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	5,00	87 500,000	87 500,000	5,00	87 500,000	87 500,000	100,00%	87 500,00	100,00%	87 500,00
5.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	80,00%	1 327 560,00	30,00%	497 835,00
	Итого:				9 944 950,000			9 933 340,00		9 497 779,15		792 676,70
6	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скв.226.											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	414,00			414,77						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	445 050,000	445 050,000	100,00	445 877,750	445 877,750	100,00%	445 877,75	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	890 100,000	890 100,000	100,00	891 755,500	891 755,500	100,00%	891 755,50	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	4 895 550,000	4 895 550,000	100,00	4 904 655,250	4 904 655,250	100,00%	4 904 655,25	0,00%	-
A,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	623 070,000	623 070,000	100,00	624 228,850	624 228,850	100,00%	624 228,85	0,00%	-
A,5	Сварка стыков	%	100,00	890 100,000	890 100,000	100,00	891 755,500	891 755,500	100,00%	891 755,50	0,00%	-
A,6	Изоляция стыков	%	100,00	89 010,000	89 010,000	100,00	89 175,550	89 175,550	100,00%	89 175,55	0,00%	-
A,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	267 030,000	267 030,000	100,00	267 526,650	267 526,650	100,00%	267 526,65	0,00%	-
A,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	445 050,000	445 050,000	100,00	445 877,750	445 877,750	90,00%	401 289,98	0,00%	-
A,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	267 030,000	267 030,000	100,00	267 526,650	267 526,650	100,00%	267 526,65	100,00%	267 526,65
A,10	Рекультивация	%	100,00	89 010,000	89 010,000	100,00	89 175,550	89 175,550	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	к-т	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	7,00	525 000,000	525 000,000	7,00	525 000,000	525 000,000	100,00%	525 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	3,00	52 500,000	52 500,000	3,00	52 500,000	52 500,000	100,00%	52 500,00	100,00%	52 500,00
6.1	Устья скважины	к-т	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	1,00	1 659 450,000	1 659 450,000	80,00%	1 327 560,00	30,00%	497 835,00
	Итого:				11 137 950,000			11 154 505,00		10 688 851,68		817 861,65
7	Высоконапорный водяной коллектор 6" от БКНС до ВРП-2											
A	Строительство трубопровода д-3" sch160 из стальной трубы изоляцией.	м	548,00			512,62						
A,1	Срезка ППС	%	100,00	1 404 250,000	1 404 250,000	100,00	1 313 588,750	1 313 588,750	100,00%	1 313 588,75	0,00%	-
A,2	Разработка траншеи	%	100,00	2 808 500,000	2 808 500,000	100,00	2 627 177,500	2 627 177,500	100,00%	2 627 177,50	0,00%	-
A,3	Перевозка труб на месторождение. Погрузо-разгрузочные работы	%	100,00	15 446 750,000	15 446 750,000	100,00	14 449 476,250	14 449 476,250	100,00%	14 449 476,25	0,00%	-

А,4	Раскладка труб по трассе	%	100,00	1 965 950,000	1 965 950,000	100,00	1 839 024,250	1 839 024,250	100,00%	1 839 024,25	0,00%	-
А,5	Сварка стыков	%	100,00	2 808 500,000	2 808 500,000	100,00	2 627 177,500	2 627 177,500	100,00%	2 627 177,50	10,00%	262 717,75
А,6	Изоляция стыков	%	100,00	280 850,000	280 850,000	100,00	262 717,750	262 717,750	100,00%	262 717,75	10,00%	26 271,78
А,7	Укладка труб в траншею	%	100,00	842 550,000	842 550,000	100,00	788 153,250	788 153,250	100,00%	788 153,25	10,00%	78 815,33
А,8	Присыпка. Обратная засыпка	%	100,00	1 404 250,000	1 404 250,000	100,00	1 313 588,750	1 313 588,750	100,00%	1 313 588,75	30,00%	394 076,63
А,9	Гидротест и внутренняя очистка	%	100,00	842 550,000	842 550,000	100,00	788 153,250	788 153,250	100,00%	788 153,25	100,00%	788 153,25
А,10	Рекультивация	%	100,00	280 850,000	280 850,000	100,00	262 717,750	262 717,750	0,00%	-	0,00%	-
B	Пересечение с автодорогой	**к-т**	**1,00**	**825 000,000**	**825 000,000**	**1,00**	**825 000,000**	**825 000,000**	100,00%	825 000,00	0,00%	-
C	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	**шт**	**5,00**	**375 000,00**	**375 000,000**	**5,00**	**375 000,000**	**375 000,000**	100,00%	375 000,00	0,00%	-
D	Опознавательные знаки выкидных линии"	**шт**	**6,00**	**105 000,00**	**105 000,000**	**15,00**	**105 000,000**	**105 000,000**	100,00%	105 000,00	100,00%	**105 000,00**
	Итого:				**29 390 000,000**			**27 576 775,00**		**27 314 057,25**		**1 655 034,73**
8	**Площадка ВРП-2**											
8.1	Земляные работы, устройство площадки ,в.тч(срезка,завоз,планировка) .	м3	132,0	904 200,00	904 200,00	132,00	904 200,00	904 200,00	100,00%	904 200,00	0,00%	-
8.2	Демонтаж ограждения	м	13,00	191 100,00	191 100,00	13,00	191 100,00	191 100,00	100,00%	191 100,00	0,00%	-
8.3	Устройство тротуаров с материалом	м2	23,00	195 500,00	195 500,00	23,00	195 500,00	195 500,00	100,00%	195 500,00	100,00%	195 500,00
8.4	Устройство ограждения	м	27,00	793 800,00	793 800,00	27,00	793 800,00	793 800,00	77,78%	617 417,64	77,78%	617 417,64
8.5	Площадка под ВРП	к-т	1,00	1 627 490,00	1 627 490,00	1,00	1 627 490,00	1 627 490,00	100,00%	1 627 490,00	0,00%	-
8.6	Монтаж здания ВРП	к-т	1,00	40 343 800,00	40 343 800,00	1,00	40 343 800,00	40 343 800,00	80,00%	32 275 040,00	80,00%	32 275 040,00
8.7	Площадка байпаса 2,8м*8м	к-т	1,00	623 693,92	623 693,92	1,00	623 693,92	623 693,92	100,00%	623 693,92	20,00%	124 738,78
8.8	Технологическая обвязка ВРП-2	к-т	1,00	12 262 626,16	12 262 626,16	1,00	12 262 626,16	12 262 626,16	90,00%	11 180 932,82	20,00%	2 452 525,23
	Итого:				**56 942 210,08**			**56 942 210,08**		**47 615 374,38**		**35 665 221,66**
9	**Площадка БКНС-1**											
9.1	Демонтаж линии тех.линии 8 м3 ДЕ.	к-т	1,0	34 200,00	34 200,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.2	Демонтаж 2" дренажной линии	м	15,0	99 000,00	99 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.3	Демонтаж ж/б площадки	м3	2,8	191 520,00	191 520,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.4	Земляные работы ,разработка грунта в ручную ДЕ	м3	16,0	124 800,00	124 800,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.5	Обратная засыпка с послойным уплотнением котлована ДЕ	м3	25,0	195 000,00	195 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.6	Демонтажные работы опоры освещения	к-т	1,0	324 000,00	324 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.7	Демонтаж площадки Блока химреагентов	к-т	1,0	330 000,00	330 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.8	Демонтаж ограждения	м	13,0	229 320,00	229 320,00	13,00	229 320,00	229 320,00	100,00%	229 320,00	0,00%	-
9.9	Монтаж дорожных плит	шт	5,0	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.10	Устройство ограждения	м	28,6	840 840,00	840 840,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.11	Площадка Наг.насосов на БКНС-1	к-т	1,0	6 186 358,92	6 186 358,92	1,00	6 186 358,92	6 186 358,92	100,00%	6 186 358,92	0,00%	-
9.12	Площадка фильтра на БНКС-1	к-т	1,0	186 137,50	186 137,50	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.13	Дренажная емкость V-8,0 м3	к-т	1,0	963 950,00	963 950,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.14	Площадка Блока химреоагентов	к-т	1,0	539 827,50	539 827,50	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.15	Технологическая обвязка на БКНС-1	к-т	1,0	14 535 216,00	14 535 216,00	1,00	14 535 216,00	14 535 216,00	90,00%	13 226 263,68	20,00%	2 907 043,20
9.16	Электромонтажные работы (силовые кабеля ,заземление,термообогрев)	к-т	1,0	20 115 880,00	20 115 880,00	1,00	20 115 880,00	20 115 880,00	80,00%	16 092 704,00	50,00%	10 057 940,00
9.17	Монтаж опоры освещения	к-т	1,0	275 000,00	275 000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
9.18	Монтаж силового шкафа и расключения	к-т	1,00	14 750 000,00	14 750 000,00	1,00	14 750 000,00	14 750 000,00	100,00%	14 750 000,00	40,00%	5 900 000,00

9.19	Установка шкаф ЩУЭТ и расключения	к-т	1,00	3 260 000,00	3 260 000,00	1,00	3 260 000,00	3 260 000,00	100,00%	3 260 000,00	50,00%	1 630 000,00
9.20	КИПиА	к-т	1,00	3 979 200,00	3 979 200,00	1,00	3 979 200,00	3 979 200,00	90,00%	3 581 280,00	90,00%	3 581 280,00
	Итого:				**68 510 249,92**			**63 055 974,92**		**57 325 926,60**		**24 076 263,20**
10	**Строительство ЛЭП 6кВ**	**к-т**	**1,00**	**2 085 900,00**	**2 085 900,00**	**1,00**	**2 085 900,00**	**2 085 900,00**	100,00%	**2 085 900,00**	10,00%	208 590,00
11	**Пуска наладка объекта**	**к-т**	**1,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**1,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	20,00%	**450 000,00**	20,00%	450 000,00
	Всего по проекту :				**254 284 560,00**			**247 066 295,00**		**219 885 106,26**		**66 272 760,13**

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ #1362 ***Байтасов Г.Н.***

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ ***Досмаханов Р.А.***

#8643 Ш.

Н. Мархиев