Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "УМР-6",г.Алматы, ул Немировича-Данченко д18Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980940001419**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью KazConstruction-NS,Республика Казахстан, г. Астана, Ж.Нажмиденова, дом № 14, корпус н.п.18** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**950640003825**

Договор (контракт) № 28/07-23КС от 28.07.2023 г.

Номер документа	Дата составления
05000000033	**29.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в г.Караганда». 3 – очередь. Реконструкция Главного канализационного коллектора. - "Коллектор по Южной части города от кв.36 до т.10" (участок кол-ра Ø500мм от ул.Ерубаева до ул.Ермекова д.52). Реконструкция Главного канализационного коллектора. - "Коллектор от точки 3 до точки 8" (участок кол-ра Ø500мм от 6 микрорайона д.4 до ул.Ермекова, 94/3 за сентябрь 2023г			работа	1	12 720 521,33	12 720 521,33	1 362 913,00
				Итого	1	x	12 720 521,33	1 362 913,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шумагалиев Е.К. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2023

М.П.

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "УМР-6"**
Подрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в г.Караганда». 3 – очередь. Реконструкция Главного канализационного коллектора. - "Коллектор по Южной части города от кв.36 до т.10" (участок кол-ра Ø500мм от ул.Ерубаева до ул.Ермекова д.52). Реконструкция Главного канализационного коллектора. - "Коллектор от точки 3 до точки 8" (участок кол-ра Ø500мм от 6 микрорайона д.4 до ул.Ермекова, 94/3)»**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
						наименование	код	наименование	код	
				28/07-23КС	28.07.2023г.					
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	12 720 521,33	11 357 608,33							1 362 913,00	12 720 521,33
в том числе за сентябрь 2023г.	12 720 521,33	11 357 608,33							1 362 913,00	12 720 521,33

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950640003825
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Е.К. Жумагалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

Принял (Заказчик)

ТОО "УМР-6", БИН 980940001419
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.А. Монид**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "УМР-6"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstruction-NS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка РП "Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в г.Караганда". 3-я очередь**
(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА"КОЛЛЕКТОР ПО ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ОТ КВ.36 ДО Т.10(УЧАСТОК КОЛЛЕКТОРА Д=500 мм ОТ УЛ.ЕРУБАЕВА ДО УЛ.ЕРМЕКОВА Д.52)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28/07-23КС от 28.07.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-04 УЧАСТОК КОЛЛЕКТОРА Д-500 мм ОТ УЛ.ЕРУБАЕВА ДО УЛ.ЕРМЕКОВА Д.52** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. УЧАСТОК КОЛЛЕКТОРА Д500ММ ОТ УЛ.ЕРУБАЕВА ДО УЛ.ЕРМЕКОВА Д.52										
1	9	Е12-160102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	110	434,73	304,54	361261	253073	100	188991	78 664	
						130,07	185,8	108088	154400		44020		
2	10	Е12-160102-0307	Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	110	6735,21	3972,72	5596960	3301330	72322	3319509	1 274 701	
						2675,46	2872,59	2223307	2387122		713318		
3	11	Е12-160102-0407	Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	м	110	21803,4	21293,88	18118625	17695214	423411	4922409	3 293 953	
						0	8227,05	0	6836679		1843283		
4	12	Е12-160102-0507	Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава	м	110	39535,67	28851,37	32854142	23975488	0	9477389	6 051 728	
						10684,3	5155,7	8878653	4284387		3386522		
6	14	Е12-160102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	110	265,8	176,02	220880	146273	100	117899	48 432	
						89,66	107,39	74507	89241		27102		
			Итого по разделу: 2. УЧАСТОК КОЛЛЕКТОРА Д500ММ ОТ УЛ.ЕРУБАЕВА ДО УЛ.ЕРМЕКОВА Д.52									**10 747 478**	
			ИТОГО:					**378823658**	**45371380**	**322167723**	**18026197**	**10 747 478**	
								11284555	**13751829**		**31747988**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**111773,77**					
			Итого с временными									**10 859 251,49**	
			Зимние удорожания			**4,08 %**		**443057,46**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11 302 308,95**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**226046,18**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 528 355,13**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,1522678									**13 283 752,41**	
			НДС			**12 %**		**1594050,29**					
			Итого с НДС									**14 877 802,70**	
			Итого с учетом скидки подрядчика 0,95									**14 133 912,56**	
			Итого с учетом скидки подрядчика 0,9									**12 720 521,33**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "KazConstruction-NS" Жумагалиев Е.К.

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "УМР-6" Монид В.А.