Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство трехэтажного 18-квартирного жилого дома с инженерной инфраструктурой к нему по ул.Пушкина с.Таскала Таскалинского района ЗКО №2 (наружные сети)

**Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 4**

за октябрь 2023 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер дата | | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | № 36 от 28.07.2021г., доп. соглашение №5 от 28.05.2023г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | с начала года по отчётный месяц включительно | в том числе за отчётный месяц без НДС | строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 34784916,29 | | | | | | | | 997008,43 | 9305412 |
| В том числе за октябрь 2023 | 9305412 | 8308403,57 | | | | | | | | 0 |
| Аванс | | | | | | | | | | 9305412 |
| К оплате | | | | | | | | | | |

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района» Тугжанов Бекжан Нурланович

М.п.

Подрядчик: Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж» Балмулдин Дамир Умирзакович

М.п.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Музтау» Акнуров Нурлан Айтмухабетович

М.п.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысКотло Монтаж»
Объект: Строительство трехэтажного 18-квартирного жилого дома с инженерной инфраструктурой к нему по ул.Пушкина с.Таскала Таскалинского района ЗКО №2 (наружные сети)
Договор подряда (контракт) № 36 от 28.07.2021г., доп. соглашение №5 от 28.05.2023г.

Акт выполненных работ № 4
30 октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие** | | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-270403-0101<br>1127-0403-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | м2 основания | 365,8035 | | 2573,92 | 340,12 | 941549 | 124417 | 799475 | 59675 | 1081322 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 48,27 | 102,78 | 17657 | 37597 | | 80098 | |
| 10 | Е11-270403-0104<br>1127-0403-0104<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103** | м2 основания | 876,8 | | 439,92 | 39,62 | 385722 | 34738 | 350984 | 11907 | 429439 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | – | 12,57 | – | 11021 | | 31810 | |
| 11 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,4384 | | 207849,86 | 3032,30 | 91121 | 1329 | 89792 | 625 | 99086 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | – | 1320,43 | – | 579 | | 7340 | |
| 12 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 876,8 | | 278,54 | 244,24 | 244224 | 214150 | 1955 | 63156 | 331974 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 32,07 | 34,62 | 28119 | 30355 | | 24594 | |
| 13 | Е11-270602-0406<br>1127-0602-0406<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 876,8 | 12,48 | 0,09 | 10942 | 79 | 973 | 10679 | 23349 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 11,28 | -- | 9890 | -- | | 1727 | |
| 14 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,17536 | 207849,86 | 3032,30 | 36449 | 532 | 35917 | 250 | 39635 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 1320,43 | -- | 232 | | 2936 | |
| 15 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 876,8 | 291,44 | 257,14 | 255535 | 225461 | 1955 | 62349 | 343311 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 32,07 | 33,77 | 28119 | 29610 | | 25427 | |
| 16 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 245 | 3413,93 | 43,79 | 836413 | 10728 | 558037 | 293652 | 1220470 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1092,44 | 17,36 | 267648 | 4253 | | 90405 | |
| 17 | С1255-101-0101<br>255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 10,535 | 63593,00 | -- | 669952 | -- | 669952 | -- | 723548 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53596 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Естественно грунто-песочное покрытие** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 33,14 | 5321,66 | 1451,26 | 176360 | 48095 | 121533 | 19042 | 211034 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 203,15 | 328,88 | 6732 | 10899 | | 15632 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Площадка под контейнеры для пищевых отходов/1 шт/** | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1,09 | 77,92 | 77,92 | 85 | 85 | -- | 17 | 110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 21,90 | -- | 24 | | 8 | |
| 20 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,55 | 16119,64 | 2600,91 | 8866 | 1430 | 6752 | 1177 | 10847 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1243,53 | 1058,32 | 684 | 582 | | 803 | |
| 21 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,9 | 36457,59 | 1821,37 | 32812 | 1639 | 29781 | 1584 | 37148 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1546,14 | 387,81 | 1392 | 349 | | 2752 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,00708 | 103467,15<br>101527,26 | 1939,89<br>808,09 | 733<br>719 | 14<br>6 | – | 659<br>111 | 1504 |
| 23 | С1214-101-0201<br>214-101-0201 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,00564 | 441684,00<br>– | –<br>– | 2491<br>– | –<br>– | 2491 | –<br>199 | 2690 |
| 24 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,00144 | 383478,00<br>– | –<br>– | 552<br>– | –<br>– | 552 | –<br>44 | 596 |
| 25 | Е11-090305-0401<br>1109-0305-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Ограждения защитные оборудования. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,13123 | 163297,24<br>146038,82 | 2170,82<br>688,38 | 21429<br>19165 | 285<br>90 | 1979 | 13286<br>2777 | 37492 |
| 26 | С1214-205-0103<br>214-205-0103 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,08599 | 449500,00<br>– | –<br>– | 38653<br>– | –<br>– | 38653 | –<br>3092 | 41745 |
| 27 | С1214-201-0102<br>214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,04524 | 463375,00<br>– | –<br>– | 20963<br>– | –<br>– | 20963 | –<br>1677 | 22640 |
| 28 | Е11-090501-0101<br>1109-0501-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Облицовка стальным профилированным листом<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 9 | 540,40<br>504,81 | 17,12<br>6,88 | 4864<br>4543 | 154<br>62 | 167 | 3178<br>643 | 8685 |
| 29 | С1224-102-0506<br>224-102-0506 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм<br>*СП - 8%* | м2 | 9 | 3276,00<br>– | –<br>– | 29484<br>– | –<br>– | 29484 | –<br>2359 | 31843 |
| 30 | С1222-509-1501<br>222-509-1501 РСНБ РК 2022 | Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004<br>*СП - 8%* | комплект | 2 | 141236,00<br>– | –<br>– | 282472<br>– | –<br>– | 282472 | –<br>22598 | 305070 |
| | | **Локальная смета № 7-1-2 Вертикальная планировка, озеленение** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| | | **Растительный слой** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(растительный слой)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 46 | 54,11<br>– | 54,11<br>14,96 | 2489<br>– | 2489<br>688 | – | 495<br>239 | 3223 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(растительный слой) | м3 грунта | 46 | 234,17 | 234,17 | 10772 | 10772 | – | 2145 | 13950 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 64,75 | – | 2979 | | 1033 | |
| | | **Избыток плодородного грунта** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 522,7 | 138,08 | 131,70 | 72174 | 68840 | 548 | 13543 | 92575 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,33 | 30,66 | 2786 | 16026 | | 6858 | |
| 4 | С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 888,59 | 153,00 | – | 135954 | – | | – | 146830 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10876 | |
| | | **Вытесненный грунт** | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных до 10 м (избыточный грунт от устройства котлованов) | м3 | 866,36 | 54,11 | 54,11 | 46879 | 46879 | – | 9331 | 60706 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 14,96 | – | 12961 | | 4496 | |
| 6 | Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 866,36 | 187,34 | 187,34 | 162304 | 162303 | – | 32315 | 210188 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 51,80 | – | 44877 | | 15568 | |
| | | **В насыпь** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 267,1 | 267,49 | 255,91 | 71447 | 68354 | 337 | 13443 | 91682 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,32 | 59,58 | 2756 | 15914 | | 6792 | |
| 8 | С3412-101-0202 412-101-0202 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км | т·км | 908,14 | 95,00 | – | 86273 | – | | – | 93175 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6902 | |
| 9 | Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 267,1 | 40,73 | 35,88 | 10879 | 9584 | 112 | 2770 | 14741 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,43 | 9,97 | 1183 | 2663 | | 1092 | |
| | | **Планировка территрии** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) | м2 | 608,87 | 2,26 | 2,26 | 1376 | 1376 | – | 274 | 1784 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 0,63 | – | 384 | | 134 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Озеленение** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е11-470102-0107<br>1147-0102-0107<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%<br>*НР - 88%; СП - 8%* | яма | 29 | 1021,02<br>691,13 | 105,85<br>38,10 | 29610<br>20043 | 3070<br>1105 | 6497 | 18610<br>3858 | 52077 |
| 12 | Е11-470103-0102<br>1147-0103-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка<br>*НР - 88%; СП - 8%* | шт. | 29 | 1536,02<br>1173,34 | 211,28<br>49,52 | 44545<br>34027 | 6127<br>1436 | 4391 | 31207<br>6060 | 81813 |
| 13 | С1254-102-0501<br>254-102-0501 РСНБ РК 2022 | Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м<br>*СП - 8%* | шт. | 16 | 1026,00<br>-- | --<br>-- | 16416<br>-- | --<br>-- | 16416 | --<br>1313 | 17729 |
| 14 | С1254-104-2903<br>254-104-2903 РСНБ РК 2022 | Черемуха обыкновенная (кистевая) высотой от 1 до 2 м<br>*СП - 8%* | шт. | 13 | 2767,00<br>-- | --<br>-- | 35971<br>-- | --<br>-- | 35971 | --<br>2878 | 38849 |
| 15 | Е11-470112-0104<br>1147-0112-0104<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см<br>*НР - 88%; СП - 8%* | м2 | 194,5 | 863,69<br>554,11 | 21,13<br>4,95 | 167988<br>107774 | 4110<br>963 | 56104 | 95688<br>21094 | 284770 |
| 16 | Е11-470112-0106<br>1147-0112-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную<br>*НР - 88%; СП - 8%* | м2 | 194,5 | 375,14<br>82,16 | 222,66<br>52,19 | 72965<br>15980 | 43307<br>10151 | 13678 | 22996<br>7677 | 103638 |
| | | **Локальная смета № 7-1-3 МАФ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.МАФ** | | | | | | | | | |
| 1 | 86-010302-0306 | Скамья антивандальная | шт. | 2 | 60247,00<br>2599,00 | 189,00<br>50,00 | 120494<br>5198 | 378<br>100 | 114918 | 4821<br>10025 | 135340 |
| 2 | 86-010101-0102 | Карусель, тип 2 | шт. | 2 | 238702,00<br>10774,00 | 2527,00<br>844,00 | 477404<br>21548 | 5054<br>1688 | 450802 | 16033<br>39475 | 532912 |
| 3 | 86-010102-0103 | Горка-скат, тип 2Б | шт. | 2 | 450185,00<br>9325,00 | 316,00<br>89,00 | 900370<br>18650 | 632<br>178 | 881088 | 17133<br>73400 | 990904 |
| 4 | 86-010106-0301 | Беседка -мини | шт. | 1 | 210852,00<br>16602,00 | 697,00<br>193,00 | 210852<br>16602 | 697<br>193 | 193553 | 15283<br>18091 | 244226 |
| 5 | 86-010109-0308 | Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 151193,00<br>21216,00 | 513,00<br>168,00 | 302386<br>42432 | 1026<br>336 | 258928 | 38919<br>27304 | 368609 |
| 6 | 86-010301-0101 | Стол со скамьей | шт. | 2 | 147613,00<br>-- | --<br>-- | 295226<br>-- | --<br>-- | 295226 | --<br>23618 | 318844 |
| 7 | 86-010303-0201 | Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | шт. | 2 | 21908,00<br>-- | --<br>-- | 43816<br>-- | --<br>-- | 43816 | --<br>3505 | 47321 |
| 8 | ЕУ1-38-9<br>ТУ1-38-9 | Установка для сушки белья типа 2, строительные работы<br>*НР - 105%* | установ. | 2 | 8591,83<br>1469,53 | 253,81<br>61,26 | 17184<br>2939 | 508<br>123 | 13737 | 3215<br>-- | 20399 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | 8969820 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | -- | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | 8969820 | |

| | |
|---|---|
| СТОИМОСТЬ СМР: | 8969820 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | 0 |
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9% | 80728 |
| ИТОГО | 9050549 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0% | 0 |
| ИТОГО | 9050549 |
| НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 181011 |
| ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ | 9231560 |
| ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9 | 8308404 |
| НДС, 12% | 997008 |
| ИТОГО ПО АКТУ | 9305412 |

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»
Тугжанов Бекжан Нурланович
М.п.

Подрядчик: Директор ТОО «БатысКотло Монтаж» Балмулдин Дамир Умирзакович
М.п.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «DAB LTD» Иманбаев Мирас Мереевич
М.п.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Музтау» Акнуров Нурлан Айтмухабетович
М.п.