*Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорс*

*Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"*

*Договор на работы (контракт) № 1806097*

*№ ЗНУ 746595*

**Акт приемки выполненных работ**

**за период с 01.10.2021г. по 15.01.2022г.**

**Проект№ 20-25/02 " Электроснабжения скв. №232 на м/р Арыскум".**

| № | Наименование затрат | Ед. изм. | По проекту | | | По факту | | | Выполнение | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | С начало строительство | | За отчетный период | |
| | | | К-во по проекту | Един. тариф тенге за ед. | Итого: сумма тенге по ед. тарифом | К-во по факту | Един. тариф тенге за ед. | Итого: сумма тенге по ед. тарифом | % | сумма | % | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А | Строительство ВЛ-6кВ. скважина №232 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50. | к-м | 0,065 | 4 368 250,00 | 283 936,25 | 0,065 | 4 368 250,00 | 283 936,25 | 100,00% | 283 936,25 | 100,00% | 283 936,25 |
| 2 | Устройство основания и установка КТПН на 100кВа | шт | 1,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% | 400 000,00 | 100,00% | 400 000,00 |
| | ИТОГО по проекту: | | | | 683 936,25 | | | 683 936,25 | | 683 936,25 | | 683 936,25 |

*Заказчик: Акционерное общество*

*"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"*

*Начальник ОКС* #1362 *Байтасов Г.Н.*

*Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью*

*"НурлыТау ЛТД"*

*Директор* *Денеев Г.Ж.*

#8643 Бек -

М. Мгрхшеб